НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района

Подрядчи ТОО"Корпорация "КазАзияГолд""

Наименование стройки - Работы по текущему ремонту автомобильной дороги

Наименование объекта - Работы по текущему ремонту автомобильной дороги

**Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.**

Договор подряда (контракт) №23 от 2025-04-04

Составлен(а) в ценах на 1.01.2025г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 1.** | **Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | 1127-0402-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство** | **$м^2$ основания или покрытия** | **3 810** | **568** | **2 164 080** |
| 2 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | **$м^3$** | **349,25** | **2 133** | **744 950** |
| 3 | 1101-0104-0702<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера** | **3 810** | **4** | **15 240** |
| 4 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **1 905** | **645** | **1 228 725** |
| 5 | 1101-0201-0601<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **1 905** | **213** | **405 765** |
| 6 | 1127-0402-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство** | **$м^2$ основания или покрытия** | **3 810** | **903** | **3 440 430** |
| 7 | 414-104-0301<br>*РСНБ РК 2024* | **Щебень, гравий, галька. Погрузка** | **т** | **1 135,38** | **460** | **522 275** |
| 8 | 411-103-0218<br>*РСНБ РК 2024* | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км** | **т·км** | **34 061,4** | **38** | **1 294 333** |
| 9 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Розлив вяжущих материалов** | **т** | **2,299** | **214 686** | **493 563** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6201-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | м$^2$ | 2 986 | 464 | 1 385 504 |
| 11 | 212-501-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 291,4336 | 20 193 | 5 884 919 |
| 12 | 6201-0602-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*К=2* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301 | м$^2$ | 2 986 | 19 | 56 734 |
| 13 | 212-501-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 72,2612 | 20 193 | 1 459 170 |
| 14 | 1127-0402-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | м$^2$ основания или покрытия | 698 | 585 | 408 330 |
| 15 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м$^3$ | 130,0025 | 2 133 | 277 295 |
| 16 | 414-104-0301<br>*РСНБ РК 2024* | Щебень, гравий, галька. Погрузка | т | 208,004 | 460 | 95 682 |
| 17 | 411-103-0218<br>*РСНБ РК 2024* | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т·км | 6 240,12 | 38 | 237 125 |
| 18 | 414-104-0302<br>*РСНБ РК 2024* | Щебень, гравий, галька. Разгрузка | т | 208,004 | 694 | 144 355 |
| 19 | 6201-0802-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 4 | 19 526 | 78 104 |
| 20 | 251-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм | шт. | 4 | 18 476 | 73 904 |
| 21 | 251-102-0710<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40 | шт. | 4 | 16 431 | 65 724 |
| | | Всего | | | | 20 476 207 |
| | | Непредвиденные затраты 2% | | | | 409 524 |
| | | Итого | | | | 20 885 731 |
| | | НДС 12% | | | | 2 506 288 |
| | | Итого | | | | 23 392 019 |
| | | Итого с учетом тендерной скидкой Коэф=0,92 | | | | 18812640 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО"КазАзияГолд"

Руководитель Кузбаев Ж.М.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района

Аким Нуракынов Д.К.

**Заказчик: Государственное учреждение Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района**

**Подрядчик: ТОО"КазАзияГолд"**

**Наименование строительства и его адрес: Работы по текущему ремонту автомобильной дороги**

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
**за октябрь месяц 2025 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наимен. | код | наимен. | код |
| | | № 23 | от 2025-04-04 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | В отчетном месяце (без НДС | СМР по сметном базовом уровне цен | из них | | Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Работы по текущему ремонту автомобильной дороги** | 18 812 640 | 16 797 000 | | | | | | | 2 015 640 | **18812640** |
| **Всего к оплате** | | | | | | | | | | **18 812 640** |

**Заказчик:**

Государственное учреждение Аппарат акима сельского округа Жибек жолы Карасайского района

**Аким Нұрақынов Д.Қ.**

М.П.

**Подрядчик:**

ТОО"КазАзияГолд"

**Руководитель: Кузбаев Ж.М.**

М.П.