Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283
Субподрядчик: ТОО «КазЕвроСтрой» БИН 050940013378

Наименование строительства и его адрес: 02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка
Договор подряда (контракт) № 91-14-12 от 18.06.2024 г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 09.12.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		91-14-12	18.06.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка	**674 473,67**	602 208,64							72 265,04	**674 473,67**
в том числе за отчетный месяц	674 473,67	602 208,64							72 265,04	674 473,67
Итого к оплате:	**674 473,67**	602 208,64							72 265,04	**674 473,67**

Генподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Директор _____ **Жуман М.Б**

Субподрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283, РК, Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЕвроСтрой» БИН 050940013378, РК, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **26-06-2023 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91-14-12 от 18.06.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за **декабрь 2024 (месяц, год) Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2. *Разработка сухих грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на*	м^3	10,00	521,0 0,0	521,0 112,0	5 210,0 0,0	5 210,0 1 120,0			5 210,0	Казахстан
	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.*	м^3	3,00	10 873,0 10 873,0	0,0 0,0	32 619,0 32 619,0	0,0 0,0			32 619,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы					37 829 32619	5 210 1120			37 829 0	
			Раздел 2: Прокладка труб										
	19	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	7,60	5 367,0 4 903,0	464,0 107,0	40 789,2 37 262,8	3 526,4 813,2			40 789,2	Казахстан
	21	6122-0204-0106	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 400 мм	м	24,00	888,0 766,0	122,0 37,0	21 312,0 18 384,0	2 928,0 888,0			21 312,0	Казахстан
	28	6122-0801-0101	Устройство экранов противофильтрационных искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм	м^2	11,00	79,0 52,0	27,0 11,0	869,0 572,0	297,0 121,0			869,0	Казахстан
	4	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из траншей	м^3	17,00	4 590,0 0,0	4 590,0 1 832,0	78 030,0 0,0	78 030,0 31 144,0			78 030,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Прокладка труб					78 030 0	78 030 31144			78 030 0	
			Раздел 3: Колодцы (в т.ч. колодец-гаситель)										
	29	6122-0401-0106	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м^3	0,58	86 943,0 64 221,0	22 722,0 6 966,0	50 426,94 37 248,18	13 178,76 4 040,28			50 426,94	Казахстан
			Итого по разделу 3: Колодцы (в т.ч. колодец-гаситель)					50 427 37248,18	13 179 4040,28			50 427 0	
			Раздел 2: Усиление фундаментов										
	11	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса	м^3	0,70	11 720,0 6 114,0	5 606,0 1 073,0	8 204,0 4 279,8	3 924,2 751,1			8 204,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Усиление фундаментов					8 204 4279,8	3 924 751,1			8 204 0	
			Раздел 4: Перегородки										
	24	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м^2	5,80	9 867,0 9 182,0	685,0 147,0	57 228,6 53 255,6	3 973,0 852,6			57 228,6	Казахстан
			Итого по разделу 4: Перегородки					57 229 53255,6	3 973 852,6			57 229 0	
			Раздел 6: Полы										

	129	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхност	4,60	1 725,0	87,0	7 935,0	400,2			7 935,0	Казахстан
						1 638,0	11,0	7 534,8	50,6				
	131	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	11,70	1 572,0	85,0	18 392,4	994,5			18 392,4	Казахстан
						1 487,0	31,0	17 397,9	362,7				
			Итого по разделу 6: Полы					26 327	1 395			26 327	
								24932,7	413,3			0	
			Раздел 8: Ремонт смотровой канавы										
	155	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,80	8 645,0	2 856,0	6 916,0	2 284,8			6 916,0	Казахстан
						5 789,0	553,0	4 631,2	442,4				
	157	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм	м³	0,74	37 221,0	5 680,0	27 543,54	4 203,2			27 543,54	Казахстан
						31 541,0	1 124,0	23 340,34	831,76				
			Итого по разделу 8: Ремонт смотровой канавы					34 460	6 488			34 460	
								27971,54	1274,16			0	
			Раздел 9: Отмостка										
	171	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м³	3,40	9 463,0	5 467,0	32 174,2	18 587,8			32 174,2	Казахстан
						3 996,0	1 693,0	13 586,4	5 756,2				
	172	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной отмостки	м³	3,60	8 645,0	2 856,0	31 122,0	10 281,6			31 122,0	Казахстан
						5 789,0	553,0	20 840,4	1 990,8				
			Итого по разделу 9: Отмостка					63 296	28 869			63 296	
								34426,8	7747			0	
	12	6124-0103-2701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограждения сетчатого (ранее демонтированного)	м²	4,60	13 308,0	1 122,0	61 216,8	5 161,2			61 216,8	Казахстан
						12 186,0	318,0	56 055,6	1 462,8				
			ИТОГО по акту					124 513	34 031			61 217	
								90482,4	9209,8			0	
			Раздел 5: Отделочные работы										
	39	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м²	13,40	1 357,0	10,0	18 183,8	134,0			18 183,8	Казахстан
						1 347,0	3,0	18 049,8	40,2				
	51	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	2,60	7 917,0	46,0	20 584,2	119,6			20 584,2	Казахстан
						7 871,0	15,0	20 464,6	39,0				
	70	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м²	13,40	1 447,0	7,0	19 389,8	93,8			19 389,8	Казахстан
						1 440,0	2,0	19 296,0	26,8				
			Итого по разделу 5:					39 974	213			39 974	
								39760,6	65,8			0	
			Раздел 7: Дверные проемы										
	147	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м²	2,52	10 125,0	153,0	25 515,0	385,56			25 515,0	Казахстан
						9 972,0	48,0	25 129,44	120,96				
			Итого по разделу 7: Дверные проемы					25 515	386			25 515	
								25129,44	120,96			0	
			ИТОГО по акту					545 804	175 698			482 507	
								370 106	56 739				

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7.7%)	37 153
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**519 661**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	25 983
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	25 983
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**571 627**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**614 499**
	понижающий коэффициент 0,98	602 208.64
	НДС (12%)	72 265,04
	Итого с НДС	**674 473,67**

Генподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

Директор_____ **Жуман М.Б**

Субподрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

Директор_____ **Букенов Ж.Б.**