Заказчик: Товарищество с ограниченой ответственностью "ВЛАД"

Подрядчик: Товарищество с ограниченой ответственностью "АСК-7НС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство резервной нитки газопровода высокого давления через р. Илек в районе ТЭЦ между ЛК-6 и ДК-7 г. Актобе", новое строительство.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		30	20.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 954 279,82	1 744 892,69							209 387,12	1 954 279,82
Акт приемки выполненных работ №1		1 744 892,69							209 387,12	1 954 279,82

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Круглик Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Товарищество с ограниченой ответственностью "ВЛАД"

Подрядчик: Товарищество с ограниченой ответственностью "АСК-7НС"

Наименование стройки: Строительство резервной нитки газопровода высокого давления через р. Илек в районе ТЭЦ между ЛК-6 и ДК-7 г. Актобе", новое строительство. Заказ 46

Наименование объекта: Газопровод

Договор подряда: №30 от 20.09.2018г.

Форма 2В

Акт выполненных работ за октябрь 2018 года.

Газопровод

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Газопровод 0,308 км										
5	1125-0101-0101	Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 57-89 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,308	1379508,67	1031871	424889	317816	-139645	357087	844533
					801032	473003,56	246718	145685	–	62558	
7	1122-1101-0203	Тройники стальные, диаметр 720 мм. Врезка НР = 99 %	врезка	2	23214	572	46428	1144	21118	24669	76785
					12083	376	24166	752	–	5688	
8	2302-0101-0618	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2038		4076		2038	–	2201
					–		–		–	163	
9	1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,308	681431,33	354	209881	109	49917	145513	383825

				519008	161,33	159854	50	–	28431	
10	1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %								
			стык	8	1626,16	24,47	13009	196	398	11299	26252
					1552	0	12416	0	–	1945	
11	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 89 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,308	538946	408483,78	165995	125813	2078	76411	261799
					123714	148911,11	38104	45865	–	19393	

Итого по смете	**1 595 396**
Временные здания и сооружения (3,5 %)	55 839
ИТОГО	1 651 235
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	59 444
ИТОГО	1 710 679
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	34 214
ИТОГО	1 744 893
Налог на добавленную стоимость (12 %)	209 387
ВСЕГО по Акту	**1 954 280**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Круглик Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)