Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Субподрядчик: **ТОО "Группа СО"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования		
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики		код
030140001690	081040016072			№				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ	**1 999 998,00**	**1 999 998,00**	**1 785 712,50**				**214 285,50**	**1 999 998,00**
Итого к оплате								**1 999 998,00**

Генподрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Руководитель _____ **Семахин А.В.**_

Субподрядчик:

ТОО "Группа СО"

БИН 081040016072

Директор_____ **Кураков А.С.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Субподрядик: ТОО "Группа СО"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Смета на субподрядные работы

Договор

Акт выполненных работ № 1

за июнь месяц 2025г

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-НВ.Том 3. Альбом 1

Сметная стоимость	**1594,948**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	562,124	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,145	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ценах декабрь 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1594948**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			239009
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*116113*
			машины и механизмы	тенге			1355941
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*323115*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	145		
		Раздел 1.	**Прокладка трубопроводов наружного водоснабжения (по смете 2-01-01-01)**				**861046**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			189840
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*92429*
			машины и механизмы	тенге			671207
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*173059*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	95		
					Прокладка трубопровода В1 в траншее		
1		**1101-0101-0428** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**1 185**	**415**	**491775**

2		1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	7,6	5 311	40364
3		1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,158	1 465 602	231565
4		1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	1 172,8	83	97342
		Раздел 2.	Электроснабжение площадки водопроводных сооружений (по смете 4-02-02-02)				56512
			УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ КЛ 0,4 кВ				
5		1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2,241	7 790	17457
6		1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	14,7	812	11936
7		1308-0201-3413 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	1,9	166	315
8		1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	8,35	553	4618
9		1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4,45	1 064	4735
10		1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,25	983	10076
11		1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (ПЕСКОМ) (70%)	м^3 грунта	0,498	3 702	1844
12		1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (ГРУНТОМ)	м^3 грунта	1,494	3 702	5531
		Раздел 3.	Вертикальная планировка (по смете 7-00-00-01)				677390
13		1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного грунта/	м^3 грунта	426	153	65178
14		1101-0104-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	426	129	54954
15		1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	426	65	27690
16		1101-0101-0262 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3 /корыто/	м^3 грунта	172,192	271	46664
17		1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3/избыток растительного грунта/	м^3 грунта	287,674	496	142686
18		1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3 /строительный грунт/	м^3 грунта	566,086	601	340218
		Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:					1594948
		Стоимость строительно-монтажных работ					*1594 948*
		Оборудование					-

Затраты на управление строительством 9,4%	*149 925*
ИТОГО	*1744 873*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*5 235*
ИТОГО	*1750 108*
Сметная прибыль 5 %	*87 505*
Непредвиденные затраты 3%	*52 503*
Итого в ценах 2024г	*1 890 116*
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усредненный=1,07116)	*2 024 617*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*1 984 125*
С коэффициентом на субподряд 0,9	*1 785 712*
НДС 12%	*214 285*
Итого с НДС	*1 999 998*

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Субподрядик: ТОО "Группа СО"

БИН 081040016072

Директор Кураков А.С.