Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта ,автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение №93-6 от 10.07.2025г, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ
за сентябрь 2025 года

№	№ сметы	Наименование объекта	Договорная стоимость	декабрь 2023 года	Выполнение 2024 года		Выполнение 2025 года			Итого с начала строительства
					август	октябрь	июнь	август	сентябрь	
1	2-1-1	Дорожные работы	173 759 780,67	25 000 000,01	70 000 000,00	17 011 083,69				112 011 083,70
2	4-1-1	Пересечение с сетями связи	1 120 884,45				1 120 884,45			1 120 884,45
3	4-1-2	Наружное электроосвещение	37 018 582,47					21 400 395,58	15 618 186,89	37 018 582,47
4	4-1-3	Электроснабжение	74 758 779,69				8 288 074,88	37 787 189,87	28 683 514,94	74 758 779,69
5	5-1-1	Пересечение с сетями газоснабжения	10 611 919,12				10 611 919,12			10 611 919,12
		Итого	**297 269 946,40**	**25 000 000,01**	**70 000 000,00**	**17 011 083,69**	**20 020 878,45**	**59 187 585,45**	**44 301 701,83**	**235 521 249,43**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Булеков Н.Б. _____

Технадзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт _____ **Онай Д.А.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Кудайбергенов Д.Н. _____

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма-3КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение №1 от 7 декабря 2023 года, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№93	16.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области	185 258 862,70	39 555 090,92							4 746 610,91	44 301 701,83

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Булеков Н.Б._____

Технадзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт _____ Онай Д.А.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Кудайбергенов Д.Н._____

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта ,автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение № 93-6 от 10.07.2025 года, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

ФОРМА-2

АКТ№2
выполненных работ
за сентябрь 2025 года

Основание: ЛС №4-1-1 Наружное электроосвещение ЭН

№	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение									
1	1	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощнос тью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	подстанци я	1	181845,34 82989,52	90623,97 36610,26	181845 82990	90624 36610	8231	86112 21437	289393
2	2	515-102-0406 515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторна я, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН,6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-40 кВА, мощность силового трансформат ора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный, испол нение по выводу - кабельный	шт.	1	1756908,00 --	-- --	1756908 --	-- --	1756908	-- --	1756908
3	3	515-101-0102 515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфа зный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмотк ой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВ А	шт.	1	440801,00 --	-- --	440801 --	-- --	440801	-- --	440801
			Кабельно-проводниковая продукция и изделия									
4	4	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м.п.	175	523,56 246,73	215,93 81,70	91623 43178	37788 14298	10657	41382 10640	143645
5	5	С1243-113-0806 243-113-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напр яжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,175	1356341,00 --	-- --	237360 --	-- --	237360	-- 18989	256349

6	8	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением п роводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 про вода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помо щью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км	0,0813333	280556,70 115000,75	160793,01 51944,42	22819 9353	13078 4225	388	10863 2694	36376
7	9	С1243-701-0717 243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводя щими жилами, с изоляцией из светостабилизированног о термопластичного полиэтилена, для воздушных лини й электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	0,244	691321,00 --	-- --	168682 --	-- --	168682	-- 13495	182177
			РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
			Оборудование									
8	14	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	21029,35 4659,02	1382,50 544,77	21029 4659	1383 545	14987	3747 1982	26758
9	15	Прайс-лист ТОО "Riza Global"	Шк аф управления наружным освещением типа ШУНО	шт	1	2500000,00 --	-- --	2500000 --	-- --	2500000	-- --	2500000
10	20	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Фундаменты железобетонные монолит ные. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	опора	8,3	63814,30 4227,02	-- --	529659 35084	-- --	494575	28067 44618	602345
11	21	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт	14	9328,39 4071,66	5229,44 1851,07	130597 57003	73212 25915	382	66335 15755	212686
12	22	Прайс-лист ТОО "Riza Global"	Св етильник уличный ZEREK LED 150 Ватт со встроенным модулем управления	шт	14	133928,57 --	-- --	1875000 --	-- --	1875000	-- --	1875000
			Линейная арматура для анкерной концевой опоры (10 ком пл.)									
13	36	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медны й гибкий для электрических установок и антенн, мар ки МГ 16 мм2 *СП - 8%*	км	0,005	951092,00 --	-- --	4755 --	-- --	4755	-- 380	5135
14	37	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2 *СП - 8%*	шт.	10	1060,00 --	-- --	10600 --	-- --	10600	-- 848	11448

15	38	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из ме дного изолированного провода сечением 25 мм2. Монт аж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	924,99 847,18	4,49 1,63	9250 8472	45 16	733	6111 1229	16590
16	39	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный ги бкий для электрических установок и антенн, марки М Г 6 мм2 *СП - 8%*	км	0,01	362829,00 --	-- --	3628 --	-- --	3628	-- 290	3918
			РАЗДЕЛ 3.Прочее									
			Металлоконструкция под шкаф ШУНО (1 компл.)									
17	40	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,27	52090,94 7398,94	1558,17 621,66	14065 1998	421 168	11646	1971 1283	17318
18	41	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0252213	127050,85 97124,40	27973,46 11724,42	3204 2450	706 296	48	2498 456	6158
19	42	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горяче катаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,0252213	521841,00 --	-- --	13162 --	-- --	13162	-- 1053	14215
			Заземление шкафа ШУНО (1 компл.)									
20	43	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	8553,13 1955,03	266,03 103,51	17106 3910	532 207	12664	2964 1606	21676
21	44	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из к руглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительн ым основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	853,47 391,01	28,49 10,35	8535 3910	285 104	4340	2890 914	12339
22	45	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхи ости металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 з а один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,77	249,71 147,42	6,78 0,89	3189 1883	86 11	1220	1307 360	4855
23	46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхи ости металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,77	202,93 86,16	4,91 0,89	2591 1100	62 11	1429	767 269	3627
			Заземление опор освещения (194 компл.)									

24	47	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	333	8553,13	266,03	2848192	88588	2108579	493556	3609087
			НР - 72%; СП - 8%			1955,03	103,51	651025	34469		267340	
25	48	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой размером 40х4мм. Монтаж оборудования	м	999	1078,30	32,09	1077222	32058	741348	227364	1408953
			НР - 72%; СП - 8%			304,12	11,98	303816	11968		104367	
26	49	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	17,935	10584,00	–	189824	–	189824	–	205010
			СП - 8%			–	–	–	–		15186	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								13 662 763,00
			в том числе оборудование:	**Тенге**								6 572 709,00
			Временные здания и сооружения	1,0%								73 736,56
			Итого с временными									13 736 499,56
			Климатические условия	0,89%								63 757,74
			Итого с климатическими									13 800 258,73
			Непредвиданные работы и затраты	2,0%								144 550,99
			Итого с непредвиданными работами и затратами									13 944 809,72
			НДС	12%								1 673 377,17
			Итого по акту с НДС									15 618 186,89

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Булеков Н.Б. _____

Технадзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт _____ Онай Д.А.

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Кудайбергенов Д.Н. _____

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта ,автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение № 93-6 от 10.07.2025 года, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

ФОРМА-2

АКТ№3
выполненных работ
за сентябрь 2025 года

Основание: ЛС №4-1-1 Наружное электроосвещение ЭН

№	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.КЛ-6 кВ									
1	6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%*	м.п.	265	377,29 134,58	242,71 111,92	99982 35664	64318 29659	--	47032 11761	158775
2	7	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м.п.	265	358,16 134,58	223,58 94,24	94912 35664	59249 24974	--	43659 11085	149656
3	8	С1213-102-0203 213-102-0203 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 маркиМ150** *СП - 8%*	1000 шт.	0,53	70898,00 --	-- --	37576 --	-- --	37576	-- 3006	40582
			РАЗДЕЛ 2.ВЛ 6 кВ									
			Опора промежуточная в составе ПБ35-3.1 (4 шт.)									
4	79	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты анкерные объемом до0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	4	4143,08 1911,20	2231,88 930,57	16572 7645	8927 3722	--	9094 2053	27719
5	80	С1221-104-0101 221-104-0101 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н. Прим** *СП - 8%*	м3	0,2	60918,00 --	-- --	12184 --	-- --	12184	-- 975	13159
6	81	С1252-207-0562 252-207-0562 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТВ 250, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	4	29002,00 --	-- --	116008 --	-- --	116008	-- 9281	125289
7	82	С1252-207-0567 252-207-0567 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТВ 255, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	4	49137,00 --	-- --	196548 --	-- --	196548	-- 15724	212272

8	83	С1252-207-3956 252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3419,00	--	27352	--	27352	--	29540
			СП - 8%			--	--	--	--		2188	
9	84	С1252-207-2009 252-207-2009 РСНБ РК 2022	Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	4894,00	--	39152	--	39152	--	42284
			СП - 8%			--	--	--	--		3132	
10	85	С1252-207-2010 252-207-2010 РСНБ РК 2022	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	5079,00	--	20316	--	20316	--	21941
			СП - 8%			--	--	--	--		1625	
11	86	С1252-207-2009 252-207-2009 РСНБ РК 2022	Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4894,00	--	19576	--	19576	--	21142
			СП - 8%			--	--	--	--		1566	
12	87	С1252-207-3807 252-207-3807 РСНБ РК 2022	Лестница на опору оцинкованная типаЛ 250, Т.П.3.407.1-164	шт.	4	7575,00	--	30300	--	30300	--	32724
			СП - 8%			--	--	--	--		2424	
13	88	С1252-207-3701 252-207-3701 РСНБ РК 2022	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ТС 250, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	55797,00	--	223188	--	223188	--	241043
			СП - 8%			--	--	--	--		17855	
			Установка разъединителя и кабельной муфты на концевой опоре (2 шт.)									
14	89	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	15064,00	--	60256	--	60256	--	65076
			СП - 8%			--	--	--	--		4820	
15	90	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3048,00	--	12192	--	12192	--	13167
			СП - 8%			--	--	--	--		975	
16	91	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 3.Прим., оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	2309,00	--	18472	--	18472	--	19950
			СП - 8%			--	--	--	--		1478	
17	92	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	2309,00	--	18472	--	18472	--	19950
			СП - 8%			--	--	--	--		1478	
18	93	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.Прим	шт.	12	3048,00	--	36576	--	36576	--	39502
			СП - 8%			--	--	--	--		2926	
19	94	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3141,00	--	12564	--	12564	--	13569
			СП - 8%			--	--	--	--		1005	
20	95	С1214-201-0302 214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатанныйнеравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной о т 3 до 16 мм	т	0,068	394960,00	--	26857	--	26857	--	29006
			СП - 8%			--	--	--	--		2149	

21	96	С1252-207-3912 252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	12	1108,00 --	-- --	13296 --	-- --	13296	-- 1064	14360
22	97	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	20	1108,00 --	-- --	22160 --	-- --	22160	-- 1773	23933
23	98	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	16	1201,00 --	-- --	19216 --	-- --	19216	-- 1537	20753
24	99	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	24	924,99 847,18	4,49 1,63	22200 20332	108 39	1760	14667 2949	39817
25	100	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки М1 Г 6 мм2 *СП - 8%*	км	0,024	362829,00 --	-- --	8708 --	-- --	8708	-- 697	9405
26	101	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монт аж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	1130,55 325,84	79,50 29,96	6783 1955	477 180	4351	1537 666	8986
27	102	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типаШФ 20-В. Прим *СП - 8%*	шт.	8	2111,00 --	-- --	16888 --	-- --	16888	-- 1351	18239
28	103	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) *СП - 8%*	шт.	8	52,00 --	-- --	416 --	-- --	416	-- 33	449
29	104	С1243-907-4316 243-907-4316 РСНБ РК 2022	Крепления *СП - 8%*	шт.	8	820,00 --	-- --	6560 --	-- --	6560	-- 525	7085
30	105	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типаПА *СП - 8%*	шт.	12	422,00 --	-- --	5064 --	-- --	5064	-- 405	5469
31	106	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД.1-10/400 У1	шт.	4	122243,00 --	-- --	488972 --	-- --	488972	-- --	488972
32	107	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	11404,17 8971,84	282,68 110,79	45617 35887	1131 443	8599	26158 5742	77517

33	108	С1245-405-1001 245-405-1001 РСНБ РК 2022	Привод ПРНЗ-10 У1 *СП - 8%*	шт.	4	1277,00 --	-- --	5108 --	-- --	5108	-- 409	5517
34	109	515-301-1101 515-301-1101 РСНБ РК 2022	Разрядник вентильный РВО-10	шт.	12	19557,00 --	-- --	234684 --	-- --	234684	-- --	234684
35	110	С1252-207-0422 252-207-0422 РСНБ РК 2022	Наконечник *СП - 8%*	шт.	8	5218,00 --	-- --	41744 --	-- --	41744	-- 3340	45084
36	111	Ц13-080103-1801 1308-0103-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шина сборная - две полосы в фазе, м едная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	2083,41 1749,51	265,64 217,44	12500 10497	1594 1305	409	8497 1680	22677
37	112	С1247-215-0139 247-215-0139 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размер ами 10 мм х 120 мм х 4000 мм *СП - 8%*	шт.	36	22801,00 --	-- --	820836 --	-- --	820836	-- 65667	886503
38	113	С1252-206-0601 252-206-0601 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2 *СП - 8%*	шт.	12	2218,00 --	-- --	26616 --	-- --	26616	-- 2129	28745
39	114	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из ме дного изолированного провода сечением 25 мм2. Монт аж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	924,99 847,18	4,49 1,63	925 847	5 2	73	611 123	1659
40	115	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный ги бкий для электрических установок и антенн, марки М Г 6 мм2 *СП - 8%*	км	0,001	362829,00 --	-- --	363 --	-- --	363	-- 29	392
41	116	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87оцинкованный *СП - 8%*	кг	3,724	783,00 --	-- --	2916 --	-- --	2916	-- 233	3149
42	117	С1251-304-0301 251-304-0301 РСНБ РК 2022	Шайба пружинная *СП - 8%*	т	0,024	970362,00 --	-- --	23289 --	-- --	23289	-- 1863	25152
43	118	С1252-206-0601 252-206-0601 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2 *СП - 8%*	шт.	24	2218,00 --	-- --	53232 --	-- --	53232	-- 4259	57491
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция и изделия										
44	119	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 пр овода при 10 оворах на 1 км линии). Подвеска с пом ощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км	11,7213333	280556,70 115000,75	160793,01 51944,42	3288499 1347962	1884709 608858	55828	1565456 388316	5242271

45	120	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованн ых проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 *СП - 8%*	км	35,164	294500,00 --	-- --	10355798 --	-- --	10355798	-- 828464	11184262
46	121	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м.п.	265	523,56 246,73	215,93 81,70	138743 65383	57222 21651	16138	62665 16112	217520
47	122	С1243-101-0205 243-101-0205 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жил ой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой об олочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х50(ок)-6 *СП - 8%*	км	0,265	3117709,00 --	-- --	826193 --	-- --	826193	-- 66095	892288
48	123	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жил ьного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной ж илы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	43400,00 13457,76	29868,33 14156,06	173600 53831	119473 56624	296	79528 20250	273378
49	124	С1243-903-2701 243-903-2701 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками,напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа тип а GUST-12/25-50/450-1.12 *СП - 8%*	шт.	4	71935,00 --	-- --	287740 --	-- --	287740	-- 23019	310759
			РАЗДЕЛ 4.Металл и металлические изделия									
50	125	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	1170	853,47 391,01	28,49 10,35	998560 457482	33334 12110	507744	338107 106938	1443605
51	126	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из углово й стали размером 50х50 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	8553,13 1955,03	266,03 103,51	205275 46921	6384 2484	151970	35572 19268	260114
			Схема заземления КТПНГ									
52	127	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали размером 25х4мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	838,06 347,56	28,49 10,35	20952 8689	713 259	11550	6443 2192	29586
53	128	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из по лосовой стали размером 30х5 мм. Монтаж по строител ьным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	1153,83 391,01	36,24 13,62	5769 1955	181 68	3633	1457 578	7804

54	129	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземл ляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Мон таж в подливке пола	м	30	1130,55	79,50	33917	2385	21757	7685	44931
			НР - 72%; СП - 8%			325,84	29,96	9775	899		3328	
55	130	С1243-907-5104 243-907-5104 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х40	1000 шт.	0,002	55326,00	--	111	--	111	--	120
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
56	131	С1261-107-0987 261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,012	783,00	--	9	--	9	--	10
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
57	132	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типаПС-2	шт.	4	444,00	--	1776	--	1776	--	1918
			СП - 8%			--	--	--	--		142	
			РАЗДЕЛ 5.Фундамент и ограждения КТПНГ									
58	133	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты л енточ ных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.	2	3656,70	1985,50	7313	3971	--	5809	14172
			НР - 118%; СП - 8%			1671,20	790,20	3342	1580		1050	
59	134	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов клас са В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,086	45686,00	--	49615	--	49615	--	53584
			СП - 8%			--	--	--	--		3969	
60	135	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой бит умом. Устройство	м2	16	7654,11	534,13	122466	8546	99446	16136	149691
			НР - 94%; СП - 8%			904,63	168,27	14474	2692		11088	
61	136	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, вы сотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цокол я. Установка	м.п.	85	5730,50	1784,59	487093	151690	50377	405912	964446
			НР - 118%; СП - 8%			3353,25	693,73	285026	58967		71441	
62	137	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,19168	521841,00	--	100026	--	100026	--	108028
			СП - 8%			--	--	--	--		8002	
63	138	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 разм ерами 89х3,0 мм	м	6	2864,00	--	17184	--	17184	--	18559
			СП - 8%			--	--	--	--		1375	
64	139	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладнаяПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138

			СП - 8%			--	--	--	--		84	
65	140	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	м2	30	1642,00	--	49260	--	49260	--	53201
			СП - 8%			--	--	--	--		3941	
66	141	С1222-526-0103 222-526-0103 РСНБ РК 2022	**Конструктивные элементывспомогательного назначения массой не более 50 кгс преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,0024	970280,00	--	2329	--	2329	--	2515
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
67	142	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунто вка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2	15	143,31	3,40	2150	51	993	767	3151
			НР - 69%; СП - 8%			73,71	0,44	1106	7		233	
68	143	Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Пов ерхности металлические огрунтованные. Окраска эмал ями ХВ-124**	м2	15	478,61	5,86	7179	88	6260	587	8388
			НР - 69%; СП - 8%			55,42	1,32	831	20		621	
69	144	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты обще го назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,4	54720,50	1558,17	21888	624	18304	2920	26792
			НР - 91%; СП - 8%			7398,94	621,66	2960	249		1985	
70	145	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты шебеночное. Устройство**	м3	0,007	16278,43	2982,94	114	21	83	18	143
			НР - 93%; СП - 8%			1491,70	1269,73	10	9		11	
71	146	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	0,37	187,09	177,22	69	66	--	14	90
			НР - 72%; СП - 8%			9,87	42,52	4	16		7	
72	147	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхнос ти бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	5,6	406,21	6,78	2275	38	1101	787	3307
			НР - 69%; СП - 8%			202,91	0,89	1136	5		245	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**24 658 155,00**
			в том числе оборудование:	**Тенге**								**723 656,00**
			Временные здания и сооружения	1,0%								**248 918,79**
			Итого с временными									**24 907 073,79**
			Климатические условия	0,89%								**215 232,42**
			Итого с климатическими									**25 122 308,16**
			Непредвиданные работы и затраты	2,0%								**487 973,04**
			Итого с непредвиданными работами и затратами									**25 610 281,20**

		НДС	12%			3 073 233,74
		Итого по акту с НДС				**28 683 514,94**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Булеков Н.Б._____

Технадзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт _____ Онай Д.А.

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Кудайбергенов Д.Н._____