Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата Мангистауской области",130000, Мангистауская область, город Актау, мкр. 14, зд. 1, тел.: 8(7292) 30-35-89, 30-35-91** — **111240018262**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Building Supply Group",Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, мкр 21, зд. 4, к.130000, тел.: (7292) 50 25 20 / 52 62 10** — **170540016017**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №8 от 19.03.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	05.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания			усл.	1	214 717 447,99	214 717 447,99	23 005 440,86
				Итого	1	x	214 717 447,99	23 005 440,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сардарбеков Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.06.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области" БИН 111 240 018 262 РК Мангистауская область г. Актау, микрорайон 14, здание №1, тел.: +7(729) 246-27-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Building Supply Group" БИН 170 540 016 017 РК Мангистауская область 21 микрорайон, здание №4, тел.: +7(729) 250-25-20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Работы по капитальному ремонту режимного объекта. Каспитальный ремонт здания казармы БОН, спортивного зала (СК Динамо) воинской части 6656**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 8 от 19.03.2025г.**

Акт выполненных работ

за Май 2025 (месяц, год)

Составлен(а) В текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Капитальный ремонт здания кровли казармы БОН. ЛС № 02-01-01				**Смета 8000**
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**4795806**
1	9	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**925,0**	**1 192**	**1102600**
2	10	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**2 395,371**	**1 192**	**2855282**
3	11	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**19,85**	**4 441**	**88154**
4	14	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**1 241,49**	**600**	**744894**
5	18	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**4,2276135**	**255**	**1078**
6	19	**412-102-0116** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**63,2948195**	**60**	**3798**
		Раздел 2.	**Проемы**				**21340257**
			Двери				
7	20	**6108-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м²**	**м²**	**30,24**	**9 664**	**292239**

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	21	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	30,24	12 298	371892
9	22	223-504-0302 *РСНБ РК 2022*	Петли дверные	шт.	32	531	16992
10	23	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	16	2 802	44832
11	26	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м^2	19,32	13 307	257091
12	27	223-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м^2	19,32	59 686	1153134
13	28	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	6	4 070	24420
			Окна				
14	29	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	66,15	10 195	674399
15	30	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	249,0	7 675	1911075
16	31	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	66,15	46 647	3085699
17	32	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м^2	249,0	50 149	12487101
18	33	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	188,10	3 444	647816
19	34	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	188,10	1 986	373567
		Раздел 3.	Внутренняя отделка				50625179
			Потолки				
20	35	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	2 052,81	3 128	6421190
21	36	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	2 052,81	1 146	2352520
			Стены				
22	37	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	3 996,731	5 012	20031616
23	38	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	3 996,731	2 091	8357165
24	39	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	3 996,731	2 776	11094925
25	40	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	181,8	13 024	2367763
		Раздел 7.	Кровля				13523489

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	61	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	700	4 171	2919700
27	62	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	84	59 101	4964484
28	63	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	700	1 975	1382500
29	64	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=35*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	700	1 090	763000
30	65	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	$м^2$	700	1 126	788200
31	66	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	$м^2$	700	459	321300
32	67	235-103-0118 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	1 610	820	1320200
33	68	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	805	946	761530
34	69	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,21	301 799	63378
35	70	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,21	1 139 033	239197
			Итого по: Капитальный ремонт здания кровли казармы БОН. ЛС № 02-01-01				90 284 730,44
			Водопровод и канализация. ЛС № 02-01-02				Смета 8010
		Раздел 1.	Водопровод				4186401
			Демонтажные работы				
36	1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	/Демонтаж/ трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	127	393	49911
37	2	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	/Демонтаж/ трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	111	1 973	219003
38	3	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	31	2 090	64790
39	4	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,64	255	163
40	5	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	11,45	60	687
			Хозяйственно - питьевой водопровод В1				
41	6	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	111	994	110334
42	7	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	109,89	136	14945
43	8	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	16	1 592	25472

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	9	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	15,84	207	3279
45	10	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	52	4 440	230880
46	11	261-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	52	2 701	140452
47	12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	179	476	85204
48	13	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	11	17	187
49	14	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	22	34	748
50	15	241-212-0301 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R приварная с переходная размерами 25х20 мм	шт.	2	101	202
51	16	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	43	2 321	99803
52	17	прайс	Вентиль запорный пластиковый диаметром 20 мм серый Jakko	шт	42	1 716,79	72105
53	18	прайс	Вентиль запорный пластиковый диаметром 25 мм серый Jakko	шт	1	1 807,14	1807
54	19	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	16,4	229	3756
55	20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,2	312	2558
56	21	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,5	708	5310
57	22	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	153	2 296	351288
58	23	234-303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	93,5	186	17391
59	24	234-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	17,6	230	4048
60	25	234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	57,2	599	34263
			Водомерный узел				
61	26	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	75 857	75857
62	27	244-301-0801 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	191 826	191826
63	28	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	47 529	95058
64	29	241-116-1007 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	20 686	82744
65	30	242-207-3903 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	1 114	1114

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	31	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	0,5	3 567	1784
67	32	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	7 351	7351
68	33	242-404-1602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	29 504	29504
69	34	1312-1101-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	84 661	84661
70	35	519-101-1702 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	1 441 732	1441732
			Горячее водоснабжение Т3				
80	45	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	31	1 592	49352
81	46	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	30,69	282	8655
82	47	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	31	476	14756
83	48	241-208-2702 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	15	83	1245
84	49	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	8	52	416
85	50	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18и(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	20	2 628	52560
86	51	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	6	23 658	141948
87	52	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 194	122388
88	53	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	4	61 216	244864
		Раздел 2.	Канализация				809739
			Демонтажные работы				
89	54	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6	3 199	19194
90	55	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	12	3 979	47748
91	56	6115-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	/Демонтаж/ Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	13 285	106280
92	57	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,3*	/Демонтаж/Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	6	6 955	41730
93	58	1216-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	123	4 802	590646
94	59	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,1	255	791

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	60	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	55,83	60	3350
		Раздел 3.	Канализация хоз-бытовая К1				708194
96	61	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	109	4 337	472733
97	62	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	108,782	1 111	120857
98	63	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	14	4 514	63196
99	64	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	13,972	307	4289
100	65	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	15	597	8955
101	66	241-208-0210 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	2 109	25308
102	67	241-208-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 357	2714
103	68	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	364	6188
104	69	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	249	3237
105	70	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	717	717
			Итого по: Водопровод и канализация. ЛС № 02-01-02				5 704 334,00
			ИТОГО по: Капитальный ремонт здания кровли казармы БОН.				95 989 064,44
			Капитальный ремонт здания спортивного зала (СК Динамо). ЛС № 02-02-01				Смета 8100
		Раздел 1.	Демонтажные работы. Исключаемые работы. АВР за апрель 2025г.				2506160
106	5	6105-0101-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,8*	Заполнение проема стеклянными блоками	$м^2$	32,4	7 471	242060
107	6	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	32,4	2 604	84370
108	7	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	43,875	5 212	228677
109	8	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	12,81	1 954	25031
110	9	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	11 176	78232
111	14	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	142,7325	600	85640
112	15	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	8,7	59 177	514840

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	17	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	663,8325	1 192	791288
114	18	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	303,81	1 192	362142
115	21	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	7,5405756	11 115	83813
116	22	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,5405756	255	1923
117	23	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	135,7596667	60	8146
		Раздел 2.	Проемы				39214405
			Двери				
118	24	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м^2	23,45	14 379	337188
119	25	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	23,45	67 180	1575371
120	26	6108-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2	м^2	7,92	6 154	48740
121	27	223-206-0409 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	м^2	7,92	109 037	863573
122	28	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	53,34	7 230	385648
123	29	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	12,18	14 666	178632
124	30	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	41	12 298	506186
125	31	223-504-0302 *РСНБ РК 2022*	Петли дверные	шт.	58	531	30798
126	32	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	29	2 802	81258
127	33	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	13	3 410	44330
			Окна				
128	34	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	23,1	10 195	235505
129	35	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,7	11 924	8347
130	36	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	388,08	9 070	3519886

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
131	37	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	23,1	46 647	1077546
132	38	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7	42 294	29606
133	39	223-103-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	$м^2$	388,08	76 459	29672209
134	40	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,1	3 444	89888
135	41	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	26,1	1 986	51835
			Витражи				
136	42	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	9,01	7 196	64836
137	43	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	2,55	43 839	111789
138	44	223-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	6,46	46 631	301236
		Раздел 3.	Внутренняя отделка				33125868
			Потолки				
139	45	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	979,4775	3 128	3063806
140	46	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	979,4775	1 146	1122481
141	47	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	1 340,1	557	746436
			Стены				
142	48	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	2 483,0	5 012	12444796
143	49	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	2 483,0	2 091	5191953
144	50	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	2 367,96	2 776	6573457
145	51	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	157,58	13 024	2052322
146	52	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	2 394,9	557	1333959
147	53	6105-0101-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 100 мм	$м^2$	65,0	5 555	361075
148	54	213-308-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М50	$м^3$	13,0	12 667	164671

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
149	55	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,15	81 293	12194
150	56	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15	391 456	58718
			Итого по: Капитальный ремонт здания спортивного зала (СК Динамо). ЛС № 02-02-01				69 834 112,46
			Водопровод и канализация. ЛС № 02-02-02				Смета 8110
		Раздел 1.	Водопровод				2109261
			Демонтажные работы				
151	1	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	/Демонтаж/ Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	54	633	34182
152	2	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	/Демонтаж/ Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	54	1 756	94824
153	3	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4*	/Демонтаж/ Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	25	633	15825
154	4	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,31	255	79
155	5	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	5,66	60	340
			Водомерный узел				
156	24	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	75 857	75857
157	25	244-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	143 852	143852
158	26	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	47 529	95058
159	27	241-116-1007 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	20 686	82744
160	28	242-207-3903 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	1 114	1114
161	29	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	0,5	3 567	1784
162	30	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	7 351	7351
163	31	242-404-1602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	29 504	29504
164	32	1312-1101-0403 *РСНБ РК 2022 Ктзр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	84 661	84661
165	33	519-101-1702 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	1 441 732	1441732

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
166	34	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	708	354
			Итого по: Водопровод и канализация. ЛС № 02-02-02				2 109 261,00
			ИТОГО по: Капитальный ремонт здания спортивного зала (СК Динамо)				71 943 373,46
			ИТОГО по акту				167 932 437,90
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты 5,9%			5,9%	9 908 013,84
			Итого по гл.1-8				177 840 451,74
			Сметная прибыль 5%			5,0%	8 892 022,59
			Непредвиденные работы и затраты 5%			5,0%	8 892 022,59
			Итого сметная стоимость				195 624 496,91
			Итого в ценах на 2025, К=0,9800000000838509			0,98	191 712 007,14
			Налог на добавленную стоимость 12%			12,0%	23 005 440,86
			Итого к оплате				214 717 447,99

Заказчик:
КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"
Руководитель _____ **Жанибеков К.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "D&J Emporio"
Эксперт _____ **Будыч Д.Л.**

Авторский надзор:
ТОО "LEVEX"
Эксперт _____ **Симонян Л.В.**

Генподрядчик:
ТОО "Building Supply Group"
Директор _____ **Сардарбеков Е.М.**
Коммерческий директор _____ **Муратбаев Е.М.**

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 189

Заказчик : КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"

Подрядчик : ТОО "Building SupplyGroup"

Наименование строительства и его адрес: **Работы по капитальному ремонту режимного объекта. Каспитальный ремонт здания казармы БОН, спортивного зала (СК Динамо) воинской части 6656**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **май 2025г.**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
111 240 018 262	**170 540 016 017**			**8**	**19.03.2025г.**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Работы по капитальному ремонту режимного объекта. Каспитальный ремонт здания казармы БОН, спортивного зала (СК Динамо) воинской части 6656	**275 009 551,17**	**275 009 551,17**	**191 712 007,14**				**23 005 440,86**	**214 717 447,99**
Итого по справке:		**275 009 551,17**	**191 712 007,14**				**23 005 440,86**	**214 717 447,99**

Заказчик:
КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"
Руководитель _____ **Жәнібеков Қ.Ж.**

Генподрядчик:
ТОО "Building Supply Group"
Директор _____ **Сарларбеков Е.М.**

Авторский надзор:
ТОО "LEVEL"
Директор _____ **Нурумова Г.К.**

Технический надзор:
ТОО "D&J Emperio"
Эксперт _____ **Гулай Д.Л.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-170540018011-20260513-0013A503	1.1.	Номер учетной системы	20030000002
2.	Дата выписки 13.05.2026	3.1 Дата выписки на бумажном носителе	2.	Дата совершения оборота	09.06.2026
4.	Исправленный	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел Б. Реквизиты поставщика

6.	ИНН/БИН 170540018011	6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	10.	Категория поставщика	
6.1	БИН реорганизованного лица		A	Комитент	B Комиссионер
7.	Поставщик	7.1 Доля участия	C	Экспедитор	D Лизингодатель
	"Товарищество с ограниченной ответственностью "Building Supply Group"		E	Участник СРП	10.1. количество
8.	Адрес места нахождения		F	Участник договора о совместной деятельности	
	Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, мкр 21, зд. 4, к.130000		G	Экспортер	H Международный перевозчик
9.	Специальное платильщика НДС:		I	Доверитель	
9.1.	серия 43001	9.2. номер 0570343			
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента				
11.	Дополнительные сведения				

Раздел Б1. Банковские реквизиты поставщика

13.	ИБК 17	13.	ИИК KZ749851F0038J08127
14.	БИК BTYKZKA	15.	Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИНН/БИН 111240015282	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица	18.	Категория получателя
16.1	БИН реорганизованного лица			A	Комитент
17.	Получатель	17.1	Доля участия	C	Грузополучатель
	Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата Мангистауской области"			D	Участник договора совместной деятельности
19	Адрес места нахождения			E	Государственное учреждение
	130000, Мангистауская область, город Актау, мкр. 14, зд. 1			G	Участник СРП или единое, заключенной в рамках СРП
19.1.	Код страны KZ	(Согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		H	Доверитель
19.0.	Дополнительные сведения				

		B	Комиссионер
		20.1. количество	
		F	Нерезидент
		I	Резидент реализации
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИБК KZ250701101KEN4301000	23.	Назначение платежа Работы по капитальному ремонту здания
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KCJBKZKX

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИНН/БИН 113940016017	26.1	ИНН/БИН 111240015282
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Building Supply Group"	26.2	Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата Мангистауской области"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, мкр 21, зд. 4, к.130000	26.3	Адрес доставки 130000, Мангистауская область, город Актау, мкр. 14, зд. 1
		26.4	Код страны KZ (Согласно Решению Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☑	Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.0 номер 6	30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.2	☐	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4 дата 19.03.2026		30.1 номер
			27.5 Учетный номер		30.2 дата
28.	Условия оплаты по договору	Безналичный расчет		31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
29.	Способ отправления	06 (наземный транспорт, в т.ч. свой, железнодорожный, и т.д.)		31.1	Условия поставки XXX (По Бумажной под согласие Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32.	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 20030000000
		32.2	дата 30.06.2025

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Краткое наименование товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Количественные товаров в соответствии с Декларацией на товары или описание о виде товаров и услуге основных классов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количество товара в потребительской упаковке	Количество товара в потребительской упаковке	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый объем)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, описание о виде товаров в услуге основных косвенных налогов, СТ-1 или СТ-КЗ	Номер товарной записи по Декларации на товары или описание о виде товаров и услуге основных налогов	Дополнительная информация	Код ЧЗ (если ЧЗ)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3.1	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17.1	18
1	6	Работы по капитальному ремонту здания				1			191 712 007,13	191 712 007,13		0	191 712 007,13	12%	23 006 440,88	214 717 447,99					
			Всего по счету							191 712 007,13			191 712 007,13		23 006 440,88	214 717 447,99					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	oC0HcKWyHvvC8GJ27ycrdHM0Wk3Ds+Fs1AZpdqp1Qpu2Tak+D+qhbWnfuRDJ1DRw9tZle+idSdDv3cn+GyoOVWwnWW4+qPfx1T2GtPdWyaLx QfvJC4QDdbwuqMn++rvMEYOdlG0eDHdu2+kcUvdVwn6ExoBorTyQ==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	САЛЬМАНКОВ ЕРКАН МУРАТБЕКОВИЧ

Счет-фактура № 00000000002 от 5 июня 2025 г.

Дата совершения оборота: 05.06.2025

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Building Supply Group"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 170540016017, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, мкр 21, зд. 4, к.130000 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0078394, от 25.05.2017

ИИК поставщика: KZ06601A231003865031, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №8 от 19.03.2025г.

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 130000, Мангистауская область, город Актау, мкр. 14, зд. 1

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №00000000002 от 05.06.2025г.

Грузоотправитель: БИН: 170540016017, Товарищество с ограниченной ответственностью "Building Supply Group", Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, мкр 21, зд. 4, к.130000

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111240018262, Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата Мангистауской области", 130000, Мангистауская область, город Актау, мкр. 14, зд. 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240018262, 130000, Мангистауская область, город Актау, мкр. 14, зд. 1

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Код ТНВЭД	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Работы по капитальному ремонту здания	усл.		1	191 712 007,13	191 712 007,13	12%	23 005 440,86	214 717 447,99		
Всего по счету:						**191 712 007,13**		**23 005 440,86**	**214 717 447,99**		

Руководитель: Сардарбеков Е. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Сардарбеков Е.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику