Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар. Нурсұлтан Назарбаев, дом 13, кв. 86.**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Жуман Манат Боранбайұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района». Корректировка»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Управление строительства Павлодарской области», в лице Руководителя Ажмурат Аскар Кадырович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «КазЕвроСтрой», БИН 050940013378, 19007070 от 26.03.2019 г., в лице директора Букенов Жаксыбек Болатович

ТОО "АСТ-Технология", ГСЛ №0002338 от 18.06.2021 г., в лице директора Хамзиева Альберта Батырхановича; БИН 051040000299

ТОО "Amanat Elevate" БИН 110440022364, ГСЛ 23013296 от 09.06.2023 года, в лице директора Истамбекова А.Б.

ТОО «ТАЛДЫКОРГАН АСУ», ГСЛ 23011830 от 24.05.20й23 г., в лице директора Мырзалиева Марала Жазылханулы. БИН 030540004055

ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", ГСЛ МКЛ № 000636 от 02.02.2007 г., в лице директора Омарбекова Айдарбека Жанибековича; БИН 061140007390

ТОО "Универсал Plus", ГСЛ 21024510 от 18.08.2021 г., в лице директора Монтаева Азамата Сериковича; БИН БИН 020740004655

ТОО «АГА-Курылыс», БИН 070340013798, ГСЛ № 000455 от 27.09.2022 г., Директор - Ержигитов Адиль Амантаевич
ТОО "Компания НурайСтрой", БИН 040840003535, ГСЛ 14019281 от 18.12.2014, в лице директора Нургалиева Алибека Галиевича
ТОО «АльСтрой», БИН 090940018080, ГСЛ № 001125-2 от 20.05.2010 г., в лице директора Хамзиев Альберт Батырханович
ТОО "Stroy Company 2017", ГСЛ № 17015742 от 13.10.2023 года, в лице директора Ахметова Асхата Алпамысовича; БИН 170840020928
ТОО "Шакшам-R", БИН 140440011215, ГСЛ № , в лице руководителя Ахшабаева Рустама Аманжоловича
ТОО «Азия Строй KZ», ГСЛ 24015421 от 05.04.2024г., БИН 060640004916 в лице директора Мурсалимов Каиргельды Еркенович
ТОО "KazСтройАрсенал" БИН 121140000793 Лицензия 13012225 от 26.07.2013 г. Директор Нұрымұлы Жаркын
ТОО "АКСОРАН" БИН: 090440019576 Лицензия 20006304 от 22.04.2020 г. Директор: Жилкыбаев Кайрболат Бейсембайулы
ТОО "Кром-Строй Сервис" БИН: 080240005282 ГСЛ № 0003806 Дата выдачи: 15.08.2008 Директор: Таймасов Арман Кулумбетович
ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" БИН 180340021761 Лицензия 18012451 от 22.06.2018 Директор Мырзабаев Ардак Шайкосланович
ТОО «КазАрт-Құрылысы», БИН160740013414, ГСЛ№24028304 от 16.09.2024 г., директор Омаров Т.Ж.
ТОО «КҰРЫЛЫС-САПАСЫ», БИН131140019101, ГСЛ №24029938 от 07.10.2024 г., директор Байдурин А.Е.
ТОО «АЛВИС», БИН 911040000428, ГСЛ №17013105 от 20.07.2017 г., директор Билялов Нариман Ермакович.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИРГЕ ТАС ПВ» 000578 от 02.11.2007 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «KazEngineeringExpert» от 14.02.2024 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	По проекту	Фактически

стен.
Наружные дверные блоки – металлические по ГОСТ 31173-2003, внутренние -деревянные по СТ РК 943-92.
Внутренняя отделка:
поверхности потолков – сплошное выравнивание раствором из сухих смесей, водоэмульсионная окраска;
поверхности стен - сплошное выравнивание раствором из сухих смесей, водоэмульсионная окраска;
поверхности стен в санузлах - улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание раствором из сухих смесей, водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой.
Покрытие полов из керамической плитки, керамогранитной плитки и тротуарной плитки.

Конструктивные решения

Фундаменты под оборудования – монолитные из бетона класса В7,5 по ГОСТ 26633-2015, армированные арматурой по ГОСТ 34028-2016.
Перегородки из керамического кирпича ГОСТ 530-2012. Армопояс выполнен из бетона класса В7,5 по ГОСТ 26633-2015, армированного арматурой по ГОСТ 34028-2016.
Отмостка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5 по ГОСТ 26633-2015 по щебеночной подготовке.

Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружная дренажная канализация

Данный раздел выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного руководителем ГУ «Управление строительства Павлодарской области» Сатиевым К.К. и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан. Проектом предусматривается строительство дренажной системы для понижения уровня грунтовых вод и осушения помещений цокольного этажа. Сброс осадочных вод производится в пруд испаритель. Дренажная сеть запроектирована из дренажных гофрированных труб диаметром 400 мм в одну нитку. Разработка траншеи производится экскаватором с доработкой грунта вручную (кроме участков с ручной разработкой грунта в местах врезок и пересечений с существующими коммуникациями). Полиэтиленовые дренажные трубы от КНС в пруд испаритель устанавливаются на песчаное основание толщиной 200 мм. Пруд-накопитель-испаритель предназначен для испарения грунтовых и осадочных вод с территории ЦРБ.
Пруд спроектирован в прямоугольной форме с откосами 1:1. Для наполнения пруда устраивается впускной трубопровод диаметром 200 мм от КНС. От оси пруда трубопровод диаметром 100 мм разветвляется на две стороны по гребню вала. По гребне вала с шагом 4 м трубы диаметром 50 мм ответвляются в две стороны, и сливается в пруд. Расчетное количество дождевых стоков и грунтовых вод составляет – 9560 м^3/год.

Полезный объем пруда составляет - 4000 м³.
Максимальная рабочая глубина - 2,5 м;
площадь зеркала воды - 2000 м².
Во избежание фильтрации вод по дну и откосам устраивается противофильтрационный экран – мембрана профилированная водонепроницаемая ПНД «Геофлакс» 400 г/м2.
Канализационная насосная станция (КНС). Принцип работы станции КНС основан на применении насосов для создания необходимого напора. Станции КНС выпускаются в полной заводской готовности. Корпус канализационной насосной станции представляет собой цилиндрическую емкость, изготовленную из прочного полипропилена. Корпус канализационной насосной станции имеет патрубки для присоединения самотечного коллектора подвода сточных вод и напорных трубопроводов, отводящих сточные воды.
Для учёта объема отводимых сточных вод в пруд-накопитель-испаритель предусмотрена установка прибора учёта воды.
Очистные сооружения. Производитель ТОО «Eco Technology water». Стандартный корпус (залегание по глубине не более 1200 мм), со встроенной песколовкой-отстойником для твердых частиц. Параметры соответствуют европейской норме DIN 1999 и EN 858.
Установка производится из стеклоармированного полиэфира из ортофталевых смол. Отсеки сепарации масел и нефтепродуктов, отстаивания частиц и сбора сепарированных нефтепродуктов.

Электроснабжение

Данный раздел выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного руководителем ГУ «Управление строительства Павлодарской области» Сатиевым К.К. и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан. Проектом предусматривается электроснабжение КНС дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе.
Категория электроприемников объекта по электроснабжению - III. Для выполнения условий надежности электроснабжения КНС заданной мощностью 15 кВт, к ней запроектирована КЛ-0,4 кВ от ящика управления канализационными насосами, предусмотренными в электрощитовой больницы. Система заземления TN-C-S. Проект включает в себя электроснабжение от свободной ячейки, ВРУ-0,4 кВ, в которую ранее была подключена старая, демонтированная КНС. От ящика управления в щитовой, электроэнергия передается кабелем марки АВБбШв-1 в кабельной траншее на глубине 0,7 м. Сечение кабелей 0,4 кВ проверено по длительно-допустимому току нагрузки, допустимой потере напряжения и чувствительности защиты.
Все металлические части устанавливаемого электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, заземляются путем присоединения к устройству заземления заземляющей жилой кабеля или стальной полосой.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **<u>август 2024 года;</u>**
окончание работ **<u>декабрь 2024 года</u>**;
при продолжительности строительства, месяц: **4;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района». Корректировка»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жуман Манат Боранбайұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)