Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" г.Астана, район Байконыр, Пушкина, 25/5 БИН 110941009767**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электросервис", РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.50-летия города Экибастуза 16А, БИН980640000866, тел: +7 (7187) 226-801 индекс 141203**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №2 филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарская область"**

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за Октябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			
110941009767	980640000866	№452	31.03.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце СМР	из них: оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №2 филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарская область"	1 405 523 761,34	181 723 550,78	181 723 550,78	100 136 641,23	81 586 909,55				21 806 826,09	203 530 376,87
Удержание 30% аванса	421 657 128,40		54 517 065,23						6 542 047,83	61 059 113,06
ИТОГО	983 866 632,94		127 206 485,55						15 264 778,27	142 471 263,81

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Электросервис" _____ (подпись) **Шмаков С.Л.** (ФИО)

Эксперт технического надзора ТОО "КазахстанСтройЭксперт" _____ (подпись) **Ерманов Н.Ж.** (ФИО)

Заказчик:

Директор Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" _____ (подпись) **Жиенкулов О.Е.** (ФИО)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик **Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан,Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, Пушкина, 25/5**	**110941009767**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСЕРВИС",Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. 50-летия города Экибастуза, 16А. , телефон: +7(7187) 226801, факс: +7 (7187) 226800 , тел.: 26802**	**980640000866**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №452 от 31.03.2025 года

Номер документа	Дата составления
00000000178	**08.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВт и кабельных связей на НС №2 ф-л"Канала им. К.Сатпаева			Одна услуга	1	203 530 376,87	203 530 376,87	21 806 826,09
				Итого	1	x	203 530 376,87	21 806 826,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Шмаков С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2025

М.П.

Ребаинов Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Филиал «Канал имени Каныша Сатпаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Электросервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **28042025 Оферта "Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №2 филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарская область"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №2 филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 452** от **31.03.2025**

Акт выполненных работ №6

за **Октябрь 2025 (месяц, год)**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-02-01 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
			Демонтажные работы					
1	1	1215-0102-0803 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор весом до 240 кг. Демонтаж**	**шт.**	**7**	**12 303,0**	**86 121,0**	
2	2	1215-0102-1802 *РСНБ РК 2022*	**Отопительные котлы. Отсоединение секций котла с поверхностью нагрева свыше 15 м^2**	**шт.**	**1**	**17 724,0**	**17 724,0**	
3	3	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**3,03528**	**1 339,0**	**4 064,0**	
4	4	411-103-0219 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	**т·км**	**212,4696**	**30,0**	**6 374,0**	
5	5	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**3,03528**	**1 339,0**	**4 064,0**	
			ИТОГО по акту				**118 347,0**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ					
			Раздел 1. ПС 220 кВ					
			Подраздел 1.6. Фундамент под блок трехполюсного разъединителя 220кВ РГ.2-220.III/1000 УХЛ1 1шт/лист4/					
6	176	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м^3**	**1,3215**	**7 031,0**	**9 291,0**	
7	177	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**1,3215**	**615,0**	**813,0**	
8	178	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**2,180475**	**285,0**	**621,0**	
9	179	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	**м^3**	**1,3215**	**75,0**	**99,0**	
10	180	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**9,87**	**4 813,0**	**47 504,0**	
11	181	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,828**	**11 808,0**	**9 777,0**	
12	182	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м^3**	**0,84456**	**27 346,0**	**23 095,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	183	6104-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра /лежней/**	шт.	3	31 516,0	94 548,0	
			Итого по Подразделу 1.6. Фундамит под блок трехполюсного разъединителя 220кВ РГ.2-220.III/1000 УХЛ1 1шт/лист4/				185748,00	
			Подраздел 1.7. Фундамент под блок трансформаторов напряжения 220кВ ОТСF-245 1шт/лист 4/					
14	188	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	$м^3$	0,8655	7 031,0	6 085,0	
15	189	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	0,8655	615,0	532,0	
16	190	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	1,428075	285,0	407,0	
17	191	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	$м^3$	0,8655	75,0	65,0	
18	192	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	6,51	4 813,0	31 333,0	
19	193	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,54	11 808,0	6 376,0	
20	194	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	0,5508	27 346,0	15 062,0	Казахстан
21	195	6104-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра /лежней/**	шт.	3	31 516,0	94 548,0	
			Итого по Подразделу 1.7. Фундамент под блок трансформаторов напряжения 220кВ ОТСF-245 1шт/лист 4/				154408,00	
			Подраздел 1.8. Фундамент под блок элегазового выключателя 220 кВ ВГТ-220 1шт/лист 4/					
22	200	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	$м^3$	0,881	7 031,0	6 194,0	
23	201	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	0,881	615,0	542,0	
24	202	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	1,45365	285,0	414,0	
25	203	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	$м^3$	0,881	75,0	66,0	
26	204	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	6,58	4 813,0	31 670,0	
27	205	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,552	11 808,0	6 518,0	
28	206	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	0,56304	27 346,0	15 397,0	Казахстан
29	207	6104-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра /лежней/**	шт.	2	31 516,0	63 032,0	
			Итого по Подразделу 1.8. Фундамент под блок элегазового выключателя 220 кВ ВГТ-220 1шт/лист 4/				123833,00	
			Подраздел 1.9. Фундамент по блок ограничителя перенапряжения 220 кВ ОПН-П1-220 1 шт /лист 4/					
30	212	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	$м^3$	0,577	7 031,0	4 057,0	
31	213	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	0,577	615,0	355,0	
32	214	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	0,95205	285,0	271,0	
33	215	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	$м^3$	0,577	75,0	43,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	216	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	4,34	4 813,0	20 888,0	
35	217	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,36	11 808,0	4 251,0	
36	218	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	0,3672	27 346,0	10 041,0	Казахстан
37	219	6104-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра /лежней/**	шт.	2	31 516,0	63 032,0	
			Итого по Подразделу 1.9. Фундамент по блок ограничителя перенапряжения 220 кВ ОПН-П1-220 1 шт /лист 4/				102938,00	
			Подраздел 1.10. Фундамент по блок шинных опор 220кВ ШОП-220 1 шт/лист 4/					
38	224	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	$м^3$	0,577	7 031,0	4 057,0	
39	225	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	0,577	615,0	355,0	
40	226	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	0,95205	285,0	271,0	
41	227	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	$м^3$	0,577	75,0	43,0	
42	228	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	4,34	4 813,0	20 888,0	
43	229	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,36	11 808,0	4 251,0	
44	230	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	0,3672	27 346,0	10 041,0	Казахстан
45	231	6104-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра /лежней/**	шт.	2	31 516,0	63 032,0	
			Итого по Подразделу 1.10. Фундамент по блок шинных опор 220кВ ШОП-220 1 шт/лист 4/				102938,00	
			Итого по Разделу 1. ПС 220 кВ				669865,00	
			Раздел 2. ОРУ-6кВ					
			Подраздел 2.4. Шинный портал ПС-35ш/лист 21/ 3 шт.					
			Земляные работы /лист 21/					
46	341	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2.** *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	$м^3$	293,46	247,0	72 484,54	
47	342	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	6,36	11 011,0	70 030,0	
48	343	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	278,28	112,0	31 167,74	
49	344	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	278,28	570,0	158 619,91	
50	345	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	6,0504	4 786,0	28 957,0	
51	346	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	177	23,0	4 071,0	
			Фундамент под ячейковый портал ПС-35ш /лист 21/					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	347	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщиной 100мм**	$м^2$	39	9 628,0	375 492,0	
53	348	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	3,48	11 808,0	41 092,0	
54	349	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	3,5496	27 346,0	97 067,0	Казахстан
55	350	1133-0107-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 3 т. Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	6	34 774,0	208 644,0	
			Металлоконструкции портала ПС 35ш					
56	355	1133-0109-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стойки порталов ошиновки стальные болтовые массой до 2 т. Установка**	т	3,774	188 080,0	709 814,0	
57	356	252-301-0807 *РСНБ РК 2022*	**Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа ПС-35Я2 /ПС-35ш/, для ОРУ 35 кВ**	шт.	3	1 897 803,0	5 693 409,0	Казахстан
58	357	ССЦ общая часть п.2.5.3	**Надбавка на марку стали С245**	т	3,774	7 791,0	29 403,0	
59	358	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,101707	1 190 310,0	121 062,76	Казахстан
60	359	261-107-0985 *РСНБ РК 2022*	**Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70**	т	0,00288	1 267 216,0	3 650,0	Казахстан
61	360	ССЦ общая часть п.2.5.3	**Надбавка на оцинкование**	т	0,104587	127 444,0	13 328,97	
			Итого по Подразделу 2.4. Шинный портал ПС-35ш/лист 21/ 3 шт.				7658292,92	
			Итого по Разделу 2. ОРУ-6кВ				7658292,92	
			ИТОГО по акту				8 328 157,92	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ					
			Раздел 1. Высоковольтное оборудование					
62	7	Приложение, п.3	**Выключатель ВЭБ-УЭТМ-220 III-50/2500 УХЛ1**	шт	0,2	105 800 000,0	21 312 352,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		105 800 000,0		21 160 000,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		152 352,0	
63	11	Приложение, п.9	**Блок трансформатора напряжения Тн h=2500мм (для одного блока) металлоконструкция**	к-т	1	6 125 000,0	6 169 100,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		6 125 000,0		6 125 000,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		44 100,0	
65	30	Приложение, п.14	**Дизель-генераторная установка мощностью 250 кВА контейнерного исполнения**	шт	1	47 321 428,57	47 662 143,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		47 321 428,57		47 321 429,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		340 714,0	
			Итого по Разделу 1. Высоковольтное оборудование				75 143 595,00	
			Раздел 8. Заземление					
66	197	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	172,50674	185,0	31 914,0	
67	198	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	5,33526	11 011,0	58 747,0	
68	199	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	172,50674	112,0	19 321,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	200	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	5,33526	4 786,0	25 535,0	
70	201	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	1 270,3	1 065,0	1 352 870,0	
71	202	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	1,200433	352 017,0	422 572,82	
72	205	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	36	6 876,0	247 536,0	
73	206	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,6786	325 262,0	220 723,0	
74	207	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	100	1 341,0	134 100,0	
75	208	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0395	352 017,0	13 905,0	
			Итого по Разделу 8. Заземление				2 527 223,82	
			ИТОГО по акту				77 670 818,82	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ					
			Подраздел 0.1. Анкерно-угловая металлическая опора 1У220-3+5 №21 /1шт/ листы 5,8					
			Металлоконструкции опоры 1У220-3+5/лист 8/					
76	19	252-301-0418 *РСНБ РК 2022*	**Опора металлическая из марки стали С235 для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа 1У220-3+5, с распорками**	шт.	1	15 436 480,0	15 436 480,0	Казахстан
77	20	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,423	954 056,0	403 566,0	Казахстан
78	21	ССЦ общая часть п.2.5.3	**Надбавка на оцинкование**	т	11,238	127 444,0	1 432 216,0	
			Итого по Подразделу 0.1. Анкерно-угловая металлическая опора 1У220-3+5 №21 /1шт/ листы 5,8				17272262,00	
			Подраздел 0.2. Анкерно-угловая металлическая опора 1У220-4+5 №22, 23/2шт/ листы 6,7,9,8					
			Металлоконструкции опоры 1У 220-4+5 /лист 9/					
79	40	252-301-0428 *РСНБ РК 2022*	**Опора металлическая из марки стали С235 для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа 1У220-4+5, с распорками**	шт.	2	23 657 762,0	47 315 524,0	Казахстан
80	41	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	1,428	954 056,0	1 362 392,0	Казахстан
81	42	ССЦ общая часть п.2.5.3	**Надбавка на оцинкование**	т	33,102	127 444,0	4 218 651,0	
			Итого по Подразделу 0.2. Анкерно-угловая металлическая опора 1У220-4+5 №22, 23/2шт/ листы 6,7,9,8				52896567,00	
			ИТОГО по акту				70 168 829,0	
			Итого по Актам				156 286 152,74	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				75 143 595,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)				6 815 974,850	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**163 102 127,590**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				4 397 926,630	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				4 893 063,828	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**172 393 118,047**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 23 %				39 650 417,151	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 77 %				132 742 700,896	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 23 %, к -1,0388				41 188 853,336	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 77 %, к - 1,0587				140 534 697,439	
			Итого по части II в прогнозных ценах:					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				181 723 550,78	
			Итого налог на добавленную стоимость				21 806 826,09	
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС				**203 530 376,87**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Электросервис"
(наименование организации, бизнес индетификационный номер или индивидуальный номер)

Генеральный директор **Шмаков С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

М.П.

Эксперт авторского надзора: АО "НИПИИ Энергия"

М.П.

Принял (Заказчик)

Филиал «Канал имени Каныша Сатпаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»
(наименование организации, бизнес индетификационный номер или индивидуальный номер)

Заместитель директора **Амангельдин Г. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ерманов Н.Ж.
(наименование организации, бизнес индетификационный номер или индивидуальный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Ордабек К.А.
(наименование организации, бизнес индетификационный номер или индивидуальный номер, № аттестата или приказ, подпись)

расценки проверены