SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: КГУ"Средняя общеобразовательная школа № 24 города Павлодара"отдел образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 970440001954 г.Павлодар, проспект Н.Назарбанва,190 тел.8-747-827-21-65

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230 Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Сатпаева,350/1, 56 тел. 87779375780

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 города Павлодара»,расположенного по адресу: г. Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева, 190

Наименование объекта: Общестроительные работы

Договор подряда (контракт) № 3 от 09.01.2025 год

Акт приемки выполненных работ № 5 от 29.08.2025 год

на Капитальный ремонт окон

Основание: ЛС № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Окна					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6108-0102-0108**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**591,90077**	**9412**	**5 570 970**	
2	**2**	**223-102-0309**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками// ОК-1,2,3,4,5**	**1 м2**	**591,90077**	**46971**	**27 802 171**	
3	**3**	**6108-0102-0108**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**339,4336**	**9412**	**3 194 749**	
4	**4**	**223-102-0310**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой// ОК-6,7,9,10,11**	**1 м2**	**339,4336**	**45657**	**15 497 520**	

5	5	6108-0102-0103	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	23,1926	10899	252 776	
6	6	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка// Ок-8	1 м2	23,1926	49060	1 137 829	
7	7	6108-0102-0105	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой	м2	85,5	8671	741 371	
8	8	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой/ОК-12,14	1 м2	85,5	36908	3 155 634	
9	9	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	2,028	12325	24 995	
10	11	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой //ОК-13, 15	1 м2	2,028	35567	72 130	
11	12	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	783,44	4472	3 503 544	
12	14	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	1 м	2,4	1304	3 130	
13	15	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	550,65	2143	1 180 043	
14	16	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	550,65	865	476 312	
15	17	6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной	м2	233,1909	5626	1 311 932	
16	18	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым толщ. 20 мм. Поверхности прямолинейные	м2	581,34401	21613	12 564 588	
17	21	1126-0201-0108	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляцияизделиями из волокнистых материалов насухо// утепление откосов	м2	749	3725	2 790 025	
			Раздел 2. Фасад					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
18	25	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	500	2798	1 399 000	

			Итого:				80 678 718	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			23 493 087	

			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			11 649 800	
			машины и механизмы	Тенге			742 540	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			249 886	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			56 444 133	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			4 970	

Всего	**80 678 718**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	5 082 759
Итого с общеплощадочными затратами	**85 761 477**
Сметная прибыль (5%)	4 288 074
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**4 288 074**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**94 337 625**
Итого по акту в текущих ценах 2025, (Кпер = 1,127366000)	**106 353 031**
скидка по условиям договора к=0,98	**104 225 673,96**
НДС (12%)	12 507 080,88
Итого	**116 732 754,84**

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН070340014230
(наименование организации, БИН или ИИН)
Руководитель _____Сулейменов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор
ТОО "ТЕХНА-С" БИН160240008053
(наименование организации, БИН или ИИН)
Эксперт _____ Асылбаев Е.С.
АТТЕСТАТ № KZ15VJE00023304 от 24.02.2017 г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик:
КГУ"Средняя общеобразовательная школа № 24 города Павлодара" отдел образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440001954
(наименование организации, БИН или ИИН)
Руководитель _____ Шәріпбаева Ә.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "ДС-Альянс" БИН110140011883
(наименование организации, БИН или ИИН)
Главный инженер_____Куркин Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)