SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: КГУ"Средняя общеобразовательная школа № 24 города Павлодара"отдел образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 970440001954 г.Павлодар, проспект Н.Назарбанва,190 тел.8-747-827-21-65

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230 Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Сатпаева,350/1, 56 тел. 87779375780

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 города Павлодара»,расположенного по адресу: г. Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева, 190

Наименование объекта: Общестроительные работы

Договор подряда (контракт) № 3 от 09.01.2025 год

Акт приемки выполненных работ № 6 от 29.08.2025 год

Корректирующая смета № 1 от 27.08.2025 год. РАЗДЕЛ № 2 ДОБАВИТЬ

Основание: Корректирующая смета № 1 от 27.08.2025 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Окна					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6108-0102-0108**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**16,6916**	**9412**	**157 101**	
2	**2**	**223-102-0310**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой// ОК-6,7,9,10,11**	**1 м2**	**16,6916**	**45657**	**762 088**	
3	**3**	**6108-0102-0105**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой**	**м2**	**4,3866**	**8671**	**38 036**	
4	**4**	**223-102-0306**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой/ОК-12,14**	**1 м2**	**4,3866**	**36908**	**161 901**	
5	**5**	**223-501-0103**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм**	**1 м**	**447,63**	**1304**	**583 710**	
			Раздел 3. ДОБАВИТЬ					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					

6	6	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	541,4876	8293	4 490 557	
7	7	6112-0401-0102	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	1740	570	991 800	
			неучтенные ресурсы					
8	8	222-529-0103	Уголок экструдированный 100х25х2 применит.	1 м	858	294	252 252	
9	9	222-529-0102	Уголок экструдированный 70х20х2 применит.	1 м	882	238	209 916	
10	10	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	80,6956	9735	785 572	
11	11	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	39,97	1565	62 553	
12	12	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	1 м	181,35	2608	472 961	
13	13	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	1 м	2,35	2835	6 662	
14	14	223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 600 мм	1 м	22,3	3129	69 777	
15	15	223-501-0111	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 700 мм и более	1 м	87,44	3651	319 243	
16	16	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15 применит. Пенопласт	1 м3	37,5	18043	676 612	
17	17	6105-0201-0801	Кладка карниза, пояска и тому подобных участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным, толщина 380 мм применит	м3	1	64644	64 644	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,23	23927	5 503	
17.2	17.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,233	62589	14 583	
			Подраздел 3.2. Двери					
18	18	6108-0203-0102	Демонтаж блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2 (2 шт)	м2	8,2	3713	30 447	
			неучтенные ресурсы					
19	19	6108-0203-0101	Демонтаж блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 (2 шт)	м2	5,2	6733	35 012	
			неучтенные ресурсы					

20	20	6108-0203-0101	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	7,6	10957	83 273	
			неучтенные ресурсы					
21	21	223-205-1301	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	1 м2	7,6	164198	1 247 905	Казахстан
22	22	6108-0103-0104	Установка витражао из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2 применит.	м2	5,8	7102	41 192	
			неучтенные ресурсы					
23	23	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	5,8	122342	709 584	

			Итого:				**12 272 884**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 324 938**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 997 886**	
			машины и механизмы	Тенге			**38 057**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**11 162**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 909 888**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**854**	

Всего	**12 272 884**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	773 192
Итого с общеплощадочными затратами	**13 046 075**

Сметная прибыль (5%)	652 304
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**652 304**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**14 350 683**
Итого по акту в текущих ценах 2025, (Кпер = 1,127366000)	**16 178 472**
скидка по условиям договора к=0,98	**15 854 902,51**
НДС (12%)	1 902 588,30
Итого	**17 757 490,81**

Подрядчик:

ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН070340014230

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "ТЕХНА-С" БИН160240008053

(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт _____ Асылбаев Е.С.

АТТЕСТАТ № KZ15VJE00023304 от 24.02.2017 г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

КГУ"Средняя общеобразовательная школа № 24 города Павлодара" отдел образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 970440001954

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ Шәріпбаева Ә.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "ДС-Альянс" БИН110140011883

(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер_____Куркин Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)