Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области", БИН 060240008766. Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Курчумский район, с. Курчум ул. Ибежанова 25, тел. 8 (72331) 21-22-0

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" БИН 130440031169, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, Бекена Жамакаева 152, 12 тел.: 8 (771) 438-38-38

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и адрес: Установка уличного освещения в селе Маркаколь Курчумского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		№186	09.11.2021 г.			ТОО "AGM Service"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электросети 0,4 кВ уличного освещения										
Акт выполненных работ №1	23 098 702,03	20 623 841,10	20 623 841,10	19 768 641,10	855 200,00				2 474 860,93	23 098 702,03
Всего к оплате:	23 098 702,03									

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области", БИН 060240008766

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ М.М. Акрамов

Исполнитель

ТОО "AGM Service" БИН 130440031169

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ М. Жанибеков

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области", БИН 060240008766. Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Курчумский район, с. Курчум ул. Ибежанова 25, тел. 8 (72331) 21-22-0

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" БИН 130440031169, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, Бекена Жамакаева 152, 12 тел.: 8 (771) 438-38-38

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Установка уличного освещения в селе Маркаколь Курчумского района ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Установка уличного освещения в селе Маркаколь Курчумского района ВКО

(наименование)

Договор о государственных закупках работ: №186 от 09.11.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.11.2021 г. за ноябрь месяц 2021 года.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Опоры Электроосвещения ЭН-5											
		1.1 ул. Абылайхана											
1	**1**	**1101-0203-0502**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**яма**	**6**	1104,08	881,82	6624	5291	–	2741	10114	
						222,28	412,16	1334	2473	–	749		
2	**2**	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=6,000;**	**м3 грунта**	**2,94**	1051,7	–	3092	–	–	2226	5743	
						1051,7	–	3092	–	–	425		

3	3 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	1,5	29925,66	1824,84	44888	2737	33188	8802	57985
					5975,55	472,88	8963	709	–	4295	
4	4 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %	шт.	6	13729,12	7448,84	82375	44693	3923	35764	127590
					5626,5	2652,17	33759	15913	–	9451	
5	5 247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	6239		37434		37434	–	40429
					–		–		–	2995	
6	6 1133-0104-0101	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка НР=80 % К=6,000;	т	0,5985	91715,22	48815,22	54892	29216	–	27471	88952
					42900	14474,78	25676	8663	–	6589	
7	7 222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=6,000;	т	0,5985	701888		420080		420080	–	453686
					–		–		–	33606	
8	8 1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР=69 % К=6,000;	м2	17,3565	241,4	3,02	4190	52	3418	502	5067
					41,44	0,48	719	8	–	375	

9	9 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР=69 % К=6,000;	м2	52,0695	248,98	2,25	12964	117	11785	750	14811
10	10 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	6	20,39 5407,07	0,48 1118,87	1062 32442	25 6713	– 10600	1097 14278	50458
11	11 290-000-0001 (пл)	Светильники типа РКУ LED 100 вТ 6500К	шт	6	2521,5 27679	783,53	15129 166074	4701	– 166074	3738 –	179360
12	12 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	12	– 730,97	10,32	– 8772	124	– 877	13286 5633	15557
13	13 261-404-0619	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	647,6 2266,8	4,32	7771 13601	52	– 13601	1152 –	14689
14	14 290-000-0002 (пл)	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	– 2940		– 17640		– 17640	1088 –	19051
15	15 1308-0202-0502	Крюк одинарный. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	6	– 4871,04	3357,04	– 29226	20142	– –	1411 12334	44885
16	16 290-000-0003 (пл)	Крюк уневерсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	1514 2540	1340,96	9084 15240	8046	– 15240	3325 –	16459
	1.2 ул. Жаксылык, ул. Кабанбай батыра										
17	17 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 %	яма	15	1104,08 222,26	881,82 412,16	16561 3334	13227 6182	– –	6852 1873	25286

18	18 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=15,000;	м3 грунта	7,35	1051,7	–	7730	–	–	5566	14360
					1051,7	–	7730	–	–	1064	
19	19 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=15,000;	м3	3,75	29925,66	1824,84	112221	6843	82970	22005	144964
					5975,55	472,88	22408	1773	–	10738	
20	20 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %	шт.	15	13729,12	7448,84	205937	111733	9807	89410	318975
					5626,5	2652,17	84398	39783	–	23628	
21	21 247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	15	6239		93585		93585	–	101072
					–		–		–	7487	
22	22 1133-0104-0101	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка НР=80 % К=15,000;	т	1,49625	91715,22	48815,22	137229	73040	–	68678	222380
					42900	14474,78	64189	21658	–	16473	
23	23 222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=15,000;	т	1,49625	701888		1050200		1050200	–	1134216
					–		–		–	84016	

24	24 1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР=69 % К=15,000;	м2	43,39125	241,4	3,02	10475	131	8545	1255	12668
					41,44	0,48	1798	21	–	938	
25	25 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР=69 % К=15,000;	м2	130,17375	248,98	2,25	32411	293	29464	1874	37028
					20,39	0,48	2654	62	–	2743	
26	26 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	15	5407,07	1118,87	81106	16783	26501	35695	126145
					2521,5	783,53	37823	11753	–	9344	
27	27 290-000-0001 (пл)	Светильники типа РКУ LED 100 вТ 6500К	шт	15	27679		415185		415185	–	448400
					–		–		–	33215	
28	28 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	30	730,97	10,32	21929	310	2192	14082	38892
					647,6	4,32	19428	130	–	2881	
29	29 261-404-0619	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	2266,8		34002		34002	–	36722
					–		–		–	2720	
30	30 290-000-0002 (пл)	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт	15	2940		44100		44100	–	47628
					–		–		–	3528	
31	31 1308-0202-0502	Крюк одинарный. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	15	4871,04	3357,04	73066	50356	–	30833	112211
					1514	1340,96	22710	20114	–	8312	

32	32	290-000-0003 (пл)	Крюк уневерсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-2017	шт	15	2540		38100		38100	–	41148
						–		–		–	3048	
	1.3 ул. Жумагулова											
33	33	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 %	яма	9	1104,08	881,82	9937	7936	–	4110	15171
						222,26	412,16	2000	3709	–	1124	
34	34	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=9,000;	м3 грунта	4,41	1051,7	–	4638	–	–	3339	8615
						1051,7	–	4638	–	–	638	
35	35	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=9,000;	м3	2,25	29925,66	1824,84	67333	4106	49782	13203	86979
						5975,55	472,88	13445	1064	–	6443	
36	36	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %	шт.	9	13729,12	7448,84	123562	67040	5884	53646	191385
						5626,5	2652,17	50639	23870	–	14177	
37	37	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	6239		56151		56151	–	60643
						–		–		–	4492	

38	38 1133-0104-0101	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка НР=80 % К=9,000;	т	0,89775	91715,22	48815,22	82337	43824	–	41206	133426
39	39 222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=9,000;	т	0,89775	42900 701888	14474,78	38513 630120	12995	– 630120	9883 –	680530
40	40 1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР=69 % К=9,000;	м2	26,03475	– 241,4	3,02	– 6285	79	– 5127	50410 753	7601
41	41 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР=69 % К=9,000;	м2	78,10425	41,44 248,98	0,48 2,25	1079 19446	13 176	– 17678	563 1125	22217
42	42 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	9	20,39 5407,07	0,48 1118,87	1593 48664	37 10070	– 15900	1646 21417	75687
43	43 290-000-0001 (пл)	Светильники типа РКУ LED 100 вТ 6500К	шт	9	2521,5 27679	783,53	22694 249111	7052	– 249111	5606 –	269040
44	44 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	18	– 730,97	10,32	– 13157	186	– 1315	19929 8449	23335
45	45 261-404-0619	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	647,6 2266,8	4,32	11657 20401	78	– 20401	1729 –	22033
					–		–		–	1632	

46	46	290-000-0002 (пл)	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт	9	2940		26460		26460	–	28577
						–		–		–	2117	
47	47	1308-0202-0502	Крюк одинарный. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	9	4871,04	3357,04	43839	30213	–	18500	67326
						1514	1340,96	13626	12069	–	4987	
48	48	290-000-0003 (пл)	Крюк уневерсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-2017	шт	9	2540		22860		22860	–	24689
						–		–		–	1829	
		1.4 ул. Заречная, ул. Оекенова										
49	49	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 %	яма	31	1104,08	881,82	34226	27336	–	14160	52257
						222,26	412,16	6890	12777	–	3871	
50	50	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=31,000;	м3 грунта	15,19	1051,7	–	15975	–	–	11502	29675
						1051,7	–	15975	–	–	2198	
51	51	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под	м3	7,75	29925,66	1824,84	231924	14143	171471	45478	299594
						5975,55	472,88	46311	3665	–	22192	
52	52	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %	шт.	31	13729,12	7448,84	425603	230914	20267	184780	659214
						5626,5	2652,17	174422	82217	–	48831	

53	53 247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	31	6239		193409		193409	–	208882
54	54 1133-0104-0101	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка НР=80 % К=31,000;	т	3,09225	91715,22	48815,22	283606	150949	–	141934	459583
					42900	14474,78	132658	44760	–	34043	
55	55 222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=31,000;	т	3,09225	701888		2170413		2170413	–	2344046
					–		–		–	173633	
56	56 1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР=69 % К=31,000;	м2	89,67525	241,4	3,02	21648	271	17661	2594	26181
					41,44	0,48	3716	43	–	1939	
57	57 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР=69 % К=31,000;	м2	269,02575	248,98	2,25	66982	605	60891	3874	76524
					20,39	0,48	5485	129	–	5668	
58	58 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	31	5407,07	1118,87	167619	34685	54768	73768	260698
					2521,5	783,53	78167	24289	–	19311	
59	59 290-000-0001 (пл)	Светильники типа РКУ LED 100 вТ 6500К	шт	31	27679		858049		858049	–	926693
					–		–		–	68644	

60	60 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	62	730,97	10,32	45320	640	4529	29102	80376
					647,6	4,32	40151	268	–	5954	
61	61 261-404-0619	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	2266,8		70271		70271	–	75893
					–		–		–	5622	
62	62 290-000-0002 (пл)	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт	31	2940		91140		91140	–	98431
					–		–		–	7291	
63	63 1308-0202-0502	Крюк одинарный. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	31	4871,04	3357,04	151002	104068	–	63723	231903
					1514	1340,96	46934	41570	–	17178	
64	64 290-000-0003 (пл)	Крюк уневерсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-2017	шт	31	2540		78740		78740	–	85039
					–		–		–	6299	
	1.5 ул. Сейфулина										
65	65 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 %	яма	29	1104,08	881,82	32018	25573	–	13247	48886
					222,26	412,16	6446	11953	–	3621	
66	66 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=29,000;	м3 грунта	14,21	1051,7	–	14945	–	–	10760	27761
					1051,7	–	14945	–	–	2056	

67	67 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=29,000;	м3	7,25	29925,66	1824,84	216961	13230	160408	42543	280264
					5975,55	472,88	43323	3428	–	20760	
68	68 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %	шт.	29	13729,12	7448,84	398144	216016	18960	172859	616683
					5626,5	2652,17	163169	76913	–	45680	
69	69 247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	29	6239		180931		180931	–	195405
					–		–		–	14474	
70	70 1133-0104-0101	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка НР=80 % К=29,000;	т	2,89275	91715,22	48815,22	265309	141210	–	132777	429933
					42900	14474,78	124099	41872	–	31847	
71	71 222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=29,000;	т	2,89275	701888		2030387		2030387	–	2192818
					–		–		–	162431	
72	72 1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	83,88975	241,4	3,02	20251	253	16521	2426	24491
					41,44	0,48	3476	40	–	1814	

73	73 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР=69 % К=29,000;	м2	251,66925	248,98	2,25	62661	566	56963	3625	71589
					20,39	0,48	5132	121	–	5303	
74	74 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	29	5407,07	1118,87	156805	32447	51234	69009	243879
					2521,5	783,53	73124	22722	–	18065	
75	75 290-000-0001 (пл)	Светильники типа РКУ LED 100 вТ 6500К	шт	29	27679		802691		802691	–	866906
					–		–		–	64215	
76	76 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	58	730,97	10,32	42396	599	4237	27225	75191
					647,6	4,32	37561	251	–	5570	
77	77 261-404-0619	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	2266,8		65737		65737	–	70996
					–		–		–	5259	
78	78 290-000-0002 (пл)	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт	29	2940		85260		85260	–	92081
					–		–		–	6821	
79	79 1308-0202-0502	Крюк одинарный. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	29	4871,04	3357,04	141260	97354	–	59612	216942
					1514	1340,96	43906	38888	–	16070	
80	80 290-000-0003 (пл)	Крюк уневерсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-2017	шт	29	2540		73660		73660	–	79553
					–		–		–	5893	

Итого по разделу 1	**17 172 552**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 598 835
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 636 290
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	608 859
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 007 898
- накладные расходы, тенге	1 657 497
в т.ч. зарплата, тенге	149 175

		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 272 040				
		Раздел 2 Электрооборудование 0,4 кВ **2.1 ул. Абылайхана**									
81	81 1308-0306-0308	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	1	96355,98	105,84	96356	106	34053	44782	152429
					62197	–	62197	–	–	11291	
82	82 247-201-0505	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66**	шт.	1	16925		16925		16925	–	18279
					–		–		–	1354	
83	83 1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	шт.	2	5436,6	118,58	10873	237	4260	4648	16763
					3188	39,31	6376	79	–	1242	
84	84 247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	2	527		1054		1054	–	1138
					–		–		–	84	
85	85 1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР=72 %**	шт.	1	13137,74	1037,96	13138	1038	8738	2704	17109
					3362	393,1	3362	393	–	1267	

86	86 515-301-0222 (об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5114-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров 2, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	шт.	1	171040		171040		–	–	171040
					–		–		171040	–	
	2.2 ул. Жаксылык, ул. Кабанбай батыра										
87	87 1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	96355,98	105,84	96356	106	34053	44782	152429
					62197	–	62197	–	–	11291	
88	88 247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	16925		16925		16925	–	18279
					–		–		–	1354	
89	89 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	5436,6	118,58	10873	237	4260	4648	16763
					3188	39,31	6376	79	–	1242	
90	90 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	–	1138
					–		–		–	84	
91	91 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	13137,74	1037,96	13138	1038	8738	2704	17109

					3362	393,1	3362	393	–	1267	
92	92 515-301-0222 (об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5114-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	шт.	1	171040		171040		–	–	171040
					–		–		171040	–	
	2.3 ул. Жумагулова										
93	93 1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	96355,98	105,84	96356	106	34053	44782	152429
					62197	–	62197	–	–	11291	
94	94 247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	16925		16925		16925	–	18279
					–		–		–	1354	
95	95 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	5436,6	118,58	10873	237	4260	4648	16763
					3188	39,31	6376	79	–	1242	
96	96 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	–	1138
					–		–		–	84	

97	97 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	13137,74	1037,96	13138	1038	8738	2704	17109
					3362	393,1	3362	393	–	1267	
98	98 515-301-0222 (об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5114-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров 2, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	шт.	1	171040		171040		–	–	171040
					–		–		171040	–	
	2.4 ул. Заречная, ул. Оекенова										
99	99 1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	96355,98	105,84	96356	106	34053	44782	152429
					62197	–	62197	–	–	11291	
100	100 247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	16925		16925		16925	–	18279
					–		–		–	1354	
101	101 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	5436,6	118,58	10873	237	4260	4648	16763
					3188	39,31	6376	79	–	1242	
102	102 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	–	1138

103	103 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	– 13137,74	1037,96	– 13138	1038	– 8738	84 2704	17109
104	104 515-301-0222 (об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5114-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	шт.	1	3362 171040	393,1	3362 171040	393	– –	1267 –	171040
	2.5 ул. Сейфулина				–		–		171040	–	
105	105 1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	96355,98	105,84	96356	106	34053	44782	152429
106	106 247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	62197 16925	–	62197 16925	–	– 16925	11291 –	18279
107	107 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	– 5436,6	118,58	– 10873	237	– 4260	1354 4648	16763
					3188	39,31	6376	79	–	1242	

108	108 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	–	1138
					–		–		–	84	
109	109 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	13137,74	1037,96	13138	1038	8738	2704	17109
					3362	393,1	3362	393	–	1267	
110	110 515-301-0222 (об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5114-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	шт.	1	171040		171040		–	–	171040
					–		–		171040	–	

Итого по разделу 2	**1 883 790**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	359 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 905
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 360
- материалы, изделия и конструкции, тенге	325 150
- оборудование, тенге	855 200
- накладные расходы, тенге	260 670
в т.ч. зарплата, тенге	23 460
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 190

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция

3.1 ул. Аблайхана

111	111 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,25755	133903,66	28939,38	34487	7453	13761	13098	51392
					51533,38	12041,9	13272	3101	–	3807	
112	112 243-701-0303	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,19074	412537		78687		78687	–	84982
					–		–		–	6295	
113	113 243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2 К=1,020;	км	0,00561	335028		1880		1880	–	2030
114	114 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=1,020;	м кабеля	0,0612	367,82	160,95	23	10	3	9	35
					161,9	55,98	10	3	–	3	

3.2 ул. Жаксылык, ул. Кабанбай батыра

115	115 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,57222	133903,66	28939,38	76622	16560	30574	29103	114183
					51533,38	12041,9	29488	6891	–	8458	
116	116 243-701-0303	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,54978	412537		226805		226805	–	244949
					–		–		–	18144	
117	117 243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2 К=1,020;	км	0,01122	335028		3759		3759	–	4060
					–		–		–	301	
118	118 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=1,020;	м кабеля	0,153	367,82	160,95	56	25	7	24	86
					161,9	55,98	25	9	–	6	

3.3 ул. Жумагулова

119	119 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,38046	133903,66	28939,38	50945	11010	20328	19350	75919
					51533,38	12041,9	19606	4581	–	5624	
120	120 243-701-0303	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,27642	412537		114033		114033	–	123156
					–		–		–	9123	
121	121 243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2 К=1,020;	км	0,01224	335028		4101		4101	–	4429
					–		–		–	328	
122	122 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=1,020;	м кабеля	0,0918	367,82	160,95	34	15	4	14	52
					161,9	55,98	15	5	–	4	

3.4 ул. Заречная, ул. Оекенова

123	123 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	1,05892	133903,66	28939,38	141793	30644	56579	53857	211302
					51533,38	12041,9	54570	12751	–	15652	
124	124 243-701-0303	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 К=1,020;	км	1,10058	412537		454030		454030	–	490352
					–		–		–	36322	
125	125 243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2 К=1,020;	км	0,26724	335028		89533		89533	–	96696
					–		–		–	7163	
126	126 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=1,020;	м кабеля	0,3162	367,82	160,95	116	51	14	50	179
					161,9	55,98	51	18	–	13	

		3.5 ул. Сейфулина									
127	127 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	1,62338	133903,66	28939,38	217377	46980	86739	82566	323938
					51533,38	12041,9	83658	19549	–	23995	
128	128 243-701-0303	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 К=1,020;	км	1,11384	412537		459500		459500	–	496260
					–		–		–	36760	
129	129 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=1,020;	м кабеля	0,612	367,82	160,95	225	98	28	96	347
					161,9	55,98	99	34	–	26	
		Итого по разделу 3					2 324 347				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					200 794				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					112 846				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 942				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 640 365				
		- накладные расходы, тенге					198 167				
		в т.ч. зарплата, тенге					17 835				

- сметная прибыль (8 %), тенге	172 174

Итого по акту	**21 380 689,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 159 304
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 756 041
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	658 161
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 973 413
- оборудование, тенге	855 200
- накладные расходы, тенге	2 116 334
в т.ч. зарплата, тенге	190 470
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 520 404
Всего	**21 380 689,00**

Временные здания и сооружения (2,4 %)	492 611,74
Итого:	21 873 300,74
Затраты на производство строительно-	609 524,92
Итого:	22 482 825,66
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**432 552,51**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**22 915 378,17**
Скидка	2 291 537,07
Итого со скидкой	20 623 841,10
НДС (12 %)	2 474 860,93
Итого	**23 098 702,03**

Сдал (Исполнитель)

ТОО "AGM Service" БИН 130440031169
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ М. Жанибеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор ТОО "ТехСервисПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ А. Пшембаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области", БИН 060240008766
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ М.М. Акрамов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.