Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

" " _____ 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КА-СТРОЙ ЛТД»,** РК, Алматинская обл, Карасайский р-н. г.Каскелен , ул. Абылай-хана, дом 48А .

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора **Кисенбаева С.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Реконструкция путепровода через железную дорогу в районе «Депо» в г.Уральск ЗКО. Путепровод»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.Компания**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ГазАвтоматика» ГСЛ №000468 от 25.12.18.; ТОО «Топографо-геодезическое» предприятие «Шымкентгеокарта» ГСЛ №008433 от 01.04.02.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Уральский Каздорпроект» ГСЛ № 007796 от 21 декабря 2001 г.**

наименование проектной организации, номер проекта. лицензия

Утверждён (а) филиал **РГП «Госэкспертиза»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и т.д.)

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая длина путепровода	м	535,0	535,0
Длина мостового сооружения	м	271,46	271,46
Ширина проезжей части путепровода	м	15,2	15,2
Количество полос движения	шт	4	4
Схема путепровода		24+33+24х2+33х2+24х4	24+33+24х2+33х2+24х4
Габарит путепровода	м	Г-0.6+14+0.6+2х1.5	Г-0.6+14+0.6+2х1.5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Сваи буронабивные Ø 1500 мм-59 шт; опоры монолитные ж/б-11 шт; ж/б балки пролетного строения ВТК-24у-91 шт, ВТК-33у-39 шт; полиуретановые опорные части ВП 24.300.65, ВП 33.400.65; ж/б накладная плита усиления; деформационные швы «BASF»; металлическое барьерное ограждение; металлическое перильное ограждение; ж/б лежни тип Л480.63.50, Л330.63.50; ж/б переходные плиты П-800.98.40; П-800.124.40; а/бетонное покрытие

6. На объекте оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования; непредусмотренно

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: март 2017 г.
окончание работ: сентябрь 2018 г.

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **24 месяцев;**
фактически, месяц: **18 месяцев;**

9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации: нет

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция путепровода через железную дорогу в районе «Депо» г.Уральск ЗКО (Путепровод)».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приёмке в эксплуатацию.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока (3 года) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «КА-СТРОЙ ЛТД» Кисенбаев С.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя — подпись, дата М.П

ТОО «БатысСуАрнасы»

Амиров Н.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя — подпись, дата М.П

АО «КазГазТрансАймак»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя — подпись, дата М.П

АО «ЖайыкЖылуҚуат»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя — подпись, дата М.П

ТОО «Куат-Энерго»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя — подпись, дата М.П

АО НК «Казахстан Темир Жолы»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П

Уральская дистанция пути

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П

Уральская дистанция сигнализации связи

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П

Уральская дистанция электроснабжения

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П

АО «Транстелеком»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П

ТОО «ТемирЖолСу-Актобе»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П

АО «ЗапКазРЭК»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П