SANA 2023.1.1 от 20.03.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Приложение Г к НДЦС РК

**Генподрядчик:** ТОО "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.А.Протозанова, 47, 23, БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

**Субодрядчик:** ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 47-44, БИН 060940000012 ИИК KZ338560000000365283, БИК KCJBKZKX в АО «Банк Центр Кредит»

**Объект :** Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Корректировка

(наименование)

**Договор подряда** №4 от 03.06.2024г.

## Акт №1 приемки выполненных работ за октябрь 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

28.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Локальная смета № 2-01-01-01 Общестроительные работы** | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | |
| | | **Раздел 1. Полы, ИТОГО:** | тенге | | | |
| | | **Подраздел 1.1. Тип 1, ИТОГО** | тенге | | | |
| 1 | 1111-0101-0503<br>Кклим = 1,06 Коб =2 | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **114** | **344** | **39 216** |
| 2 | 1111-0101-1101<br>Кклим = 1,06 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **57** | **2278** | **129 846** |
| 3 | 1111-0101-2707<br>Кклим = 1,06 | **Покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **57** | **10116** | **576 612** |
| | | **Подраздел 1.2. Тип 2, ИТОГО** | тенге | | | |
| 4 | 1111-0101-1101<br>Кклим = 1,06 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **51** | **2278** | **116 178** |
| 5 | 1111-0101-2707<br>Кклим = 1,06 | **Покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **51** | **10116** | **515 916** |
| | | **Подраздел 1.3. Тип 3, ИТОГО** | тенге | | | |
| 6 | 1111-0101-2101<br>Кклим = 1,06 | **Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **230** | **4502** | **1 035 460** |
| 7 | 1111-0101-3602<br>Кклим = 1,06 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике** | **м2 покрытия** | **230** | **6302** | **1 449 460** |
| | | **Подраздел 1.4. Тип 4, ИТОГО** | тенге | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1111-0101-1101<br>Кклим = 1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 28 | 2278 | 63 784 |
| 9 | 1111-0101-2707<br>Кклим = 1,06 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 28 | 14340 | 401 520 |
| | | Подраздел 1.7. Плинтуса, ИТОГО | тенге | | | |
| 14 | 1111-0101-4003<br>Кклим = 1,06 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 350 | 584 | 204 400 |
| | | Раздел 2. Перегородки, ИТОГО: | тенге | | | |
| | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | |
| 15 | 1110-0402-0602<br>Кклим = 1,12 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 42 | 11661 | 489 762 |
| 16 | 1110-0501-0501<br>Кклим = 1,12 | Проемы высотой до 5 м. Установка перегородок из ПВХ | м2 | 16 | 56968 | 911 488 |
| | | Раздел 4. Двери, ИТОГО: | тенге | | | |
| | | Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | |
| 20 | 1110-0501-0202<br>Кклим = 1,12 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей /поз.2, поз.10/ | м2 | 10,1612 | 5538 | 56 273 |
| 21 | 223-203-0804 | Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный | 1 м2 | 10,1612 | 88373 | 897 976 |
| 24 | 1110-0107-0106<br>Кклим = 1,12 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.4, поз.5, поз.6, поз.7, поз.9, поз.11/ | м2 | 56,3 | 6440 | 362 572 |
| 26 | 223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | 1 м2 | 56,3 | 12298 | 692 377 |
| 30 | 223-502-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | 1 шт. | 68 | 601 | 40 868 |
| 31 | 223-502-0903 | Ручка на планке | 1 пара | 6 | 3380 | 20 280 |
| | | | | | | |
| | | Раздел 6. Внутренняя отделка, ИТОГО: | тенге | | | |
| | | Подраздел 6.1. Потолки, ИТОГО | тенге | | | |
| 34 | 1115-0206-0206<br>Кклим = 1,06 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 300 | 3516 | 1 054 800 |
| 35 | 1115-0405-0113<br>Кклим = 1,06 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 630 | 1406 | 885 780 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1115-0405-0114<br>Кклим = 1,06 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 | м2 окрашиваемой поверхности | 630 | 754 | 475 020 |
| 38 | 1115-0108-1609<br>Кклим = 1,06 | Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу | м2 | 220 | 10878 | 2 393 160 |
| | | Подраздел 6.2. Стены, ИТОГО | тенге | | | |
| 39 | 1115-0206-0201<br>Кклим = 1,06 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 350 | 1655 | 579 250 |
| 40 | 1115-0206-0203<br>Кклим = 1,06 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 350 | 1774 | 620 900 |
| 41 | 1115-0403-0310<br>Кклим = 1,06 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 465 | 2038 | 947 670 |
| 42 | 1115-0405-0111<br>Кклим = 1,06 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 568 | 1196 | 679 328 |
| 43 | 1115-0405-0112<br>Кклим = 1,06 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 | м2 окрашиваемой поверхности | 568 | 613 | 348 184 |
| 44 | 1115-0107-0105<br>Кклим = 1,06 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 78 | 11371 | 886 938 |
| | | Раздел 7. Наружная отделка, ИТОГО: | тенге | | | |
| | | Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | |
| 45 | 1115-0109-0501<br>Кклим = 1,06 Коб =0,5 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов | м2 поверхности облицовки | 420 | 11399 | 4 787 580 |
| 46 | 231-303-0101 | Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм | 1 м2 | 420 | 2895 | 1 215 900 |
| 47 | 234-102-0202 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 | 1 м3 | 35,2 | 44064 | 1 551 053 |
| 48 | 1115-0109-0503<br>Кклим = 1,06 Коб =0,5 | Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов | м | 260 | 9146 | 2 377 960 |
| | | Раздел 8. Разные работы, ИТОГО: | тенге | | | |
| | | Подраздел 8.6. Отмостка /АС л.7/, ИТОГО | тенге | | | |
| 127 | 1111-0101-0102<br>Кклим = 1,06 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 200 | 901 | 180 200 |
| 128 | 1108-0101-0202<br>Кклим = 1,12 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 30 | 20619 | 618 570 |
| 129 | 1106-0101-0101<br>Кклим = 1,12 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 20 | 42774 | 855 480 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1106-1501-0110<br>Кклим = 1,12 | Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление | м3 | 20,4 | 34539 | 704 596 |
| | | | | | | |
| | | Локальная смета №2-01-04-01 Водоснабжение и канализация. | | | | |
| | | ВСЕГО по смете: | | | | |
| | | Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой (В1), ИТОГО: | | | | |
| 1 | 1116-0901-0501<br>Кклим = 1,06 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 2558 | 2 558 |
| 2 | 244-301-0902 | Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90° | 1 шт. | 1 | 110655 | 110 655 |
| 3 | 242-207-4301 | Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 1 | 1797 | 1 797 |
| 4 | 1118-1101-0102<br>Кклим = 1,06 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 5326 | 5 326 |
| 5 | 242-404-0603 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | 1 шт. | 1 | 3656 | 3 656 |
| 6 | 242-207-3702 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | 1 шт. | 1 | 3796 | 3 796 |
| 7 | 1116-0601-0103<br>Кклим = 1,06 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 3 | 17541 | 52 623 |
| 8 | 242-101-1002 | Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 | 1 шт. | 3 | 58491 | 175 473 |
| 9 | 1116-0601-0103<br>Кклим = 1,06 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 17541 | 17 541 |
| 10 | 245-405-0204 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86PN 16, DN 65 | 1 комплект | 1 | 11801 | 11 801 |
| 11 | 1116-0601-0101<br>Кклим = 1,06 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 139 | 9593 | 1 333 427 |
| 12 | 242-207-3702 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | 1 шт. | 41 | 3796 | 155 636 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 242-207-3701 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 198 | 2530 | 500 940 |
| 18 | 1116-0701-0101<br>Кклим = 1,06 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 3 | 58033 | 174 099 |
| 19 | 1116-1401-0102<br>Кклим = 1,06 | Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 3 | 8476 | 25 428 |
| 20 | 248-307-0105 | Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ | 1 шт. | 3 | 32133 | 96 399 |
| 23 | 1116-0501-0212<br>Кклим = 1,06 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 50 | 1591 | 79 550 |
| 24 | 1116-0301-0205<br>Кклим = 1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15мм. Прокладка | м трубопровода | 90 | 2576 | 231 840 |
| 25 | 1116-0301-0205<br>Кклим = 1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 214 | 2576 | 551 264 |
| 26 | 1116-0301-0206<br>Кклим = 1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр50 мм. Прокладка | м трубопровода | 60 | 3333 | 199 980 |
| 27 | 1116-0301-0207<br>Кклим = 1,06 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр65 мм. Прокладка | м трубопровода | 52 | 3894 | 202 488 |
| 28 | 1116-0501-0201<br>Кклим = 1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 180 | 6462 | 1 163 160 |
| 29 | 241-205-1301 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | 1 м | 180 | 223 | 40 140 |
| 30 | 1116-0501-0202<br>Кклим = 1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 34 | 6975 | 237 150 |
| 31 | 241-205-1302 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм | 1 м | 34 | 338 | 11 492 |
| 37 | 241-205-1303 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм | 1 м | 7,16 | 542 | 3 881 |
| 38 | 241-205-1304 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм | 1 м | 2,08 | 853 | 1 774 |
| 39 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 1 кг | 183,4 | 708 | 129 847 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1116-1101-0101<br>Кклим = 1,06 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 416 | 395 | 164 320 |
| 41 | 1115-0403-1004<br>Кклим = 1,06 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 72,56 | 3636 | 263 828 |
| | | Раздел 2. Водопровод горячей воды (Т3), ИТОГО: | тенге | | | |
| 61 | 1116-0501-0201<br>Кклим = 1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 160 | 6462 | 1 033 920 |
| 62 | 241-205-2301 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | 1 м | 160 | 198 | 31 680 |
| | | Раздел 3. Канализация бытовая (К1), ИТОГО: | тенге | | | |
| 79 | 1116-0501-0101<br>Кклим = 1,06 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 442 | 3733 | 1 649 986 |
| 80 | 241-203-0301 | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм | 1 м | 442 | 524 | 231 608 |
| 81 | 1116-0501-0102<br>Кклим = 1,06 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 180 | 3588 | 645 840 |
| 82 | 241-203-0306 | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм | 1 м | 180 | 1065 | 191 700 |
| 86 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 1 кг | 151,6 | 708 | 107 333 |
| 89 | 1116-0501-0102<br>Кклим = 1,06 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 3588 | 53 820 |
| 90 | 241-204-0501 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011 | 1 м | 15 | 2494 | 37 410 |
| | | | | | | |
| | | Локальная смета 2-01-04-02 Теплоснабжение | | | | |
| | | ВСЕГО по смете: | Тенге | | | |
| | | Раздел 1. Отопление, ИТОГО: | тенге | | | |
| 1 | 1118-0301-0104<br>Кклим = 1,06 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 53 | 5837 | 309 361 |
| 2 | 245-103-0109 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм | 1 секция | 152 | 5878 | 893 456 |
| 3 | 1116-0602-0101<br>Кклим = 1,06 | Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении | шт. | 47 | 13401 | 629 847 |
| 4 | 1118-1101-0105<br>Кклим = 1,06 | Краны воздушные маевского. Установка | шт. | 47 | 942 | 44 274 |
| 5 | 1116-0601-0101<br>Кклим = 1,06 | Кранышаровый д-20 на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка | шт. | 47 | 21159 | 994 473 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1116-0602-0201<br>Кклим = 1,06 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 14 | 26459 | 370 426 |
| 7 | 1116-0601-0101<br>Кклим = 1,06 | Кран шаровый д-20 мм на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка | шт. | 14 | 21159 | 296 226 |
| 8 | 1118-1101-0105<br>Кклим = 1,06 | Кран сбросной д-15 мм. Установка | шт. | 26 | 3352 | 87 152 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Локальная смета №2-01-04-03 Электроснабжение | | | | |
| | | ВСЕГО по смете: | Тенге | | | |
| | | Раздел 1. Силовое электрооборудование, ИТОГО: | тенге | | | |
| 39 | 1308-0304-0203<br>Кклим = 1,09 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. /ЩО-3/Установка на стене | шт. | 1 | 33309 | 33 309 |
| 40 | 247-201-0204 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв24з-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 шт. | 1 | 13577 | 13 577 |
| 41 | 1308-0304-0501<br>Кклим = 1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 12 | 6780 | 81 360 |
| 42 | 247-204-0757 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 1 | 2016 | 2 016 |
| 43 | 247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 11 | 575 | 6 325 |
| 44 | 292-100-8008 (кпл) | Шина распределительная PIN 3P 32A | 1 шт | 1 | 1615 | 1 615 |
| 45 | 292-100-8006 (кпл) | Комплект шинок N и PE | 1 шт | 1 | 640 | 640 |
| 49 | 247-204-0757 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 1 | 2016 | 2 016 |
| 50 | 247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 11 | 575 | 6 325 |
| 51 | 292-100-8008 (кпл) | Шина распределительная PIN 3P 32A | 1 шт | 1 | 1615 | 1 615 |
| 52 | 292-100-8006 (кпл) | Комплект шинок N и PE | 1 шт | 1 | 640 | 640 |
| | | Раздел 2. Электроосвещение, ИТОГО: | тенге | | | |
| 68 | 1121-0401-0510<br>Кклим = 1,12 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка | шт. | 24 | 11748 | 281 952 |
| 71 | 292-100-8012 (кпл) | Светильник светодиодный SPB-301-2-4K-20 IP40 20Вт мощность 21 Вт | 1 шт | 24 | 6300 | 151 200 |
| | | Раздел 3. Электроустановочные изделия, ИТОГО: | тенге | | | |
| 76 | 1121-0202-0201<br>Кклим = 1,12 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 51 | 1286 | 65 586 |
| 79 | 247-212-0105 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | 1 шт. | 26 | 613 | 15 938 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 247-214-0115 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | 1 шт. | 25 | 528 | 13 200 |
| 82 | 261-303-0102 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | 1 шт. | 20 | 42 | 840 |
| | | Раздел 4. Кабельная продукция, ИТОГО: | тенге | | | |
| 87 | 1308-0201-0701 Кклим = 1,09 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 400 | 1831 | 732 400 |
| 88 | 1308-0201-0703 Кклим = 1,09 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 24 | 2411 | 57 864 |
| 89 | 1308-0201-0704 Кклим = 1,09 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 60 | 3017 | 181 020 |
| 94 | 243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | 1 м | 400 | 481 | 192 400 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого по акту | | | | | 44 568 575,37 |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%) | | | | | 2 807 820,25 |
| Итого: | | | | | 47 376 395,62 |
| Сметная прибыль (5)% | | | | | 2 368 819,78 |
| Непредвиденные работы и затраты (5)% | | | | | 2 368 819,78 |
| **Итого** | | | | | 52 114 035,18 |

| | |
|---|---|
| Итого в ценах 2023 г. | 52 114 035,18 |
| 2024 г. (Кпер = 1,075) | 56 022 587,82 |
| Итого с учетом понижающего коэффициента | 44 818 069,64 |
| Налог на добавленную стоимость (12%) | 5 378 168,36 |
| **Всего по акту** | **50 196 238,00** |

**Генподрядчик**
**Директор ТОО "Alyans XXI"**

**Нурпалиев Н.М.**

**Субподрядчик**
**Директор ТОО "ВК СТРОЙСБЫТ"**

**Тусупов К.Е.**