Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Аст Жетіген"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО " МС Строй групп"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мыңарал ауылындағы К.Қасымов атындағы орты мектебінің ғимараты мен жылу жүйесін қайта құрылымдау (реконструкция), қазандық құрылысын жүргізу**

(наименование, адрес)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.06.2018	01.06.2018	05.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой толщ.0,2м/	м3 грунта	104,800	36,77	3854
			Накладные расходы			*7,07*	*740*
			Сметная прибыль			*2,72*	*285*
2	2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	104,800	34,04	3568
			Накладные расходы			*6,54*	*685*
			Сметная прибыль			*2,52*	*264*
3	3	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /растительный слой толщ.0,2м/	м3 грунта	104,800	154,06	16145
			Накладные расходы			*30,48*	*3194*
			Сметная прибыль			*11,41*	*1196*
4	4	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	125,760	629,45	79160
			Накладные расходы			*23,71*	*2981*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***46,63***	***5864***
5	**5**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**3542,030**	**128,03**	**453478**
			Накладные расходы			***26,30***	***93161***
			Сметная прибыль			***9,48***	***33591***
6	**6**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**63,090**	**2444,71**	**154236**
			Накладные расходы			***898,73***	***56700***
			Сметная прибыль			***181,09***	***11425***
7	**7**	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**3144,000**	**419,86**	**1320036**
			Накладные расходы			***68,40***	***215046***
			Сметная прибыль			***31,10***	***97780***
8	**15**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**320,000**	**128,03**	**40969**
			Накладные расходы			***26,30***	***8416***
			Сметная прибыль			***9,48***	***3035***
			Раздел: Фундаменты				
9	**19**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**20,000**	**19071,19**	**381423,8**
			Накладные расходы			***1242,84***	***62142***
			Сметная прибыль			***1412,68***	***70634***
10	**20**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**97,000**	**23020,93**	**2233030,21**
			Накладные расходы			***2001,06***	***362191***
			Сметная прибыль			***1705,25***	***308651***
11	**21**	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**125,000**	**22164,49**	**2770561,25**
			Накладные расходы			***2075,07***	***522918***
			Сметная прибыль			***1641,81***	***413737***
12	**22**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**4,133**	**16378,60**	**67696**
			Накладные расходы			***5186,11***	***21435***
			Сметная прибыль			***1213,23***	***5014***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	2,472	165127,05	408173
			Накладные расходы			*6219,08*	*15373*
			Сметная прибыль			*12231,63*	*30235*
14	24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,581	185783,66	107907
			Накладные расходы			*6997,05*	*4064*
			Сметная прибыль			*13761,75*	*7993*
15	25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,885	165662,31	146555
			Накладные расходы			*6239,24*	*5520*
			Сметная прибыль			*12271,28*	*10856*
16	26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,196	185783,66	36380
			Накладные расходы			*6997,05*	*1370*
			Сметная прибыль			*13761,75*	*2695*
17	27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,926	46615,27	43169
			Накладные расходы			*14803,98*	*13710*
			Сметная прибыль			*3452,98*	*3198*
18	28	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166	169611,95	28115
			Накладные расходы			*6387,99*	*1059*
			Сметная прибыль			*12563,85*	*2083*
19	29	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,641	174505,30	111907
			Накладные расходы			*6572,28*	*4215*
			Сметная прибыль			*12926,32*	*8289*
20	30	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,119	185783,66	22116
			Накладные расходы			*6997,05*	*833*
			Сметная прибыль			*13761,75*	*1638*
21	31	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,160	22362,24	93031
			Накладные расходы			*7086,35*	*29481*
			Сметная прибыль			*1656,46*	*6891*
22	34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,926	21525,90	19935
			Накладные расходы			*6717,93*	*6221*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1594,51***	***1477***
23	**35**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1849,450**	**923,15**	**1707311**
			Накладные расходы			***125,95***	***232938***
			Сметная прибыль			***68,38***	***126468***
24	**36**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под перегородки В12,5**	**м3 подстилающего слоя**	**0,700**	**23737,59**	**16616**
			Накладные расходы			***2497,91***	***1749***
			Сметная прибыль			***1758,34***	***1231***
25	**37**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,007**	**16378,60**	**121**
			Накладные расходы			***5186,11***	***38***
			Сметная прибыль			***1213,23***	***9***
26	**37**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,007**	**181169,59**	**1207**
			Накладные расходы			***6823,28***	***45***
			Сметная прибыль			***13419,97***	***89***
27	**39**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001**	**185783,66**	**132**
			Накладные расходы			***6997,05***	***5***
			Сметная прибыль			***13761,75***	***10***
28	**40**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,003**	**16378,60**	**49**
			Накладные расходы			***5186,11***	***16***
			Сметная прибыль			***1213,23***	***4***
29	**41**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003**	**165662,31**	**441**
			Накладные расходы			***6239,24***	***17***
			Сметная прибыль			***12271,28***	***33***
30	**42**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,000**	**185783,66**	**62**
			Накладные расходы			***6997,05***	***2***
			Сметная прибыль			***13761,75***	***5***
			ИТОГО:				**9818264**
			В том числе :				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**0,9 %**	**88364**	**9906629**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,35 %**	**34673**	**9941302**
			Итого в ценах 2017 г - 68%				**6760085**
			Итого в ценах 2018 г. -32% с к= 1,0599383				**3371893**
			Итого в текущих ценах по смете				**10131979**
			Итого по договору с к=0,7				**7092385**
			Итого с НДС		**12 %**	**851086**	**7943470**

Заказчик:
Директор ТОО "Аст-Жетіген"

Шалхаров Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "МС Строй групп"

Шайхислямова К