Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана"**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации.

С П Р А В К А № 23
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 17	от 25.01.2023 г.				
		№17/1	от 09.06.2023 г.				
		№17/2	от 02.02.2024 г.				
		№17/3	от 31.05.2024 г.				
		№17/4	от 21.10.2024 г.				
		№17/5	от 20.01.2025 г.				
		№17/6	от 30.06.2025 г.				
		№17/7	от 25.07.2025 г.				
		№17/8	от 13.10.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				Из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период октябрь 2025 г. без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации.	**649 949 388,47**	**92 351 051,51**							**11 082 126,18**	**103 433 177,69**
Итого:	**649 949 388,47**	**92 351 051,51**							**11 082 126,18**	**103 433 177,69**
перечисленный аванс, в том числе:	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**
удержание аванса	**36 331 877,78**	**0,00**							**0,00**	**0,00**
удержание резерва 5%	**32 497 469,42**	**4 617 552,58**							**554 106,31**	**5 171 658,88**
Итого:	**581 120 041,27**	**87 733 498,93**							**10 528 019,87**	**98 261 518,81**

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"** _____ **Рахимбаев К.С.** **БИН 060140014053**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана"** _____ **Мухашев Н.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор: **ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"** _____ **Шотт Д.С.** **БИН 060440004017**

Форма 2

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации.**
(наименование, адрес)

Договор генподряда №17 от 2023-01-25, доп.согл.№17/1 от 2023-06-09, доп.согл.№17/2 от 2024-02-02, доп.согл.№17/3 от 2024-31-05, доп.согл.№17/4 от 21.10.2024 г., доп.согл.№17/5 от 20.01.2025 г., доп.согл.№17/6 от 30.06.2025 г., доп.согл.№17/7 от 25.07.2025 г., доп.согл.№17/8 от 13.10.2025 г.

Акт выполненных работ №25 за октябрь месяц 2025 года

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. УЧАСТОК №1													
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1	7	1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	84,5		830,00	830,00	70135	70135	–	–	70135
							–	242,00	–	20449		–	
2	17	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	24,6		466,00	434,00	11464	10676	–	–	11464
							32,00	92,00	787	2263		–	
3	18	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Отвозка вытесненного грунта самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т-км	42,1		93,00	–	3915	–		–	3915
							–	–	–	–		–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**					**85514**	**80811**	–	–	**85514**
									787	**22712**	–	–	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					**85514**				
Всего заработная плата				Тенге						**23499**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы		Тенге				3915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					23499			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					23499			
			РАЗДЕЛ 2. строительные работы									
			Строительные работы									
4	50	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	132,5	241,00	–	31932	–	31932	–	31932
						–	–	–	–		–	
5	72	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,4	78142,00	27277,00	1750381	611005	105325	–	1750381
						46163,00	8217,00	1034051	184061		–	
6	74	ССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	$м^3$	22,4	284,00	–	6362	–	6362	–	6362
						–	–	–	–		–	
7	76	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	16	34283,00	–	548528	–	548528	–	548528
						–	–	–	–		–	
8	79	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	16	22036,00	–	352576	–	352576	–	352576
						–	–	–	–		–	
9	80	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	32	28040,00	–	897280	–	897280	–	897280
						–	–	–	–		–	
10	84	225-101-0611 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	16	47530,00	–	760480	–	760480	–	760480
						–	–	–	–		–	
11	86	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	16	17561,00	–	280976	–	280976	–	280976
						–	–	–	–		–	
12	87	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	16	14631,00	–	234096	–	234096	–	234096
						–	–	–	–		–	
13	88	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16	7809,00	–	124944	–	124944	–	124944
						–	–	–	–		–	
14	89	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	16	12801,00	–	204816	–	204816	–	204816
						–	–	–	–		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	104	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	97611,00	554,00	390444	2216	351724	–	390444
						9126,00	170,00	36504	680		–	
16	109	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	12	13750,00	636,00	165000	7632	29820	–	165000
						10629,00	204,00	127548	2448		–	
17	110	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	9429,00	272,00	84861	2448	15525	–	84861
						7432,00	87,00	66888	783		–	
18	114	242-101-1207 РСНБ РК 2022	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	12	171058,00	–	2052696	–	2052696	–	2052696
						–	–	–	–		–	
19	115	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9	103014,00	–	927126	–	927126	–	927126
						–	–	–	–		–	
20	144	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24	4366,00	–	104784	–	104784	–	104784
						–	–	–	–		–	
21	148	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	30	8044,00	483,00	241320	14490	–	–	241320
						7561,00	7,00	226830	210		–	
22	149	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	3398,00	–	101940	–	101940	–	101940
						–	–	–	–		–	
23	151	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	4883,00	325,00	73245	4875	–	–	73245
						4558,00	2,00	68370	30		–	
24	152	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1578,00	–	23670	–	23670	–	23670
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9357457	642666	7154600	–	9357457

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1560191	188212	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9357457				
			Материалы	Тенге				502394				
			Всего заработная плата	Тенге					1748403			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6652206				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9357457				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
			Сметная заработная плата	Тенге					1748403			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9357457				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
			Сметная заработная плата	Тенге					1748403			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				9442971	723477	7154600	–	9442971
								1560978	210924	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9442971				
			Материалы	Тенге				502394				
			Всего заработная плата	Тенге					1771902			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6652206				
			Транспортные расходы	Тенге				3915				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9442971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					1771902			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9442971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					1771902			
			ОТДЕЛ 2. УЧАСТОК №2									
			РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
25	4	1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м³ грунта	199,57025	830,00	830,00	165643	165643	–	–	165643
						–	242,00	–	48296		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				165643	165643	–	–	165643
								–	48296	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				165643				
			Всего заработная плата	Тенге					48296			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				165643				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					48296			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165643				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					48296			
			РАЗДЕЛ 4.Строительные работы									
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 110мм									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	27	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	12	34208,00	27627,00	410496	331524	–	–	410496
						6581,00	2593,00	78972	31116		–	
27	28	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах I-3 групп	м	599,7	14961,00	7603,00	8972112	4559519	2286057	–	8972112
						3546,00	1487,00	2126536	891754		–	
28	29	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6.6 мм	м	488,18	2466,00	–	1203852	–	1203852	–	1203852
						–	–	–	–		–	
			Строительные работы									
29	39	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	277,5	241,00	–	66878	–	66878	–	66878
						–	–	–	–		–	
30	69	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	5	17561,00	–	87805	–	87805	–	87805
						–	–	–	–		–	
31	71	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	14631,00	–	73155	–	73155	–	73155
						–	–	–	–		–	
32	72	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	5	12801,00	–	64005	–	64005	–	64005
						–	–	–	–		–	
33	74	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83	т	0,29128	1145627,00	–	333698	–	333698	–	333698
						–	–	–	–		–	
34	75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза	$м^2$	6,09812	403,00	7,00	2458	42	1111	–	2458
						214,00	2,00	1305	12		–	
35	76	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею (Футляры из труб для прохода труб в стенах колодцев)	км трубопровода	0,0032	6385973,00	4216336,00	20435	13492	–	–	20435
						2169637,00	1049353,00	6943	3358		–	
36	77	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0162	4670001,00	3171690,00	75654	51381	–	–	75654
						1498311,00	770322,00	24273	12479		–	
37	80	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею (Футляры из труб для прохода труб в стенах колодцев)	км трубопровода	0,01	1674680,00	611953,00	16747	6120	–	–	16747

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1062727,00	140761,00	10627	1408		–	
38	84	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм (Футляры из труб для прохода труб в стенах колодцев)	м	0,002	8471,00	–	17	–	17	–	17
						–	–	–	–		–	
39	87	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	97611,00	554,00	390444	2216	351724	–	390444
						9126,00	170,00	36504	680		–	
40	93	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	13750,00	636,00	27500	1272	4970	–	27500
						10629,00	204,00	21258	408		–	
41	94	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	9429,00	272,00	28287	816	5175	–	28287
						7432,00	87,00	22296	261		–	
42	98	242-101-1207 РСНБ РК 2022	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	171058,00	–	342116	–	342116	–	342116
						–	–	–	–		–	
43	99	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	103014,00	–	309042	–	309042	–	309042
						–	–	–	–		–	
44	101	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18	9455,00	278,00	170190	5004	27270	–	170190
						7662,00	55,00	137916	990		–	
45	102	242-303-0104 РСНБ РК 2022	Вентили муфтовые запорные 15Б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	8226,00	–	148068	–	148068	–	148068
						–	–	–	–		–	
46	124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	$м^2$	242,55602	262,00	4,00	63550	970	17950	–	63550
						184,00	–	44630	–		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	135	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	4883,00	325,00	87894	5850	–	–	87894
						4558,00	2,00	82044	36		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12894403	4978206	5322893	–	12894403
								2593304	942502	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12894403				
			Материалы	Тенге				2694257				
			Всего заработная плата	Тенге					3535806			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2628636				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12894403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783
			Сметная заработная плата	Тенге					3535806			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12894403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783
			Сметная заработная плата	Тенге					3535806			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				13060046	5143849	5322893	–	13060046
								2593304	990798	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13060046				
			Материалы	Тенге				2694257				
			Всего заработная плата	Тенге					3584102			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2628636				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13060046				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								799
			Сметная заработная плата	Тенге					3584102			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				13060046				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								799
			Сметная заработная плата	Тенге					3584102			
			ОТДЕЛ 3. Включение №17									
			РАЗДЕЛ 5. УЧАСТОК №1									
48	72	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	34208,00	27627,00	68416	55254	–	–	68416
						6581,00	2593,00	13162	5186		–	
49	73	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 63 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	125	14961,00	7603,00	1870125	950375	476500	–	1870125
						3546,00	1487,00	443250	185875		–	
50	74	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	125	829,00	–	103625	–	103625	–	103625
						–	–	–	–		–	
51	75	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	34208,00	27627,00	68416	55254	–	–	68416
						6581,00	2593,00	13162	5186		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	76	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 32 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	132,5	14961,00	7603,00	1982332	1007398	505089	–	1982332
						3546,00	1487,00	469845	197028		–	
53	77	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	5680,00	91,00	34080	546	5502	–	34080
						4672,00	29,00	28032	174		–	
54	78	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	59546,00	–	357276	–	357276	–	357276
						–	–	–	–		–	
55	79	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,91	28713756,00	1296939,00	26129518	1180215	22911829	–	26129518
						2238982,00	327534,00	2037474	298056		–	
56	80	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	60	7877,00	–	472620	–	472620	–	472620
						–	–	–	–		–	
57	81	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2340,00	–	32760	–	32760	–	32760
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				31119168	3249042	24865201	–	31119168
								3004925	691505	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31119168				
		Материалы		Тенге				23898921				
		Всего заработная плата		Тенге					3696430			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				966281				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31119168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
			Сметная заработная плата	Тенге					3696430			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				31119168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
			Сметная заработная плата	Тенге					3696430			
			РАЗДЕЛ 6. УЧАСТОК №2									
58	82	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,8	78142,00	27277,00	531366	185484	31974	–	531366

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						46163,00	8217,00	313908	55876		–	
59	83	ССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	$м^3$	6,8	284,00	–	1931	–	1931	–	1931
						–	–	–	–		–	
60	84	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	34283,00	–	171415	–	171415	–	171415
						–	–	–	–		–	
61	85	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	22036,00	–	110180	–	110180	–	110180
						–	–	–	–		–	
62	86	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	28040,00	–	280400	–	280400	–	280400
						–	–	–	–		–	
63	87	225-101-0611 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	5	47530,00	–	237650	–	237650	–	237650
						–	–	–	–		–	
64	88	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	34208,00	27627,00	68416	55254	–	–	68416
						6581,00	2593,00	13162	5186		–	
65	89	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 32 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	277,5	14961,00	7603,00	4151678	2109832	1057831	–	4151678
						3546,00	1487,00	984015	412642		–	
66	90	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	4	34208,00	27627,00	136832	110508	–	–	136832
						6581,00	2593,00	26324	10372		–	
67	91	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	430	14961,00	7603,00	6433230	3269290	1639160	–	6433230
						3546,00	1487,00	1524780	639410		–	
68	92	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	541	2466,00	–	1334106	–	1334106	–	1334106
						–	–	–	–		–	
69	93	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18	9455,00	278,00	170190	5004	27270	–	170190
						7662,00	55,00	137916	990		–	
70	94	242-303-0104 РСНБ РК 2022	Вентили муфтовые запорные 15Б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	8226,00	–	148068	–	148068	–	148068
						–	–	–	–		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	95	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,643	28264051,00	1296939,00	18173785	833931	15900189	–	18173785
						2238982,00	327534,00	1439665	210604		–	
72	96	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	12	10443,00	–	125316	–	125316	–	125316
						–	–	–	–		–	
73	97	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	56	4366,00	–	244496	–	244496	–	244496
						–	–	–	–		–	
74	98	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	10166,00	652,00	60996	3912	–	–	60996
						9514,00	16,00	57084	96		–	
75	99	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	6	8406,00	–	50436	–	50436	–	50436
						–	–	–	–		–	
76	100	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	4883,00	325,00	48830	3250	–	–	48830
						4558,00	2,00	45580	20		–	
77	101	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	1578,00	–	28404	–	28404	–	28404
						–	–	–	–		–	
78	102	241-119-0104 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	шт.	36	150,00	–	5400	–	5400	–	5400
						–	–	–	–		–	
79	103	241-603-0104 РСНБ РК 2022	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 32x1 1/2-1 1/4"	шт.	36	1658,00	–	59688	–	59688	–	59688
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				32572813	6576465	21453914	–	32572813
								4542434	1335196	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32572813				
		Материалы		Тенге				18656423				
		Всего заработная плата		Тенге					5877630			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2797490				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32572813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1236
			Сметная заработная плата	Тенге					5877630			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				32572813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1236
			Сметная заработная плата	Тенге					5877630			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					**63691981**	**9825507**	**46319115**	**–**	**63691981**
								7547359	**2026701**	**–**	**–**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**63691981**				
		Материалы	Тенге					**42555344**				
		Всего заработная плата	Тенге						**9574060**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**3763771**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**63691981**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1955**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9574060**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					**63691981**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1955**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9574060**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**86194998**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**11701641**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**15692833**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3228423**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**58796608**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**3915**				
	ИТОГО в ценах на 2023 года					**86194998**		**0**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%		**86 194 998**	**896 428**	**87 091 426**							
	Итого с зимними удорожаниями 3,96%		**87 091 426**	**3 448 820**	**90 540 246**							
	Непредвиденные работы и затраты 2%			**1 810 805**								
	ИТОГО в ценах на 2023 года		**92 351 051**	**92 351 051**								
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**11 082 126**								
	Итого по смете					**103 433 177,69**						

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шахтинск" _____ **Рахимбаев К.С.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Мукашев И.С.**

Технический надзор:
ТОО "САЙРАМ КУРЫЛЫС" _____ **Шотт Д.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Гипроводхоз"

Расценки проверены:

Главный инженер проекта _____ **Акашев Т.М.**

Инженер-сметчик _____ **Мисонова В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска",Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск, Казахстанская, дом № 101, к.9** — **060140014053**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 37, н.п. 1, офис 227** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17 от 25.01.2023г (Рек-я водопровод.сетей г. Шахтинск,2 102 948 404,04)

Номер документа	Дата составления
51	14.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей г.Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации			усл одн	1	103 433 177,69	103 433 177,69	11 082 126,18
				Итого	1	x	103 433 177,69	11 082 126,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2025

М.П.