SANA 2023.1.1 от 20.03.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Приложение Г к НДЦС РК

Генподрядчик: ТОО "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.А.Протозанова, 47, 23, БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Субодрядчик: ТОО "Big Build Street", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск. Сатпаева, д 17/2 ,кв 3, БИН 121040005929, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ828562203136499615 АО «Банк Центр Кредит»

Объект : Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск района Алтай» УЗ ВКО в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Корректировка

(наименование)

Договор подряда №8 от 30.07.2024г.

Акт №1 приемки выполненных работ за август 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

22.08.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-01-01 Общестроительные работы				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			
		Раздел 2. Перегородки, ИТОГО:	тенге			
15	**1110-0402-0602 Кклим = 1,12**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**25,9275**	**11661**	**302 341**
		Раздел 6. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 6.1. Потолки, ИТОГО	тенге			
34	**1115-0206-0206 Кклим = 1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1121**	**3516**	**3 941 436**
		Подраздел 6.2. Стены, ИТОГО	тенге			
39	**1115-0206-0201 Кклим = 1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**3280**	**1655**	**5 428 400**
40	**1115-0206-0203 Кклим = 1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**3280**	**1774**	**5 818 720**

		Локальная смета №2-01-01-02 Демонтажные работы				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			
		Раздел 1. Строительная часть, ИТОГО:	тенге			
1	1212-0104-0504 Кклим = 1,09	Стены. Очистка вручную от краски	м2	211,1216	1122	236 878
2	1213-0103-0105 Кклим = 1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	300	3489	1 046 700
3	1207-0101-0205 Кклим = 1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	940,1	506	475 691
4	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	170,1	3745	637 025
5	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамограниных плиток. Разборка покрытия	м2	220,65	3745	826 334
6	1207-0101-0301 Кклим = 1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	774,1	165	127 727
7	1207-0101-0302 Кклим = 1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	145,35	624	90 698
8	1146-0401-1103 Кклим = 1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	189,88	4942	938 387
9	1109-0403-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Блоки дверные стальные однопольные.Демонтаж в кирпичных стенах	м2	16,18	9011	145 798
10	1205-0101-0301 Кклим = 1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	6	8012	48 072
11	1146-0401-0201 Кклим = 1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка отмостки	м3	2	96101	192 202
		Раздел 3. Система отопления, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
17	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	135	5052	682 020
18	1215-0101-0317 Кклим = 1,09	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1	6576	6 576
		Раздел 4. Система электоснабжения, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			

19	1121-0501-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж	шкаф	12	12025	144 300
20	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	551	832	458 432
21	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	507	255	129 285
22	1310-0702-0501 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Коробка ответвительная. Демонаж	шт.	540	856	462 240
		Раздел 5. Водопровод и канализация, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
23	1215-0101-0401 Кклим = 1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	98	2695	264 110
24	1215-0101-0307 Кклим = 1,09	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	103	1921	197 863
25	1215-0101-0402 Кклим = 1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	19	3352	63 688
26	1215-0101-0409 Кклим = 1,09	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	19	1964	37 316
27	1215-0101-0404 Кклим = 1,09	Ванна. Демонтаж	прибор	4	15472	61 888
28	1215-0101-0317 Кклим = 1,09	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1	6576	6 576
29	1116-0701-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж	кран	9	2348	21 132
30	1215-0101-0202 Кклим = 1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	180	4393	790 740
31	1215-0101-0201 Кклим = 1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	442	3536	1 562 912
32	1215-0101-0101 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	554	1765	977 810
33	1215-0101-0102 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	112	3036	340 032

34	1215-0101-0103 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	4	3882	15 528
35	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	165	252	41 580
36	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	1650	43	70 950

		Локальная смета 2-01-04-02 Теплоснабжение				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			
		Раздел 1 Отопление, ИТОГО:	тенге			
1	1118-0301-0104 Кклим = 1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	24	5837	140 088
2	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм	1 секция	300	5878	1 763 400
3	1116-0602-0101 Кклим = 1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	22	13401	294 822
4	1118-1101-0105 Кклим = 1,06	Краны воздушные маевского. Установка	шт.	22	942	20 724
5	1116-0601-0101 Кклим = 1,06	Краны шаровый д-20 на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	22	21159	465 498
9	1116-0301-0105 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	179	2950	528 050
10	1116-0301-0105 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	71	2966	210 586
11	1116-0301-0105 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр32 мм. Прокладка	м трубопровода	210	3489	732 690
12	1116-0301-0105 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	3751	120 032
13	1116-0401-0204 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр76 мм. Прокладка	м трубопровода	106	7618	807 508

		Локальная смета №2-01-04-03 Электроснабжение				

		ВСЕГО по смете:	Тенге			
		Раздел 4 Кабельная продукция, ИТОГО:	тенге			
87	**1308-0201-0701 Кклим = 1,09**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**1230**	**1831**	**2 252 130**
90	**1146-0302-0501 Кклим = 1,12**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**120**	**1205**	**144 600**
91	**1146-0303-0111 Кклим = 1,12**	**Стены и перегородки. Заделка борозд**	**м**	**120**	**1208**	**144 960**
92	**243-106-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**1230**	**306**	**376 380**

Итого по акту	34 592 854,20
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	2 179 349,81
Итого:	36 772 204,02
Сметная прибыль (5)%	1 838 610,20
Непредвиденные работы и затраты (5)%	1 838 610,20
Итого	40 449 424,42
Итого в ценах 2023 г.	40 449 424,42
2024 г. (Кпер = 1,075)	43 483 131,25
Итого с учетом понижающего коэффициента	34 786 505,36
Налог на добавленную стоимость (12%)	4 174 380,64
Всего по акту	**38 960 886,00**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Alyans XXI "

_____ **Нурпалиев Н.М.**

Субподрядчик
Директор ТОО "Big Build Street"

_____ **Трусбаев К.К.**