Наименование объекта - Капремонт фасада жилых домов по ул. Женис 3 в городе Жезказган
Заказчик: ГУ "ЖКХ" г. Жезказган
Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

Акт приемки выполненных работ №58 Ноябрь 2023г. Форма 2

Составлен(а) 2023.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Капремонт фасада жилых домов по ул Женис дом 3 (форма №44 ноябрь)											
1	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из азбестоцементных листов. Разборка	$м^2$ облицовки	93,6	1128,19	85,72	105599	8023	--	73454	193378
					1042,47	47,49	97575	4445		14325	
2	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы из квадратных профилей. Монтаж	т конструкций	0,8	109144,59	4357,86	87316	3486	5041	57254	156135
					98486,30	912,42	78789	730		11566	
3	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,8	455917,00	--	364734	--	364734	--	393913
					--	--	--	--		29179	
4	Е11-90402-102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обшивка ограждения балкона из профилированного листа. Монтаж	$м^2$	240	2953,68	633,29	708883	151989	33358	411871	1210413
					2181,40	202,11	523536	48506		89659	
5	С1214-204-0610 214-204-0610 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	240	2895,00	--	694800	--	694800	--	750384
					--	--	--	--		55584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1961332	163498	1097933	542579	2704223
							699900	53681	--	200313	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1165133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					102020			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1059534				
		Накладные расходы	Тенге				73454				
		Сметная прибыль	Тенге				99088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1337675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					102020			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				796199				
	Материалы		Тенге				38398				
	Всего заработная плата		Тенге					651561			
		Накладные расходы	Тенге				469125				
		Сметная прибыль	Тенге				101225				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1366549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					651561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2704224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					753581			
РАЗДЕЛ 2.Капремонт фасада жилых домов по ул Женис дом 3(форма №6 июль)											
		Стены									
6	**Е11-131001-0501 1113-1001-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция резиновой краской**	**м² поверхности**	**16**	**1485,18**	**338,67**	**23763**	**5419**	**12964**	**6235**	**32398**
					336,22	**205,00**	**5380**	**3280**		**2400**	
7	**Е11-70516-104 1107-0516-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом**	**м шва**	**80**	**101,53**	**11,92**	**8122**	**954**	**--**	**5496**	**14708**
					89,61	**5,81**	**7169**	**465**		**1090**	
8	**С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**9,6385542**	**1957,00**	**--**	**18863**	**--**	**18863**	**--**	**20372**
					--	**--**	**--**	**--**		**1509**	
9	**Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом**	**м шва**	**120**	**206,92**	**20,73**	**24830**	**2488**	**--**	**16960**	**45133**
					186,19	**10,10**	**22343**	**1212**		**3343**	
10	**С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**14,4578313**	**1957,00**	**--**	**28294**	**--**	**28294**	**--**	**30558**
					--	**--**	**--**	**--**		**2264**	
11	**Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Промазка швов цементным раствором**	**м шва**	**827,4**	**768,83**	**5,18**	**636130**	**4286**	**9399**	**449659**	**1172649**
					752,29	**2,52**	**622445**	**2085**		**86860**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	**Е11-150207-101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены цокольные. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**180**	**4152,17**	**54,70**	**747391**	**9846**	**274788**	**336989**	**1171131**
					2570,87	**29,35**	**462757**	**5283**		**86751**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1487393**	**22993**	**344308**	**815339**	**2486949**
							1120094	**12325**	--	**184217**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1487393**				
	Материалы		Тенге				**297152**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1132419**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47157**				
		Накладные расходы	Тенге				**815339**				
		Сметная прибыль	Тенге				**184217**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2486949**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**519**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1132419**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2486949**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**519**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1132419**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5191173**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1819994**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**186491**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**66006**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1442241**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1357918**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**384530**	
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2023года	Тенге								5 191 173
		временные здания и сооружения	Тенге	0,72%							37 376
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								5 228 549
		Дополнительные затраты связанные с климатическими условиями	Тенге	1,02%							53 331
		Итого с дополнительными затратми связанными с климатическими условиями	Тенге								5 281 881
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							105 638
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5 387 518
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г.	Тенге	1,079							5 813 132
		Налог на добавочную стоимость	Тенге	12,00%							697 576
		Итого с налогом на добавочную стоимось	Тенге								6 510 708
		Ценовая скидка подрядчика	Тенге	5%							325 535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого за вычетом ценовой скидки подрядчика	Тенге								6 185 173

Принял:

Заказчик: Руководитель ГУ "ЖКХ" г. Жезказган

_____ Арынов А.А.

Авторский надзор: Директор ТОО "Халыкпроектстрой"

_____ Боранов С.

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

_____ Молдашов М. Е.

Технический надзор: эксперт технического надзора ТОО "Нурай - Сервис"

_____ Абдиров Т.А.