Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Аст-Жетіген"
(организация, адрес, телефон)

Субподряд ТОО "МС Строй групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Түркістан облысы, Кентау қаласы, Шаға ауыл округі 300 орындық орта мектеп құрылысы
(наименование, адрес)

Объект: Түркістан облысы, Кентау қаласы, Шаға ауыл округі 300 орындық орта мектеп құрылысы
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1
за июнь 2019г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой толщ.0,2м/	м3 грунта	104,800	36,77	3854
2	2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	104,800	34,04	3568
3	3	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /растительный слой толщ.0,2м/	м3 грунта	104,800	154,06	16145
4	4	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	125,760	629,45	79160
5	5	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3542,030	128,03	453478
6	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	63,090	2444,71	154236
7	7	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	3144,000	419,86	1320036
8	15	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	320,000	128,03	40969
			Раздел: Фундаменты				
9	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	30,000	19071,19	572135,7
10	20	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	121,000	23020,93	2785532,53
11	21	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	105,000	22164,49	2327271,45
12	22	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,133	16378,60	67696
13	23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	2,472	165127,05	408173
14	24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,581	185783,66	107907

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,885	165662,31	146555
16	26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,196	185783,66	36380
17	27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,926	46615,27	43169
18	28	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166	169611,95	28115
19	29	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,641	174505,30	111907
20	30	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,119	185783,66	22116
21	31	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,160	22362,24	93031
22	34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,926	21525,90	19935
23	35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1849,450	923,15	1707311
24	36	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Фундаменты под перегородки В12,5	м3 подстилающего слоя	0,700	23737,59	16616
25	37	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,007	16378,60	121
26	37	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	181169,59	1207
27	39	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	185783,66	132
28	40	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,003	16378,60	49
29	41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	165662,31	441
30	42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000	185783,66	62
			ИТОГО:				10567309
			В том числе :				
			Накладные расходы				1666266
			Сметная прибыль				1154679
			Итого с временными		0,9 %	95106	10662414
			Итого с зимними удорожаниями		0,35 %	37318	10699733
			Итого в ценах 2017 г - 68%				7275818
			Итого в ценах 2018 г. -32% с к= 1,0599383				3629138
			Итого в текущих ценах по смете				10904957
			Итого по договору с к=0,7				7633470
			Итого с НДС		12 %	916016	8549485

Заказчик:
ТОО "Аст-Жетіген"
Директор_____Курбанабаев У.

Субподрядчик:
ТОО "МС Строй групп"
Директор_____Асанбай К.