Цены региона г. Алматы

Форма 2В

аказчик: АО "МАК "Алматыгорстрой"

одрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

аименование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова Нахимова"

аименование объекта: Строительство жилого комплекса севернее проспекта Аль-фараби между ул.Маркова-Нахимова. Блок-1

Акт

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

Общестроительные работы КЖ

оставлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монолитные стены								
		1.1 с отм. +13.400 до +16.550								
1	Е6-17-10	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 500 мм / *м3*	138,7	2995,02	287,92	415409	39935	194425	7,38	1024
				1226,25	108,77	170081	15086	105	0,5312	74
2	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015; / *м3*	140,7805	5124		721359				
3	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм / *т*	1,7674	62795		110984				

4	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	4,16	62795		261227				
		т								
5	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	2,219	62795		139342				
		т								
6	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	11,256	62795		706821				
		т								
7	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	4,315	62795		270960				
		т								
8	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	4,71	62795		295764				
		т								
9	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	28,4274	18856		536027				
		т								
10	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0394	10137,87	304,24	399	12	405	58	2
		т		9675	114,75	381	5	105	0,56	–
11	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0394	90362		3560				
		т								
1.2 с отм. +16.550 до +19.700										
12	Е6-17-10	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	138,7	2995,02	287,92	415409	39935	194425	7,38	1024
		м3		1226,25	108,77	170081	15086	105	0,5312	74
13	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	140,7805	5124		721359				

14	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	м3	1,7674	62795		110984			
15	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	4,16	62795		261227			
16	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	2,219	62795		139342			
17	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	11,256	62795		706821			
18	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	4,315	62795		270960			
19	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	т	4,71	62795		295764			
20	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	т	28,4274	18856		536027			
21	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0394	10137,87	304,24	399	12	405	58	2
22	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0394	9675	114,75	381	5	105	0,56	–
					90362		3560			

Раздел 2 Плиты перекрытий

2.1 на отм. +13.400

23	Е6-22-1									
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м		125,5	4851,89	241,1	608912	30258	181004	8,06	1012
		м3		1282,5	91,08	160954	11431	105	0,4448	56
24	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	127,3825	5124		652708				
		м3								
25	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,054	62795		3391				
		т								
26	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,174	62795		73721				
		т								
27	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,652	62795		103737				
		т								
28	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	15,67	62795		983998				
		т								
29	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	2,06	62795		129358				
		т								
30	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,373	62795		23423				
		т								
31	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	1,222	62795		76735				
		т								
32	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	22,205	18856		418697				
		т								

2.2 на отм. +16.550

33	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	125	4851,89	241,1	606486	30138	180283	8,06	1008
		м3		1282,5	91,08	160313	11385	105	0,4448	56
34	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	126,875	5124		650108				
		м3								
35	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,056	62795		3517				
		т								
36	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,174	62795		73721				
		т								
37	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,28	62795		80378				
		т								
38	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	17,163	62795		1077751				
		т								
39	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	2,06	62795		129358				
		т								
40	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,373	62795		23423				
		т								
41	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	1,148	62795		72089				
		т								
42	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	23,254	18856		438477				
		т								

2.3 на отм. +19.700 (50%)

43	Е6-22-1									
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	62,5	4851,89	241,1	303243	15069	90141	8,06	504
	м3		1282,5	91,08	80156	5693	105	0,4448	28
44	30-1-11								
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	63,4375	5124		325054				
	м3								
45	4-1-4								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,028	62795		1758				
	т								
46	4-1-6								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,587	62795		36861				
	т								
47	4-1-24								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,64	62795		40189				
	т								
48	4-1-25								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	8,5815	62795		538875				
	т								
49	4-1-26								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1,03	62795		64679				
	т								
50	4-1-27								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,1865	62795		11711				
	т								
51	4-1-27								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,574	62795		36044				
	т								
52	99-1-2(пл)								
	Вязка арматуры в каркасы	11,627	18856		219239				
	т								

Раздел 3 Колоны КМ-1, КМ-2

3.1 с отм. +13.400										
53	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	5,68	4705,95	990,15	26730	5624	12040	10,4	59
		м3		1644,75	374,04	9342	2125	105	1,8268	10
54	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	5,7652	5124		29541				
		м3								
55	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,16	70845		11335				
		т								
56	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,144	70845		10202				
		т								
57	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,056	70845		3967				
		т								
58	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28мм	1	70845		70845				
		т								
59	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	0,032	62795		2009				
		т								
3.2 с отм. +16.550										
60	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	5,6	4705,95	990,15	26353	5545	11871	10,4	58
		м3		1644,75	374,04	9211	2095	105	1,8268	10
61	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	5,684	5124		29125				
		м3								
62	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,16	70845		11335				
		т								
63	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,144	70845		10202				

64	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,056	70845		3967				
65	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28мм	т	1	70845		70845				
66	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	т	0,032	62795		2009				

Раздел 4 Ригели РМ-8,9,10,11,12,13

4.1 на отм. +13.400

67	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	8,3	6112,68 / 2040,75	3768,94 / 1019,84	50735 / 16938	31282 / 8465	26673 / 105	12,53 / 3,903	104 / 32
68	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	м3	8,4245	5124		43167				
69	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,286	70845		20262				
70	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,049	70845		3471				
71	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,077	70845		5455				
72	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,032	70845		2267				
73	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	0,158	70845		11194				

74	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,876	70845		62060				
		т								
75	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,158	70845		11194				
		т								
4.2 на отм. +16.550										
76	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	11,4	6112,68	3768,94	69685	42966	36636	12,53	143
		м3		2040,75	1019,84	23265	11626	105	3,903	44
77	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	11,571	5124		59290				
		м3								
78	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,383	70845		27134				
		т								
79	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,049	70845		3471				
		т								
80	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,082	70845		5809				
		т								
81	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,032	70845		2267				
		т								
82	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,158	70845		11194				
		т								
83	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,68	70845		48175				
		т								
84	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,481	70845		34076				
		т								
4.3 на отм. +19.700 (50%)										

85	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	5,7	6112,68	3768,94	34842	21483	18317	12,53	71
		м3		2040,75	1019,84	11632	5813	105	3,903	22
86	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	5,7855	5124		29645				
		м3								
87	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1915	70845		13567				
		т								
88	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0245	70845		1736				
		т								
89	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,041	70845		2905				
		т								
90	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,016	70845		1134				
		т								
91	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,079	70845		5597				
		т								
92	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,34	70845		24087				
		т								
93	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,2405	70845		17038				
		т								

Раздел 5 Косоуры и лестницы

5.0 Подраздел без наименования

94	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,334	13565,46	5475,86	31662	12781	13848	28,9	67
		т конструкций		5040	1552,87	11763	3624	90	5,46	13
95	2-1-146	Косоуры	2,334	105810		246961				
		т								

96	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	90	202,84	12,56	18256	1130	23279	1,08	97
		м ступеней		180	4,75	16200	428	140	0,0232	2
97	99-1-1(пл)	Лестничные ступени ЛС 12-1 ГОСТ 8717.0-84	60	1002		60120				
		шт								
98	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	6	3068,42	210,67	18411	1264	6242	5,75	35
		м3		911,25	79,58	5468	477	105	0,3887	2
99	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	6,09	5124		31205				
		м3								
100	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1	62795		62795				
		т								

Раздел 6 Перемычки Пр-4 (6шт)

6.1 на отм. +13.400

101	Е6-18-9	Устройство железобетонных перемычек	1,86	7208,47	367,51	13408	684	4573	13,1	24
		м3		2202,75	138,83	4097	258	105	0,678	1
102	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	1,86	5123		9529				
		м3								
103	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,021	70845		1488				
		т								
104	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,141	70845		9989				
		т								
105	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,423	70845		29967				
		т								

106	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	1,197	70845		84801				
		т								
6.2 на отм. +16.550										
107	Е6-18-9	Устройство железобетонных перемычек	1,86	7208,47	367,51	13408	684	4573	13,1	24
		м3								
				2202,75	138,83	4097	258	105	0,678	1
108	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	1,86	5123		9529				
		м3								
109	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,021	70845		1488				
		т								
110	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,141	70845		9989				
		т								
111	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,423	70845		29967				
		т								
112	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	1,197	70845		84801				
		т								
<u>Раздел 7 Консоли К-6,6/1,4,7,8,9</u>										
7.1 на отм. +13.400										
113	Е6-21-1	Устройство монолитных консолей	2,11	6112,68	3768,94	12898	7952	6781	12,53	26
		м3								
				2040,75	1019,84	4306	2152	105	3,903	8
114	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	2,14165	5124		10974				
		м3								
115	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,372	70845		26354				
		т								
116	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05	70845		3542				
		т								

117	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	m	0,884	70845		62627			
7.2 на отм. +16.550										
118	Е6-21-1	Устройство монолитных консолей	м3	2,11	6112,68	3768,94	12898	7952	6781	12,53	26
					2040,75	1019,84	4306	2152	105	3,903	8
119	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	м3	2,14165	5124		10974			
120	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	m	0,372	70845		26354			
121	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	m	0,05	70845		3542			
122	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	m	0,884	70845		62627			
7.3 на отм. +19.700										
123	Е6-21-1	Устройство монолитных консолей	м3	2,11	6112,68	3768,94	12898	7952	6781	12,53	26
					2040,75	1019,84	4306	2152	105	3,903	8
124	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	м3	2,14165	5124		10974			
125	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	m	0,372	70845		26354			
126	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	m	0,05	70845		3542			
127	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	m	0,884	70845		62627			
		Всего прямые затраты					**16 758 226**	**302658**		**5336**

	867 278	**100316**	**449**
В том числе стоимость: материалов, тенге	15 588 290		
Накладные расходы, тенге	1 019 483		
- заработная плата, тенге	152 922		
- трудоемкость, чел-ч	510		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 066 663		
Всего	**18 844 372**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)	376 887		
- сметная заработная плата, тенге	173 368		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 055		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19 221 259**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**42 940 293**		
- материалы, тенге	34 824 240		
- сметная заработная плата, тенге	2 890 537		
Налог (2 %)	858 806		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**43 799 099**		
НДС (12 %)	5 255 892		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**49 054 991**		

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

казчик: АО "МАК "Алматыгорстрой"

дрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

именование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова Нахимова"

именование объекта: Строительство жилого комплекса севернее проспекта Аль-фараби между ул.Маркова-Нахимова. Блок-1

Акт

приемки выполненных работ за апрель 2014 г.

Общестроительные работы КЖ

ставлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монолитные стены								
		2.2 на отм. +10.250								
1	Е6-17-10	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 500 мм / *м3*	138,7	2995,02 / 1226,25	287,92 / 108,77	415409 / 170081	39935 / 15086	194425 / 105	7,38 / 0,5312	1024 / 74
2	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015; / *м3*	140,7805	5124		721359				
3	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм / *т*	1,7674	62795		110984				

4	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	4,16	62795		261227				
		т								
5	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	3,138	62795		197051				
		т								
6	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	2,219	62795		139342				
		т								
7	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	11,256	62795		706821				
		т								
8	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	4,315	62795		270960				
		т								
9	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	4,71	62795		295764				
		т								
10	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	31,5654	18856		595197				
		т								
11	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0394	10137,87	304,24	399	12	405	58	2
		т								
				9675	114,75	381	5	105	0,56	–
12	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0394	90362		3560				
		т								

Раздел 4 Колоны КМ-1, КМ-2

13	Е6-14-12	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 3 м в деревянной опалубке	7,1	4156,01	697,55	29508	4953	16223	10,8	77
		м3		1912,5	263,5	13579	1871	105	1,287	9
14	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	7,2065	5124		36926				
		м3								
15	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2	70845		14169				
		т								
16	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,176	70845		12469				
		т								
17	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,007	70845		496				
		т								
18	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28мм	1	70845		70845				
		т								
19	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	0,04	62795		2512				
		т								
		Всего прямые затраты				**3 884 998**	**44900**			**1103**
						184 041	**16962**			**83**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3 656 058				
		Накладные расходы, тенге				211 053				
		- заработная плата, тенге				31 658				
		- трудоемкость, чел-ч				106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				245 763				
		Всего				**4 341 814**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)	86 836
- сметная заработная плата, тенге	39 945
- нормативная трудоемкость, чел-ч	243
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 428 650**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**9 893 604**
- материалы, тенге	8 167 634
- сметная заработная плата, тенге	609 002
Налог (2 %)	197 872
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10 091 476**
НДС (12 %)	1 210 977
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11 302 453**

ЗАКАЗЧИК

"Кеп салалы акционерлік коғамы "АЛМАТЫГОРСТРОЙ" "Многоотраслевая акционерная компания" Алматы қаласы Акционерлік қоғамы город Алматы Акционерное общество Қазақстан Республикасы

Сапрыгина

ПОДРЯДЧИК

АТС-ПЛАСТ

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

аказчик: АО "МАК "Алматыгорстрой"

одрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

аименование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова Нахимова"

аименование объекта: Строительство жилого комплекса севернее проспекта Аль-фараби между ул.Маркова-Нахимова. Блок-1

Акт

приемки выполненных работ за май 2014 г.

Общестроительные работы ЮЖ

оставлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монолитные стены								
		1.1 с отм. +22.850								
1	Е6-17-10	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 500 мм / *м3*	138,7	2995,02 / 1226,25	287,92 / 108,77	415409 / 170081	39935 / 15086	194425 / 105	7,38 / 0,5312	1024 / 74
2	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015; / *м3*	140,7805	4789		674198				
3	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм / *т*	1,7674	58692		103732				

4	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	4,16	58692		244159				
		т								
5	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	2,219	58692		130238				
		т								
6	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	11,256	58692		660637				
		т								
7	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	4,315	58692		253256				
		т								
8	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	4,71	58692		276439				
		т								
9	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	28,4274	17624		501004				
		т								
10	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0394	10137,87	304,24	399	12	405	58	2
		т		9675	114,75	381	5	105	0,56	–
11	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0394	84458		3328				
		т								

Раздел 2 Плиты перекрытий

12	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	62,5	4851,89	241,1	303243	15069	90141	8,06	504
		м3		1282,5	91,08	80156	5693	105	0,4448	28

13	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	63,4375	4789		303802				
		м3								
14	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,028	58692		1643				
		т								
15	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,557	58692		32691				
		т								
16	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,64	58692		37563				
		т								
17	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	8,581	58692		503636				
		т								
18	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1,03	58692		60453				
		т								
19	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,186	58692		10917				
		т								
20	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,574	58692		33689				
		т								
21	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	11,596	17624		204368				
		т								
2.2 на отм. +22.850										
22	Е6-22-1									
		Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	125	4851,89	241,1	606486	30138	180283	8,06	1008
		м3		1282,5	91,08	160313	11385	105	0,4448	56

23	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015; *м3*	126,875	4789		607604				
24	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,056	58692		3287				
25	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	1,174	58692		68904				
26	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	1,28	58692		75126				
27	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	17,241	58692		1011909				
28	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм *т*	2,06	58692		120906				
29	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм *т*	0,373	58692		21892				
30	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм *т*	1,148	58692		67378				
31	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы *т*	23,332	17624		411203				

Раздел 3 Колоны КМ-1, КМ-2

3.1 с отм. +19.700

32	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке *м3*	5,68	4705,95	990,15	26730	5624	12040	10,4	59

				1644,75	374,04	9342	2125	105	1,8268	10
33	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	5,7652	4789		27610				
		м3								
34	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,16	66216		10595				
		т								
35	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,144	66216		9535				
		т								
36	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,056	66216		3708				
		т								
37	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28мм	1	66216		66216				
		т								
38	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	0,032	58692		1878				
		т								

Раздел 4 Ригели РМ-8,9,10,11,12,13

39	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	5,7	6112,68	3768,94	34842	21483	18317	12,53	71
		м3								
				2040,75	1019,84	11632	5813	105	3,903	22
40	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	5,7855	4789		27707				
		м3								
41	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1915	66216		12680				
		т								
42	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0245	66216		1622				
		т								
43	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,041	66216		2715				

			т								
44	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм		0,016	66216		1059				
			т								
45	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм		0,079	66216		5231				
			т								
46	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм		0,34	66216		22513				
			т								
47	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм		0,2405	66216		15925				
			т								
4.2 на отм. +22.850											
48	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке		11,4	6112,68	3768,94	69685	42966	36636	12,53	143
			м3		2040,75	1019,84	23265	11626	105	3,903	44
49	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;		11,571	4789		55414				
			м3								
50	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		0,383	66216		25361				
			т								
51	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		0,049	66216		3245				
			т								
52	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм		0,082	66216		5430				
			т								
53	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм		0,032	66216		2119				
			т								
54	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм		0,158	66216		10462				
			т								

55	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,68	66216		45027				
		т								
56	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,481	66216		31850				
		т								

Раздел 5 Косоуры и лестницы

5.0 Подраздел без наименования

57	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,334	13565,46	5475,86	31662	12781	13848	28,9	67
		т конструкций		5040	1552,87	11763	3624	90	5,46	13
58	2-1-146	Косоуры	2,334	98897		230826				
		т								
59	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	90	202,84	12,56	18256	1130	23279	1,08	97
		м ступеней		180	4,75	16200	428	140	0,0232	2
60	99-1-1(пл)	Лестничные ступени ЛС 12-1 ГОСТ 8717.0-84	60	936		56160				
		шт								
61	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3	3068,42	210,67	9205	632	3122	5,75	17
		м3		911,25	79,58	2734	239	105	0,3887	1
62	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	3,045	4789		14583				
		м3								
63	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1	58692		58692				
		т								

Раздел 6 Перемычки Пр-4 (6шт)

6.1 на отм. +19.700 (50%)

64	Е6-18-9	Устройство железобетонных перемычек	0,93	7208,47	367,51	6704	342	2287	13,1	12

		м3		2202,75	138,83	2049	129	105	0,678	1
65	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) м3	0,93	4789		4454				
66	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм т	0,0105	66216		695				
67	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм т	0,07	66216		4635				
68	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм т	0,8123	66216		53787				
69	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм т	0,598	66216		39597				
	Раздел 7 Консоли К-6,6/1,4,7,8,9									
70	Е6-21-1	Устройство монолитных консолейК=0,500; м3	1,055	6112,68	3768,94	6449	3976	3390	12,53	13
				2040,75	1019,84	2153	1076	105	3,903	4
71	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015; м3	1,07083	4789		5128				
72	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=0,500; т	0,186	66216		12316				
73	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=0,500; т	0,025	66216		1655				
74	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 ммК=0,500; т	0,442	66216		29267				
		Всего прямые затраты				**8 852 729**	**174088**			**3017**

	490 069	**57229**	**255**
В том числе стоимость: материалов, тенге	8 188 575		
Накладные расходы, тенге	578 173		
- заработная плата, тенге	86 726		
- трудоемкость, чел-ч	289		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	565 854		
Всего	**9 996 756**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)	199 935		
- сметная заработная плата, тенге	91 970		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	560		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10 196 691**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**24 370 091**		
- материалы, тенге	19 570 694		
- сметная заработная плата, тенге	1 735 126		
Налог (2 %)	487 402		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24 857 493**		
НДС (12 %)	2 982 899		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27 840 392**		

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Сапрыгина

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

казчик: АО"МАК "Алматыгорстрой"

дрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

именование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова ахимова"

именование объекта: Объекты обслуживания в жилом комплексе севернее проспекта Аль-фараби между ул. Маркова Нахимова. Блок-1

Акт

приемки выполненных работ за март 2014г.

Общестроительные работы КЖ

ставлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Приямок лифта									
1	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	14,2	3313,73	954,98	47055	13561	20962	6,51	92
		м3		1075,5	330,44	15272	4692	105	1,337	19
2	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	14,413	5124		73852				
		м3								
3	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,023	62795		1444				
		т								
4	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	2,591	62795		162702				
		т								

Раздел 2 Монолитные стены

2.1 на отм. +7.100

5	Е6-17-10	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 500 мм		138,7	2995,02	287,92	415409	39935	194425	7,38	1024
			м3		1226,25	108,77	170081	15086	105	0,5312	74
6	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;		140,7805	5124		721359				
			м3								
7	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		1,7674	62795		110984				
			т								
8	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм		4,16	62795		261227				
			т								
9	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм		3,138	62795		197051				
			т								
10	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм		2,219	62795		139342				
			т								
11	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм		11,256	62795		706821				
			т								
12	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм		4,315	62795		270960				
			т								
13	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм		4,71	62795		295764				
			т								
14	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы		31,5654	18856		595197				

		т								
15	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0394	10137,87	304,24	399	12	405	58	2
		т		9675	114,75	381	5	105	0,56	–
16	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0394	90362		3560				
		т								

Раздел 3 Перекрытия на отм. +10.250

3.0 Подраздел без наименования

17	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	125,8	4851,89	241,1	610368	30330	181437	8,06	1014
		м3		1282,5	91,08	161339	11458	105	0,4448	56
18	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	127,687	5124		654268				
		м3								
19	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,054	62795		3391				
		т								
20	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,174	62795		73721				
		т								
21	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,652	62795		103737				
		т								
22	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	15,697	62795		985693				
		т								
23	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	2,033	62795		127662				
		т								

24	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,373	62795		23423				
		т								
25	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	1,222	62795		76735				
		т								
26	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	22,205	18856		418697				
		т								

Раздел 4 Колоны КМ-1, КМ-2

4.1 на отм. +7.100

27	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	7,08	6592,69	1032,29	46676	7309	27403	20,6	146
		м3		3296,25	389,95	23337	2761	105	1,9045	13
28	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	7,186	5124		36821				
		м3								
29	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2	70845		14169				
		т								
30	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,18	70845		12752				
		т								
31	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,007	70845		496				
		т								
32	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28мм	1	70845		70845				
		т								
33	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	0,04	62795		2512				
		т								

Раздел 5 Ригели РМ-8,9,10,11,12,13 на отм. +10.250

5.0 Подраздел без наименования

34	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке		11,4	6112,68	3768,94	69685	42966	36636	12,53	143
			м3		2040,75	1019,84	23265	11626	105	3,903	44
35	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;		11,571	5124		59290				
			м3								
36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		0,41	70845		29046				
			т								
37	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм		0,087	70845		6164				
			т								
38	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм		0,032	70845		2267				
			т								
39	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм		0,035	70845		2480				
			т								
40	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм		1,029	70845		72900				
			т								
41	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм		0,497	70845		35210				
			т								
42	99-1-1(пл)	Шайбы 100х100 мм С245		0,242	64200		15536				
			т								

Раздел 6 Косоуры и лестницы

43	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		2,342	13565,46	5475,86	31770	12824	13897	28,9	68
			т конструкций		5040	1552,87	11804	3637	90	5,46	13
44	2-1-146	Косоуры		1,67	105810		176703				
			т								
45	2-1-4	Металлические конструкции		0,672	90362		60723				
			т								

46	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	127,5	202,84	12,56	25862	1601	32978	1,08	138
		м ступеней		180	4,75	22950	606	140	0,0232	3
47	99-1-1(пл)	Лестничные ступени ЛС 12-1 ГОСТ 8717.0-84	85	1002		85170				
		шт								
48	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,4	3068,42	210,67	7364	506	2497	5,75	14
		м3		911,25	79,58	2187	191	105	0,3887	1
49	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	2,436	5124		12482				
		м3								
50	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,225	62795		14129				
		т								
	Раздел 7 Консоли К-6,6/1,4,7,8,9 на отм. +10.250									
51	Е6-21-1	Устройство монолитных консолей	2,82	6112,68	3768,94	17238	10628	9063	12,53	35
		м3		2040,75	1019,84	5755	2876	105	3,903	11
52	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	2,8623	5124		14666				
		м3								
53	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,079	70845		5597				
		т								
54	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05	70845		3542				
		т								
55	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,028	70845		1984				
		т								
56	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,17	70845		12044				
		т								

57	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,084	70845	5951		
		т					
		Всего прямые затраты			**8 032 895**	**159672**	**2676**
					436 371	**52938**	**234**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			7 436 853		
		Накладные расходы, тенге			519 703		
		- заработная плата, тенге			77 955		
		- трудоемкость, чел-ч			260		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			513 156		
		Всего			**9 065 754**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)			181 315		
		- сметная заработная плата, тенге			83 405		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			508		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**9 247 069**		
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**20 657 952**		
		- материалы, тенге			16 613 930		
		- сметная заработная плата, тенге			1 453 595		
		Налог (2 %)			413 159		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**21 071 111**		
		НДС (12 %)			2 528 533		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**23 599 644**		

Заказчик

Подрядчик

Сапрыгина

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

аказчик: АО МАК Алматыгорстрой

одрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

аименование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова Нахимова"

аименование объекта: Объекты обслуживания в жилом комплексе севернее проспекта Аль-фараби между ул. Маркова Нахимова. Блок-1

Акт

выполненных работ за март 2014 г.

Общестроительные работы ЮЖ

оставлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Колоны КМ-1, КМ-2 на отм. +3.500								
1	Е6-14-12	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 3 м в деревянной опалубке / *м3*	5,68	4156,01 / 1912,5	697,55 / 263,5	23606 / 10863	3962 / 1497	12978 / 105	10,8 / 1,287	61 / 7
2	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) / *м3*	5,77	5123		29560				
3	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм / *т*	0,16	70845		11335				
4	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм / *т*	0,144	70845		10202				

5	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0056	70845		397				
		т								
6	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25мм	1	70845		70845				
		т								
7	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	0,032	44900		1437				
		т								

Раздел 2 Ригель РМ-1, РМ-2

2.1 на отм. +3.500

8	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	8,94	6112,68	3768,94	54647	33694	28729	12,53	112
		м3		2040,75	1019,84	18244	9117	105	3,903	35
9	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	9,07	5123		46466				
		м3								
10	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,338	70845		23946				
		т								
11	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,078	70845		5526				
		т								
12	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,02	70845		1417				
		т								
13	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,038	70845		2692				
		т								
14	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,952	70845		67444				
		т								
15	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,266	70845		18845				
		т								

2.2 на отм. +7.100

16	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	9	6112,68	3768,94	55014	33920	28923	12,53	113
		м3		2040,75	1019,84	18367	9179	105	3,903	35
17	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	9,135	5123		46799				
		м3								
18	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,342	70845		24229				
		т								
19	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,077	70845		5455				
		т								
20	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,032	70845		2267				
		т								
21	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,035	70845		2480				
		т								
22	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,823	70845		58305				
		т								
23	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,465	70845		32943				
		т								

Раздел 3 Монолитные стены с отм. +3.500

3.0 Подраздел без наименования

24	Е6-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	138,7	2620,32	341,75	363438	47401	163965	6,12	849
		м3		996,75	129,11	138249	17908	105	0,6305	87
25	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	140,78	5123		721216				
		м3								
26	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,7674	62795		110984				
		т								

27	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	4,16	62795		261227				
		т								
28	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	3,138	62795		197051				
		т								
29	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	2,219	62795		139342				
		т								
30	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	11,256	62795		706821				
		т								
31	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	4,315	62795		270960				
		т								
32	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	4,71	62795		295764				
		т								
33	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	31,5654	18856		595197				
		т								
34	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0394	10137,87	304,24	399	12	405	58	2
		т		9675	114,75	381	5	105	0,56	–
35	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0394	90362		3560				
		т								

<u>Раздел 4 Плиты перекрытий</u>

4.1 на отм.+3.500

36	Е6-22-5	Устройство перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	114,6	6802,96	379,21	779619	43457	272008	13	1490

		м3								
37	30-1-11			2117,25	143,26	242637	16418	105	0,6996	80
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	116,32	5123		595907				
38	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,087	62795		5463				
39	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,003	62795		62983				
40	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,623	62795		101916				
41	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	18,675	62795		1172697				
42	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	2,404	62795		150959				
43	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,641	62795		40252				
44	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,372	62795		23360				
45	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	24,805	18856		467723				
	4.2 на отм.+7.100									
46	Е6-22-5	Устройство перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	114,4	6802,96	379,21	778259	43382	271532	13	1487
		м3		2117,25	143,26	242213	16389	105	0,6996	80

47	30-1-11								
		Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	116,1	5123		594780			
		м3							
48	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,087	62795		5463			
		т							
49	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,983	62795		61727			
		т							
50	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,627	62795		102167			
		т							
51	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	15,125	62795		949774			
		т							
52	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,546	62795		34286			
		т							
53	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,786	62795		49357			
		т							
54	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	19,154	18856		361168			
		т							

Раздел 5 Перемычки Пр-3, 3А на отм. +3.500

5.0 Подраздел без наименования

55	Е6-18-9	Устройство перемычек	3,75	7208,47	367,51	27032	1378	9220	13,1	49
		м3								
				2202,75	138,83	8260	521	105	0,678	3
56	30-1-11									
		Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	3,8	5123		19467				
		м3								
57	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,04	68200		2728				
		т								

58	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,248	61200		15178				
		т								
59	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,35	58700		20545				
		т								
60	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,229	56200		12870				
		т								
61	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	1,388	56200		78006				
		т								
Раздел 6 Консоли										
6.1 на отм. +3.500										
62	Е6-21-1	Устройство монолитных консолей	0,96	6112,68	3768,94	5868	3618	3085	12,53	12
		м3		2040,75	1019,84	1959	979	105	3,903	4
63	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	0,97	5123		4969				
		м3								
64	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,042	70845		2975				
		т								
65	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,022	70845		1559				
		т								
66	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,15	70845		10627				
		т								
6.2 на отм. +7.100										
67	Е6-21-1	Устройство монолитных консолей	1	6112,68	3768,94	6113	3769	3214	12,53	13
		м3		2040,75	1019,84	2041	1020	105	3,903	4
68	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	1,015	5123		5200				
		м3								

69 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,018	70845		1275				
	т								
70 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,156	70845		11052				
	т								
Раздел 7 Косоуры и лестницы на отм. +0.100									
7.0 Подраздел без наименования									
71 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,311	13565,46	5475,86	4219	1703	1844	28,9	9
	т конструкций		5040	1552,87	1567	483	90	5,46	2
72 2-1-146	Косоуры	0,311	105810		32907				
	т								
73 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	7,6	202,84	12,56	1542	95	1965	1,08	8
	м ступеней		180	4,75	1368	36	140	0,0232	–
74 99-1-1(пл)	Лестничные ступени ЛС 12-1 ГОСТ 8717.0-84	22,67	1002		22715				
	шт								
75 Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,2	3068,42	210,67	3682	253	1247	5,75	7
	м3		911,25	79,58	1094	95	105	0,3887	–
76 30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	1,218	5123		6240				
	м3								
77 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2	44367		8873				
	т								
	Всего прямые затраты				**10 905 318**	**216644**			**4212**
					687 243	**73647**			**337**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10 001 429				

Накладные расходы, тенге	799 115
- заработная плата, тенге	119 868
- трудоемкость, чел-ч	400
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	702 266
Всего	**12 406 699**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)	248 134
- сметная заработная плата, тенге	114 142
- нормативная трудоемкость, чел-ч	695
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12 654 833**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**28 270 897**
- материалы, тенге	22 343 192
- сметная заработная плата, тенге	2 222 607
Налог (2 %)	565 418
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28 836 315**
НДС (12 %)	3 460 358
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**32 296 673**

Заказчик

Подрядчик

Сапрыгина

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

аказчик : АО "МАК "Алматыгорстрой"
одрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
аименование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова Нахимова"
аименование объекта: Строительство жилого комплекса севернее проспекта Аль-фараби между ул.Маркова-Нахимова. Блок-1

Акт
приемки выполненных работ за февраль 2014г.
Общестроительные работы КЖ

оставлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Колоны КМ-1, КМ-2 на отм. -3.500									
1	Е6-14-12	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 3 м в деревянной опалубке / *м3*	6,98	4156,01 / 1912,5	697,55 / 263,5	29009 / 13349	4869 / 1839	15947 / 105	10,8 / 1,287	75 / 9
2	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) / *м3*	7,085	5123		36296				
3	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм / *т*	0,18433	70845		13059				
4	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм / *т*	0,13316	70845		9434				
5	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,00758	70845		537				

		т								
6	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25мм	0,2134	70845		15118				
		т								
7	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,4873	70845		34523				
		т								
Раздел 2 Ригель РМ-1 (1шт), РМ-2 (1шт)										
8	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,2	6112,68	3768,94	7335	4523	3857	12,53	15
		м3		2040,75	1019,84	2449	1224	105	3,903	5
9	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	1,218	5123		6240				
		м3								
10	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0328	70845		2324				
		т								
11	4-1-60	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=25 мм	0,12788	70845		9060				
		т								
12	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=-1,000;	-0,028	10137,87	304,24	-284	-9	-288	58	-2
		т		9675	114,75	-271	-3	105	0,56	–
13	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиямиК=-1,000;	-0,028	90362		-2530				
		т								
Раздел 3 Монолитные стены с отм. -3.550										
14	Е6-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	240,75	2620,32	341,75	630842	82276	284604	6,12	1473
		м3		996,75	129,11	239968	31083	105	0,6305	152
15	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	244,36	5123		1251856				
		м3								
16	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	2,94	44367		130439				

		т								
17	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,095	44367		4215				
		т								
18	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	7,92	44367		351387				
		т								
19	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	1,984	44367		88024				
		т								
20	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20мм	3,5	44367		155285				
		т								
21	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=22мм	12,185	44367		540612				
		т								
22	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	6,32	44367		280399				
		т								
23	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	6,987	44367		309992				
		т								
24	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	41,939	18856		790802				
		т								
25	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,028	10137,87	304,24	284	9	288	58	2
		т		9675	114,75	271	3	105	0,56	–
26	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,028	90362		2530				
		т								

Раздел 4 Плиты перекрытий на отм. -3.550

27	Е6-22-5	Устройство перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	125,8	6802,96	379,21	855812	47705	298591	13	1635
		м3		2117,25	143,26	266350	18022	105	0,6996	88
28	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	127,7	5123		654207				
		м3								

29	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03696	44367		1640				
		т								
30	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,00386	44367		44538				
		т								
31	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	7,45	44367		330534				
		т								
32	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	7,36567	44367		326793				
		т								
33	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	2,4043	44367		106672				
		т								
34	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,1362	44367		6043				
		т								
35	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,33284	44367		14767				
		т								
36	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	18,72983	18856		353170				
		т								
37	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02668	10137,87	304,24	270	8	274	58	2
		т		9675	114,75	258	3	105	0,56	–
38	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,02668	90362		2411				
		т								
	Раздел 5 Перемычки Пр-1, 2, 1А на отм. -3.550									
39	Е6-18-9	Устройство перемычек	3,75	7208,47	367,51	27032	1378	9220	13,1	49
		м3		2202,75	138,83	8260	521	105	0,678	3

40 30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) *м3*	3,8	5123	19467		
	Всего прямые затраты			**7 440 144**	**140759**	**3249**
				530 634	**52692**	**257**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			6 768 752		
	Накладные расходы, тенге			612 493		
	- заработная плата, тенге			91 874		
	- трудоемкость, чел-ч			306		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			483 158		
	Всего			**8 535 795**		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**8 535 795**		
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**19 068 966**		
	- материалы, тенге			15 121 392		
	- сметная заработная плата, тенге			1 508 397		
	Налог (2 %)			381 379		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**19 450 345**		
	НДС (12 %)			2 334 041		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**21 784 386**		

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

казчик: АО "МАК "Алматыгорстрой"

одрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

аименование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова Нахимова"

аименование объекта: Объекты обслуживания в жилом комплексе севернее проспекта Аль-фараби между ул. Маркова Нахимова. Блок-1

Акт
приемки выполненных работ за январь 2014 г.
Общестроительные работы КЖ

оставлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фундаменты									
1	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	142,5	682,36	196,62	97236	28018	51849	1,79	255
		м3		272,25	74,27	38796	10583	105	0,3628	52
2	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	145,36	5123		744679				
		м3								
3	2-1-4	Металлические конструкции фиксаторов Ф-1 из равносторонних уголков ГОСТ 8509-93 50х5мм	0,565	78168		44165				
		т								
4	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,296	44367		13133				
		т								

5	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2,9	44367		128664				
		т								
6	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,379	44367		16815				
		т								
7	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,112	44367		4969				
		т								
8	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20мм	7,3174	44367		324651				
		т								
9	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,522	44367		23160				
		т								
10	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	1,4	44367		62114				
		т								
11	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	12,93	18856		243808				
		т								
12	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0824	10137,87	304,24	835	25	847	58	5
		т		9675	114,75	797	9	105	0,56	–
13	99-1-1(пл)	Шайба накладная	0,0712	64201		4571				
		т								
14	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0112	90362		1012				
		т								
		Всего прямые затраты				**1 709 812**	**28043**			**260**
						39 593	**10592**			**52**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 642 176				
		Накладные расходы, тенге				52 696				

- заработная плата, тенге	7 904
- трудоемкость, чел-ч	26
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	105 750
Всего	**1 868 258**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 868 258**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**4 173 688**
- материалы, тенге	3 668 621
- сметная заработная плата, тенге	129 771
Налог (2 %)	83 474
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 257 162**
НДС (12 %)	510 859
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 768 021**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

аказчик: АО "МАК "Алматыгорстрой"

одрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

аименование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова Нахимова"

аименование объекта: Строительство жилого комплекса севернее проспекта Аль-фараби между ул.Маркова-Нахимова. Блок-2

Акт

приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ **201**4 **г.**

Общестроительные работы КЖ

оставлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Колоны КМ-1 (8шт), КМ-2 (1 шт)									
1	Е6-14-12	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 3 м в деревянной опалубке *м3*	9,535	4156,01 / 1912,5	697,55 / 263,5	39628 / 18236	6651 / 2512	21785 / 105	10,8 / 1,287	103 / 12
2	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) *м3*	9,678	5123		49580				
3	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,368	70845		26071				
4	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,265	70845		18774				

		т								
5	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,016	70845		1134				
		т								
6	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25мм	0,426	70845		30180				
		т								
7	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,973	70845		68932				
		т								
Раздел 2 Ригель РМ-1 (1шт), РМ-2 (1шт)										
8	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	0,56	6112,68	3768,94	3423	2111	1800	12,53	7
		м3		2040,75	1019,84	1143	571	105	3,903	2
9	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	0,57	5123		2920				
		м3								
10	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,013	70845		921				
		т								
11	4-1-60	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=25 мм	0,058	70845		4109				
		т								
12	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04	10137,87	304,24	406	12	412	58	2
		т		9675	114,75	387	5	105	0,56	–
13	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,04	90362		3614				
		т								
Раздел 3 Стены подвала на отм. -6.700										
14	Е6-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	131,45	2620,32	341,75	344441	44923	155395	6,12	804
		м3								

				996,75	129,11	131023	16972	105	0,6305	83
15 30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	133,42	5123		683511					
	м3									
16 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	3,274	44367		145258					
	т									
17 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,151	44367		6699					
	т									
18 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	3,166	44367		140466					
	т									
19 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	1,769	44367		78485					
	т									
20 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20мм	3,242	44367		143838					
	т									
21 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=22мм	6,085	44367		269973					
	т									
22 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	2,471	44367		109631					
	т									
23 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	4,745	44367		210521					
	т									
24 99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	24,903	18856		469571					
	т									
25 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,207	10137,87	304,24	2099	63	2128	58	12
	т									
			9675	114,75	2003	24	105	0,56	–
26 2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,207	90362		18705				

		т								
Раздел 5 Плиты перекрытий на отм. -3.550										
27	Е6-22-5	Устройство перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	123,8	6802,96	379,21	842206	46946	293845	13	1609
		м3		2117,25	143,26	262116	17736	105	0,6996	87
28	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	125,6	5123		643449				
		м3								
29	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,021	44367		932				
		т								
30	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,9178	44367		40720				
		т								
31	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20 мм	0,164	44367		7276				
		т								
32	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16мм	0,5	44367		22184				
		т								
33	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,545	44367		24180				
		т								
34	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	10,958	44367		486174				
		т								
35	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	13,106	18856		247127				
		т								
36	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,027	10137,87	304,24	274	8	277	58	2
		т		9675	114,75	261	3	105	0,56	–
37	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,027	90362		2440				
		т								

Всего прямые затраты	**5 189 852**	**100714**	**2539**
	415 169	**37823**	**184**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4 673 969		
Накладные расходы, тенге	475 642		
- заработная плата, тенге	71 346		
- трудоемкость, чел-ч	238		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	339 930		
Всего	**6 005 424**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6 005 424**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**13 416 117**		
- материалы, тенге	10 441 647		
- сметная заработная плата, тенге	1 171 371		
Налог (2 %)	268 322		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13 684 439**		
НДС (12 %)	1 642 133		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15 326 572**		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Сапрыгина

АО "МАК Алматыгорстрой" Цены региона г. Алматы Форма 2В

аказчик: АО "МАК "Алматыгорстрой"

одрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

аименование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова Нахимова"

аименование объекта: Обьекты обслуживания в жилом комплексе севернее проспекта Аль-фараби между ул.Маркова-Нахимова (пристройка). Блок-2

Акт

приемки выполненных работ за март 2014 г.

Общестроительные работы КЖ

оставлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ленточный фундамент на отм. -6.700									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	13,733	392,17	66,01	5386	907	3182	1,35	19
		м3		195,75	24,93	2688	342	105	0,1218	2
2	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	14,008	3803		53272				
		м3								
3	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	193,333	1636,27	353,46	316345	68335	145860	3,6	696
		м3		585	133,52	113100	25814	105	0,6521	126
4	30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250)	196,234	4442		871671				
		м3								

5	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,23	69605	16009
		m			
6	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	3,191	70845	226066
		m			
7	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,768	70845	54409
		m			
8	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	6,742	70845	477637
		m			
9	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,168	62795	10550
		m			
10	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16мм	0,067	62795	4207
		m			
11	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	1,028	62795	64553
		m			
12	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,516	62795	32402
		m			
13	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25мм	1,4	62795	87913
		m			
14	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	1,388	62795	87159
		m			
15	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	4,541	18856	85625
		m			

Всего прямые затраты	**2 393 204**	**69242**	**715**
	115 788	**26156**	**128**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2 208 174		
Накладные расходы, тенге	149 042		
- заработная плата, тенге	22 356		
- трудоемкость, чел-ч	75		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	152 535		
Всего	**2 694 781**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)	53 896		
- сметная заработная плата, тенге	24 792		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	151		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 748 677**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**6 140 544**		
- материалы, тенге	4 933 061		
- сметная заработная плата, тенге	422 432		
Налог (2 %)	122 811		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 263 355**		
НДС (12 %)	751 602		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 014 957**		

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

аказчик : АО МАК Алматыгорстрой

одрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

аименование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова Нахимова"

аименование объекта: Объекты обслуживания в жилом комплексе севернее проспекта Аль-фараби между ул. Маркова Нахимова. Блок-3

Акт

приемки выполненных работ апрель 2014г.

Общестроительные работы КЖ

оставлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фундаментная плита									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки / *м3*	13,24	392,17 / 195,75	66,01 / 24,93	5192 / 2592	874 / 330	3068 / 105	1,35 / 0,1218	18 / 2
2	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) / *м3*	13,5	3803		51341				
3	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских / *м3*	142,4	682,36 / 272,25	196,62 / 74,27	97168 / 38768	27999 / 10576	51811 / 105	1,79 / 0,3628	255 / 52
4	30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250) / *м3*	144,5	4442		641869				
5	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,287	62795		18022				

6	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	2,484	62795		155983			
7	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,339	62795		21288			
8	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,11	62795		6907			
9	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	7,59	62795		476614			
10	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	0,958	62795		60158			
11	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	0,601	62795		37740			
12	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	т	1,373	62795		86218			
13	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	т	13,74	18856		259081			
14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,605	10137,87	304,24	6133	184	6217	58	35
			т		9675	114,75	5853	69	105	0,56	–
15	2-1-4	Металлические конструкции фиксаторов Ф-1 из равносторонних уголков ГОСТ 8509-93 50х5мм	т	0,605	78168		47292			
16	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,085	10137,87	304,24	862	26	874	58	5
			т		9675	114,75	822	10	105	0,56	–

17 2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *т*	0,085	90362	7681		
	Всего прямые затраты			**1 979 549**	**29083**	**313**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**48 035** 1 902 431	**10985**	**54**
	Накладные расходы, тенге			61 970		
	- заработная плата, тенге			9 296		
	- трудоемкость, чел-ч			31		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			122 491		
	Всего			**2 164 010**		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)			43 280		
	- сметная заработная плата, тенге			19 909		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			121		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**2 207 290**		
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**4 931 086**		
	- материалы, тенге			4 250 031		
	- сметная заработная плата, тенге			197 095		
	Налог (2 %)			98 622		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**5 029 708**		
	НДС (12 %)			603 565		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**5 633 273**		

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

Заказчик : АО "МАК "Алматыгорстрой"

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова и Нахимова"

Наименование объекта: Строительство жилого комплекса севернее проспекта Аль-фараби между ул.Маркова-Нахимова. Блок-3

Акт

приемки выполненных работ за апрель **201**4 **г**

Общестроительные работы КЖ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фундаментная плита									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	52,98	392,17	66,01	20777	3497	12277	1,35	72
		м3		195,75	24,93	10371	1321	105	0,1218	6
2	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	54,0444	3803		205531				
		м3								
3	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	569,71	682,36	196,62	388747	112016	207287	1,79	1020
		м3		272,25	74,27	155104	42312	105	0,3628	207
4	30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250)	578,2917	4442		2568772				
		м3								
5	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	1,149	62795		72151				

6	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	9,937	62795		623994			
7	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	1,358	62795		85276			
8	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,442	62795		27755			
9	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	30,369	62795		1907021			
10	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	3,811	62795		239312			
11	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	2,406	62795		151085			
12	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	т	5,493	62795		344933			
13	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	т	54,967	18856		1036458			
14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	2,422	10137,87	304,24	24554	737	24897	58	140
					9675	114,75	23433	278	105	0,56	1
15	2-1-4	Металлические конструкции фиксаторов Ф-1 из равносторонних уголков ГОСТ 8509-93 50х5мм	т	2,422	78168		189323			
16	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,344	10137,87	304,24	3487	105	3535	58	20
					9675	114,75	3328	39	105	0,56	–

17 2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,344	90362	31085		
	т					
	Всего прямые затраты			**7 920 261**	**116355**	**1252**
				192 236	**43950**	**214**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			7 611 671		
	Накладные расходы, тенге			247 996		
	- заработная плата, тенге			37 199		
	- трудоемкость, чел-ч			124		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			490 095		
	Всего			**8 658 352**		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)			173 167		
	- сметная заработная плата, тенге			79 657		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			485		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**8 831 519**		
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**19 729 613**		
	- материалы, тенге			17 004 473		
	- сметная заработная плата, тенге			788 696		
	Налог (2 %)			394 592		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**20 124 205**		
	НДС (12 %)			2 414 905		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**22 539 110**		

Заказчик

Подрядчик

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

аказчик: АО "МАК "Алматыгорстрой"

одрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

аименование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова Нахимова"

аименование объекта: Строительство жилого комплекса севернее проспекта Аль-фараби между ул.Маркова-Нахимова. Блок-3

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2014 г.

Общестроительные работы ЮЖ

оставлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монолитные стены								
		1.1 с отм. +13.400 до +16.550								
1	Е6-17-10	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 500 мм / *м3*	138,7	2995,02	287,92	415409	39935	194425	7,38	1024
				1226,25	108,77	170081	15086	105	0,5312	74
2	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015; / *м3*	140,7805	5124		721359				
3	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм / *т*	1,7674	62795		110984				

4	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	4,16	62795		261227				
		т								
5	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	2,219	62795		139342				
		т								
6	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	11,256	62795		706821				
		т								
7	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	4,315	62795		270960				
		т								
8	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	4,71	62795		295764				
		т								
9	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	28,4274	18856		536027				
		т								
10	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0394	10137,87	304,24	399	12	405	58	2
		т		9675	114,75	381	5	105	0,56	–
11	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0394	90362		3560				
		т								
1.2 с отм. +16.550 до +19.700										
12	Е6-17-10	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	138,7	2995,02	287,92	415409	39935	194425	7,38	1024
		м3		1226,25	108,77	170081	15086	105	0,5312	74
13	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	140,7805	5124		721359				

14	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	м3	1,7674	62795		110984			
15	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	4,16	62795		261227			
16	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	2,219	62795		139342			
17	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	11,256	62795		706821			
18	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	4,315	62795		270960			
19	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	т	4,71	62795		295764			
20	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	т	28,4274	18856		536027			
21	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0394	10137,87	304,24	399	12	405	58	2
					9675	114,75	381	5	105	0,56	–
22	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0394	90362		3560			

Раздел 2 Плиты перекрытий

2.1 на отм. +13.400

23	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	125,5	4851,89	241,1	608912	30258	181004	8,06	1012
					1282,5	91,08	160954	11431	105	0,4448	56
24	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	м3	127,3825	5124		652708				
25	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,054	62795		3391				
26	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	1,174	62795		73721				
27	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	1,652	62795		103737				
28	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	15,67	62795		983998				
29	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	2,06	62795		129358				
30	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	0,373	62795		23423				
31	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	1,222	62795		76735				
32	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	т	22,205	18856		418697				

2.2 на отм. +16.550

33	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	125	4851,89	241,1	606486	30138	180283	8,06	1008
		м3		1282,5	91,08	160313	11385	105	0,4448	56
34	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	126,875	5124		650108				
		м3								
35	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,056	62795		3517				
		т								
36	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,174	62795		73721				
		т								
37	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,28	62795		80378				
		т								
38	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	17,163	62795		1077751				
		т								
39	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	2,06	62795		129358				
		т								
40	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,373	62795		23423				
		т								
41	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	1,148	62795		72089				
		т								
42	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	23,254	18856		438477				
		т								

2.3 на отм. +19.700 (50%)

43	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	62,5	4851,89	241,1	303243	15069	90141	8,06	504
					1282,5	91,08	80156	5693	105	0,4448	28
44	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	м3	63,4375	5124		325054				
45	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,028	62795		1758				
46	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,587	62795		36861				
47	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,64	62795		40189				
48	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	8,5815	62795		538875				
49	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	1,03	62795		64679				
50	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	0,1865	62795		11711				
51	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	0,574	62795		36044				
52	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	т	11,627	18856		219239				

Раздел 3 Колоны КМ-1, КМ-2

3.1 с отм. +13.400										
53 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	5,68	4705,95	990,15	26730	5624	12040	10,4	59
	м3		1644,75	374,04	9342	2125	105	1,8268	10
54 30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	5,7652	5124		29541				
	м3								
55 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,16	70845		11335				
	т								
56 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,144	70845		10202				
	т								
57 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,056	70845		3967				
	т								
58 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28мм	1	70845		70845				
	т								
59 4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	0,032	62795		2009				
	т								
3.2 с отм. +16.550										
60 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	5,6	4705,95	990,15	26353	5545	11871	10,4	58
	м3		1644,75	374,04	9211	2095	105	1,8268	10
61 30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	5,684	5124		29125				
	м3								
62 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,16	70845		11335				
	т								
63 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,144	70845		10202				

64	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,056	70845		3967			
65	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28мм	т	1	70845		70845			
66	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	т	0,032	62795		2009			

Раздел 4 Ригели РМ-8,9,10,11,12,13

4.1 на отм. +13.400

67	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	8,3	6112,68	3768,94	50735	31282	26673	12,53	104
					2040,75	1019,84	16938	8465	105	3,903	32
68	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	м3	8,4245	5124		43167				
69	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,286	70845		20262				
70	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,049	70845		3471				
71	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,077	70845		5455				
72	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,032	70845		2267				
73	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	0,158	70845		11194				

74	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,876	70845		62060				
		т								
75	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,158	70845		11194				
		т								
4.2 на отм. +16.550										
76	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	11,4	6112,68	3768,94	69685	42966	36636	12,53	143
		м3		2040,75	1019,84	23265	11626	105	3,903	44
77	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	11,571	5124		59290				
		м3								
78	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,383	70845		27134				
		т								
79	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,049	70845		3471				
		т								
80	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,082	70845		5809				
		т								
81	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,032	70845		2267				
		т								
82	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,158	70845		11194				
		т								
83	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,68	70845		48175				
		т								
84	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,481	70845		34076				
		т								
4.3 на отм. +19.700 (50%)										

85	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке		5,7	6112,68	3768,94	34842	21483	18317	12,53	71
			м3		2040,75	1019,84	11632	5813	105	3,903	22
86	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;		5,7855	5124		29645				
			м3								
87	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		0,1915	70845		13567				
			т								
88	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		0,0245	70845		1736				
			т								
89	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм		0,041	70845		2905				
			т								
90	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм		0,016	70845		1134				
			т								
91	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм		0,079	70845		5597				
			т								
92	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм		0,34	70845		24087				
			т								
93	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм		0,2405	70845		17038				
			т								

Раздел 5 Косоуры и лестницы

5.0 Подраздел без наименования

94	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		2,334	13565,46	5475,86	31662	12781	13848	28,9	67
			т конструкций		5040	1552,87	11763	3624	90	5,46	13
95	2-1-146	Косоуры		2,334	105810		246961				
			т								

96	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	90	202,84	12,56	18256	1130	23279	1,08	97
		м ступеней		180	4,75	16200	428	140	0,0232	2
97	99-1-1(пл)	Лестничные ступени ЛС 12-1 ГОСТ 8717.0-84	60	1002		60120				
		шт								
98	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	6	3068,42	210,67	18411	1264	6242	5,75	35
		м3		911,25	79,58	5468	477	105	0,3887	2
99	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	6,09	5124		31205				
		м3								
100	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1	62795		62795				
		т								

Раздел 6 Перемычки Пр-4 (6шт)

6.1 на отм. +13.400

101	Е6-18-9	Устройство железобетонных перемычек	1,86	7208,47	367,51	13408	684	4573	13,1	24
		м3		2202,75	138,83	4097	258	105	0,678	1
102	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	1,86	5123		9529				
		м3								
103	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,021	70845		1488				
		т								
104	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,141	70845		9989				
		т								
105	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,423	70845		29967				
		т								

106	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	1,197	70845		84801				
		т								
6.2 на отм. +16.550										
107	Е6-18-9	Устройство железобетонных перемычек	1,86	7208,47	367,51	13408	684	4573	13,1	24
		м3								
				2202,75	138,83	4097	258	105	0,678	1
108	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	1,86	5123		9529				
		м3								
109	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,021	70845		1488				
		т								
110	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,141	70845		9989				
		т								
111	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,423	70845		29967				
		т								
112	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	1,197	70845		84801				
		т								
<u>Раздел 7 Консоли К-6,6/1,4,7,8,9</u>										
7.1 на отм. +13.400										
113	Е6-21-1	Устройство монолитных консолей	2,11	6112,68	3768,94	12898	7952	6781	12,53	26
		м3								
				2040,75	1019,84	4306	2152	105	3,903	8
114	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	2,14165	5124		10974				
		м3								
115	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,372	70845		26354				
		т								
116	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05	70845		3542				
		т								

117	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	0,884	70845		62627				
7.2 на отм. +16.550											
118	Е6-21-1	Устройство монолитных консолей	м3	2,11	6112,68	3768,94	12898	7952	6781	12,53	26
					2040,75	1019,84	4306	2152	105	3,903	8
119	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	м3	2,14165	5124		10974				
120	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,372	70845		26354				
121	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,05	70845		3542				
122	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	0,884	70845		62627				
7.3 на отм. +19.700											
123	Е6-21-1	Устройство монолитных консолей	м3	2,11	6112,68	3768,94	12898	7952	6781	12,53	26
					2040,75	1019,84	4306	2152	105	3,903	8
124	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	м3	2,14165	5124		10974				
125	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,372	70845		26354				
126	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,05	70845		3542				
127	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	0,884	70845		62627				
		Всего прямые затраты					**16 758 226**	**302658**			**5336**

	867 278	**100316**	**449**
В том числе стоимость: материалов, тенге	15 588 290		
Накладные расходы, тенге	1 019 483		
- заработная плата, тенге	152 922		
- трудоемкость, чел-ч	510		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 066 663		
Всего	**18 844 372**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)	376 887		
- сметная заработная плата, тенге	173 368		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 055		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19 221 259**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**42 940 293**		
- материалы, тенге	34 824 240		
- сметная заработная плата, тенге	2 890 537		
Налог (2 %)	858 806		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**43 799 099**		
НДС (12 %)	5 255 892		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**49 054 991**		

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

казчик: АО МАК Алматыгорстрой

дрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

именование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова Нахимова"

именование объекта: Строительство жилого комплекса севернее проспекта Аль-фараби между ул.Маркова-Нахимова. Блок-3

Акт

приемки выполненных работ за май 2014г.

Общестроительные работы КЖ

ставлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монолитные стены на отм. -6.700									
1	Е6-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	262,9	2620,32	341,75	688882	89846	310788	6,12	1609
		м3		996,75	129,11	262046	33943	105	0,6305	166
2	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	266,8435	4789		1277914				
		м3								
3	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	6,343	58692		372283				
		т								
4	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,301	58692		17666				
		т								

5	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	8,913	58692		523122				
		т								
6	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	2,648	58692		155416				
		т								
7	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	6,512	58692		382202				
		т								
8	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	12,637	58692		741691				
		т								
9	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	6,302	58692		369877				
		т								
10	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	10,016	58692		587859				
		т								
11	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	53,763	17624		947519				
		т								
12	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,276	10137,87	304,24	2798	84	2837	58	16
		т		9675	114,75	2670	32	105	0,56	–
13	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,276	84458		23310				
		т								

Раздел 2 Колоны КМ-1,2 на отм. -6.700

14	Е6-14-12	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 3 м в деревянной опалубке	9,535	4156,01	697,55	39628	6651	21785	10,8	103
		м3								

				1912,5	263,5	18236	2512	105	1,287	12
15	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) *м3*	9,678	4789		46348				
16	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,368	66216		24367				
17	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,265	66216		17547				
18	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм *т*	0,016	66216		1059				
19	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25мм *т*	0,426	66216		28208				
20	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм *т*	0,973	66216		64428				

Раздел 3 Плита перекрытия на отм. -3.550

21	Е6-22-5	Устройство перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м *м3*	112	6802,96	379,21	761932	42472	265836	13	1456
				2117,25	143,26	237132	16045	105	0,6996	78
22	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015; *м3*	113,68	4789		544414				
23	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,021	58692		1233				
24	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d=10 мм *т*	0,928	58692		54466				
25	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d=20 мм *т*	0,164	58692		9625				
26	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d=16мм *т*	0,5	58692		29346				

27	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d=14 мм	т	0,545	58692		31987				
28	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d=12 мм	т	10,958	58692		643147				
29	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	т	13,116	17624		231156				
	Раздел 4 Ригель РМ-11 на отм. -3.550										
30	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	0,56	6112,68	3768,94	3423	2111	1800	12,53	7
					2040,75	1019,84	1143	571	105	3,903	2
31	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	м3	0,5684	4789		2722				
32	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,013	66216		861				
33	4-1-60	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=25 мм	т	0,057	66216		3774				
	Раздел 5 Перемычки ПР-1,1А,2 на отм. -3.550										
34	Е6-18-9	Устройство железобетонных перемычек	м3	3,75	7208,47	367,51	27032	1378	9220	13,1	49
					2202,75	138,83	8260	521	105	0,678	3
35	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	м3	3,80625	4789		18228				
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,173	66216		11455				
37	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	0,404	66216		26751				
38	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	0,0434	66216		2874				

Всего прямые затраты	**8 716 550**	**142542**	**3240**
	529 487	**53624**	**261**
В том числе стоимость: материалов, тенге	8 044 521		
Накладные расходы, тенге	612 266		
- заработная плата, тенге	91 840		
- трудоемкость, чел-ч	306		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	559 729		
Всего	**9 888 545**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)	197 771		
- сметная заработная плата, тенге	90 975		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	554		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10 086 316**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**24 106 295**		
- материалы, тенге	19 226 405		
- сметная заработная плата, тенге	1 830 563		
Налог (2 %)	482 126		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24 588 421**		
НДС (12 %)	2 950 611		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27 539 032**		

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

Заказчик: АО "МАК "Алматыгорстрой"

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова и Нахимова"

Наименование объекта: Подземный автопаркинг на 95 мест в жилом комплексе севернее проспекта Аль-фараби между ул.Маркова-Нахимова. Блок-4

Акт
приемки выполненных работ июнь 2014 г.
Общестроительные работы КЖ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Плиты перекрытий на отм. -3.550								
1	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м / *м3*	243,4	4851,89	241,1	1180950	58684	351047	8,06	1962
				1282,5	91,08	312161	22169	105	0,4448	108
2	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) / *м3*	247,051	5124		1265889				
3	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм / *т*	2,703	62795		169735				
4	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,336	62795		21099				

		т								
5	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	25,072	62795		1574396				
		т								
6	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,239	62795		77803				
		т								
7	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,466	62795		29262				
		т								
8	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	3,504	62795		220034				
		т								
9	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	3,181	62795		199751				
		т								
10	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	36,501	18856		688263				
		т								

Раздел 2 Диафрагмы жесткости ДЖМ-8,9 на отм. -3.550

11	Е6-13-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	91,56	2620,32	341,75	239916	31291	108237	6,12	560
		м3		996,75	129,11	91262	11821	105	0,6305	58
12	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	92,9334	5124		476191				
		м3								
13	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,43	62795		27002				
		т								
14	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,202	62795		75480				

		т			
15	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,514	62795	95072
		т			
16	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	3,234	62795	203079
		т			
17	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	2,522	62795	158369
		т			
18	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	5,9456	62795	373354
		т			
19	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	3,586	62795	225183
		т			
20	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	2,6204	62795	164548
		т			
21	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	8,548	62795	536772
		т			
22	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	2,854	62795	179217
		т			
23	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	32,456	18856	611990
		т			

Раздел 3 Монолитные колоны КМ-1 на отм. -6.700

24	Е6-14-5	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 3 м в деревянной опалубке	16,72	3349,25	793,53	55999	13268	25448	7,22	121
		м3		1149,75	299,77	19224	5012	105	1,464	24
25	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	16,9708	5124		86958				
		м3								
26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,088	70845		6234				
		т								
27	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,638	70845		45199				
		т								
28	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11	70845		7793				
		т								
29	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0066	70845		468				
		т								
30	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0088	70845		623				
		т								
31	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,396	70845		28055				
		т								
32	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,506	70845		35848				
		т								

Раздел 4 Монолитные балки БМ-1,2,3,4 на отм. -3.550

33	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	37,6	7226,04	407,3	271699	15314	100234	14,4	541
		м3		2385	153,86	89676	5785	105	0,7515	28
34	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	38,164	5124		195552				

35	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	м3	0,2026	70845	14353	
36	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,4754	70845	33680	
37	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,271	70845	19199	
38	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,137	70845	9706	
39	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	0,02	70845	1417	
40	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	0,732	70845	51859	
41	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	2,593	70845	183701	
42	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	т	0,067	70845	4747	
		Всего прямые затраты				**9 846 445**	**118557**	**3184**
						512 323	**44787**	**218**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9 215 567		
		Накладные расходы, тенге				584 966		
		- заработная плата, тенге				87 745		
		- трудоемкость, чел-ч				292		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				625 885		
		Всего				**11 057 296**		

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)	221 146
- сметная заработная плата, тенге	101 727
- нормативная трудоемкость, чел-ч	619
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11 278 442**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**25 192 149**
- материалы, тенге	20 587 577
- сметная заработная плата, тенге	1 667 864
Налог (2 %)	503 843
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25 695 992**
НДС (12 %)	3 083 519
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28 779 511**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

Заказчик: АО МАК Алматыгорстрой

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова и Нахимова"

Наименование объекта: Подземный автопаркинг на 95 мест в жилом комплексе севернее проспекта Аль-фараби между ул.Маркова-Нахимова.

Акт
приемки выполненных работ за май 2014г
Общестроительные работы КЖ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Плиты перекрытий								
		1.1 на отм. -0.100								
1	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м / *м3*	92,5	4851,89	241,1	448800	22302	133409	8,06	746
				1282,5	91,08	118631	8425	105	0,4448	41
2	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015; / *м3*	93,8875	4789		449627				
3	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм / *т*	1,794	58692		105293				

4	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,404	58692		23712				
		т								
5	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	12,59	58692		738932				
		т								
6	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1,794	58692		105293				
		т								
7	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	16,582	17624		292241				
		т								
1.2 на отм. -0.600										
8	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,6	4851,89	241,1	22319	1109	6635	8,06	37
		м3		1282,5	91,08	5900	419	105	0,4448	2
9	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	4,669	4789		22360				
		м3								
10	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,056	58692		3287				
		т								
11	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,339	58692		19897				
		т								
12	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	0,395	17624		6961				
		т								

Раздел 2 Монолитные балки БМ-9,10,11,12,13 на отм. -0.100

2.0 Подраздел без наименования

13	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,67	7226,04	407,3	40972	2309	15115	14,4	82
		м3		2385	153,86	13523	872	105	0,7515	4
14	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)К=1,015;	5,75505	4789		27561				
		м3								
15	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,079	66216		5231				
		т								
16	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,068	66216		4503				
		т								
17	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02	66216		1324				
		т								
18	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,005	66216		331				
		т								
19	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,434	66216		28738				
		т								
20	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,228	66216		15097				
		т								
		Всего прямые затраты				**2 362 479**	**25720**			**865**
						138 054	**9716**			**47**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2 198 704				
		Накладные расходы, тенге				155 159				
		- заработная плата, тенге				23 274				
		- трудоемкость, чел-ч				78				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				151 058				

Всего	**2 668 696**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)	53 374
- сметная заработная плата, тенге	24 552
- нормативная трудоемкость, чел-ч	149
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 722 070**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**6 505 747**
- материалы, тенге	5 254 903
- сметная заработная плата, тенге	467 474
Налог (2 %)	130 115
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 635 862**
НДС (12 %)	796 303
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 432 165**

ЗАКАЗЧИК

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Акционерлік қоғамы
город Алматы Акционерное общество
"Кәсіпсалалы акционерлік компаниясы "АЛМАТЫГОРСТРОЙ" Многоотраслевая акционерная компания"

ПОДРЯДЧИК

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

азчик: АО "МАК "Алматыгорстрой"

рядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

менование стройки: "Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова ахимова"

менование объекта: Строительство многоквартирных жилых домов с подземным автопаркингом и объектами обслуживания пр. Аль-Фараби, между улицами Маркова ахимова (подготовительные работы)

Акт
приемки выполненных работ за январь 2014г.

Фундаментная плита.

тавлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

₂ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	71	682,36	196,62	48448	13960	25833	1,79	127
		м3		272,25	74,27	19330	5273	105	0,3628	26
2	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	72	4755		342360				
		м3								
3	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,199	44367		8829				
		т								

4	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	2,119	44367	94014		
		т					
5	99-1-2(пл)	Вязка арматуры в каркасы	2,318	18856	43708		
		т					
		Всего прямые затраты			**537 359**	**13960**	**127**
					19 330	**5273**	**26**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			504 069		
		Накладные расходы, тенге			25 833		
		- заработная плата, тенге			3 875		
		- трудоемкость, чел-ч			13		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			33 792		
		Всего			**596 984**		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**596 984**		
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**1 333 662**		
		- материалы, тенге			1 126 090		
		- сметная заработная плата, тенге			63 620		
		Налог (2 %)			26 673		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1 360 335**		
		НДС (12 %)			163 240		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1 523 575**		

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК