Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» августа 2023 г.

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Интерфинанс», в лице Директора Момани А.И. 050016 г.Алматы, Жетысуский район, проспект Нурсултана Назарбаева,28/3

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «22» августа 2023г. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖилСтройКом», в лице Президента Мустафаев А.Ш., 050016 г.Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 28А, корпус 12, 3 этаж

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «22» августа 2023г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Экспертно-техническое бюро». Директор Байкасымов А.Ж., г.Алматы, ул. Одесская, д. 7, KZ06VWC00051024 от 24.12.2021г., БИН 210540000188

Кыдырэлі Қайрат Рэшулы аттестат эксперта №KZ12VJE00032961 от 06.12.2017г.
Кыдырэлі Қайрат Рэшулы аттестат эксперта №KZ55VJE00032963 от 06.12.2017г.
Ельшибаев Мурат Сидагалиевич аттестат эксперта №KZ58VJE00021851 от 05.01.2017г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «22» августа 2023г. Товарищество с ограниченной ответственностью «3-А GLOBAL». Генеральный директор Чынгысов А.Т., г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 12, дом 22/2, кв.4, Государственная лицензия ГСЛ № 21021981 от 07.07.2021г., БИН 050140001367
Оспанов Нурлан Азимович аттестат эксперта №KZ91VJE00051230 от 04.12.2019г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство многоэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями и подземным паркингом по проспекту Нурсултана Назарбаева, №28а, №28/2, №28/4, №10/2, Жетысуский район, г.Алматы, Блок 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, Новое

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресуг.Алматы. Жетысускийрайон, пр.Нурсултана Назарбаева, 28а, 28/2, 28/4, 10/2

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверивкомплектность исполнительной технической документации,в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации«__» _____20__года.

дата ознакомления

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

Приказ Управления земельных отношений №KZ69VBG00466337 от 04.01.2019г.

Акт на право частной собственности на земельный участок №0174674 от06.06.2019г.

Документ,подтверждающий наступление юридических факторов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования(аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращениосуществления деятельности или определенных действийРегистрационный номер уведомления KZ53REA00291691 от 23.08.2022г., Коммунальное Государственное учреждение «Управление градостроительного контроля города Алматы»

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)Товарищество с ограниченной ответственностью «3-AEngineering». Государственная лицензия № 02150от 27.10.2016г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)Приказом №2-ОДот 02.02.2022г.Товариществом с ограниченной ответственностью «Интерфинанс»

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2022года:

месяц, год

окончание работ июль 2023 года:

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 32;

фактически, месяц: 12;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность,производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем,пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное,заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²	18 691,4/ 77 н.п.	18 691.4/ 77 н.п.
Число этажей	этаж	13 + подвал 1 уровень	13 + подвал 1 уровень
Общий строительный объем	м³	85 781,58	85 781.58
В том числе подземной части	м³	13 771.18	13 771,18
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²	3 396.8/ 77 н.п.	3 396.8/ 77 н.п.

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,	206	12 723,6	5 797,6	206	12 723,6	5 797,6
В том числе: однокомнатных	128	5 973,3	2 410,9	128	5 973,3	2 410,9
Двухкомнатных	58	4 513,0	2 151,8	58	4 513,0	2 151,8
Трехкомнатных	20	2 237,3	1 234,9	20	2 237,3	1 234,9
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
И более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Блок 2.12. Встроенно-пристроенный блок общественного назначения.

Вместимость блока 2.12 составляет 379 человек с учётом встроенных помещений общественного назначения в блоках 2.7, 2.8, 2.9. Расчётное число служащих – 35 человек. Расчётное число одновременно находящихся людей в непродовольственных магазинах с универсальным ассортиментом - 329 чел, офисе – 15 чел.

2.12 – 1-этажноездание с подземным уровнем и эксплуатируемой кровлей. Здание сложной формы в плане с выступами и размерами в разбивочных осях 85,6х17,1м. Высота подземного уровня 4,50 м, высота 1-го этажа 4,20 м (в чистоте – 3,60м).

На отм. – 4,500 находятся – непродовольственные магазины с универсальным ассортиментов (Ф3.1), венткамера подпора воздуха, подсобное помещение, санузел, насосная, ПУИ, санузел для МГН, комната матери и ребенка, венткамера подпора воздуха в тамбур-шлюз, траволатор, помещение охраны, а также функционально связанные технические помещения общественного назначения которые непосредственно размещены в блоках 2.7, 2.8 и 2.9, обслуживающие 2.12.

На отм. 0,000 находятся непродовольственные магазины с универсальным ассортиментом, а так же функционально связанные помещения офиса, технические и подсобные помещения, которые непосредственно размещены в блоках 2.7, 2.8, и 2.9, обслуживающие блок 2.12.

Эксплуатируемая террасса(кровля на отм. + 2.200 предназначена для сезонной прогулки жителей, примыкающих жилых блоков 2.7, 2.8 и 2.9. Вокруг аэраторов, для защиты от механических повреждений, предусматриваются сезонные передвижные элементы благоустройства. Элементы озеленения будут размещены на специальных мобильных горшках. Эксплуатируемая терраса (кровля) Блока 2.12 представляет

Собой бесчердачную частично вентилируемую эксплуатируемую плоскую крышу (террасу) с гидроизоляцией и внутренним организованным водостоком с электропрогревом.

Входы в здание обеспечены навесами. Выходы рассредоточены с учетом эвакуации посетителей.

Конструктивные решения: Блок 2.12 состоит из двух отдельных блоков, разделенных антисейсмическими швами. Габаритные размеры блока в осях А1 - Г1 и 1.1 – 8.1 составляет 17.1х51.2м, а блока в осях А1-Г1и 9.1 – 13.1 составляет 17.1 х 32м.

Блок 2.12 имеет 2 этажа: подземный и первый этажи.

Несущие конструкции приняты из монолитного железобетона. Конструктивная схема блоков классифицируется как рамно-связевой.

Фундаменты – столбчатые, объединенные фундаментными балками.

Колонны – монолитные размером 500х500 мм.

Основные ригели – монолитные размерами 400х500(h),400х600(h),400х60(h)мм.

Наружные ограждающие стены – монолитные толщиной 300мм.

Диафрагмы жесткости (несущие стены) – монолитные толщиной 300 мм.

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 200мм.

Лестницы – монолитные железобетонные.

Несущие монолитные железобетонные конструкции приняты из бетона класса В25, арматуры (продольная) А500С по ГОСТ 34028-2016 и А240С (поперечная) по ГОСТ 34028-2016.

Наружная отделка фасада здания – навесная система вентилируемого фасада по алюминиевой подконструкции, с утеплением минплитой б=100мм. Облицовка плитами гранита и алюминевые панели.

Монтаж витражных блоков выполнены в соответствии с ГОСТ 30971-2002* с учетом теплоизоляции, гидроизоляции и водоотведения.

По степени надежности электроснабжения электроприемниками относятся к категориям I и II. Электроснабжение осуществляется от устанавливаемой ТП-10/0,4кВ. Напряжение силовой сети 10/0,4кВ. Напряжение электрической сети – 380/220 В, при системе заземления TN-S. Силовыми потребителями являются электроприёмники технологического и сантехнического оборудования, электронагревательные и электробытовые приборы.

Вводно-распределительные устройства ВРУ и другие щиты приняты с автоматическими выключателями «IEK».

Осветительная часть и распределения входят в зону ответственности владельца помещения и выполнено согласно РП на данное встроенное помещение.

Для целей пожаротушения проектом предусмотрена насосная станция пожаротушения на отм. – 4,680. В качестве оросителей применяются сплинкерные оросители СВОО-РВоО,47-R1/2/P57 В3-«СВВ-10», розеткой вверх, производства ЗАО «Спецавтоматика». Резервуар монтируется в насосной станции пожаротушения. Водоснабжение установок автоматического пожаротушения объекта производится от резервуара, с хранимым противопожарным запасом воды 34м3.

Теплоснабжение здания осуществляется от блочных индивидуальных тепловых пунктов ИТП-2 и ИТП-3, расположенных в подвальном этаже блока 2.7. ИТП-2 обслуживает помещения на отм. – 4,680, а также

техническое и загрузочное помещение на отметке 0,000. ИТП-3 обслуживает помещения, расположенные на отметке 0,000, а также арендные помещения на первом этаже блока 2.7.

Система отопления здания принята 2-х трубная, с попутным движением теплоносителя. В качестве отопительных приборов общественно-коммерческого помещения на отм. 0,000 приняты конвекторы и секционные радиаторы, с регулировкой теплоотдачи каждого прибора.

Дренаж системы отопления предусмотрен в дренажный приямок в тепловом пункте.

Вентиляция общественно-коммерческих помещений предусмотрена приточно-вытяжная с механическим побуждением. Подача и очистка приточного воздуха осуществляется приточными установками, расположенными в венткамерах блока 2.7.

Внутренняя система хозяйственно-питьевого водопровода для встроенно-пристроенных ПОН выполнена двумя вводами диаметром 89ьх4, выполненная из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Подключение хозяйственно-питьевого водоснабжения от внутренних сетей, качество воды которой, отвечает требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003.

Приготовление внутреннего горячего водоснабжения предусмотрено в индивидуальном тепловом пункте, в узле управления системы отопления, находящемся в подвале блока 2.7. Подача горячей воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды встроенно-пристроенных помещений.

Система хозяйственно-бытовой канализации выполнена для отвода хозяйственно-бытовых стоков от санитарно-технических приборов, установленных в санузлах для встроенно-пристроенных ПОН. Магистральные сети канализации собираются в горизонтальные коллектора под потолком этажа на отм. – 4.500 с дальнейшим их отводом во внутриплощадочные сети.

Для опорожнения систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, случайных проливов и для удаления воды после пожаротушения, в подвальном помещении блока 2.7, от коммерческих помещений предусмотрена система напорной канализации производственных стоков.

Для отвода дождевых и снеговых талых вод с террасы здания предусмотрена система дождевой канализации с выпуском воды открыто в приямки и далее в арычные лотки.

Блок 2.7.Многоквартирный жилой дом – 13-ти этажное здание с подвалом. Здание прямоугольной формы в плане с выступами и размерами в разбивочных осях 25,0 Х 15,9м. Высота подвала 4,68 м. высота 1-го этажа – 4,20м (в чистоте – 3,94м) типовых этажей 2-13 этажи – 3,0м(в чистоте – 2,74м). На отм. – 4,680 расположены технические помещения для помещений общественного назначения: венткамера, помещения системы связи, электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт 2 и 3, водомерный узел. Помещения для жилища: насосная, электрощитовая и помещение системы связи, индивидуальный тепловой пункт 1, водомерный узел, помещения для прокладки инженерных сетей.

Технические помещения для помещений общественного назначения отделены от технических помещений жилой части противопожарными стенами.

На отм. 0,000 находятся помещения общественного назначения – офисы на 15 работников.

Каркас жилого здания – монолитный железобетонный. Фундаменты – плиты монолитные железобетонные. Стены подземной части: монолитные t=300мм, из цементно-песчаных блоков t=190мм, с заполнением. Заполнение наружных стен надземной части: из газобетонных блоков б=200,300мм, р=600кг\м3 с укладкой наружного утеплителя из минплиты, плотностью у=130кг\м3. В качестве вертикальных связей между этажами каждой секции жилого здания предусмотрены монолитные лестницы с лестничными клетками, тип Л1 и по два лифта «FUJIID» (Япония-КНР) грузоподъёмностью 1000кг и 630 кг с остановками на всех этажах. Лифты без машинного помещения. Наружная отделка фасада здания — навесная система вентилируемого фасада по алюминиевой подконструкции, с утеплением минплитой б=100мм. 1 этаж – Облицовка плит травертина и гранита. Средние этажи и верхние этажи 2-13 этажи –фиброцементные плиты бежевого цвета, с цветовыми вставками из металлопласта. В местах установки блоков кондиционеров на балконах и лоджиях предусмотрены решётки и специальные корзины под окнами. Система теплоснабжения подключена к источнику тепла - городским тепловым сетям. Система горячего водоснабжения - централизованная. Вытяжная вентиляция — естественная, осуществляется через санузлы и кухни. Система холодного водоснабжения и водоотведения - источником водоснабжения служат два ввода водопровода от существующего водовода диаметром 89х4 мм, выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-

91. Подключение хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектировано от внутриплощадочных сетей, качество воды которой, отвечает требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003.
По степени надежности электроснабжения электроприёмниками относятся к категориям I и II. Электроснабжение осуществляется от устанавливаемой ТП-10/0,4кВ. Напряжение силовой сети 10/0,4кВ. Напряжение электрической сети – 380/220 В, при системе заземления TN-S. Учет потребляемой электроэнергии общедомовыми потребителями ивстроенными помещениями, осуществляется счетчиками активной энергии, установленными на ВРУ и ЩГП. В помещении электрощитовой ЩГП устанавливаются счетчики для лифтов. Поквартирный учет выполняется электронными счетчиками, установленными на щитках этажных. Счетчики электроэнергии предусматриваются совместимые с системой АСКУЭ.Предусмотрена система связи и сигнализации: домофонная связь, лифтовая связь, пожарная сигнализация. Вокруг зданий предусмотрена отмостка из тротуарной плитки шириной 1,5 м – по грунту. На площадках различного назначения предусмотрено размещение малых архитектурных форм: беседки, детские игровые комплексы; спортивные тренажёры, оборудование для подвижных игр; светильники, скамьи, урны. Вертикальная планировка участка решается в увязке с отметками прилегающих территорий и предусматривает открытый способ отведения дождевых и талых вод поспланированной поверхности, проездам и искусственным покрытиям за границу участка. Участок строительстварасположен за границами водоохранных зон и полос поверхностныхводоемов.

Блок 2.8.Многоквартирный жилой дом – 13-ти этажное здание с подвалом. Здание прямоугольной формы в плане с выступами и размерами в разбивочных осях 30,4 Х 17,7м. Высота подвала 4,68 м, высота 1-го этажа – 4,20м (в чистоте – 3,94м) типовых этажей 2-13 этажи – 3,0м(в чистоте – 2,74м). На отм. – 4,680 находятся: помещения АТП для встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, а так же помещения, предназначенные для жилища: венткамера подпора воздуха, помещения системы связи, электрощитовая, насосная, индивидуальный тепловой пункт, внеквартирная хозяйственная кладовая(помещение, предназначенное для хранения предметов быта, исключая взрывоопасные вещества и материалы, располагаемые внеквартиры).
Помещения для прокладки инженерных сетей помещений общественного назначения отделены от технических помещений жилой части противопожарными стенами.
На отм. 0,000 находятся квартиры и помещения общественного назначения. Помещения общественного назначения функционально связано с помещениями блока 2.12.
Помещения жилой части отделены от помещений общественного назначения противопожарными стенами. Выше отм. + 4.200 находятся квартиры.
Каркас жилого здания – монолитный железобетонный. Фундаменты – плиты монолитные железобетонные. Стены подземной части: монолитные t=300мм. из цементно-песчаных блоков t=190мм. с заполнением. Заполнение наружных стен надземной части: из газобетонных блоков б=200,300мм, р=600кг\м3 с укладкой наружного утеплителя из минплиты, плотностью у=130кг\м3. В качестве вертикальных связей между этажами каждой секции жилого здания предусмотрены монолитные лестницы с лестничными клетками, тип Л1 и по два лифта «FUJIHD» (Япония-КНР) грузоподъёмностью 1000кг и 630 кг с остановками на всех этажах. Лифты без машинного помещения. Наружная отделка фасада здания – навесная система вентилируемого фасада по алюминиевой подконструкции, с утеплением минплитой б=100мм. 1 этаж – Облицовка плит травертина и гранита. Средние этажи и верхние этажи 2-13 этажи – фиброцементные плиты бежевого цвета, с цветовыми вставками из металлопласта. В местах установки блоков кондиционеров на балконах и лоджиях предусмотрены решётки и специальные корзины под окнами. Система теплоснабжения подключена к источнику тепла - городским тепловым сетям. Система горячего водоснабжения - централизованная. Вытяжная вентиляция – естественная, осуществляется через санузлы и кухни. Система холодного водоснабжения и водоотведения - источником водоснабжения служат два ввода водопровода от существующего водовода диаметром 89х4 мм, выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Подключение хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектировано от внутриплощадочных сетей, качество воды которой, отвечает требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003.
По степени надежности электроснабжения электроприёмниками относятся к категориям I и II. Электроснабжение осуществляется от устанавливаемой ТП-10/0.4кВ. Напряжение силовой сети 10/0,4кВ.

Напряжение электрической сети – 380/220 В, при системе заземления TN-S. Учет потребляемой электроэнергии общедомовыми потребителями ивстроенными помещениями, осуществляется счетчиками активной энергии, установленными на ВРУ и ЩГП. В помещении электрощитовой ЩГП устанавливаются счетчики для лифтов. Поквартирный учет выполняется электронными счетчиками, установленными на щитках этажных. Счетчики электроэнергии предусматриваются совместимые с системой АСКУЭ.Предусмотрена система связи и сигнализации: домофонная связь, лифтовая связь, пожарная сигнализация. Вокруг зданий предусмотрена отмостка из тротуарной плитки шириной 1,5 м – по грунту. На площадках различного назначения предусмотрено размещение малых архитектурных форм: беседки, детские игровые комплексы; спортивные тренажёры, оборудование для подвижных игр; светильники, скамьи, урны. Вертикальная планировка участка решается в увязке с отметками прилегающих территорий и предусматривает открытый способ отведения дождевых и талых вод поспланированной поверхности, проездам и искусственным покрытиям за границу участка. Участок строительсварасположен за границами водоохранных зон и полос поверхностныхводоемов.

Блок 2.9.Многоквартирный жилой дом – 13-ти этажное здание с подвалом. Здание прямоугольной формы в плане с выступами и размерами в разбивочных осях 30,4 Х 17,7м. Высота подвала 4,68 м, высота 1-го этажа – 4.20м (в чистоте – 3,94м) типовых этажей 2-13 этажи – 3,0м(в чистоте – 2,74м). На отм. – 4,680 находятся: помещения АТП для встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, а так же помещения, предназначенные для жилища: венткамера подпора воздуха, помещения системы связи, электрощитовая, насосная, индивидуальный тепловой пункт, внеквартирная хозяйственная кладовая(помещение, предназначенное для хранения предметов быта, исключая взрывоопасные вещества и материалы, располагаемые внеквартиры).

Помещения для прокладки инженерных сетей помещений общественного назначения отделены от технических помещений жилой части противопожарными стенами.

На отм. 0,000 находятся квартиры и помещения общественного назначения. Помещения общественного назначения функционально связано с помещениями блока 2.12.

Помещения жилой части отделены от помещений общественного назначения противопожарными стенами. Выше отм. + 4.200 находятся квартиры.

Каркас жилого здания – монолитный железобетонный. Фундаменты – плиты монолитные железобетонные. Стены подземной части: монолитные t=300мм, из цементно-песчаных блоков t=190мм, с заполнением. Заполнение наружных стен надземной части: из газобетонных блоков б=200,300мм, р=600кг\м3 с укладкой наружного утеплителя из минплиты, плотностью у=130кг\м3. В качестве вертикальных связей между этажами каждой секции жилого здания предусмотрены монолитные лестницы с лестничными клетками, тип Л1 и по два лифта «FUJIHD» (Япония-КНР) грузоподъёмностью 1000кг и 630 кг с остановками на всех этажах. Лифты без машинного помещения. Наружная отделка фасада здания – навесная система вентилируемого фасада по алюминиевой подконструкции, с утеплением минплитой б=100мм. 1 этаж – Облицовка плит травертина и гранита. Средние этажи и верхние этажи 2-13 этажи –фиброцементные плиты бежевого цвета, с цветовыми вставками из металлопласта. В местах установки блоков кондиционеров на балконах и лоджиях предусмотрены решётки и специальные корзины под окнами. Система теплоснабжения подключена к источнику тепла - городским тепловым сетям. Система горячего водоснабжения - централизованная. Вытяжная вентиляция – естественная, осуществляется через санузлы и кухни. Система холодного водоснабжения и водоотведения - источником водоснабжения служат два ввода водопровода от существующего водовода диаметром 89х4 мм, выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Подключение хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектировано от внутриплощадочных сетей, качество воды которой, отвечает требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003.

По степени надежности электроснабжения электроприёмниками относятся к категориям I и II. Электроснабжение осуществляется от устанавливаемой ТП-10/0,4кВ. Напряжение силовой сети 10/0,4кВ. Напряжение электрической сети – 380/220 В, при системе заземления TN-S. Учет потребляемой электроэнергии общедомовыми потребителями ивстроенными помещениями, осуществляется счетчиками активной энергии, установленными на ВРУ и ЩГП. В помещении электрощитовой ЩГП устанавливаются счетчики для лифтов. Поквартирный учет выполняется электронными счетчиками, установленными на

щитках этажных. Счетчики электроэнергии предусматриваются совместимые с системой АСКУЭ.Предусмотрена система связи и сигнализации: домофонная связь, лифтовая связь, пожарная сигнализация. Вокруг зданий предусмотрена отмостка из тротуарной плитки шириной 1,5 м – по грунту. На площадках различного назначения предусмотрено размещение малых архитектурных форм: беседки, детские игровые комплексы; спортивные тренажёры, оборудование для подвижных игр; светильники, скамьи, урны. Вертикальная планировка участка решается в увязке с отметками прилегающих территорий и предусматривает открытый способ отведения дождевых и талых вод поспланированной поверхности, проездам и искусственным покрытиям за границу участка. Участок строительстварасположен за границами водоохранных зон и полос поверхностныхводоемов.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметнойдокументации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажныхработ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически примерно _____ (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания «А+» очень высокий;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:Блоки2.7, 2.8, 2.9, 2.12, расположенный по адресу: пр.Нурсултана Назарбаева, 28а, 28/2, 28/4, 10/2, Жетысуский район, г.Алматы

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

ЗаказчикТОО «Интерфинанс» директор Момани А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (ы) фамилия, имя, отчество (при наличии)эксперта, специализация аттестата, дата, подпись Место печати(при наличии)

2) Аккредитованная организацияТоварищество с ограниченной ответственностью«Экспертно-техническое бюро», Директор Байкасымов А.Ж.

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Эксперты:

Кыдырәлі Қайрат Рәйілұлы аттестат эксперта №KZ12VJE00032961 от 06.12.2017г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии)эксперта, специализация аттестата), подпись, дата **М.П.**

Баянов Адильхан Жумаханович аттестат эксперта №KZ91VJE00048223 от 22.07.2019г

(фамилия, имя, отчество (при наличии)эксперта, специализация аттестата), подпись, дата **М.П.**

Авторский надзор:

1) Разработчик проекта:
Руководитель авторского надзора: _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии)эксперта, специализация аттестата), подпись, датаМ.П.(при наличии)

2) **организация** Товарищество с ограниченной ответственностью «3-А GLOBAL».Генеральный директор Чынгысов А.Т.
(наименование организации фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата**М.П.**
Оспанов Нурлан Азимович аттестат эксперта №KZ91VJE00051230 от 04.12.2019г. по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата**М.П.**

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)Мустафаев А.Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя **М.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Оспанов Нурлан Азимович

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные,торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		Число этажей (этаж)	Площадь застройки (м2)	Объем здания (м3)	Общая площадь (м2)	Жилая площадь (м2)	Площадь не жилых помещений (м2)	Площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Многоквартирный жилой дом	1	13+ подвал 1 уровень	3 019,67	85 781,58	18 691,4	5 797,6	3 396,8/ 77 н.п.	-

Продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
Фундамент	Стены	Кровля		Электроснабжения	Водоснабжения	Горячее водоснабжение	Канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Железобетон монолит	Железобетон монолит	Мягкая кровля	от ТЭЦ	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет

Заказчик Момани А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

Оспанов Нурлан Азимович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Несущие и Ограждающие конструкции 1 уровня
№ KZ01VJE00051230
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Оспанов Нурлан Азимович

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
Жылжымайтын мүлікке тіркеу орталығы
3-A GLOBAL
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы Алматы қаласы бойынша филиалы 8
00224802103 2 жекеу іс №
20:374:0341132
26.04.2023
пр. Нұрсұлтан Назарбаев
д. 28А кор. 14
Спанов К. Ж.
Саурамбаев Н.К.