Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нью Констракшн Групп"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт кровли здания школы-интерната"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		№66	15.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2020 года без НДС	Из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20_г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7		8	9
Капитальный ремонт кровли здания школы-интерната	20 000 000,00	11 160 714		-	-	-	-	-	1 339 285,71	12 500 000

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Специальная школа-интернат №2» управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ Киргизбаева Г.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ДАНИК Құрылысшы"

Технический надзор _____ Нурмахамбетов Е.К.

Аттестат № 0174-00-00-00-00-269 от 10.01.2020

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "IPI (Industrial Project Institute)"

Авторский надзор _____ Шушмаркин А.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Нью Констракшн Групп"

Директор _____ Мусаханов Э.М.

БИН 040 140 002 472

Заказчик: КГУ "Специальная школа-интернат №2 "управления образования Карагандинской области""

Форма 2

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нью Констракшн Групп"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт кровли здания школы-интерната"

Акт № 2
выполненных строительных работ за июль месяц 2020г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ КРОВЛИ					
11	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 примен.**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**5,4900**		**60653,34**	**332987**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.8=1035)	чел-ч	25,875	142.054	1035.00	147026
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.45	2.47	1281.00	3165
		Итого оплата труда:				**27357.08**	**150190**
1.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0.2875	1.578	14.00	22
1.4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.4125	2.265	163.00	369
1.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.45	2.47	2660.00	6572
		Итого эксплуатация машин:				**1268.26**	**6963**
1.6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0031	0.017019	216144.00	3679
1.7	2107-0202-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6.5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93	5.106	20858.00	106495
1.8	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.12	0.6588	43614.00	28733
1.9	2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01	0.0549	16841.00	925

1.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.45	7.96	227.00	1807
1.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0075	0.041175	517585.00	21312
1.12	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0.00258	0.014164	80170.00	1136
1.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0.00301	0.016525	605483.00	10006
1.14	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3	16.47	298.00	4908
		Итого материалов:				**32604.46**	**178998**
		Накладные расходы	%	72		19697.09	108137
		Сметная прибыль	%	8		6428.04	35290
		Сметная стоимость:				**86778.47**	**476414**
12	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены. Устройство карнизов с установкой кабылок, лобовых досок и досок обшивки**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**90,0000**		**3621,69**	**325952**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	1.644	148.005	1072.00	158661
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01125	1.012	1281.00	1297
		Итого оплата труда:				**1777.32**	**159958**
2.3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.017875	1.609	13.00	21
2.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01125	1.012	2660.00	2693
		Итого эксплуатация машин:				**30.16**	**2714**
2.5	2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0058	0.522	35247.00	18399
2.6	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0092	0.828	43614.00	36112
2.7	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0.0106	0.954	114360.00	109099
2.8	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0.036	3.24	298.00	966
		Итого материалов:				**1828.63**	**164576**
		Накладные расходы	%	72		1279.67	115170
		Сметная прибыль	%	8		392.11	35290
		Сметная стоимость:				**5293.46**	**476412**

13	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015 К=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Покрытия деревянных элементов составом ТХЭФ-ПТ (биозащитное, огнезащитное, влагозащитное)**	м2 покрытия по фермам	770,0000		108,52	83558
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=1114)	чел-ч	0,09269	71,371	1114,00	79508
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	1,155	1463,67	1691
		Итого оплата труда:				**105,45**	**81198**
3.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,385	4872,00	1876
3.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,77	2660,00	2048
		Итого эксплуатация машин:				**5,10**	**3924**
3.5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0032	2,464	29,00	71
3.6	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	0,00018	0,1386	395,00	55
		Итого материалов:				**0,16**	**126**
		Накладные расходы	%	72		75,93	58463
		Сметная прибыль	%	8		14,76	11362
		Сметная стоимость:				**199,20**	**153382**
14	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройстао по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**899,0694**		**2937,20**	**2640749**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	1,966	1768,02	1093,00	1932446
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	21,915	1362,50	29859
		Итого оплата труда:				**2182,60**	**1962305**
4.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	13,598	6003,00	81631
4.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	3,259	4872,00	15878
4.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	5,057	2660,00	13452
		Итого эксплуатация машин:				**123,42**	**110962**
4.6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,044953	216144,00	9716
4.7	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,089907	309850,00	27858

9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,072795	1,765	1177,00	2078
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,030312	1281,00	39
		Итого оплата труда:				**87,28**	**2117**
9. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,030312	2660,00	81
				0,00125	0,030312	2660,00	81
		Итого эксплуатация машин:				**3,33**	**81**
9. 4	2110-0501-1303 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая кумаронно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,13	3,152	509,00	1605
9. 5	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0105	0,254625	718,00	183
		Итого материалов:				**73,71**	**1787**
		Накладные расходы	%	72		62,84	1524
		Сметная прибыль	%	8		18,04	438
		Сметная стоимость:				**243,60**	**5907**
28	**1107-0106-0403 РСНБ РК 2015 примен. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Герметизация горизонтальных стыков мастикой силиконовой по разрезу 11-11**	**м**	**24,2500**		**248,78**	**6033**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,18285	4,434	1177,00	5219
		Итого оплата труда:				**215,21**	**5219**
10. 2	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0895	2,17	375,00	814
		Итого эксплуатация машин:				**33,56**	**814**
		Накладные расходы	%	72		154,95	3758
		Сметная прибыль	%	8		32,30	783
		Сметная стоимость:				**436,03**	**10574**
29	**2110-0502-0104 РСНБ РК 2015**	**Герметик силиконовый, 310 мл гост 25621-83**	**шт.**	**1,0000**		**863,00**	**863**
		Сметная прибыль	%	8		69,04	69
		Сметная стоимость:				**932,04**	**932**
32	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Парапетные плиты ПП18.4,ППУ5.5**	**м3**	**0,4560**		**78593,00**	**35838**
		Сметная прибыль	%	8		6287,44	2867
		Сметная стоимость:				**84880,44**	**38705**
41	**2110-0302-0311 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**м**	**200,0000**		**340,00**	**68000**
		Сметная прибыль	%	8		27,20	5440
		Сметная стоимость:				**367,20**	**73440**

В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8415754
Материалы -	Тенге	942829
Всего заработная плата -	Тенге	2360987
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4986692
Местные материалы -	Тенге	35838
Накладные расходы -	Тенге	1699911
Сметная прибыль -	Тенге	809253
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10924918
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2162
Сметная заработная плата -	Тенге	2360987
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	40430
Всего заработная плата -	Тенге	39351
Накладные расходы -	Тенге	28333
Сметная прибыль -	Тенге	5501
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	74264
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	34
Сметная заработная плата -	Тенге	39351
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	10999182
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2196
Сметная заработная плата -	Тенге	2400338
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	8456185
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	2364288
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	126537
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	36050
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	5965360
- перевозка грузов	Тенге	0
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	1728243
ИТОГО:	Тенге	10184428
Сметная прибыль	Тенге	814754
ИТОГО по смете	Тенге	10999183

	Итого по главе					10 999 183
	Оборудование					
	ИТОГО СМР					10 999 183
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1.5.0.8%					131 990
	ИТОГО:					11 131 173

НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1.2%					293 863
	ИТОГО:					**11 425 036**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					228 501
	ИТОГО:					**11 653 537**
	в том числе на 2020 год - 62%					7 225 193
	в том числе на 2021 год - 38%					4 428 344
	в том числе в текущих ценах на 2020 год -62%, К=1,049901					**7 585 737**
	НДС на 2020 год, -12%					910 288
	Итого в текущих ценах на 2020 год					**8 496 026**
	в том числе в текущих ценах на 2021 год -38%, К=1,1025743					**4 882 578**
	НДС на 2021 год, -12%					585 909
	Итого в текущих ценах на 2021 год					**5 468 488**
	Итого с пониж.коэф. К=0,79921972					**11 160 714**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %					1 339 285,71
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					**12 500 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Сметная ведомость» «Интернат №2» управления образования

Руководитель _____ Киргизбаева Г.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "IPI (Industrial Project Institute)"

Авторский надзор _____ Шупмаркин А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"ДАНиК Құрылысшы"

Технический надзор _____ Турмахамбетов Е.К.

Аттестат №KZ71VJE00052269
от 20.01.2020

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нью Констракшн Группп"

Директор _____ Мусаханов Ә.М.

БИН 040 140 002 472