Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана-Арка-2006" Форма 2в

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к шести двухквартирным жилым домам в п. Осакаровка Осакаровского района Карагандинской области. (Генеральный план. Наружные сети водопровода и канализации)

Наименование объекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к шести двухквартирным жилым домам в п. Осакаровка Осакаровского района Карагандинской области. (Генеральный план. Наружные сети водопровода и канализации)

Договор №20 от 2021-04-15

АКТ № 1

приемки выполненных работ

за июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	376,478	140,34	133,34	52835	50201	--	10309	68196
					7,00	31,03	2634	11684		5052	
2	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зу бья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21**	м3 грунта	998,700	169,81	161,35	169592	161136	--	33090	218897
					8,47	37,55	8456	37503		16215	
3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	30,888	2018,02	--	62332	--	--	44879	115787
					2018,02	--	62332	--		8577	
4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	66,834	730,94	--	48852	--	--	35173	90748
					730,94	--	48852	--		6722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1326,105	30,91	30,91	40990	40990	--	10351	55448
					--	10,84	--	14376		4107	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1326,105	134,91	63,63	178905	84380	--	96279	297199
					71,28	29,56	94525	39196		22015	
7	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	33,083	1611,61	--	53317	--	--	38388	99041
					1611,61	--	53317	--		7336	
8	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	87,299	1933,93	--	168831	--	--	121558	313620
					1933,93	--	168831	--		23231	
9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	118,935	730,94	--	86935	--	--	62593	161491
					730,94	--	86935	--		11962	
10	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-уширения для колодцев	м3 грунта	30,290	1401,40	--	42448	--	--	30563	78852
					1401,40	--	42448	--		5841	
11	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2-уширения для колодцев	м3 грунта	45,211	1681,68	--	76030	--	--	54741	141233
					1681,68	--	76030	--		10462	
12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 гр унта	55,374	730,94	--	40475	--	--	29142	75186
					730,94	--	40475	--		5569	
13	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1162,097	1141,14	1141,14	1326115	1326115	--	564746	2042130
					--	674,96	--	784369		151269	
14	Е11-010102-0314	Грунты 2группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-лишний грунт	м3 грунта	34,699	249,30	240,62	8651	8349	4	1725	11206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8,58	60,46	298	2098		830	
15	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	60,724	415,00	--	25200	--		--	27216
					--	--	--	--		2016	
16	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	34,699	18,12	15,41	629	535	3	213	909
					2,62	5,89	91	205		67	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
17	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,588	2444,37	149,59	20991	1285	12138	7827	31124
					881,28	39,41	7568	338		2305	
18	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,218	306061,38	93259,06	66670	20315	1053	50403	126439
					207968,00	25754,26	45302	5610		9366	
19	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	44,451	1110,78	7,12	49375	316	6815	41906	98583
					950,34	1,91	42244	85		7302	
20	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	264,907	1752,00	--	464117	--	464117	--	501246
					--	--	--	--		37129	
21	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,070	267643,61	73601,45	18671	5135	150	14640	35977
					191888,00	20091,95	13386	1402		2665	
22	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11,880	1110,78	7,12	13196	85	1821	11200	26347
					950,34	1,91	11290	23		1952	
23	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,082	720,00	--	59	--	59	--	63
					--	--	--	--		5	
24	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,038	1315616,22	622625,44	49493	23423	2654	30342	86223
					622440,00	192255,17	23416	7233		6387	
25	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводыиз полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	6,831	5579,57	4906,48	38114	33516	50	10368	52360
					665,72	867,33	4548	5925		3879	
26	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,629	14506,00	--	647385	--	647385	--	699176
					--	--	--	--		51791	
27	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,037	39400,00	--	1469	--	1469	--	1587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		118	
28	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км т рубопровода	0,044	3058491,70	200083,18	135953	8894	114316	14116	162074
					286670,00	34094,76	12743	1516		12005	
29	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравл ическим испытанием	км трубопровода	0,010	1107037,99	492660,79	10960	4877	691	6840	19223
					544635,00	153230,84	5392	1517		1424	
30	С123-010201-0237	Трубы стальные электро сварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,940	12062,00	--	119891	--	119891	--	129483
					--	--	--	--		9591	
31	Е11-220601-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,010	2577429,93	176802,29	25517	1750	21242	2794	30575
					255060,00	29963,68	2525	297		2265	
		КОЛОДЦЫ									
32	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетони ых и бетонных конструкций колодца	19,13	51497,04	8310,00	985138	158970	541116	342558	1433912
					14900,80	3186,91	285052	60966		106216	
33	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	7	22391,00	--	156737	--	156737	--	169276
					--	--	--	--		12539	
34	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	21	18733,00	--	393393	--	393393	--	424864
					--	--	--	--		31471	
35	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	7	11180,00	--	78260	--	78260	--	84521
					--	--	--	--		6261	
36	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34127,00	--	68254	--	68254	--	73714
					--	--	--	--		5460	
37	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	27782,00	--	194474	--	194474	--	210032
					--	--	--	--		15558	
38	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35224,00	--	70448	--	70448	--	76084
					--	--	--	--		5636	
39	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	4482,00	--	94122	--	94122	--	101652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7530	
40	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ3634-99	комплект	9	26322,00	--	236898	--	236898	--	255850
					--	--	--	--		18952	
41	С121-060208-0501	Скобы для колодца	т	0,021	521285,00	--	10947	--	10947	--	11823
					--	--	--	--		876	
42	Е11-130301-1406 К=2 за 2 раза	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(скобы)	м2	0,63	138,72	3,17	87	2	57	19	115
					44,09	0,45	28	--		9	
43	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр для колодца	м	3	7533,00	--	22599	--	22599	--	24407
					--	--	--	--		1808	
44	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр для колодца	м	1,6	3580,00	--	5728	--	5728	--	6186
					--	--	--	--		458	
45	Е11-130301-1406 К=2 за 2 раза	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(футляр для колодца)	м2	2,861796	138,72	3,17	397	9	262	88	524
					44,09	0,45	126	1		39	
46	Е11-080201-0305 Изм. и доп. вып. 9	Столбы круглые из кирпича. Устройство горловины для колодца	м3 кладки	0,042	36514,29	2574,81	1534	108	896	513	2211
					12615,20	529,22	530	22		164	
47	Е11-130501-0303 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	22,4	2585,07	77,75	57906	1742	37959	13055	76637
					812,71	31,94	18205	715		5677	
48	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками отмостки д ля колодцев	м3 подстилающег о слоя	4,806	8108,15	1486,96	38968	7146	18368	15444	58765
					2799,36	619,30	13454	2976		4353	
49	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство отмостки для колодцев	м2 покрытия	48,06	1073,86	61,43	51610	2952	42301	7003	63302
					132,28	22,75	6357	1093		4689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6511499	1942232	3366677	1702866	8871514
							1177389	979149	--	657151	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6274601				
	Материалы		Тенге				801896				
	Всего заработная плата		Тенге					2156538			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1270726				
	Местные материалы		Тенге				1057157				
	Транспортные расходы		Тенге				25200				
		Накладные расходы	Тенге				1702866				
		Сметная прибыль	Тенге				638197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8615665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2156538			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				236898				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236898				
		Сметная прибыль	Тенге				18952				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				255850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8871514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2428
		Сметная заработная плата	Тенге					2156538			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8871514**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1177389				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1942232			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					979149			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3366677		
		- Перевозка грузов	Тенге				25200				
		- Накладные расходы	Тенге							1702866	
		- Сметная прибыль	Тенге							657151	
		Временные здания и сооружения 2,8%		Тенге				248402			
		Итого		Тенге				9119916			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге				317373			
		Итого		Тенге				9437289			
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				188746			
		Итого		Тенге				9626035			
		в том числе в текущих ценах на 2019 год с коэф 1,0498961		Тенге				10106337			
		скидка		Тенге				1010634			
		итого со скидкой		Тенге				9095703			
		НДС 12%		Тенге				1091484,38			
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				10187187,59			

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана-Арка-2006" Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, АБЖАНОВА У, 1/1 БИН/ИИН 060140005857
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ696017191000003783
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87103028333

Директор _____ Беков А.Х.

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор _____ Копжасаров М.Г.