Заказчик: *ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"*

Подрядчик: *ТОО "СеРВИС НС"*

Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт путепровода а/д Р-10 "Обход Нур-Султан" (с проспектом Кабанбай батыра от моста через реку Есиль до международного аэропорта имени Нурсултан Назарбаева, в том числе транспортный узел по проспекту Кабанбай батыра до проспекта Туран)" км 4*

Справка № 1 ЗА ДЕКАБРЬ 2023 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS00283							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8		10
Всего по стройке	**26 135 160,00**									
В том числе: в текущем месяце	26 135 160,00	23 334 964,29							2 800 195,71	26 135 160,00
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате										**26 135 160,00**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"

Подрядчик: ТОО "СеРВИС НС"

Объект: Капитальный ремонт путепровода а/д Р-10 "Обход Нур-Султан" (с проспектом Кабанбай батыра от моста через реку Есиль до международного аэропорта имени Нурсултан Назарбаева, в том числе транспортный узел по проспекту Кабанбай батыра до проспекта Туран)" км 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

№	Наименование работ	Ед. изм.	ПО ДОГОВОРУ			ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД			С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	%	Объем	Стоимость, тенге	%
	УСТРОИСТВО ОПОР										
	Промежуточная опора №2										
1	Бетонирование монолитных стоек опоры №2,бетон В 25 F300 W6, Установка и изготовление арматурных каркасов.ЗД	м3 бетона в деле	117,00	30 000	3 510 000	117,00	3 510 000	100%	117,00	3 510 000	100%
2	Бетонирование монолитного ригеля опоры №2, Бетон 30 F300 W6, изготовление арматурных каркасов.ЗД	м3 железобетона в деле	60,40	30 000	1 812 000	60,40	1 812 000	100%	60,40	1 812 000	100%
3	Бетонирование подферменников опор Бетон В30 F300 W6, сетки арматурные.	м3 железобетона в деле	7,80	30 000	234 000	7,80	234 000	100%	7,80	234 000	100%
4	Бетонирование тумб под опоры освещения на опорах. Бетон В30 F300 W6, сетки арматурные.	м3 железобетона в деле	2,60	30 000	78 000	2,60	78 000	100%	2,60	78 000	100%
5	Устройство слива из бетона В15F300 W6,	м3	1,33	12 000	15 960	1,33	15 960	100%	1,33	15 960	100%
	ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ										
6	Монтаж балок пролетного строения марки ВТК-33У. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности	балка пролетного строения	20,00	200 000	4 000 000	20,00	4 000 000	100%	20,00	4 000 000	100%
7	Монтаж балок пролетного строения марки ВТК-33У.	балка пролетного строения	60,00	200 000	12 000 000	60,00	12 000 000	100%	60,00	12 000 000	100%

№	Наименование работ	Ед. изм.	ПО ДОГОВОРУ			ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД			С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	%	Объем	Стоимость, тенге	%
8	Бетон объединения балок пролет. Строения. Бетон В35 F300 W6. Сталь А-1 д.8	м3	107,10	12 000	1 285 200	107,10	1 285 200	100%	107,10	1 285 200	100%
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
	Тип 2										
9	Устройство основания из щебеночно-оптимальной смеси С 4, Н=0,15 м	м2	506,02	700	354 214	506,02	354 214	100%	506,02	354 214	100%
10	Устройство основания из щебеночно-песчано-цементной смеси, обработанной цементом 7%, Н=0,18 м (с уходом за ЩПЦС)	м2 дорожного основания	456,84	1 000	456 840	456,84	456 840	100%	456,84	456 840	100%
11	Устройство покрытия из горячей плотной, к/з асфальтобетоной смеси, марки II, на битуме БНД марки 100/130 Н-7 см (с розливом битумной эмульсии)	м2 покрытия	420,00	1 800	756 000	420,00	756 000	100%	420,00	756 000	100%
12	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки I, на битуме марки БНД 100/130, Н = 0,05 м (с розливом битумной эмульсии)	м2 покрытия	420,00	1 200	504 000	420,00	504 000	100%	420,00	504 000	100%
	Электроснабжение и связь										
13	Строительство ВЛ-0,23кВ (освещение). Прокладка кабеля АВВГ 2х4,0 (ок)-1	м кабеля	200,00	2 224	444 800	200,00	444 800	100%	200,00	444 800	100%
14	Строительство ВЛ-0,23кВ (освещение). Установка опор со светильниками	шт.	4,00	120 000	480 000	4,00	480 000	100%	4,00	480 000	100%
15	Строительство ВЛ-0,23кВ (освещение). Монтаж ящика управления освещением	шт.	1,00	204 146	204 146	1,00	204 146	100%	1,00	204 146	100%
Итого					**26 135 160**		**26 135 160**	**100%**		**26 135 160**	**100%**
НДС 12% в том числе					**2 800 195,71**		**2 800 195,71**			**2 800 195,71**	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: