Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: ТОО "МК-Сервис LTD"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Екпинди, Екпиндинского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
050240009435	061240010403			№50	27.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Екпинди, Екпиндинского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)	57 429 215,20	57 429 215,20	51 276 085,00				6 153 130,20	57 429 215,20
Аванс 30 %	17 228 764,56	17 228 764,56	15 382 825,50				1 845 939,06	17 228 764,56
Итого к оплате (с учетом аванса)	40 200 450,64	40 200 450,64	35 893 259,50				4 307 191,14	40 200 450,64

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
БИН 050240009435
Руководитель _____ **Сапарбаев К.А.**

Подрядчик: ТОО "МК-Сервис LTD"
БИН 061240010403
Директор _____ **Нурекешов К.С.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"
Эксперт _____ **Нуралин Қ.Е.**
ИИН 970103300922
Аттестаты №KZ16VJE00066742 от 28.06.2021 г.; №KZ43VJE00066741 от 28.06.2021 г.;

Приложение 1 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МК-Сервис LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Екпинди, Екпиндинского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)»;**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Екпинди, Екпиндинского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)»;**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от 27.05.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Кабельно-проводниковая продукция 10 кВ										
1	30	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	57	12948,88	5736,27	738086	326967	51514	413243	1243435	
						6308,86	2753,49	359605	156949		92106		
2	33	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	57	77168		4398576		4398576		4750462	
											351886		
3	36	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,148	1083405		1243749		1243749		1343249	
											99500		
			Итого по разделу 4: Кабельно-проводниковая продукция 10 кВ					6380411	326967	5693839	413243	7337146	
								359605	156949	0	543492		
			Раздел 5: Кабельно-проводниковая продукция 0,4 кВ										
4	61	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6	165887,02	49038,06	995322	294229	248052	447068	1557781	
						75506,96	17632,27	453042	105794		115391		
5	62	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для	км	6	1347129		8082774		8082774		8729396	
											646622		
6	64	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	270	12948,88	5736,27	3496198	1548793	244013	1957468	5889959	
						6308,86	2753,49	1703392	743442		436293		
7	65	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	48	26500,42	13267,58	1272020	636844	43380	717939	2149156	
						12329,09	6367,25	591796	305628		159197		
8	66	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	366	47481		17378046		17378046		18768290	
											1390244		
9	67	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	ых конструкций	2,4	12835,26	5646,61	30805	13552		18505	53255	
						7188,65	2449,25	17253	5878		3945		
10	68	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	96	5424		520704		520704		562360	
											41656		
11	69	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	48	12287		589776		589776		636958	
											47182		
12	70	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	96	11523		1106208		1106208		1194705	
											88497		
13	71	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 450/120	шт.	20	6585		131700		131700		142236	
											10536		
14	72	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20	шт.	100	123		12300		12300		13284	
											984		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	73	252-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CI 25-150	шт.	260	369		95940		95940	7675	103615	
16	74	252-207-2352 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа BT 16 шуруп	шт.	196	2194		430024		430024	34402	464426	
17	75	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	30	2600		78000		78000	6240	84240	
18	76	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	100	520		52000		52000	4160	56160	
19	77	252-202-0532 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа RSC 25-120	шт.	100	2136		213600		213600	17088	230688	
			Итого по разделу 5: Кабельно-проводниковая продукция 0,4 кВ					34485417	2493418	29226517	3140980	40636509	
								2765483	1160742	0	3010112		
			ИТОГО по акту					40865828	2820385	34920356	3554223	47973655	
								3125088	1317691	0	3553604		
			Временные здания и сооружения			2,4%		1 151 368					
			Итого по главам 1-8									49 125 023	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,6%		294 750					
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах					1 914 368					
			Итого по главам 1-9									51 334 141	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		988 395					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52 322 536	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									*51 276 085,00*	
			НДС			12 %		6 153 130,20					
			Итого с НДС									57 429 215,20	

Принял (Заказчик):

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района", БИН 050240009435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сапарбаев К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Ремпроект" БИН 970940003621

Эксперт Сарсенбаев К.А.

Приказ №30 от 17.09.2024 г.

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик):

ТОО МК-Сервис LTD" БИН 061240010403

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурекешов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

Эксперт Нурадин К.Е.

ИИН 970103300922

Аттестаты №KZ16VJE00066742 от 28.06.2021 г.;
№KZ43VJE00066741 от 28.06.2021 г.;

Место печати (при наличии)