Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**

Подрядчик: **ТОО "МК-Сервис LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Екпинди, Екпиндинского сельского округа Жанакорганского района Кызылорди области (линия электропередач)**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
050240009435	061240010403			№50	27.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Екпинди, Екпиндинского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)	**165 928 826,29**	**165 928 826,29**	**96 874 652,76**				**11 624 958,33**	**108 499 611,09**
Аванс 30 %	**49 778 647,89**	**49 778 647,89**	**29 062 395,83**				**3 487 487,50**	**32 549 883,33**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**116 150 178,40**	**116 150 178,40**	**67 812 256,93**				**8 137 470,83**	**75 949 727,76**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

БИН 050240009435

Руководитель _____ **Сапарбаев К.А.**

Подрядчик: ТОО "МК-Сервис LTD"

БИН 061240010403

Директор _____ **Нурекешов К.С.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"

Эксперт_____ **Нурадин К.Е.**
ИИН 970103300922
Аттестаты №KZ16VJE00066742 от 28.06.2021 г.; №KZ43VJE00066741 от 28.06.2021 г.;

Приложение 1 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МК-Сервис LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Екпинди, Екпиндинского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)»;**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Екпинди, Екпиндинского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)»;**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от 27.05.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,624	6580,74	1637,7	4106	1022	2198	1245	5779	
						1420,29	724,54	886	452		428		
2	13	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,08	6544,03	521,55	13612	1085	10575	2176	17051	
						938,16	174,54	1951	363		1263		
3	14	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	ых конструкций	2	4880,36	2363,22	9761	4726	2521	4316	15203	
						1256,52	572,21	2513	1144		1126		
4	15	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,086	59845		64992		64992		70191	
											5199		
5	16	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,48	4070,53	29,11	18236	130	15888	2082	21943	
						495,01	4,74	2218	21		1625		
6	17	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	$м^3$	0,384	29139,86	1813,55	11190	696	9632	934	13094	
						2242,4	429,79	861	165		970		
7	18	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань меночная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,096	7094		681		681		735	
											54		
8	19	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	60021,13	15224,61	120042	30449	31101	56001	190126	
						29246,18	5754,16	58492	11508		14083		
9	20	515-102-0413 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2446750		2446750		2446750		2446750	
10	21	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2325311		2325311		2325311		2325311	
11	22	515-102-0410 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2419088		2419088		2419088		2419088	
12	23	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1782749		1782749		1782749		1782749	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	24	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром до 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	559	819,72 405,64	32,56 10,74	458223 226753	18201 6004	213270	167583 50064	675870	
15	25	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	559	5158,91 1577,49	241,62 79,11	2883831 881817	135065 44222	1866949	666747 284045	3834623	
16	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	5158,91 1577,49	241,62 79,11	51589 15775	2416 791	33398	11928 5081	68598	
17	27	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	34	1044,13 315,5	35,68 12,43	35500 10727	1214 423	23560	8028 3482	47010	
18	28	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	10,7	202889,31 98639,64	100550,96 35890,88	2170916 1055444	1075895 384032	39576	1151581 265800	3588297	
19	29	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	35,5	496841		17637856		17637856	1411028	19048884	
20	30	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	116	12948,88 6308,86	5736,27 2753,49	1502070 731828	665407 319405	104835	840986 187444	2530500	
21	31	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	38	26500,42 12329,09	13267,58 6367,25	1007016 468505	504169 241956	34342	568369 126031	1701415	
22	32	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	13	40823,96 18555,48	21364,73 10251,95	530711 241221	277741 133275	11749	299597 66425	896733	
23	33	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	231	77168		17825808		17825808	1426065	19251873	
24	34	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	ых конструкций	5,75	12835,26 7188,65	5646,61 2449,25	73803 41335	32468 14083		44334 9451	127588	
25	35	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	115	5424		623760		623760	49901	673661	
26	36	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	5,412151	1083405		5863551		5863551	469084	6332635	
27	57	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Привод разъединителя ПРНЗ-10/	т	0,0295	1083405		31960		31960	2557	34517	
28	37	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	16858		252870		252870	20230	273100	
29	38	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	280	1647		461160		461160	36893	498053	
30	39	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	3039		15195		15195	1216	16411	
31	40	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	64	12287		786368		786368	62909	849277	
32	41	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	21033		105165		105165	8413	113578	
33	42	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	4434		22170		22170	1774	23944	
34	43	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	3926		19630		19630	1570	21200	
35	44	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	115	11523		1325145		1325145	106012	1431157	
36	45	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	206	2243		462058		462058	36965	499023	
37	46	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1800		9000		9000	720	9720	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	47	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	15	1800		27000		27000	2160	29160	
39	48	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой /DN-70 Rpi/	шт.	93	3845		357585		357585	28607	386192	
40	49	252-206-0519 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	30	1127		33810		33810	2705	36515	
41	50	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	677	70		47390		47390	3791	51181	
42	51	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	319	1380		440220		440220	35218	475438	
43	52	252-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АП	шт.	93	9393		873549		873549	69884	943433	
44	53	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	93	1953		181629		181629	14530	196159	
45	54	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО35	шт.	1354	912		1234848		1234848	98788	1333636	
46	55	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	677	2990		2024230		2024230	161938	2186168	
47	56	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	5	12009,18 9306,8	295,66 114,93	60046 46534	1479 575	12034	33918 7517	101481	
48	58	1308-0103-0501 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	5	6403,51 4653,4	974,35 416,94	32018 23267	4872 2085	3879	18253 4022	54293	
49	59	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	5	185990		929950		929950		929950	
50	60	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	23,25	819,72 405,64	32,56 10,74	19058 9431	757 250	8870	6970 2082	28110	
51	61	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,5	165887,02 75506,96	49038,06 17632,27	746492 339781	220671 79345	186039	335301 86543	1168336	
52	62	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	4,5	1347129		6062081		6062081	484966	6547047	
53	63	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,284917	992275		1274991		1274991	101999	1376990	
54	65	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	17	26500,42 12329,09	13267,58 6367,25	450507 209595	225549 108243	15363	254270 56382	761159	
55	66	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	34	47481		1614354		1614354	129148	1743502	
56	67	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	ых конструкций	4,1	12835,26 7188,65	5646,61 2449,25	52625 29473	23151 10042		31612 6739	90976	
57	68	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	34	5424		184416		184416	14753	199169	
58	69	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1/3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	12287		208879		208879	16710	225589	
59	70	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 [illegible] Т.П.3.407.1-143		34	11523		391782		391782		423125	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			стяжка , Т.П.5.407.1-145	шт.							31343		
60	71	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 450/120	шт.	45	6585		296325		296325	23706	320031	
61	72	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20	шт.	95	123		11685		11685	935	12620	
62	73	252-207-2352 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа BT 16 шуруп	шт.	74	2194		162356		162356	12988	175344	
63	75	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	35	2600		91000		91000	7280	98280	
64	76	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	95	520		49400		49400	3952	53352	
65	77	252-202-0532 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа RSC 25-120	шт.	170	2136		363120		363120	29050	392170	
			ИТОГО по акту					81593219	3227163	64063799	4506231	92195094	
								4398407	1358384	9903848	6095644		
			оборудовании									9903848	
			Временные здания и сооружения			2,4%		1 974 990					
			Итого по главам 1-8									94 170 084	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,6%		505 597					
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					2 480 569					
			Итого по главам 1-9									97 156 250	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 695 437					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									98 851 687	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									***96 874 652,76***	
			НДС			12 %		11 624 958,33					
			Итого с НДС									108 499 611,09	

Принял (Заказчик):

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района", БИН 050240009435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сатарбаев К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Ремпроект" БИН 970940003621

Эксперт Сарсенбаев К.А.

Приказ №30 от 17.09.2024 г.

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик):

ТОО МК-Сервис LTD" БИН 061240010403

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурекешов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

Эксперт Нұралин Қ.Е.

ИИН 970103300922

Аттестаты №KZ16VJE00066742 от 28.06.2021 г.; №KZ43VJE00066741 от 28.06.2021 г.;

Место печати (при наличии)