ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-060140015636-20180604-53485155
1.1. **Номер учетной системы** 00000000021
2. **Дата выписки** 04.06.2018
2.1. **Дата выписки на бумажном носителе**
3. **Дата совершения оборота** 04.06.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140015636
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. ЗЕЙНУЛЛА ШУКУРОВ, д. 40
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003955
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ029650000155506200
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 101240002294
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Чингирлауский р-он, с. Чингирлау, ул. Шевцова, д. 18
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ24070103KSN2717000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство водопровода в с. Ащысай Чингирлауского района ЗКО за июнь месяц, 2018года
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140015636
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 101240002294

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З.Шукурова, 40

26.2 Наименование ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, ЗКО, Чингирлауский район, с.о. "Шынгырлау", улица Шевцова, дом № 18

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер Допсоглашение №1 к договору №33 от 13.04.2018г.

27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 21

32.2 Дата 04.06.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Строительство водопровода в с. Ащысай Чингирлауского района ЗКО за июнь месяц, 2018года			Штука условная	1	34733541.07	34733541.07			34733541.07	12%	4168024.93	38901566.00			1	
							Всего по счету:	**34733541.07**		**0.00**	**34733541.07**		**4168024.93**	**38901566.00**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

Qt+wtpiZOaNXmgec6sHAkc8wQhlsd2a5ooieoWTTzdvTS0oxeLfHB5dKYuI75caUQZNyXkYo6o+rZVukuquBzw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

СЕЙТМУРАТОВ АЙДАРБЕК ЕШТАЕВИЧ

Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"
(организация, адрес, телефон)

Наименование объекта: "Строительство водопровода с.Ащисай Чингирлауского района ЗКО".
(наименование, адрес)

Договор: Договор о гос.закупках работ № 33 от 13.04.2018г.

Акт №1 от 04.06.2018 г.
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Рекультивация подводящего водовода 1-11-1						
		Раздел 1 Земляные работы						
1 11-010104-0201		**Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**47566**	**34,91**	**1660464**	**59,1** / **282828**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	418,5808		478559	

	Итого по заработной плате					**478559**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	418,5808	3966,89	1660464	
					1143,29	478559	
	Итого по эксплуатации машин					**1660464**	
2 11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	м3 грунта		**47566**	**29,35**	**1396299**	**59,1**
							237833
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	351,9884		402425	
	Итого по заработной плате					**402425**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	351,9884	3966,89	1396299	
					1143,29	402425	
	Итого по эксплуатации машин					**1396299**	
3 11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обраттная надвижка) т.ч.п.3.70:к1трм=0,85;к1экс=0,85;**	м3 грунта		**47566**	**29,67**	**1411394**	**59,1**
							240404
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00748	355,79368		406775	
	Итого по заработной плате					**406775**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00748	355,79368	3966,89	1411394	
					1143,29	406775	
	Итого по эксплуатации машин					**1411394**	
4 11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м т.ч.п.3.70:к1трм=0,85;к1экс=0,85;**	м3 грунта		**47566**	**24,95**	**1186854**	**59,1**

							202158
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00629	299,19014		342061	
	Итого по заработной плате					**342061**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00629	299,19014	3966,89	1186854	
					1143,29	342061	
	Итого по эксплуатации машин					**1186854**	
5 11-010107-1307	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**47566**	**19,63**	**933627**	**59,1**
							136915
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	202,63116		231666	
	Итого по заработной плате					**231666**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00426	202,63116	4607,52	933627	
					1143,29	231666	
	Итого по эксплуатации машин					**933627**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**6 588 638**	
	в том числе						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 588 638	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 861 486	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 100 138	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					7 688 776	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					326 004	
	Итого, тенге					8 014 780	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					641 182	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**8 655 962**	

	Итого прямые затраты по смете					**6 588 638**	
	в том числе						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 588 638	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 861 486	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 100 138	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					7 688 776	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					326 004	
	Итого, тенге					8 014 780	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					641 182	
	Итого по смете на подряд, тенге					**8 655 962**	

2. Подводящий водовод 2-21-1

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	**31604**	**111,58**	**3526292**	**59,1**
							667666
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч 0,0112	353,9648	690,68	244476	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч 0,0245	774,298		885247	
		Итого по заработной плате				**1129723**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч 0,0245	774,298	4238,44	3281816	
					1143,29	885247	
		Итого по эксплуатации машин				**3281816**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**3 526 292**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				244 476	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 281 816	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				885 247	
		Накладные расходы I уровня, тенге				667 666	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 193 958	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					177 824	
	Итого, тенге					4 371 782	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					349 743	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**4 721 525**	
Раздел 2 Трубопроводы							
2 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90мм. Укладка L=16440м - учтено в протаскивании 71,5м=16368,5м**	км трубопровода		**11**	**226898,73**	**2495886**	**62,1**
							1230906
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	2134	823,09	1756474	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	295,13		225662	
	Итого по заработной плате					**1982136**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	4,84	215,22	1042	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	198	268,51	53165	
	Итого по материалам					**54207**	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	3,52	2893,28	10184	
					981,6	3455	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	15,29	1198,95	18332	
					852,37	13033	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	270,6	2326,3	629497	
					754,98	204298	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	132	128,03	16900	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	5,72	1799,25	10292	

					852,37	4876	
	Итого по эксплуатации машин					**685205**	
3 23-010501-1009	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		**12120**	**586,59**	**7109471**	–
4 23-040102-1004	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	шт.		**5**	**35600,1**	**178001**	–
5 23-040102-1002	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	шт.		**16**	**38289,76**	**612636**	–
6 23-020103-0209	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.		**30**	**1332**	**39960**	–
7 23-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.		**40**	**875,81**	**35032**	–
8 23-020103-0209	**Свободный фланец приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.		**22**	**1332**	**29304**	–
9 13-100904-0101	**Прокладка провода в траншее к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0,3;**	км кабеля		**11**	**18076,55**	**198842**	**42,8**
							39124
01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,3	69,3	891,2	61760	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	29,832		29652	
	Итого по заработной плате					**91412**	
32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	14,52	6035,46	87635	

					1143,29	16601	
32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	15,312	2687,12	41145	
					852,37	13051	
32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	15,312	542,22	8302	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**137082**	
10 23-060901-0101	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79**	км		**11**	**10457,1**	**115028**	–
11 29-000000-0000(nn)	**Вантуз ВМ-50 д.50мм**	шт		**12**	**41485**	**497820**	–
2.1 Пересечение с кабелем ВОЛС ТУСМ -15							
12 23-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;**	м		**5,02**	**2408,11**	**12089**	–
13 21-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т		**0,033**	**208069,27**	**6866**	–
2.2 Пересечение с кабелем ВОЛС TNC-plus							
14 23-010201-0231	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		**10,04**	**6806,8**	**68340**	–
	Итого прямые затраты по разделу 2					**11 399 275**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 818 234	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					822 287	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					255 314	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 758 754	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 270 030	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					12 669 305	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					537 179	
	Итого, тенге					13 206 484	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 056 519	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**14 263 003**	

Раздел 3 Колодцы

15 11-221301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**4,374**	**29625,58**	**129582**	**62,1**
							24886
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	8,86	38,75364	774,71	30023	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	9,70153		10051	
	Итого по заработной плате					**40074**	
21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,988524	4759,89	4705	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,581742	23008,79	13385	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,04374	13911,64	608	
21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,279936	192359,44	53848	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,017496	24435,92	428	

	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00048114	17400	8	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,34992	196,54	69	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,00135594	93	0	
	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,52488	905,42	475	
		Итого по материалам					**73526**	
	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,139968	187,37	26	
						–	–	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	6,1236	3173,59	19434	
						1143,29	7001	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,10935	3422,17	374	
						852,37	93	
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,069984	1198,95	84	
						852,37	60	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	3,398598	1799,25	6115	
						852,37	2897	
		Итого по эксплуатации машин					**26033**	
16	**21-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.		**17**	**21974,51**	**373567**	–
17	**21-040301-0110**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.		**34**	**12853,53**	**437020**	–
18	**21-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.		**17**	**18953,07**	**322202**	–
19	**21-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1**	шт.		**17**	**17540,7**	**298192**	–

20	21-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.		**36**	**4461,01**	**160596**	–
21	21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.		**18**	**3648,24**	**65668**	–
22	11-080201-0109	**Кирпичная кладка вокруг колодца**	м3 кладки		**0,063**	**28015,87**	**1765**	**50,8**
								150
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	5,95	0,37485	735,88	276	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02268		19	
		Итого по заработной плате					**295**	
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,01512	12316,36	186	
	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,0252	47300,18	1192	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,0001449	205870,68	30	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,046	0,002898	93	0	
		Итого по материалам					**1408**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,02268	3581,97	81	
						852,37	19	
		Итого по эксплуатации машин					**81**	
23	21-130814-2208	**Скобы ходовые**	шт.		**6**	**565,08**	**3390**	–
24	23-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект		**18**	**10020,09**	**180362**	–
25	21-060208-0501	**Стоимость стремянки С-3**	т		**0,3654**	**299948,04**	**109601**	–

Итого прямые затраты по разделу 3	**2 081 945**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 299
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 070
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 025 532
Накладные расходы I уровня, тенге	25 036
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 106 981
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	89 336
Итого, тенге	2 196 317
Сметная прибыль (8 %), тенге	175 705
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 372 022**
Итого прямые затраты по смете	**17 007 512**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 093 009
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 130 217
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 150 631
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 784 286
Накладные расходы I уровня, тенге	1 962 732
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 970 244
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	804 338
Итого, тенге	19 774 582
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 581 967
Итого по смете на подряд, тенге	**21 356 549**

3. Переход №2 водопроводом ПК8+48,8 под автодорогой 2-21-3

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3- рабочий котлован**	м3 грунта	**75**	**111,57**	**8368**	**59,1**
						1584

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0112	0,84	690,68	580	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	1,8375		2101	
	Итого по заработной плате					**2681**	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	1,8375	4238,44	7788	
					1143,29	2101	
	Итого по эксплуатации машин					**7788**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**8 368**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					580	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 788	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 101	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 584	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					9 952	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					422	
	Итого, тенге					10 374	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					830	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**11 204**	
Раздел 4 Трубопровод							
2 11-220301-0108	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка (футляр)**	км трубопровода		**0,026**	**931846,15**	**24228**	**62,1**
							9739
01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	504	13,104	917,3	12020	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	3,77858		3662	
	Итого по заработной плате					**15682**	
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	1,56	515,75	805	

21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,00598	24435,92	146	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00338	200244,36	677	
	Итого по материалам					**1628**	
31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0429	3837,3	165	
					1143,29	49	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,9048	1198,95	1085	
					852,37	771	
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,4524	163,41	74	
					–	–	
31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	2,41566	3152,71	7616	
					981,6	2371	
32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,403	3939,38	1588	
					1143,29	461	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,01222	1799,25	22	
					852,37	10	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	1,287	23,16	30	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**10580**	
3 23-010201-0246	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		**19,422**	**17696,9**	**343709**	–

4.1 Оборудование футляра

4 23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	16,817	2980,4	50121	–

Итого прямые затраты по разделу 4	**418 058**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 580
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 662
- материалы, изделия и конструкции, тенге	395 458
Накладные расходы I уровня, тенге	9 739
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	427 797
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	18 139
Итого, тенге	445 936
Сметная прибыль (8 %), тенге	35 675
Итого по разделу на подряд, тенге	**481 611**

Итого прямые затраты по смете	**426 426**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 368
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 763
- материалы, изделия и конструкции, тенге	395 458
Накладные расходы I уровня, тенге	11 323
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	437 749
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	18 561
Итого, тенге	456 310
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 505
Итого по смете на подряд, тенге	**492 815**

4. На общестроительные работы Н.С. III подъема здание 6х4,5 2-21-4

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта		**53**	**89,08**	**4721**	**59,1**
							1125
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00724	0,38372	690,68	265	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	1,6695		1639	
	Итого по заработной плате					**1904**	
31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	1,6695	2668,8	4456	
					981,6	1639	
	Итого по эксплуатации машин					**4456**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**4 721**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					265	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 456	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 639	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 125	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 846	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					248	
	Итого, тенге					6 094	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					488	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**6 582**	
	Итого прямые затраты по смете					**4 721**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					265	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 456	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 639	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 125	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 846	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					248	

	Итого, тенге					6 094	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					488	
	Итого по смете на подряд, тенге					**6 582**	

5. Здание разм.3х3 для размещения бактерицидной установки 2-21-8

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**10**	**74**	**740**	**59,1**
							171
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00911	0,0911	690,68	63	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	0,198		226	
	Итого по заработной плате					**289**	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	0,198	3417,92	677	
					1143,29	226	
	Итого по эксплуатации машин					**677**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**740**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					63	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					677	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					226	
	Накладные расходы I уровня, тенге					171	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					911	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					39	
	Итого, тенге					950	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					76	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 026**	
	Итого прямые затраты по смете					**740**	

	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					63
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					677
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					226
	Накладные расходы I уровня, тенге					171
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					911
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					39
	Итого, тенге					950
	Сметная прибыль (8 %), тенге					76
	Итого по смете на подряд, тенге					**1 026**

6. На резервуара емк.150м3 (земляные работы) 2-21-11

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**385**	**87,94**	**33855**
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	3,4188	690,68	2361
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	7,4305		8495
	Итого по заработной плате					**10856**
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	7,4305	4238,44	31494
					1143,29	8495
	Итого по эксплуатации машин					**31494**
	Итого прямые затраты по разделу 1					**33 855**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 361
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 494
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 495
	Накладные расходы I уровня, тенге					6 416

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	40 271
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 707
	Итого, тенге	41 978
	Сметная прибыль (8 %), тенге	3 358
	Итого по разделу на подряд, тенге	**45 336**
	Итого прямые затраты по смете	**33 855**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 361
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 494
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 495
	Накладные расходы I уровня, тенге	6 416
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	40 271
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 707
	Итого, тенге	41 978
	Сметная прибыль (8 %), тенге	3 358
	Итого по смете на подряд, тенге	**45 336**

7. На строительство внутрипоселковой водопроводной сети 2-22-3

Раздел 2 Трубопроводы

1	23-010501-1010	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,01**	м	3030	859,11	2603103	–
2	23-040102-1005	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	шт.	55	39694	2183170	–
3	23-040102-1002	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	38289,76	38290	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**4 824 563**	

	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 824 563	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 824 563	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				204 561	
	Итого, тенге				5 029 124	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				402 330	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 431 454**	
Раздел 3 Колодцы						
4 21-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	8	21974,51	175796	–
5 21-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.	4	35618,97	142476	–
6 21-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	9	18953,07	170578	–
7 21-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.	18	12853,53	231364	–
8 21-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1**	шт.	8	17540,7	140326	–
9 21-040302-9905	**Стоимость ж/б плит 4ПП20-1**	м3	1,836	65616,16	120471	–
10 21-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	шт.	4	27977,85	111911	–
11 21-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	шт.	7	19763,88	138347	–
12 21-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	25	4461,01	111525	–
13 21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	12	3648,24	43779	–

14	21-060208-0501	Стоимость м/к стремянка	т	0,25172	299948,04	75503	–
15	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	12	10020,09	120241	–
16	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	38	565,08	21473	–

Итого прямые затраты по разделу 3	**1 603 790**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 603 790
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 603 790
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	68 001
Итого, тенге	1 671 791
Сметная прибыль (8 %), тенге	133 743
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 805 534**
Итого прямые затраты по смете	**6 428 353**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 428 353
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 428 353
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	272 562
Итого, тенге	6 700 915
Сметная прибыль (8 %), тенге	536 073
Итого по смете на подряд, тенге	**7 236 988**
	37 795 258

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	**37 795 258**
Временные здания и сооружения - (2,6%)	Тенге	982 677
Итого:	Тенге	38 777 935
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 3,1185%	Тенге	1 209 290

Затраты на транспортировку материалов, свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой	Тенге	441 748
в текущих ценах с 01.10.2017г.		
в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге	40 428 973
2018г. - 45% (МРП=2405 тенге)	Тенге	18 193 038
2019г. - 55% (МРП=2525 тенге)	Тенге	22 235 935
в текущих и прогнозных ценах		
в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге	43 966 508
2018г. - 45% (Иинф=1,060)	Тенге	19 284 620
2019г. - 55% (Иинф=1,110)	Тенге	24 681 888
Понижающий коэффициент К=0,78999999071	Тенге	34 733 541
Налог на добавленную стоимость	Тенге	4 168 025
Всего стоимость подрядных строительно монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	Тенге	**38 901 566**

Заказчик:

Руководитель : ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области»

_____ Самиев Т.С.

Генподрядчик:

Директор : ТОО "КАЗкурылыс сервис"

_____ Сейтмуратов А.Е.

Технадзор:

ТОО "Строй-проф"

_____ Закария Е.С.

Авторский надзор:

ТОО "Уралводпроект"

_____ Коновалова Ю.В.