ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-060140015636-20180703-30413186
1.1. **Номер учетной системы** 00000000024
2. **Дата выписки** 03.07.2018
2.1. **Дата выписки на бумажном носителе**
3. **Дата совершения оборота** 03.07.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140015636
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. ЗЕЙНУЛЛА ШУКУРОВ, д. 40
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003955
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ029650000155506200
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 101240002294
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Чингирлауский р-он, с. Чингирлау, ул. Шевцова, д. 18
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ24070103KSN2717000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство водопровода в с. Ащысай Чингирлауского района ЗКО за июль месяц, 2018года
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140015636
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 101240002294

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З.Шукурова, 40

26.2 Наименование ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, ЗКО, Чингирлауский район, с.о. "Шынгырлау", улица Шевцова, дом № 18

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер Доп.соглашение №1 к договору №33 от 13.04.2018г.

27.4. Дата 01.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 24

32.2 Дата 03.07.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Строительство водопровода в с. Ащысай Чингирлауского района ЗКО за июль месяц, 2018года			Штука условная	1	20931770.54	20931770.54			20931770.54	12%	2511812.46	23443583.00			1	
							Всего по счету:	**20931770.54**		**0.00**	**20931770.54**		**2511812.46**	**23443583.00**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

Px9iu8jdN83zfAFKyJsTVlpCfLnO8N4hmoT3gROPQa6oaFrrEDoMndbFabAQHXWaIbFe+hIDENZN7obyCiCcqA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

СЕЙТМУРАТОВ АЙДАРБЕК ЕШТАЕВИЧ

Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопровода с.Ащисай Чингирлауского района ЗКО.
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) дополнительное соглашение №1 от 07.06.2018г. к основному договору № 33 от 13.04.2018г.

Акт №2 от 02.07.2018 г. приемки выполненных работ
за июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Рекультивация подводящего водовода 1-11-1

Раздел 1 Земляные работы

1	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**8648**	**34,91**	**301890**	**59,1**
								51421
	01-010102-0100							
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	76,1024		87007	
		Итого по заработной плате					**87007**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	76,1024	3966,89	301890	
						1143,29	87007	
		Итого по эксплуатации машин					**301890**	
2	**11-010104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	м3 грунта		**8648**	**29,35**	**253862**	**59,1**
								43241
	01-010102-0100							
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	63,9952		73165	
		Итого по заработной плате					**73165**	

31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	63,9952	3966,89	253862	
					1143,29	73165	
	Итого по эксплуатации машин					**253862**	
3 11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обраттная надвижка)**	м3 грунта		**8648**	**29,67**	**256606**	**59,1**
							43708
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00748	64,68704		73956	
	Итого по заработной плате					**73956**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00748	64,68704	3966,89	256606	
					1143,29	73956	
	Итого по эксплуатации машин					**256606**	
4 11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	м3 грунта		**8648**	**24,95**	**215783**	**59,1**
							36754
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00629	54,39592		62190	
	Итого по заработной плате					**62190**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00629	54,39592	3966,89	215783	
					1143,29	62190	
	Итого по эксплуатации машин					**215783**	
5 11-010107-1307	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**8648**	**19,63**	**169743**	**59,1**
							24892
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	36,84048		42119	
	Итого по заработной плате					**42119**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00426	36,84048	4607,52	169743	
					1143,29	42119	
	Итого по эксплуатации машин					**169743**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					1 197 884	
	в том числе						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 197 884	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					338 437	
	Накладные расходы I уровня, тенге					200 016	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 397 900	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					59 271	
	Итого, тенге					1 457 171	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					116 574	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 573 745**	
	Итого прямые затраты по смете					**1 197 884**	
	в том числе						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 197 884	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					338 437	
	Накладные расходы I уровня, тенге					200 016	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 397 900	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					59 271	
	Итого, тенге					1 457 171	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					116 574	
	Итого по смете на подряд, тенге					**1 573 745**	

2. Подводящий водовод 2-21-1

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**26770**	**111,58**	**2986926**	**59,1**
							565543
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0112	299,824	690,68	207082	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	655,865		749844	
	Итого по заработной плате					**956926**	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	655,865	4238,44	2779844	
					1143,29	749844	
	Итого по эксплуатации машин					**2779844**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**2 986 926**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					207 082	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 779 844	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					749 844	
	Накладные расходы I уровня, тенге					565 543	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 552 469	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					150 625	
	Итого, тенге					3 703 094	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					296 248	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**3 999 342**	

Раздел 2 Трубопроводы

2 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90мм. Укладка L=16440м - учтено в протаскивании 71,5м=16368,5м**	км трубопровода		**2**	**226898,5**	**453797**	**62,1**

01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	388	823,09	319359	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	53,66		41029	
	Итого по заработной плате					**360388**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,88	215,22	189	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	36	268,51	9666	
	Итого по материалам					**9855**	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,64	2893,28	1852	
					981,6	628	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,78	1198,95	3333	
					852,37	2370	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	49,2	2326,3	114454	
					754,98	37145	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	24	128,03	3073	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,04	1799,25	1871	
					852,37	886	
	Итого по эксплуатации машин					**124583**	
3 23-010501-1009	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		2020	586,59	**1184912**	–
4 23-040102-1004	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	шт.		3	35600,1	**106800**	–
5 23-040102-1002	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	шт.		8	38289,76	**306318**	–
6 23-020103-0209	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.		15	1332	**19980**	–
7 23-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.		20	875,81	**17516**	–

8 23-020103-0209	Свободный фланец приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		11	1332	14652	–
9 13-100904-0101	Прокладка провода в траншее	км кабеля		2	18077	36154	42,8
							7113
01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,3	12,6	891,2	11229	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	5,424		5391	
	Итого по заработной плате					16620	
32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	2,64	6035,46	15934	
					1143,29	3018	
32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	2,784	2687,12	7481	
					852,37	2373	
32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	2,784	542,22	1510	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					24925	
10 23-060901-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км		2	10457,1	20914	–
	Итого прямые затраты по разделу 2					2 161 043	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					330 588	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					149 508	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 420	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 680 947	
	Накладные расходы I уровня, тенге					230 914	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 391 957	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					101 419	
	Итого, тенге					2 493 376	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					199 470	
	Итого по разделу на подряд, тенге					2 692 846	
Раздел 3 Колодцы							
11 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10,206	29625,81	302361	62,1

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	8,86	90,42516	774,71	70053
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	22,63691		23451
	Итого по заработной плате					**93504**
21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	2,306556	4759,89	10979
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,357398	23008,79	31232
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,10206	13911,64	1420
21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,653184	192359,44	125646
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,040824	24435,92	998
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00112266	17400	20
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,81648	196,54	160
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,00316386	93	0
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,22472	905,42	1109
	Итого по материалам					**171564**
31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,326592	187,37	61
					–	–
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	14,2884	3173,59	45346
					1143,29	16336
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,25515	3422,17	873
					852,37	217
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,163296	1198,95	196
					852,37	139
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	7,930062	1799,25	14268
					852,37	6759
	Итого по эксплуатации машин					**60744**

12 11-221301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**12,96**	**47701,77**	**618215**	**62,1**
							110662
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	13,9	180,144	823,09	148275	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	28,91376		29924	
	Итого по заработной плате					**178199**	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	3,52512	23008,79	81109	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	1,30896	24139,74	31598	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1296	13911,64	1803	
21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	1,1664	23280,71	27155	
21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,82944	192359,44	159551	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,05184	24435,92	1267	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	273,456	100,83	27573	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,0014256	17400	25	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,0368	196,54	204	
21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,02592	161883,18	4196	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,0040176	93	0	
21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,05184	1083772,12	56183	
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,5552	905,42	1408	
	Итого по материалам					**392072**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	18,144	3173,59	57582	

					1143,29	20744	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	1,93104	470,55	909	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	10,76976	1799,25	19377	
					852,37	9180	
	Итого по эксплуатации машин					**77868**	
13 11-221301-0303	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**6,48**	**38035,65**	**246471**	**62,1**
							30700
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	8,01	51,9048	842,82	43746	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,914	5,92272		5691	
	Итого по заработной плате					**49437**	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,17	1,1016	23008,79	25346	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,727	4,71096	24139,74	113721	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,019	0,12312	13911,64	1713	
21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	0,21384	192359,44	41134	
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,13	0,8424	107,1	90	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,007776	24435,92	190	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,043	0,27864	26031,2	7253	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00063	0,0040824	17400	71	

21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1296	196,54	25	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00175	0,01134	93	1	
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,15	0,972	905,42	880	
	Итого по материалам					**190424**	
31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,009	0,05832	187,37	11	
					–	–	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,811	5,25528	36,72	193	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,341	2,20968	3173,59	7013	
					1143,29	2526	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006	0,03888	3422,17	133	
					852,37	33	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,43	2,7864	1198,95	3341	
					852,37	2375	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,137	0,88776	1799,25	1597	
					852,37	757	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,035	0,2268	56,27	13	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**12301**	
14 21-040302-9904	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружении водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92,Д25-20,П21q-5 ,П21-5А	м3		6,36	50850,21	323407	–
15 29-888808-8317(пп)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		6,36	270	1717	–
16 29-000000-0000(пп)	Надбавка на бетон W8	м3		6,36	767	4878	–
17 11-080201-0109	Кирпичная кладка вокруг колодца	м3 кладки		0,315	28019,05	8826	50,8
							750

01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	5,95	1,87425	735,88	1379	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1134		97	
	Итого по заработной плате					**1476**	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0756	12316,36	931	
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,126	47300,18	5960	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,0007245	205870,68	149	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,046	0,01449	93	1	
	Итого по материалам					**7041**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,1134	3581,97	406	
					852,37	97	
	Итого по эксплуатации машин					**406**	
18 21-130814-2208	**Скобы ходовые**	шт.		**48**	**565,08**	**27124**	–
19 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В3,5**	м3		**3,64**	**25034,34**	**91125**	**48,5**
							1919
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	4,914	690,68	3394	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,65993		562	
	Итого по заработной плате					**3956**	
21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,7128	21371,8	79349	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00728	93	1	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,91	6598,38	6005	
	Итого по материалам					**85355**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,7472	11,67	20	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,6552	3581,97	2347	
					852,37	558	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004732	1799,25	9	

					852,37	4	
	Итого по эксплуатации машин					**2376**	
20 11-080101-0307	**Гидроизоляция наружной поверхности стен ,днища колодцев горячим битумом за 2 раза**	м2 поверхности		**312,9**	**731,67**	**228938**	**50,8**
							28672
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	66,3348	842,82	55908	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,6258		533	
	Итого по заработной плате					**56441**	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	750,96	212,16	159324	
21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,050064	117201,8	5868	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,075096	51147,9	3841	
	Итого по материалам					**169033**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	6,10155	470,55	2871	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,6258	1799,25	1126	
					852,37	533	
	Итого по эксплуатации машин					**3997**	
21 11-080101-0401	**Устройство глиняного замка**	м3 изолирующего слоя		**4,8**	**7427,5**	**35652**	**50,8**
							12877
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	6,93	33,264	690,68	22975	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,784		2373	
	Итого по заработной плате					**25348**	
21-010102-0101	Глина	м3	1,15	5,52	1305,9	7209	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,2	0,96	93	89	
	Итого по материалам					**7298**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	2,784	1909,23	5315	
					852,37	2373	

34-030402-0101							
	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	5,568	11,48	64	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**5379**	
22 11-110101-0201	**Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками -под отмостку**	м3 подстилающ его слоя		**9,3**	**4501,61**	**41865**	**60,9**
							13695
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	2,99	27,807	723,15	20109	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,79		2378	
	Итого по заработной плате					**22487**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	10,416	1452,32	15127	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,395	93	130	
	Итого по материалам					**15257**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,744	3422,17	2546	
					852,37	634	
31-060102-0102							
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2,046	1909,23	3906	
					852,37	1744	
34-030402-0101							
	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	4,092	11,48	47	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**6499**	
23 21-130804-1101	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг		**27**	**547,44**	**14781**	–
24 11-130601-0101	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой**	м2		**9,8**	**2041,22**	**20004**	**54,2**
							8458
01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	1,42	13,916	917,3	12765	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	3,332		2841	
	Итого по заработной плате					**15606**	
21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,002156	376204,06	811	

	Итого по материалам					**811**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,098	35,59	3	
					–	–	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,098	3422,17	335	
					852,37	84	
31-060202-1301	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,13	1,274	213,05	271	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	3,234	1799,25	5819	
					852,37	2757	
	Итого по эксплуатации машин					**6428**	
25 11-130301-0503	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	м2		**18**	**170,94**	**3077**	**54,2**
							207
01-010102-0149	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90)	чел-ч	0,0217	0,3906	968,87	378	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036		4	
	Итого по заработной плате					**382**	
22-040101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,002934	866391,73	2542	
22-040601-0705	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,0000163	0,0002934	475288,03	139	
	Итого по материалам					**2681**	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,2016	46,16	9	
					–	–	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0018	35,59	–	
					–	–	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	3422,17	6	
					852,37	2	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	1799,25	3	
					852,37	2	
	Итого по эксплуатации машин					**18**	

26 11-130301-1409	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710,ХС720, 5-слоя**	м2		**18**	**960,89**	**17296**	**54,2**
							558
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,07	1,26	803,99	1013	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,018		16	
	Итого по заработной плате					**1029**	
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,0054	444671,26	2401	
22-040703-0201	Эмаль ХС-710 серая ГОСТ Р 51691-2008 ()	т	0,00095	0,0171	807511,53	13808	
	Итого по материалам					**16209**	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0325	0,585	46,16	27	
					–	–	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0005	0,009	35,59	0	
					–	–	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,009	3422,17	31	
					852,37	8	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,009	1799,25	16	
					852,37	8	
	Итого по эксплуатации машин					**74**	
	Итого прямые затраты по разделу 3					**1 985 737**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					379 995	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					176 090	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					67 870	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 429 652	
	Накладные расходы I уровня, тенге					266 564	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 252 301	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					95 498	
	Итого, тенге					2 347 799	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					187 824	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2 535 623**	
	Итого прямые затраты по смете					**7 133 706**	
	в том числе						

- зарплата рабочих-строителей, тенге		917 665
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 105 442
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		864 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 110 599
Накладные расходы I уровня, тенге		1 063 021
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		8 196 727
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		347 541
Итого, тенге		8 544 268
Сметная прибыль (8 %), тенге		683 541
Итого по смете на подряд, тенге		**9 227 809**

3. Рекультивация площадки Н.С. 2-го подъема 1-11-2

Раздел 1 Земляные работы площадки

1.1 Подраздел безнаименование

1 11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**288**	**34,91**	**10054**	**59,1**
							1713
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	2,5344		2898	
	Итого по заработной плате					**2898**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	2,5344	3966,89	10054	
					1143,29	2898	
	Итого по эксплуатации машин					**10054**	
2 11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	м3 грунта		**288**	**88,07**	**25363**	**59,1**
							4320
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	6,3936		7310	
	Итого по заработной плате					**7310**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0222	6,3936	3966,89	25363	
					1143,29	7310	
	Итого по эксплуатации машин					**25363**	
3 11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка)**	м3 грунта		**288**	**29,67**	**8546**	**59,1**

							1456
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч *	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00748	2,15424		2463	
	Итого по заработной плате					**2463**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00748	2,15424	3966,89	8546	
					1143,29	2463	
	Итого по эксплуатации машин					**8546**	
4 11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	м3 грунта		**288**	**74,85**	**21558**	**59,1**
							3672
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01887	5,43456		6213	
	Итого по заработной плате					**6213**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01887	5,43456	3966,89	21558	
					1143,29	6213	
	Итого по эксплуатации машин					**21558**	
5 11-010107-1307	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**288**	**19,63**	**5653**	**59,1**
							829
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	1,22688		1403	
	Итого по заработной плате					**1403**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00426	1,22688	4607,52	5653	
					1143,29	1403	
	Итого по эксплуатации машин					**5653**	
6 11-010107-1310	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**288**	**26,57**	**7653**	**59,1**
							1497
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00896	2,58048		2533	
	Итого по заработной плате					**2533**	
31-010101-0202	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00896	2,58048	2965,88	7653	
					981,6	2533	
	Итого по эксплуатации машин					**7653**	
1.2 Сети В-1							
7 11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**460**	**34,91**	**16058**	**59,1**
							2735
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	4,048		4628	
	Итого по заработной плате					**4628**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	4,048	3966,89	16058	
					1143,29	4628	
	Итого по эксплуатации машин					**16058**	
8 11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	м3 грунта		**460**	**29,35**	**13503**	**59,1**
							2300
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	3,404		3892	
	Итого по заработной плате					**3892**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	3,404	3966,89	13503	
					1143,29	3892	
	Итого по эксплуатации машин					**13503**	
9 11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка)**	м3 грунта		**460**	**29,67**	**13649**	**59,1**
							2325
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00748	3,4408		3934	
	Итого по заработной плате					**3934**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00748	3,4408	3966,89	13649	

					1143,29	3934	
	Итого по эксплуатации машин					**13649**	
10 11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	м3 грунта		**460**	**24,95**	**11478**	**59,1**
							1955
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00629	2,8934		3308	
	Итого по заработной плате					**3308**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00629	2,8934	3966,89	11478	
					1143,29	3308	
	Итого по эксплуатации машин					**11478**	
11 11-010107-1307	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**460**	**19,63**	**9029**	**59,1**
							1324
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	1,9596		2240	
	Итого по заработной плате					**2240**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00426	1,9596	4607,52	9029	
					1143,29	2240	
	Итого по эксплуатации машин					**9029**	
1.3 Сети В10,К3							
12 11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**670**	**34,91**	**23389**	**59,1**
							3984
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	5,896		6741	
	Итого по заработной плате					**6741**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	5,896	3966,89	23389	
					1143,29	6741	
	Итого по эксплуатации машин					**23389**	

13 11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	м3 грунта		**670**	**29,36**	**19668**	**59,1**
							3350
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	4,958		5668	
	Итого по заработной плате					**5668**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	4,958	3966,89	19668	
					1143,29	5668	
	Итого по эксплуатации машин					**19668**	
14 11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка)**	м3 грунта		**670**	**29,67**	**19880**	**59,1**
							3386
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00748	5,0116		5730	
	Итого по заработной плате					**5730**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00748	5,0116	3966,89	19880	
					1143,29	5730	
	Итого по эксплуатации машин					**19880**	
15 11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	м3 грунта		**670**	**24,95**	**16718**	**59,1**
							2847
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00629	4,2143		4818	
	Итого по заработной плате					**4818**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00629	4,2143	3966,89	16718	
					1143,29	4818	
	Итого по эксплуатации машин					**16718**	
16 11-010107-1307	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**670**	**19,63**	**13151**	**59,1**
							1928

01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	2,8542		3263	
	Итого по заработной плате					**3263**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00426	2,8542	4607,52	13151	
					1143,29	3263	
	Итого по эксплуатации машин					**13151**	
1.4 Напорный водовод Уг 32 до колодца 1							
17 11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**615**	**34,91**	**21469**	**59,1**
							3657
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	5,412		6187	
	Итого по заработной плате					**6187**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	5,412	3966,89	21469	
					1143,29	6187	
	Итого по эксплуатации машин					**21469**	
18 11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	м3 грунта		**615**	**29,35**	**18053**	**59,1**
							3075
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	4,551		5203	
	Итого по заработной плате					**5203**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	4,551	3966,89	18053	
					1143,29	5203	
	Итого по эксплуатации машин					**18053**	
19 11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка)**	м3 грунта		**615**	**29,67**	**18248**	**59,1**
							3108
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00748	4,6002		5259	
	Итого по заработной плате					**5259**	

31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00748	4,6002	3966,89	18248	
					1143,29	5259	
	Итого по эксплуатации машин					**18248**	
20 11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	м3 грунта		**615**	**24,95**	**15345**	**59,1**
							2614
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00629	3,86835		4423	
	Итого по заработной плате					**4423**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00629	3,86835	3966,89	15345	
					1143,29	4423	
	Итого по эксплуатации машин					**15345**	
21 11-010107-1307	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**615**	**19,63**	**12071**	**59,1**
							1770
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	2,6199		2995	
	Итого по заработной плате					**2995**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00426	2,6199	4607,52	12071	
					1143,29	2995	
	Итого по эксплуатации машин					**12071**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**320 536**	
	в том числе						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					320 536	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					91 109	
	Накладные расходы I уровня, тенге					53 845	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					374 381	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					15 874	
	Итого, тенге					390 255	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					31 220	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**421 475**	
	Итого прямые затраты по смете					**320 536**	
	в том числе						

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		320 536
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		91 109
Накладные расходы I уровня, тенге		53 845
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		374 381
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		15 874
Итого, тенге		390 255
Сметная прибыль (8 %), тенге		31 220
Итого по смете на подряд, тенге		**421 475**

4. На общестроительные работы Н.С. III подъема здание 6х4,5 2-21-4

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**2**	**1371,5**	**2743**	**59,1**
							1621
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	3,696	742,25	2743	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2743**	
2 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**2**	**656**	**1312**	**59,1**
							775
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	1,944	674,77	1312	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1312**	
3 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**53**	**24,19**	**1282**	**59,1**
							219
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,3233		370	
	Итого по заработной плате					**370**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,3233	3966,89	1282	
					1143,29	370	
	Итого по эксплуатации машин					**1282**	

4 11-010104-0508	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**53**	**11,66**	**618**	**59,1**
							105
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	0,15582		178	
	Итого по заработной плате					**178**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00294	0,15582	3966,89	618	
					1143,29	178	
	Итого по эксплуатации машин					**618**	
5 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		**46,3**	**120,06**	**5559**	**59,1**
							2493
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	5,0004	636,57	3183	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,21538		1036	
	Итого по заработной плате					**4219**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,215375	1909,23	2320	
					852,37	1036	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	4,8615	11,48	56	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2376**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**11 514**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 238	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 276	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 584	
	Накладные расходы I уровня, тенге					5 213	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					16 727	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					709	
	Итого, тенге					17 436	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 395	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**18 831**	

Раздел 2 Фундаменты

6 11-070501-0101							
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		**26**	**1174**	**30524**	**62,1**
							9091
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,476	12,376	774,71	9588	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	5,1688		5051	
	Итого по заработной плате					**14639**	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,1066	24139,74	2573	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,312	13911,64	4340	
	Итого по материалам					**6913**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,6838	3173,59	2170	
					1143,29	782	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	3,458	2893,28	10005	
					981,6	3394	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	1,027	1799,25	1848	
					852,37	875	
	Итого по эксплуатации машин					**14023**	
7 11-070501-0103							
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		**14**	**2465,79**	**34521**	**62,1**
							10271
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,937	13,118	793,81	10413	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	6,2748		6126	
	Итого по заработной плате					**16539**	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0658	24139,74	1588	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,413	13911,64	5746	
	Итого по материалам					**7334**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	1,015	3173,59	3221	
					1143,29	1160	

31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	3,738	2893,28	10815	
					981,6	3669	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	1,5218	1799,25	2738	
					852,37	1297	
	Итого по эксплуатации машин					**16774**	
8 21-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.4.6**	м3		**7,602**	**28384,79**	**215781**	–
9 29-000000-0000(пл)	**Надбавка на бетон W8**	м3		**7,602**	**426**	**3238**	–
10 29-888888-8317(пл)	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**7,602**	**270**	**2053**	–
11 21-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС9.4.6**	м3		**1,95**	**31057,53**	**60562**	–
12 21-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78ФБС 12.4.3**	м3		**2,032**	**31057,53**	**63109**	–
13 29-000000-0000(пл)	**Надбавка на бетон W8**	м3		**3,982**	**466**	**1856**	–
14 29-888888-8317(пл)	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**3,982**	**270**	**1075**	–
15 11-060101-0113	**Устройство опор под трубопроводы В7,5**	м3		**0,03**	**29133,33**	**874**	**48,5**
							56
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,9	0,147	754,98	111	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,00591		5	
	Итого по заработной плате					**116**	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0306	23008,79	704	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,02286	66,3	2	

21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00021	26031,2	5	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,0000246	17400	0	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,009	196,54	2	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,0001272	93	0	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,00225	6598,38	15	
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,01953	702,64	14	
	Итого по материалам					**742**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,008748	36,72	0	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,005283	3581,97	19	
					852,37	5	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000222	3173,59	1	
					1143,29	–	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000081	3422,17	0	
					852,37	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,000324	1799,25	1	
					852,37	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,000258	56,27	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**21**	
16 11-060101-0113	**Устойство бетонного фундаментв В10**	м3		**0,22**	**30000**	**6600**	**48,5**
							413
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,9	1,078	754,98	814	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,04334		38	
	Итого по заработной плате					**852**	
21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,02	0,2244	23872,58	5357	

21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,16764	66,3	11	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00154	26031,2	40	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,0001804	17400	3	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,066	196,54	13	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,0009328	93	0	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0165	6598,38	109	
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,14322	702,64	101	
	Итого по материалам					**5634**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,064152	36,72	2	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,038742	3581,97	139	
					852,37	33	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,001628	3173,59	5	
					1143,29	2	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000594	3422,17	2	
					852,37	1	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,002376	1799,25	4	
					852,37	2	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,001892	56,27	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**152**	
17 11-060201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В7,5**	м3		**0,15**	**27913,33**	**4187**	**48,5**
							230

01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	3,94	0,591	748,61	442
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,03428		33
	Итого по заработной плате					**475**
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,153	23008,79	3520
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,06	66,3	4
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,001035	14279,15	15
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00012	24435,92	3
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0003	26031,2	8
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,001035	26031,2	27
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000075	17400	1
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0555	196,54	11
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,002625	93	0
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00084	6598,38	6
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,07425	702,64	52
	Итого по материалам					**3647**
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,0315	36,72	1
					–	–
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,001575	3173,59	5

					1143,29	2	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,03	2893,28	87	
					981,6	29	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000405	3422,17	1	
					852,37	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,002295	1799,25	4	
					852,37	2	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00165	56,27	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**98**	
18 11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности		**8,82**	**685,49**	**6046**	**50,8**
							1308
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,382	3,36924	754,98	2544	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,03528		30	
	Итого по заработной плате					**2574**	
21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,27342	11729,08	3207	
21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,00441	52231,66	230	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00225	0,019845	93	2	
	Итого по материалам					**3439**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,03528	1799,25	63	
					852,37	30	
	Итого по эксплуатации машин					**63**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**430 426**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 912	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 131	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 283	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					375 383	
	Накладные расходы I уровня, тенге					21 369	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					451 795	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					19 156	
	Итого, тенге					470 951	

	Сметная прибыль (8 %), тенге					37 676	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**508 627**	
	Итого прямые затраты по смете					**441 940**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					31 150	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 407	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 867	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					375 383	
	Накладные расходы I уровня, тенге					26 582	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					468 522	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					19 865	
	Итого, тенге					488 387	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					39 071	
	Итого по смете на подряд, тенге					**527 458**	

5. Здание разм.3х3 для размещения бактерицидной установки 2-21-8

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**			**1**	**1051**	**1051**	**59,1**
							621
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,416	1,416	742,25	1051	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1051**	
2 11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**11**	**33,73**	**371**	**59,1**
							63
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,0935		107	
	Итого по заработной плате					**107**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0085	0,0935	3966,89	371	
					1143,29	107	
	Итого по эксплуатации машин					**371**	
3 11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**11**	**28,36**	**312**	**59,1**

							53
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00714	0,07854		90	
	Итого по заработной плате					**90**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00714	0,07854	3966,89	312	
					1143,29	90	
	Итого по эксплуатации машин					**312**	
4 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**6**	**24,17**	**145**	**59,1**
							25
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,0366		42	
	Итого по заработной плате					**42**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,0366	3966,89	145	
					1143,29	42	
	Итого по эксплуатации машин					**145**	
5 11-010104-0508	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**6**	**11,67**	**70**	**59,1**
							12
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	0,01764		20	
	Итого по заработной плате					**20**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00294	0,01764	3966,89	70	
					1143,29	20	
	Итого по эксплуатации машин					**70**	
6 11-010107-1308	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**5**	**21,2**	**106**	**59,1**
							15
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00459	0,02295		26	

	Итого по заработной плате					**26**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00459	0,02295	4607,52	106	
					1143,29	26	
	Итого по эксплуатации машин					**106**	
7 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		**6**	**120**	**720**	**59,1**
							323
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	0,648	636,57	412	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,1575		134	
	Итого по заработной плате					**546**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,1575	1909,23	301	
					852,37	134	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,63	11,48	7	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**308**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**2 775**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 463	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 312	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					419	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 112	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 887	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					165	
	Итого, тенге					4 052	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					324	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**4 376**	
Раздел 2 Фундаменты							
8 11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания		**0,33**	**2857,58**	**943**	**50,8**
							138
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,78	0,2574	723,15	186	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,0957		85	
	Итого по заработной плате					**271**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,363	1452,32	527	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,0495	93	5	
	Итого по материалам					**532**	
31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0264	3428,55	91	
					981,6	26	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,0693	1909,23	132	
					852,37	59	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,1386	11,48	2	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**225**	
9 11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		**15**	**1174**	**17610**	**62,1**
							5244
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,476	7,14	774,71	5531	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	2,982		2914	
	Итого по заработной плате					**8445**	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0615	24139,74	1485	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,18	13911,64	2504	
	Итого по материалам					**3989**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,3945	3173,59	1252	
					1143,29	451	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	1,995	2893,28	5772	
					981,6	1958	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,5925	1799,25	1066	
					852,37	505	

	Итого по эксплуатации машин					8090	
10 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		4	1675,5	6702	62,1
							1965
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,668	2,672	774,71	2070	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	1,1204		1095	
	Итого по заработной плате					3165	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0284	24139,74	686	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,066	13911,64	918	
	Итого по материалам					1604	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,1568	3173,59	498	
					1143,29	179	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	0,728	2893,28	2106	
					981,6	715	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,2356	1799,25	424	
					852,37	201	
	Итого по эксплуатации машин					3028	
11 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78-ФБС9.3.6	м3		2,19	31057,53	68016	–
12 29-000000-0000(пл)	Надбавка на бетон W8	м3		2,19	466	1021	–
13 29-888888-8317(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		2,19	270	591	–
14 21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78-ФБС24.3.6	м3		1,624	29580,37	48039	–
15 29-000000-0000(пл)	Надбавка на бетон W8	м3		1,624	444	721	–
16 29-888888-8317(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		1,624	270	438	–

17 11-060101-0119	**Устройство местных заделок В7,5**	м3		**0,53**	**27324,53**	**14482**	**48,5**
							604
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	2,82	1,4946	764,53	1143	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,11983		102	
	Итого по заработной плате					**1245**	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,53795	23008,79	12378	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,1484	66,3	10	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,001166	26031,2	30	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0001325	17400	2	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0954	196,54	19	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,0014999	93	0	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,046746	6598,38	308	
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,23744	702,64	167	
	Итого по материалам					**12914**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,088934	36,72	3	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,11289	3581,97	404	
					852,37	96	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,002067	3173,59	7	
					1143,29	2	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001431	3422,17	5	
					852,37	1	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,003445	1799,25	6	

					852,37	3	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,003922	56,27	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**425**	
18 11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности		**4,94**	**685,63**	**3387**	**50,8**
							733
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,382	1,88708	754,98	1425	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,01976		17	
	Итого по заработной плате					**1442**	
21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,15314	11729,08	1796	
21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,00247	52231,66	129	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00225	0,011115	93	1	
	Итого по материалам					**1926**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,01976	1799,25	36	
					852,37	17	
	Итого по эксплуатации машин					**36**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**161 950**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 355	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 804	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 213	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					139 791	
	Накладные расходы I уровня, тенге					8 684	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					170 634	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					7 235	
	Итого, тенге					177 869	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 230	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**192 099**	
	Итого прямые затраты по смете					**164 725**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 818	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 116	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 632	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					139 791	

	Накладные расходы I уровня, тенге	9 796
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	174 521
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	7 400
	Итого, тенге	181 921
	Сметная прибыль (8 %), тенге	14 554
	Итого по смете на подряд, тенге	**196 475**

6. На строительство водонапорной башни емк 25м3 Н=15м.

Раздел 3 Колодцы.

1 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	21974,51	21975	–
2 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	18953,07	37906	–
3 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	4461,01	4461	–
4 21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2	шт.	1	22157,12	22157	–
5 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3648,24	3648	–
6 23-030101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	17718,49	17718	–
7 21-060208-0501	Стремянка	т	0,01	299948,04	2999	–
8 21-090102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,38	33570,1	12757	–

Итого прямые затраты по разделу 3	**123 621**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	123 621
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	123 621
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	5 242
Итого, тенге	128 863
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 309
Итого по разделу на подряд, тенге	**139 172**

Раздел 6 Трубопроводы

9	23-010201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,068	2844,06	48542	–
10	23-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1928,69	5809	–
11	23-040102-1005	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	2	39694	79388	–
12	23-040102-1004	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35600,1	35600	–
13	23-041001-3604	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	194369,32	388739	–
14	29-000000-0000(пл)	Вантуз ВМ50	шт	1	41485	41485	–
15	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1493,16	10452	–
16	23-020103-0110	Фланцы свободные PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1493,16	1493	–
17	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	688,42	688	–
18	23-020103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1256,32	2513	–
19	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	911,47	911	–

Итого прямые затраты по разделу 6	615 620
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	615 620
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	615 620
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	26 102

	Итого, тенге					641 722	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					51 338	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**693 060**	
Раздел 8 Клапан захлопка д.100мм							
20 23-020103-2110	**Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.		2	92198,54	184397	–
21 21-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т		0,00063	381819,66	241	–
	Итого прямые затраты по разделу 8					**184 638**	
	в том числе						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					184 638	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					184 638	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					7 829	
	Итого, тенге					192 467	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 397	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**207 864**	
	Итого прямые затраты по смете					**923 879**	
	в том числе						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					923 879	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					923 879	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					39 172	
	Итого, тенге					963 051	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					77 044	
	Итого по смете на подряд, тенге					**1 040 095**	

7. На строительство внутрипоселковой водопроводной сети 2-22-3

Раздел 1 Земляные работы							
1 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		43808	87,94	3852262	59,1
							730080
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	389,01504	690,68	268685	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	845,4944		966645	
	Итого по заработной плате					**1235330**	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	845,4944	4238,44	3583577	

					1143,29	966645	
	Итого по эксплуатации машин					**3583577**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**3 852 262**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					268 685	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 583 577	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					966 645	
	Накладные расходы I уровня, тенге					730 080	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 582 342	
	Накладные расходы II уровня (4.24 %), тенге					194 291	
	Итого, тенге					4 776 633	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					382 131	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**5 158 764**	
Раздел 2 Трубопроводы							
2 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода		**3**	**226899**	**680697**	**62,1**
							335701
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	582	823,09	479038	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	80,49		61544	
	Итого по заработной плате					**540582**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,32	215,22	284	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	54	268,51	14500	
	Итого по материалам					**14784**	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,96	2893,28	2778	
					981,6	942	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	4,17	1198,95	5000	
					852,37	3554	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	73,8	2326,3	171681	
					754,98	55718	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	36	128,03	4609	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,56	1799,25	2807	

					852,37	1330	
	Итого по эксплуатации машин					**186875**	
3 11-220501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25мм. Укладка**	км трубопровода		**0,6**	**187140**	**112284**	**62,1**
							58350
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	173	103,8	823,09	85437	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	11,19		8524	
	Итого по заработной плате					**93961**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,096	215,22	21	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	3	268,51	806	
	Итого по материалам					**827**	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,066	2893,28	191	
					981,6	65	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,558	1198,95	669	
					852,37	476	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	10,5	2326,3	24426	
					754,98	7927	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	4,8	128,03	615	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,066	1799,25	119	
					852,37	56	
	Итого по эксплуатации машин					**26020**	
4 23-010501-1502	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		**606**	**122,62**	**74308**	–
5 11-220501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	км трубопровода		**0,4**	**187137,5**	**74855**	**62,1**
							38900
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	173	69,2	823,09	56958	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	7,46		5683	
	Итого по заработной плате					**62641**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,064	215,22	14	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	2	268,51	537	
	Итого по материалам					**551**	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,044	2893,28	127	
					981,6	43	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,372	1198,95	446	
					852,37	317	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	7	2326,3	16284	
					754,98	5285	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	3,2	128,03	410	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,044	1799,25	79	
					852,37	38	
	Итого по эксплуатации машин					**17346**	
6 23-010501-1304	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		404	138,06	55776	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**997 920**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	621 433
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	230 241
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 751
- материалы, изделия и конструкции, тенге	146 246
Накладные расходы I уровня, тенге	432 951
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 430 871
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	60 669
Итого, тенге	1 491 540
Сметная прибыль (8 %), тенге	119 323
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 610 863**

Раздел 3 Колодцы

7 11-221301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**9,29**	**28550,05**	**265230**	**62,1**
							52856
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	8,86	82,3094	774,71	63766	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	20,60522		21348	
	Итого по заработной плате					**85114**	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,23557	23008,79	28429	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0929	13911,64	1292	
21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,59456	192359,44	114369	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,03716	24435,92	908	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,0010219	17400	18	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,7432	196,54	146	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,0028799	93	0	
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,1148	905,42	1009	
	Итого по материалам					**146171**	
31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,29728	187,37	56	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	13,006	3173,59	41276	
					1143,29	14870	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,23225	3422,17	795	
					852,37	198	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,14864	1198,95	178	

					852,37	127	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	7,21833	1799,25	12988	
					852,37	6153	
	Итого по эксплуатации машин					**55293**	
8 21-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.		**5**	**21974,51**	**109873**	–
9 21-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.		**5**	**18953,07**	**94765**	–
10 21-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.		**10**	**12853,53**	**128535**	–
11 21-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1**	шт.		**5**	**17540,7**	**87704**	–
12 21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.		**5**	**3648,24**	**18241**	–
13 21-060208-0501	**Стоимость м/к стремянка**	т		**0,25172**	**299948,04**	**75503**	–
14 23-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект		**5**	**10020,09**	**50100**	–
	Итого прямые затраты по разделу 3					**829 951**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					63 766	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 293	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 348	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					710 892	
	Накладные расходы I уровня, тенге					52 856	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					882 807	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					37 431	
	Итого, тенге					920 238	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					73 619	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**993 857**	
	Итого прямые затраты по смете					**5 680 133**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					953 884	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 869 111	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 063 744	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					857 138	

	Накладные расходы I уровня, тенге					1 215 887	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6 896 020	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					292 391	
	Итого, тенге					7 188 411	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					575 073	
	Итого по смете на подряд, тенге					**7 763 484**	

8. Трансформаторная подстанция КТП-10/04кв 63ква 4-41-1

Раздел 1 Строительные и монтажные работы,оборудование

1 51-080102-0503(об)	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric**	шт.		1	400111	400111	–
2 51-080101-0103(об)	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.		1	434485	434485	–
	Итого прямые затраты по разделу 1					**834 596**	
	в том числе						
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					834 596	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					834 596	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					35 387	
	Итого, тенге					869 983	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					69 599	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**939 582**	

Раздел 2 Фундаменты для КТПН

3 11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта		2	89	178	59,1
							43
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00724	0,01448	690,68	10	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,063		62	
	Итого по заработной плате					**72**	

31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	0,063	2668,8	168	
					981,6	62	
	Итого по эксплуатации машин					**168**	
4 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**2**	**22,5**	**45**	**59,1**
							9
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,01612		16	
	Итого по заработной плате					**16**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,01612	2761,72	45	
					981,6	16	
	Итого по эксплуатации машин					**45**	
5 11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**2**	**11**	**22**	**59,1**
							5
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	0,00796		8	
	Итого по заработной плате					**8**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	0,00796	2761,72	22	
					981,6	8	
	Итого по эксплуатации машин					**22**	
6 11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		**1**	**8946**	**8946**	**50,8**
							552
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	0,85	723,15	615	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,54		471	
	Итого по заработной плате					**1086**	
21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,15	6221,04	7154	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,15	93	14	

	Итого по материалам					**7168**	
31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,08	3428,55	274	
					981,6	79	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,46	1909,23	878	
					852,37	392	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,92	11,48	11	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1163**	
7 11-080101-0201	**Устройство ПГС основания под фундаменты**	м3 основания		**1,5**	**3557,33**	**5336**	**50,8**
							626
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,78	1,17	723,15	846	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,435		386	
	Итого по заработной плате					**1232**	
21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 ()	м3	1,1	1,65	2090,71	3450	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,225	93	21	
	Итого по материалам					**3471**	
31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,12	3428,55	411	
					981,6	118	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,315	1909,23	601	
					852,37	268	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,63	11,48	7	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1019**	

8 11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		**2**	**2466**	**4932**	**62,1**
							1467
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,937	1,874	793,81	1488	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	0,8964		875	
	Итого по заработной плате					**2363**	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0094	24139,74	227	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,059	13911,64	821	
	Итого по материалам					**1048**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,145	3173,59	460	
					1143,29	166	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	0,534	2893,28	1545	
					981,6	524	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,2174	1799,25	391	
					852,37	185	
	Итого по эксплуатации машин					**2396**	
9 11-090601-0102	**Монтаж полосовой стали**	т конструкций		**0,006**	**40500**	**243**	**60,9**
							130
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	46,6	0,2796	754,98	211	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,00186		2	
	Итого по заработной плате					**213**	
21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00001164	358261,23	4	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00018	66,3	0	

21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,0001122	2742,28	0
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,006	–	–
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,0000198	381819,66	8
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00006	196,54	0
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,009	180,96	2
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,0027	91,04	0
21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0000006	1774323,66	1
21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,0000084	208172,82	2
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00000186	283474,83	1
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0000036	444671,26	2
	Итого по материалам					**20**
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00072	3173,59	2
					1143,29	1
31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,05448	98,45	5
					–	–
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,0105	290,57	3
					–	–
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,00084	163,41	0

					–	–	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,01116	17,05	0	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00114	1799,25	2	
					852,37	1	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,00246	23,16	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**12**	
10 21-050106-2402	**Полоса 5х50**	**т**		**0,006**	**208069,27**	**1248**	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**20 950**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 170
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 820
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 955
Накладные расходы I уровня, тенге	2 832
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	23 782
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 008
Итого, тенге	24 790
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 983
Итого по разделу на подряд, тенге	**26 773**

Итого прямые затраты по смете	**855 546**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 170
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 820
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 955
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	834 596
Накладные расходы I уровня, тенге	2 832
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	858 378
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	36 395
Итого, тенге	894 773
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 582
Итого по смете на подряд, тенге	**966 355**

9. Воздушная линия -0,4кВ 4-41-2

Раздел 1 Площадочные сети

1	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	16	31498,56	503977	–
2	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02664	192359,44	5124	–
3	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01851	192359,44	3561	–
4	23-061201-1303	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,27	217075,82	58610	–
5	24-040207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2790,38	16742	–
6	24-040207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2591,95	12960	–
7	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.	шт.	3	1679,54	5039	–
8	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3660,24	7320	–
9	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1851,4	20365	–
10	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1851,4	22217	–
11	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1083,32	8667	–
12	24-040207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	5075,92	45683	–
13	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	5	410,15	2051	–
14	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 -2ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	147,91	887	–
15	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,8	477,46	3724	–
16	24-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	39,78	159	–
17	24-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	397,8	1591	–
18	24-040207-0904	Кронштейн У3	комплект	5	2560,2	12801	–
19	23-061002-0105	Заземляющий проводник 3П6	км	0,0025	154887,44	387	–

20 23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,0055	447593,66	2462	–
21 24-040204-1508	Зажимы заземляющие SM2.24	шт.		10	1447,61	14476	–
	Итого прямые затраты по разделу 1					**748 803**	
	в том числе						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					748 803	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					748 803	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					31 749	
	Итого, тенге					780 552	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					62 444	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**842 996**	
	Итого прямые затраты по смете					**748 803**	
	в том числе						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					748 803	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					748 803	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					31 749	
	Итого, тенге					780 552	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					62 444	
	Итого по смете на подряд, тенге					**842 996**	

10. Воздушная линия -10кВ 4-41-3

0.1 Строительные работы

1 11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		2	12240	24480	61,7
							8396
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	5,98	11,96	774,71	9266	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4		4341	
	Итого по заработной плате					**13607**	
21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	168399,16	10	
21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3	
22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,39	294	

22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	319,9	64	
24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт	6	12	42,84	514	
	Итого по материалам					**1152**	
31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2	3944,78	12623	
					1143,29	3659	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8	1799,25	1439	
					852,37	682	
	Итого по эксплуатации машин					**14062**	
2 21-040405-0101	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012**	шт		**4**	**41705,16**	**166821**	–
3 11-330203-0102	**Установка ж/б плит**	ригель		**4**	**276,75**	**1107**	**61,7**
							596
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,3	1,2	748,61	898	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08		68	
	Итого по заработной плате					**966**	
22-040501-0202	Лаки каменноугольные марки Б ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0001	0,0004	66571,32	27	
22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,12	319,9	38	
	Итого по материалам					**65**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	1799,25	144	
					852,37	68	
	Итого по эксплуатации машин					**144**	
4 21-049999-9917	**Стоимость ж/бетонной плиты П-3и В22,5**	м3		**0,168**	**42618**	**7160**	–
5 11-410103-0107	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	м2		**10**	**572,5**	**5725**	**55,3**
							2384
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,571	5,71	754,98	4311	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**4311**	

21-130104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0021	0,021	60938,02	1280	
21-130104-0901	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,0002	0,002	61529,62	123	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,03	84,66	3	
	Итого по материалам					**1406**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0016	0,016	470,55	8	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**8**	
0.2 Монтажные работы							
6 11-330204-0205	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии		**0,06**	**93250**	**5595**	**61,7**
							2110
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	48	2,88	832,64	2398	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,96	1,1976		1021	
	Итого по заработной плате					**3419**	
21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,00012	518779,78	62	
21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,006	1336,01	8	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,003	84,66	0	
22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,0000036	54217,08	0	
22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,0000132	347224,83	5	
24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	0,204	402,9	82	
	Итого по материалам					**157**	
31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	10,4	0,624	3004	1874	
					852,37	532	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,69	0,1614	1799,25	290	
					852,37	138	
33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	0,4122	2126,36	876	

					852,37	351	
	Итого по эксплуатации машин					**3040**	
7 23-061004-0104	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	т		**0,0243**	**860647,99**	**20914**	–
8 11-330206-0101	**Устройство ответвления УОП,УОК**	ответвление		**2**	**1341**	**2682**	**61,7**
							1417
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,27	2,54	803,99	2042	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	0,3		255	
	Итого по заработной плате					**2297**	
31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,06	0,12	2635,94	316	
					852,37	102	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18	1799,25	324	
					852,37	153	
	Итого по эксплуатации машин					**640**	
9 11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления		**10**	**175,7**	**1757**	**61,7**
							884
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,18	1,8	748,61	1347	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,32	43,2		85	
	Итого по заработной плате					**1432**	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,00012	200244,36	24	
	Итого по материалам					**24**	
31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,05	0,5	411,95	206	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1	1799,25	180	
					852,37	85	
	Итого по эксплуатации машин					**386**	
10 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10мм СТ РК 2591-2015**	т		**0,01234**	**192359,44**	**2374**	–

11 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12мм СТ РК 2591-2015	т		0,03552	192359,44	6833	–
12 11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т		0,1102	4854,81	535	61,7
							330
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	6,71	0,73944	723,15	535	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					535	
13 11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т		0,16486	3724,37	614	61,7
							379
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	5,15	0,84903	723,15	614	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					614	
0.3 Материалы							
14 24-040207-1901	Траверсы ТМ-2,ТМ-6	шт.		4	8799,54	35198	–
15 24-040201-0645	Накладки ОГ2 ОГ5	10 шт.		0,6	233,58	140	–
16 24-040207-0710	Хомут Х1	шт.		4	1857,42	7430	–
17 24-040207-0904	Кронштейн РА1	комплект		1	2560,2	2560	–
18 24-040207-0904	Кронштейн У1	комплект		2	2560,2	5120	–
19 24-040207-0716	Стяжка Г1	шт.		4	2025,72	8103	–
20 24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		7	43,41	304	–
21 24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		4	397,96	1592	–
22 24-040102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.		7	2735,54	19149	–
23 24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.		18	2571,32	46284	–
24 24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт		9	861,46	7753	–

25 24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт	9	1213,37	10920	–
26 24-040201-0832	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	671,94	6047	–
27 24-040201-0102	Серьги типа СР-7-17	шт.	9	410,3	3693	–
28 24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	530,73	4777	–
29 24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	144,9	2608	–
30 23-061002-0105	Проводник ЗП-1	км	0,0058	154887,44	898	–

Итого прямые затраты по смете	409 173
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 411
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 280
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 770
- материалы, изделия и конструкции, тенге	369 482
Накладные расходы I уровня, тенге	16 496
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	425 669
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	18 048
Итого, тенге	443 717
Сметная прибыль (8 %), тенге	35 497
Итого по смете на подряд, тенге	479 214

11. Кабельная линия -0,4кВ 4-41-4

Раздел 1 КЛ-0,4кв

1 23-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	12	1096,71	13161	–
2 23-070202-1301	Коробка клеммная КЗНА16У3	шт.	4	3388,51	13554	–
3 23-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	4	98,17	393	–
4 23-060133-0404	Кабели силовые ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	946615,62	47331	–
5 23-060133-0405	Кабели силовые ВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	1485618,14	81709	–

6	23-060211-2704	Кабели контрольные КВВБГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,034	364065,4	12378	–
7	23-060211-2904	Кабели контрольные КВВБГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,174	592263,43	103054	–
8	23-060211-3003	Кабели контрольные КВВБГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,034	565051,92	19212	–
9	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	192465,93	2310	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**293 102**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	293 102
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	293 102
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	12 428
Итого, тенге	305 530
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 442
Итого по разделу на подряд, тенге	**329 972**

Итого прямые затраты по смете	**293 102**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	293 102
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	293 102
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	12 428
Итого, тенге	305 530
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 442
Итого по смете на подряд, тенге	**329 972**

Итого:	Тенге	23 369 078
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 3,1185%	Тенге	728 765
Затраты на транспортировку материалов, свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой	Тенге	266 215
в текущих ценах с 01.10.2017г.		
в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге	24 364 057
2018г. - 45% (МРП=2405 тенге)	Тенге	10 963 826
2019г. - 55% (МРП=2525 тенге)	Тенге	13 400 231
в текущих и прогнозных ценах		
в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге	26 495 912
2018г. - 45% (Иинф=1,060)	Тенге	11 621 655
2019г. - 55% (Иинф=1,110)	Тенге	14 874 257
Понижающий коэффициент К=0,78999999071	Тенге	20 931 770
Налог на добавленную стоимость	Тенге	2 511 812

Всего стоимость подрядных строительно монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	Тенге	23 443 583

Заказчик:
Руководитель : ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области»
_____ Самиев Т.С.

Технадзор:
ТОО "Строй-проф"
_____ Закария Е.С.

Генподрядчик:
Директор : ТОО "КАЗкурылыс сервис"
_____ Сейтмуратов А.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Уралводпроект"
_____ Коновалова Ю.В.