Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопровода с.Ащисай Чингирлауского района ЗКО.
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) дополнительное соглашение №1 от 01.06.2018г. к основному договору № 33 от 13.04.2018г.

Акт №3 от 01.08.2018 г. приемки выполненных работ
за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Переход №1 водопроводом ПК1+82,5 под автодорогой "Аксай-Чингирлау" 2-21-2						
		Раздел 4 Трубопровод						
1	23-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004	м	38,152	17696,9	675172		-
		4.1 Оборудование футляра						
2	23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004	м	17,068	2980,4	50869		-
3	21-050106-2402	Полоса 6х50	т	0,02596	208069,27	5401		-
4	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00117	349084,8	408		-
		Итого прямые затраты по разделу 4				731 850		

	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				731 850	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				731 850	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				31 030	
	Итого, тенге				762 880	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				61 030	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**823 910**	
	Итого прямые затраты по смете				**731 850**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				731 850	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				731 850	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				31 030	
	Итого, тенге				762 880	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				61 030	
	Итого по смете на подряд, тенге				**823 910**	

2. Переход №2 водопроводом ПК8+48,8 под автодорогой 2-21-3

Раздел 2 Устройство и разборка рабочего котлована						
1 21-050205-0902	**Стоимость м/к корытного шпунта (3-х кратная оборичиваемость) К=1,004**	т	12,528	237411,96	2974297	–
2 21-060801-0101	**Стоимость м/к двутавровых балок (3-х кратная оборачиваемоть) К=0,340**	т	0,31334	346297,07	108509	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				**3 082 806**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 082 806	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 082 806	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				130 711	
	Итого, тенге				3 213 517	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				257 081	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 470 598**	

Раздел 4 Трубопровод

3 23-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004	м	14,212	17696,9	251508	-
4.1 Оборудование футляра						
4 21-050106-2402	Полоса 6х50мм	т	0,02596	208069,27	5401	-
5 21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00117	349084,8	408	-
	Итого прямые затраты по разделу 4				257 317	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				257 317	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				257 317	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 910	
	Итого, тенге				268 227	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				21 458	
	Итого по разделу на подряд, тенге				289 685	
	Итого прямые затраты по смете				3 340 123	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 340 123	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 340 123	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				141 621	
	Итого, тенге				3 481 744	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				278 540	
	Итого по смете на подряд, тенге				3 760 284	

3. Переход №3 водопроводом ПК3+27 под автодорогой проезд к с. Ащисай 2-22-2

Раздел 2 Устройство и разборка рабочего котлована

1 21-050205-0902	Стоимость м/к корытного шпунта (3-х кратная оборачиваемость) К=0,400	т	12,528	237411,96	2974297	-
2 21-060801-0101	Стоимость м/к двутавровых балок (3-х кратная оборачиваемоть) К=0,400	т	0,36864	346297,07	127659	-
	Итого прямые затраты по разделу 2				3 101 956	
	в том числе					

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 101 956	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 101 956	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				131 523	
	Итого, тенге				3 233 479	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				258 678	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 492 157**	
Раздел 4 Трубопровод						
3 23-010201-0237	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004**	м	21,084	10910,49	230037	–
4.1 Оборудование футляра						
4 23-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004**	м	21,084	2408,11	50773	–
5 21-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01652	208069,27	3437	–
6 21-130201-0902	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00075	349084,8	262	–
	Итого прямые затраты по разделу 4				**284 509**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				284 509	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				284 509	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				12 063	
	Итого, тенге				296 572	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				23 726	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**320 298**	
Раздел 5 Пересечение с кабелем ВОЛС ТУСМ-15						
7 23-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004**	м	3,012	2408,11	7253	–
8 23-010201-0225	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004**	м	4,016	4704,92	18895	–

	Итого прямые затраты по разделу 5	**26 148**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 148
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	26 148
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 109
	Итого, тенге	27 257
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 181
	Итого по разделу на подряд, тенге	**29 438**
	Итого прямые затраты по смете	**3 412 613**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 412 613
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 412 613
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	144 695
	Итого, тенге	3 557 308
	Сметная прибыль (8 %), тенге	284 585
	Итого по смете на подряд, тенге	**3 841 893**

4. Здание разм.3х3 для размещения бактерицидной установки № 2-21-8

Раздел 2 Фундаменты

1 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		31,2	731,67	22828	50,8
							2859
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	6,6144	842,82	5575	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0624		53	
	Итого по заработной плате					5628	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	74,88	212,16	15887	
21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004992	117201,8	585	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007488	51147,9	383	

	Итого по материалам					16855	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,6084	470,55	286	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0624	1799,25	112	
					852,37	53	
	Итого по эксплуатации машин					**398**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**22 828**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 575	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					398	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 855	
	Накладные расходы I уровня, тенге					2 859	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					25 687	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					1 089	
	Итого, тенге					26 776	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 142	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**28 918**	
Раздел 3 Стены							
2 11-080201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75**	м3 кладки		**13,15**	**20586,77**	**270716**	**50,8**
							24595
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,54	59,701	735,88	43933	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,26		4483	
	Итого по заработной плате					**48416**	
21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 ()	м3	0,24	3,156	15369,46	48506	
21-030102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 379-2015 ()	1000 шт.	0,38	4,997	31872,62	159267	

21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,006575	17461,64	115	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,5786	93	54	
	Итого по материалам					**207942**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,26	3581,97	18841	
					852,37	4483	
	Итого по эксплуатации машин					**18841**	
3 11-070104-0301							
	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		**6**	**1431,83**	**8591**	**62,1**
							3033
01-010102-0132							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,813	4,878	774,71	3779	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	1,296		1105	
	Итого по заработной плате					**4884**	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0138	12316,36	170	
	Итого по материалам					**170**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	1,296	3581,97	4642	
					852,37	1105	
	Итого по эксплуатации машин					**4642**	
4 21-040105-9901							
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		**0,177**	**81202,56**	**14373**	**–**
5 11-080201-0101	**Цоколь из красного кирпича , два ряда**	м3 кладки		**0,7**	**26260**	**18382**	**50,8**
							1310
01-010102-0127							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,54	3,178	735,88	2339	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,28		239
	Итого по заработной плате					**2578**
21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,168	14579,14	2449
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 ()	1000 шт.	0,38	0,266	47300,18	12582
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00035	17461,64	6
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,0308	93	3
	Итого по материалам					**15040**
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,28	3581,97	1003
					852,37	239
	Итого по эксплуатации машин					**1003**

Итого прямые затраты по разделу 3	**312 062**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 051
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 486
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	237 525
Накладные расходы I уровня, тенге	28 938
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	341 000
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	14 458
Итого, тенге	355 458
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 437
Итого по разделу на подряд, тенге	**383 895**

Итого прямые затраты по смете	**334 890**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 626
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 884

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 880	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					254 380	
	Накладные расходы I уровня, тенге					31 797	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					366 687	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					15 548	
	Итого, тенге					382 235	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					30 579	
	Итого по смете на подряд, тенге					**412 814**	

5. На резервуара емк.150м3 (земляные работы) № 2-21-11

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Срезка недобора грунта вручную в грунтах 2группы**	м3 грунта		**15**	**1371,67**	**20575**	**59,1**
							12160
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	27,72	742,25	20575	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**20575**	
2 11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**400**	**33,72**	**13487**	**59,1**
							2297
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	3,4		3887	
	Итого по заработной плате					3887	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0085	3,4	3966,89	13487	
					1143,29	3887	
	Итого по эксплуатации машин					**13487**	
3 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**162**	**24,2**	**3920**	**59,1**
							668

01-010102-0100							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,9882		1130	
	Итого по заработной плате					**1130**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,9882	3966,89	3920	
					1143,29	1130	
	Итого по эксплуатации машин					**3920**	
4 11-010104-0508							
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		**162**	**11,66**	**1889**	**59,1**
							322
01-010102-0100							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	0,47628		545	
	Итого по заработной плате					**545**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00294	0,47628	3966,89	1889	
					1143,29	545	
	Итого по эксплуатации машин					**1889**	
5 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		**162**	**120,07**	**19451**	**59,1**
							8724
01-010102-0110							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	17,496	636,57	11137	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	4,2525		3625	
	Итого по заработной плате					**14762**	
31-060102-0102							
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,2525	1909,23	8119	
					852,37	3625	

34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	17,01	11,48	195	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**8314**	
6 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с карьера**	м3 грунта		**202**	**123,45**	**24937**	**59,1**
							4706
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	1,98768	690,68	1373	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	5,76306		6589	
	Итого по заработной плате					**7962**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00808	6221,04	50	
	Итого по материалам					**50**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,44026	3605,02	5192	
					1143,29	1647	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	4,3228	4238,44	18322	
					1143,29	4942	
	Итого по эксплуатации машин					**23514**	
7 11-010102-0502	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2**	м3 грунта		**202**	**14,09**	**2846**	**59,1**
							292
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00214	0,43228		494	
	Итого по заработной плате					**494**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,02424	6221,04	151	
	Итого по материалам					**151**	

31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00214	0,43228	6235,51	2695	
					1143,29	494	
	Итого по эксплуатации машин					**2695**	
8 11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) грунта до 10 м т.ч.п.3.70; к1трм=0,85; к1экс=0,85;**	м3 грунта		**440**	**33,72**	**14836**	**59,1**
							2527
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	3,74		4276	
	Итого по заработной плате					**4276**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0085	3,74	3966,89	14836	
					1143,29	4276	
	Итого по эксплуатации машин					**14836**	
9 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Обвалование резервуаров экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (оборудованный грейферным ковшом) т.ч.п.3.34; к1трр=1,45; к1трм=1,45; к1экс=1,45;**	м3 грунта		**440**	**127,51**	**56104**	**59,1**
							10633
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,01288	5,6672	690,68	3914	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02799	12,3156		14078	
	Итого по заработной плате					**17992**	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,027985	12,3134	4238,44	52190	
					1143,29	14078	
	Итого по эксплуатации машин					**52190**	

10 11-010107-1802							
	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности		**70**	**97,39**	**6817**	**59,1**
							4029
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,129	9,03	754,98	6817	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**6817**	
11 11-010107-1806	**Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности		**570**	**49,07**	**27970**	**59,1**
							16531
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,065	37,05	754,98	27972	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**27972**	
12 11-010204-0202	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	м2		**570**	**135,18**	**77055**	**59,1**
							8286
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	12,312		14021	
	Итого по заработной плате					**14021**	
21-130704-2908	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	0,000034	0,01938	92066,22	1784	
25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,027	15,39	1317	20269	
	Итого по материалам					**22053**	

31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0006	0,342	2761,72	945	
					981,6	336	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,021	11,97	4238,44	50734	
					1143,29	13685	
32-020302-0102	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	маш.-ч	0,0038	2,166	1534,23	3323	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**55002**	
13 11-010204-0301	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	м2		**570**	**73,02**	**41622**	**59,1**
							8348
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0159	9,063	636,57	5769	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0172	9,804		8357	
	Итого по заработной плате					**14126**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,051	29,07	93	2704	
	Итого по материалам					**2704**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0172	9,804	3381,2	33149	
					852,37	8357	
	Итого по эксплуатации машин					**33149**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**311 509**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					77 557	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					208 996	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 002	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 958	
	Накладные расходы I уровня, тенге					79 523	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					391 032	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					16 580	
	Итого, тенге					407 612	

	Сметная прибыль (8 %), тенге	32 609
	Итого по разделу на подряд, тенге	**440 221**
	Итого прямые затраты по смете	**311 509**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 557
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	208 996
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 002
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 958
	Накладные расходы I уровня, тенге	79 523
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	391 032
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	16 580
	Итого, тенге	407 612
	Сметная прибыль (8 %), тенге	32 609
	Итого по смете на подряд, тенге	**440 221**

6. На строительство резервуара емк. 150м3 (2шт) № 2-21-12

Раздел 1 Монолитные и сборные ж/б конструкции

1.1 Днища и стены

1 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В3,5**	м3		**6**	**25034,33**	**150206**	**48,5**
							3164
01-010102-0120							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	8,1	690,68	5595	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,0878		928	
	Итого по заработной плате					**6523**	
21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,12	21371,8	130795	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,012	93	1	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,5	6598,38	9898	
	Итого по материалам					**140694**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,88	11,67	34	
					–	–	

31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,08	3581,97	3869	
					852,37	921	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0078	1799,25	14	
					852,37	7	
	Итого по эксплуатации машин					**3917**	
2 11-061301-0305	**Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство В15 F150 W8**	м3		**21**	**35386,9**	**743125**	**48,5**
							50831
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	5,83	122,43	764,53	93601	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5464	11,4744		11206	
	Итого по заработной плате					**104807**	
21-020101-2715	Бетон тяжелый класса В15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,015	21,315	28037,47	597619	
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0058	0,1218	14279,15	1739	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0119	0,2499	26031,2	6505	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0113	0,2373	26031,2	6177	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00041	0,00861	17400	150	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,02	21,42	196,54	4210	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00121	0,02541	93	2	

21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00168	197175,18	331	
	Итого по материалам					**616733**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,327	6,867	11,67	80	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0104	0,2184	3173,59	693	
					1143,29	250	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,502	10,542	2893,28	30501	
					981,6	10348	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0567	3422,17	194	
31-060103-0501					852,37	48	
	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,037	0,777	163,71	127	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0313	0,6573	1799,25	1183	
					852,37	560	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0108	0,2268	56,27	13	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**32791**	
3 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015**	т		**0,0954**	**189337,53**	**18063**	–
4 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015**	т		**0,2181**	**189337,53**	**41295**	–
5 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015**	т		**0,162**	**189337,53**	**30673**	–

6 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	т		0,4305	189337,53	81510	–
7 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2016	т		0,2464	182979,08	45086	–
8 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,082	205564,8	16856	–
9 11-110101-1101	Создание уклона из цементного раствора М100.	м2 стяжки		23,2	556,38	12908	60,9
							3673
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	8,2592	703,42	5810	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,29464		222	
	Итого по заработной плате					6032	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 ()	м3	0,0204	0,47328	13911,64	6584	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,812	93	76	
	Итого по материалам					6660	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,10424	11,67	25	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,29464	1402,13	413	
					754,98	222	
	Итого по эксплуатации машин					438	
10 11-060401-0101	Устройство бетонных приямок В15 W8	м3		1,71	32057,89	54819	48,5
							2132
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	3,06	5,2326	774,71	4054	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,39108		341
	Итого по заработной плате					**4395**
21-020101-0615	Бетон тяжелый класса В15, F150, W8 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,02	1,7442	27554,15	48060
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,001197	24435,92	29
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,014706	26031,2	383
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,0004446	17400	8
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000855	381819,66	326
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,7353	196,54	145
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,0013167	93	0
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,684	702,64	481
	Итого по материалам					**49432**
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,311391	36,72	11
					–	–
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,32148	3581,97	1152
					852,37	274
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,026163	3173,59	83
					1143,29	30
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004617	3422,17	16

					852,37	4	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,038817	1799,25	70	
					852,37	33	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,01368	56,27	1	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1333**	
11 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		**0,13344**	**10004,5**	**1335**	**48,5**
							613
01-010102-0133							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	11,6	1,5479	784,26	1214	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,05071		49	
	Итого по заработной плате					**1263**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0213504	3173,59	68	
					1143,29	24	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0293568	1799,25	53	
					852,37	25	
	Итого по эксплуатации машин					**121**	
12 21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		**0,11777**	**270178,64**	**31819**	–
13 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,01567**	**192359,44**	**3014**	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**1 230 709**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 274
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 600
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 746
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 081 835
Накладные расходы I уровня, тенге	60 413
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 291 122
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	54 744

	Итого, тенге	1 345 866
	Сметная прибыль (8 %), тенге	107 669
	Итого по разделу на подряд, тенге	**1 453 535**
	Итого прямые затраты по смете	**1 230 709**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 274
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 600
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 746
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 081 835
	Накладные расходы I уровня, тенге	60 413
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 291 122
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	54 744
	Итого, тенге	1 345 866
	Сметная прибыль (8 %), тенге	107 669
	Итого по смете на подряд, тенге	**1 453 535**

7. На строительство водонапорной башни емк 25м3 Н=15м. № 2-21-13

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта		**20**	**136,95**	**2739**	**59,1**
							667
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0109	0,218	690,68	151	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	0,996		978	
	Итого по заработной плате					**1129**	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	0,996	2598,09	2588	
					981,6	978	
	Итого по эксплуатации машин					**2588**	
2 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч.п.3.179: к1трр=1,2;**	м3 грунта		**5**	**1371,6**	**6858**	**59,1**
							4053

01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	9,24	742,25	6858	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**6858**	
3 11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м т.ч.п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85**	м3 грунта		**5**	**33,8**	**169**	**59,1**
							29
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,0425		49	
	Итого по заработной плате					**49**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0085	0,0425	3966,89	169	
					1143,29	49	
	Итого по эксплуатации машин					**169**	
4 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**5**	**655,8**	**3279**	**59,1**
							1938
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	4,86	674,77	3279	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**3279**	
5 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**20**	**24,2**	**484**	**59,1**
							82
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,122		139	
	Итого по заработной плате					**139**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,122	3966,89	484	

					1143,29	139	
6 11-010201-0501	**Итого по эксплуатации машин**					**484**	
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		**60**	**120,07**	**7204**	**59,1**
							3231
01-010102-0110							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	6,48	636,57	4125	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,575		1342	
	Итого по заработной плате					**5467**	
31-060102-0102							
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,575	1909,23	3007	
					852,37	1342	
34-030402-0101							
	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	6,3	11,48	72	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**3079**	
7 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		**210**	**123,45**	**25925**	**59,1**
							4892
01-010102-0120							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	2,0664	690,68	1427	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	5,9913		6850	
	Итого по заработной плате					**8277**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0084	6221,04	52	
	Итого по материалам					**52**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,4973	3605,02	5398	

31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	4,494	4238,44	19048	
					1143,29	5138	
	Итого по эксплуатации машин					**24446**	
8 41-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т		**367,5**	**54,86**	**20161**	**–**
9 11-010102-0502	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2**	м3 грунта		**210**	**14,09**	**2959**	**59,1**
							304
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00214	0,4494		514	
	Итого по заработной плате					**514**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,0252	6221,04	157	
	Итого по материалам					**157**	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00214	0,4494	6235,51	2802	
					1143,29	514	
	Итого по эксплуатации машин					**2802**	
10 11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Подача экскаваторами оборудованный с грейферным ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (насыпь для обсыпки) т.ч.п.3.34: к1трр=1,45; к1трм=1,45; к1экс=1,45**	м3 грунта		**190**	**135,42**	**25730**	**59,1**
							5947
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,01668	3,1692	690,68	2189	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03625	6,8875		7874	
	Итого по заработной плате					**10063**	

31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03625	6,8875	3417,92	23541	
					1143,29	7874	
	Итого по эксплуатации машин					**23541**	
11 11-010205-0502	**Обсыпка башни вручную. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 с уплотнением**	м3 грунта		**20**	**655,9**	**13118**	**59,1**
							7753
01-010102-0117							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	19,44	674,77	13118	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**13118**	
12 11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Подача экскаватором оборудованным грейферным ковшом емкостью 0,5 м3 растительного грунта 1гр (для обсыпки))**	м3 грунта		**34**	**92,44**	**3143**	**59,1**
							726
01-010102-0120							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,01139	0,38726	690,68	267	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02475	0,8415		962	
	Итого по заработной плате					**1229**	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,02475	0,8415	3417,92	2876	
					1143,29	962	
	Итого по эксплуатации машин					**2876**	
13 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		**224**	**120,07**	**26896**	**59,1**
							12063
01-010102-0110							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	24,192	636,57	15400	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	5,88		5012	
	Итого по заработной плате					**20412**	

31-060102-0102							
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	5,88	1909,23	11226	
34-030402-0101					852,37	5012	
	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	23,52	11,48	270	
	Итого по эксплуатации машин				–	–	
14 11-010107-1806						**11496**	
	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности		**195**	**49,07**	**9569**	**59,1**
							5655
01-010102-0130							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,065	12,675	754,98	9569	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**9569**	
15 11-010204-0202	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	м2		**175**	**135,18**	**23657**	**59,1**
							2544
01-010102-0100							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	3,78		4305	
	Итого по заработной плате					**4305**	
21-130704-2908	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	0,000034	0,00595	92066,22	548	
25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,027	4,725	1317	6223	
	Итого по материалам					**6771**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0006	0,105	2761,72	290	

31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,021	3,675	981,6 4238,44	103 15576	
32-020302-0102	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	маш.-ч	0,0038	0,665	1143,29 1534,23	4202 1020	
	Итого по эксплуатации машин				–	– **16886**	
16 11-010204-0301	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	м2		**175**	**73,02**	**12778**	**59,1**
							2563
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0159	2,7825	636,57	1771	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0172	3,01		2566	
	Итого по заработной плате					**4337**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,051	8,925	93	830	
	Итого по материалам					**830**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0172	3,01	3381,2	10177	
	Итого по эксплуатации машин				852,37	2566 **10177**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**184 669**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					58 154	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 544	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 591	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 810	
	- перевозка грузов, тенге					20 161	
	Накладные расходы I уровня, тенге					52 447	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					237 116	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					10 054	
	Итого, тенге					247 170	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					19 774	

	Итого по разделу на подряд, тенге					266 944	
Раздел 2 Бетонные и ж/бетонные работы.							
17 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3		1,1	25034,55	27538	48,5
							580
01-010102-0120							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	1,485	690,68	1026	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,19943		170	
	Итого по заработной плате					**1196**	
21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	21371,8	23979	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0022	93	0	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,275	6598,38	1815	
	Итого по материалам					**25794**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,528	11,67	6	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,198	3581,97	709	
					852,37	169	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00143	1799,25	3	
					852,37	1	
	Итого по эксплуатации машин					**718**	
18 11-060101-0108	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство**	м3		**8,92**	**29457,62**	**262762**	**48,5**
							8416
01-010102-0130							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	2,35	20,962	754,98	15826	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1993	1,77776		1526	
	Итого по заработной плате					**17352**	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,0538	25929,15	234757	

21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	–	–
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,022	0,19624	107,1	21
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,08	0,7136	66,3	47
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,023192	26031,2	604
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,0009812	17400	17
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,085	0,7582	196,54	149
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00162	0,0144504	93	1
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0536	0,478112	6598,38	3155
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,233	2,07836	905,42	1882
	Итого по материалам					**240633**
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1398	1,247016	36,72	46
					–	–
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	1,666256	3581,97	5968
					852,37	1420
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,034788	3173,59	110
					1143,29	40
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,024084	3422,17	82

					852,37	21	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,052628	1799,25	95	
					852,37	45	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0044	0,039248	56,27	2	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**6303**	
19 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015**	т		**0,00277**	**192359,44**	**533**	–
20 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015**	т		**0,0094**	**189337,53**	**1780**	–
21 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015**	т		**0,126**	**189337,53**	**23857**	–
22 11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т		**0,074**	**172837,84**	**12790**	**48,5**
							1453
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	42,5	3,145	852,37	2681	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	0,32412		314	
	Итого по заработной плате					**2995**	
21-060802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,074	123470,31	9137	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,000518	200244,36	104	
	Итого по материалам					**9241**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,1295	3173,59	411	
					1143,29	148	

31-060103-0501							
	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	0,65268	163,71	107	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,19462	– 1799,25	– 350	
	Итого по эксплуатации машин				852,37	166	
23 11-060701-0202	**Обетонирование ствола башни бетоном В3,5.**	м3		**0,4**	**28020**	**868 11208**	**48,5**
							742
01-010102-0134							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	4,15	1,66	793,81	1318	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	0,246		211	
	Итого по заработной плате					**1529**	
21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,015	0,406	21371,8	8677	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,001	200244,36	200	
	Итого по материалам					**8877**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	0,099	36,72	4	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	0,23776	– 3581,97	– 852	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,00288	852,37 3173,59	203 9	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00108	1143,29 3422,17	3 4	
31-060103-0501					852,37	1	
	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	0,833	163,71	136	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,00428	– 1799,25	– 8	

	Итого по эксплуатации машин				852,37	4	
24 11-060101-0118	Устройство лестница ЛМ1-В7,5.	м3		1,54	29993,51	1013 46190	48,5
							2458
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	3,64	5,6056	823,09	4614	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	0,52314		454	
	Итого по заработной плате					5068	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,015	1,5631	23008,79	35965	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	0,21868	66,3	14	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,000308	26031,2	8	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,002002	26031,2	52	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,0012628	17400	22	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,1386	196,54	27	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,0065296	93	1	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	0,462	6598,38	3048	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,001232	200244,36	247	
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	0,22022	905,42	199	
	Итого по материалам					39583	

31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	0,333564	36,72	12	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	0,450758	– 3581,97	– 1615	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,027412	852,37 3173,59	384 87	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004158	1143,29 3422,17	31 14	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	1,172864	852,37 163,71	4 192	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,04081	– 1799,25	– 73	
	Итого по эксплуатации машин				852,37	35 **1993**	
25 21-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80**	т		**0,014**	**205564,8**	**2878**	–
26 11-061301-0301	**Лотки в сооружениях. Устройство В7,5**	м3		**0,8**	**54263,75**	**43411**	**48,5**
							9444
01-010102-0146	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,60)	чел-ч	24,4	19,52	930,04	18154	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6851	1,34808		1319	
	Итого по заработной плате					**19473**	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,015	0,812	23008,79	18683	
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,034	0,0272	14279,15	388	

21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,064	0,0512	26031,2	1333	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027	0,0216	26031,2	562	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00159	0,001272	17400	22	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	2,048	196,54	403	
	Итого по материалам					**21391**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,3664	1,09312	11,67	13	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0211	0,01688	3173,59	54	
					1143,29	19	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,598	1,2784	2893,28	3699	
					981,6	1255	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00216	3422,17	7	
					852,37	2	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0633	0,05064	1799,25	91	
					852,37	43	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0463	0,03704	56,27	2	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**3866**	
27 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		20	731,75	14635	50,8
							1833

01-010102-0139						
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	4,24	842,82	3574
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,04		34
	Итого по заработной плате					**3608**
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	48	212,16	10184
21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0032	117201,8	375
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0048	51147,9	246
	Итого по материалам					**10805**
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,39	470,55	184
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,04	1799,25	72
					852,37	34
	Итого по эксплуатации машин					**256**
	Итого прямые затраты по разделу 2					**447 582**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 193
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 017
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 028
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					385 372
	Накладные расходы I уровня, тенге					24 926
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					472 508
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					20 034
	Итого, тенге					492 542
	Сметная прибыль (8 %), тенге					39 403
	Итого по разделу на подряд, тенге					**531 945**
	Итого прямые затраты по смете					**632 251**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					105 347
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					113 561

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 619	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					393 182	
	- перевозка грузов, тенге					20 161	
	Накладные расходы I уровня, тенге					77 373	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					709 624	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					30 088	
	Итого, тенге					739 712	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					59 177	
	Итого по смете на подряд, тенге					**798 889**	

8. На строительство внутрипоселковой водопроводной сети № 2-22-3

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**25559**	**87,94**	**2247534**	**59,1**
							425952
01-010102-0120							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	226,96392	690,68	156759	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	493,2887		563972	
	Итого по заработной плате					**720731**	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	493,2887	4238,44	2090775	
					1143,29	563972	
	Итого по эксплуатации машин					**2090775**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**2 247 534**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					156 759	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 090 775	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					563 972	
	Накладные расходы I уровня, тенге					425 952	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 673 486	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					113 356	
	Итого, тенге					2 786 842	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					222 947	

	Итого по разделу на подряд, тенге					3 009 789	
Раздел 2 Трубопроводы							
2 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		1,5	226898,82	340348	62,1
							167851
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	291	823,09	239519	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	40,245		30772	
	Итого по заработной плате					270291	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,66	215,22	142	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	27	268,51	7250	
	Итого по материалам					7392	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,48	2893,28	1389	
					981,6	471	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,085	1198,95	2500	
					852,37	1777	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	36,9	2326,3	85840	
					754,98	27859	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	18	128,03	2305	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,78	1799,25	1403	
					852,37	665	
	Итого по эксплуатации машин					93437	
3 23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1515	859,11	1301552	–

4 11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25мм. Укладка	км трубопровода		0,7	187137,1	130996	62,1
							68075
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	173	121,1	823,09	99676	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	13,055		9946	
	Итого по заработной плате					109622	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,112	215,22	24	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	3,5	268,51	940	
	Итого по материалам					964	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,077	2893,28	223	
					981,6	76	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,651	1198,95	781	
					852,37	555	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	12,25	2326,3	28497	
					754,98	9249	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	5,6	128,03	717	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,077	1799,25	139	
					852,37	66	
	Итого по эксплуатации машин					30357	
5 23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		707	122,62	86692	–
6 11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода		0,5	187137,69	93568	62,1

							48624
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	173	86,5	823,09	71197	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	9,325		7103	
	Итого по заработной плате					**78300**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,08	215,22	17	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	2,5	268,51	671	
	Итого по материалам					**688**	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,055	2893,28	159	
					981,6	54	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,465	1198,95	558	
					852,37	396	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	8,75	2326,3	20355	
					754,98	6606	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	4	128,03	512	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,055	1799,25	99	
					852,37	47	
	Итого по эксплуатации машин					**21683**	
7 23-010501-1304	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		**505**	**138,06**	**69720**	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**2 022 877**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	410 392
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	145 477
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 821
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 467 008

Накладные расходы I уровня, тенге		284 550
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 307 427
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		97 835
Итого, тенге		2 405 262
Сметная прибыль (8 %), тенге		192 421
Итого по разделу на подряд, тенге		**2 597 683**
Итого прямые затраты по смете		**4 270 411**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		567 151
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 236 252
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		611 793
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 467 008
Накладные расходы I уровня, тенге		710 502
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		4 980 913
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		211 191
Итого, тенге		5 192 104
Сметная прибыль (8 %), тенге		415 368
Итого по смете на подряд, тенге		**5 607 472**
Итого по смете на подряд, тенге		**17 139 018**
Временные здания и сооружения – (2,6%)	Тенге	**445 614**
Итого:	Тенге	17 584 632
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 3,1185%	Тенге	548 377
Затраты на транспортировку материалов, свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой	Тенге	200 320
в текущих ценах с 01.10.2017г.		
в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге	18 333 329
2018г. - 45% (МРП=2405 тенге)	Тенге	8 249 998
2019г. - 55% (МРП=2525 тенге)	Тенге	10 083 331
в текущих и прогнозных ценах		
в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге	19 937 495
2018г. - 45% (Инф=1,060)	Тенге	8 744 998
2019г. - 55% (Инф=1,110)	Тенге	11 192 497
Понижающий коэффициент К=0,78999999071	Тенге	15 750 621

Налог на добавленную стоимость	Тенге	1 890 075
Всего стоимость подрядных строительно монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	Тенге	17 640 695

Заказчик:

Руководитель : ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области»

_____ Самиев Т.С.

Технадзор:

ТОО "Строй-проф"

_____ Закария Е.С.

Генподрядчик:

Директор : ТОО "КАЗкурылыс сервис"

_____ Сейтмуратов А.Е.

Авторский надзор:

ТОО "Уралводпроект"

_____ Коновалова Ю.В.