Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопровода с.Ащисай Чингирлауского района ЗКО.
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) дополнительное соглашение №2 от 03.09.2018г. к основному договору № 33 от 13.04.2018г.

# Акт №5 от 17.09.2018 г. приемки выполненных работ
## за сентябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

| № п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество на ед. измер. | Количество по проекту | Стоимость, тенге на ед. измер. | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## 1. Подводящий водовод №2-21-1

**Раздел 1 Земляные работы**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-010101-0309 | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | м3 грунта | | **45088** | **111,58** | **5030801** | **59,1** / **952529** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,0112 | 504,9856 | 690,68 | 348783 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0245 | 1104,656 | | 1262942 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1611725** | |
| | 31-010201-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0245 | 1104,656 | 4238,44 | 4682018 | |
| | | | | | | 1143,29 | 1262942 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **4682018** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 11-010205-0303 | **Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч.п.3.179: к1трр=1,2;** | м3 грунта | | **3222** | **2208,94** | **7117205** | **59,1** |
| | | | | | | | **4206260** |
| 01-010102-0128 | | | | | | | |
| | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80) | чел-ч | 2,976 | 9588,672 | 742,25 | 7117192 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **7117192** | |
| 3 11-010205-0503 | **Подстилающий слой из мягкого грунта без крупных.включений. Группа грунтов 3** | м3 грунта | | **1718** | **875,01** | **1503267** | **59,1** |
| | | | | | | | **888433** |
| 01-010102-0125 | | | | | | | |
| | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50) | чел-ч | 1,21 | 2078,78 | 723,15 | 1503270 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **1503270** | |
| 4 11-010104-0203 | **Грунты 3 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для засыпки вручную т.ч.п.3.70: к1трм=0,85; к1экс=0,85;** | м3 грунта | | **8790,438** | **37,09** | **326041** | **59,1** |
| | | | | | | | **55535** |
| 01-010102-0100 | | | | | | | |
| | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | – | 0 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00935 | 82,1906 | | 93968 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **93968** | |
| 31-010101-0104 | Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,00935 | 82,1905953 | 3966,89 | 326041 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | 1143,29 | 93968 | |
| | | | | | | **326041** | |
| 5 11-010205-0503 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 с уплотнением** | м3 грунта | | **8790,438** | **875,01** | **7691721** | **59,1** |
| | | | | | | | **4545815** |
| 01-010102-0125 | | | | | | | |
| | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50) | чел-ч | 1,21 | 10636,42998 | 723,15 | 7691734 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **7691734** | |
| | **Итого прямые затраты по разделу 1** | | | | | **21 669 035** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 16 660 979 | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 5 008 059 | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 356 910 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 10 648 572 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 32 317 607 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 1 370 267 | |
| | Итого, тенге | | | | | 33 687 874 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 2 695 030 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **36 382 904** | |
| **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | |
| **6 11-220501-0103** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90мм. Укладка L=16440м - учтено в протаскивании 71,5м=16368,5м** | км трубопровода | | **3,3685** | **226898,92** | **764309** | **62,1** |
| | | | | | | | **376936** |
| 01-010102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70) | чел-ч | 194 | 653,489 | 823,09 | 537880 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26,83 | 90,37686 | | 69103 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **606983** | |
| 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,44 | 1,48214 | 215,22 | 319 | |
| 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 18 | 60,633 | 268,51 | 16281 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **16600** | |
| 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,32 | 1,07792 | 2893,28 | 3119 | |
| | | | | | 981,6 | 1058 | |
| 31-060101-0101 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 1,39 | 4,682215 | 1198,95 | 5614 | |
| | | | | | 852,37 | 3991 | |
| 31-060202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 24,6 | 82,8651 | 2326,3 | 192769 | |
| | | | | | 754,98 | 62561 | |
| 32-040105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 12 | 40,422 | 128,03 | 5175 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,52 | 1,75162 | 1799,25 | 3152 | |
| | | | | | 852,37 | 1493 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | **209829** | |
| **7 23-010501-1009** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;** | **м** | **2464,4** | **586,59** | **1445592** | – |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 2** | **2 209 901** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 537 880 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 209 829 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 69 103 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 462 192 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 376 936 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 2 586 837 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 109 682 |
| Итого, тенге | 2 696 519 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 215 722 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **2 912 241** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по смете** | **23 878 936** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 17 198 859 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 5 217 888 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 426 013 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 462 192 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 11 025 508 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 34 904 444 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 1 479 948 |
| Итого, тенге | 36 384 392 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 910 751 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете на подряд, тенге** | **39 295 143** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете на подряд, тенге** | | **39 295 143,00** |
| Временные здания и сооружения – (2,6%) | Тенге | **1 021 673,72** |
| Итого: | Тенге | 40 316 816,72 |
| Дополнительные затраты на строительство | | |
| Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 3,1185% | Тенге | 1 257 279,93 |
| Затраты на транспортировку материалов, свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой в текущих ценах с 01.10.2017г. | Тенге | 459 278,82 |
| в т.ч. с разбивкой по годам | Тенге | 42 033 375,47 |
| 2018г. - 45% (МРП=2405 тенге) | Тенге | 18 915 018,96 |

| | | |
|---|---|---|
| 2019г. - 55% (МРП=2525 тенге) | Тенге | 23 118 356,51 |
| в текущих и прогнозных ценах | | |
| в т.ч. с разбивкой по годам | Тенге | 45 711 295,82 |
| 2018г. - 45% (Иинф=1,060) | Тенге | 20 049 920,10 |
| 2019г. - 55% (Иинф=1,110) | Тенге | 25 661 375,72 |
| Понижающий коэффициент К=0,78999999071 | Тенге | 36 111 922,78 |
| Налог на добавленную стоимость | Тенге | 4 333 430,73 |
| Всего стоимость подрядных строительно монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость | Тенге | **40 445 353,52** |

**Заказчик:**

Руководитель : ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

_____ Самиев Т.С.

**Технадзор:**

ТОО "Строй-проф"

_____ Закария Е.С.

**Генподрядчик:**

Директор : ТОО "КАЗкурылыс сервис"

_____ Сейтмуратов А.Е.

**Авторский надзор:**

ТОО "Уралводпроект"

_____ Коновалова Ю.В.