ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140015636-20190527-40031683
1.1. Номер учетной системы 00000000014
2. Дата выписки 27.05.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.05.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Да
5.2 Номер
5.3 Рег

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140015636
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. ЗЕЙНУЛЛА ШУКУРОВ, д. 40
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003955
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рам
- F ☐ Участник договора о совместной деятельност
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ029650000155506200
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 101240002294
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Чингирлауский р-он, с. Чингирлау, ул. Шевцова, д. 18
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельност
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рам
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ24070103KSN2717000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство водопровода в с. Ащысай Чингирлауского района ЗКО за май месяц, 2019года
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140015636
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З.Шукурова, 40

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 101240002294
26.2 Наименование ГУ "Чингирлауский районный о градостроительства и строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, ЗКО, Ч "Шынгырлау", улица Шевцова, дом № 18
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Допсоглашение №4 к договору №33 от 13.04.2018г.
27.4. Дата 20.02.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 14
32.2 Дата 27.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ на ле ТС
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма		
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	6	Строитель			Одна	1	46337100.96	46337100.96			46337100.96	12%	55604	51897553.08	

		ство водопровода в с. Ащысай Чингирлауского района ЗКО за май месяц, 2019года			услуга								52.12		
							Всего по счету:	**46337100.96**		**0.00**	**46337100.96**		**5560452.12**	**51897553.08**	

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	EsPssoqtp3gCuD1Pwo+ocnLFuMNnihXelzmK+3h3wCRtZfSC7KLC6K8QWIM2WYF9VdnVdx6ar+XdRD/g/SSVfA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	СЕЙТМУРАТОВ АЙДАРБЕК ЕШТАЕВИЧ

С П Р А В К А №7

О стоимости выполненных работ и затрат
от 27 мая 2019 года

По договору	дополнительное соглашение №4 от 20.02.2019г., к договору № 33 от 13.04.2018г.
Сумма договора	267122120,16 тенге
По обьекту (наименование)	Строительство водопровода в с. Ащысай Чингирлауского района ЗКО
Место расположения объекта строительства	ЗКО Чингирлауский район село Ащысай

Сторона 1 (Заказчик): **ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район с.о., с."Шынгырлау", Шевцова, 18, БИН 101240002294, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ24070103KSN2717000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", тел.: 87113734349

Сторона 2 (Подрядчик): **ТОО "КАЗкурылыс сервис"**
г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З.Шукурова 40, ИИК KZ029650000155506200, БИК IRTYKZKA, в КФ АО «ForteBank», БИН 060140015636, тел/факс: 8(7242) 21-56-64

№	Наименование	Стоимость выполненных работ, тенге				
		Всего выполнения с начало стройки нарастающим	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
	А	1	2	3	4	5
1	Всего по стройке	235 742 855,40	235 742 855,40			
2	В т.ч. за май месяц		46 337 100,96			
3	НДС 12%		5 560 452,12			
4	Итого за май месяц		51 897 553,08			
5	Удержание 30% аванса					
6	Всего к оплате за текущей месяц гр2=(стр1-стр5)		**51 897 553,08**			

Сумма прописью к оплате: пятьдесят один миллионов восемьсот девяносто семь тысяча пятьсот пятьдесят три тенге 08 тиын

Сторона 1 (Заказчик):
(подпись)

Сторона 2 (Подрядчик):
(подпись)

Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопровода с.Ащисай Чингирлауского района ЗКО.
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): дополнительное соглашение №4 от 20.02.2019г., к договору № 33 от 13.04.2018г.

Акт приемки выполненных работ

от 27 мая 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. На строительство внутрипоселковой водопроводной сети № 2-22-3

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**55180**	**87,94**	**4852260**	**59,1** / **919600**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	489,9984	690,68	338432	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1064,974		1217574	
		Итого по заработной плате					**1556006**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1064,974	4238,44	4513828	

					1143,29	1217574	
	Итого по эксплуатации машин					**4513828**	
2 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**3800**	**1371,68**	**5212384**	**59,1**
							3080514
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	7022,4	742,25	5212376	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**5212376**	
3 11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**7550**	**33,72**	**254575**	**59,1**
							43362
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	64,175		73371	
	Итого по заработной плате					**73371**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0085	64,175	3966,89	254575	
					1143,29	73371	
	Итого по эксплуатации машин					**254575**	
4 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**7550**	**655,88**	**4951894**	**59,1**
							2926553
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	7338,6	674,77	4951867	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**4951867**	
5 11-010205-0502	**Подстилающий слой грунтом 2группы мягкий грунт вручную с уплотнением**	м3 грунта		**1112**	**655,88**	**729339**	**59,1**
							431037

01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	1080,864	674,77	729335	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**729335**	
6 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**118779**	**24,2**	**2874218**	**59,1**
							489568
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	724,5519		828373	
	Итого по заработной плате					**828373**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	724,5519	3966,89	2874218	
					1143,29	828373	
	Итого по эксплуатации машин					**2874218**	
7 11-010104-0508	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**118779**	**11,66**	**1385279**	**59,1**
							235956
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	349,21026		399249	
	Итого по заработной плате					**399249**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00294	349,21026	3966,89	1385279	
					1143,29	399249	
	Итого по эксплуатации машин					**1385279**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**20 259 949**	
	в том числе					11 232 010	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 027 900	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 518 567	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 126 590	
	Накладные расходы I уровня, тенге					28 386 539	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 203 589	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге						

	Итого, тенге					29 590 128	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 367 210	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**31 957 338**	
Раздел 2 Трубопроводы							
8 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода		**4,029**	**226898,82**	**914176**	**62,1**
							450848
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	781,626	823,09	643349	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	108,09807		82655	
	Итого по заработной плате					**726004**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,77276	215,22	382	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	72,522	268,51	19473	
	Итого по материалам					**19855**	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,28928	2893,28	3730	
					981,6	1266	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	5,60031	1198,95	6714	
					852,37	4774	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	99,1134	2326,3	230568	
					754,98	74829	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	48,348	128,03	6190	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2,09508	1799,25	3770	
					852,37	1786	
	Итого по эксплуатации машин					**250972**	
9 23-010501-1010	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		**4069,29**	**859,11**	**3495968**	–

10	11-220501-0102	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка трубы д65м L-0.785 км - учтено 0,021км в переходе протаскив =0,764км**	км трубопровода	**0,764**	**198468,59**	**151630**	**62,1**
							77508
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	179	136,756	823,09	112562
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	16,0822		12250
		Итого по заработной плате					**124812**
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,16808	215,22	36
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	6,112	268,51	1641
		Итого по материалам					**1677**
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,1146	2893,28	332
						981,6	112
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,71052	1198,95	852
						852,37	606
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	15,1272	2326,3	35190
						754,98	11421
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	6,112	128,03	783
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,12988	1799,25	234
						852,37	111
		Итого по эксплуатации машин					**37391**
11	23-010501-1007	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**792,85**	**301,25**	**238846**	–
12	11-220501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25мм. Укладка**	км трубопровода	**0,16191**	**187137,1**	**30300**	**62,1**
							15745

01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	173	28,01043	823,09	23055	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	3,01962		2299	
	Итого по заработной плате					**25354**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,0259056	215,22	6	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,80955	268,51	217	
	Итого по материалам					**223**	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,0178101	2893,28	52	
					981,6	17	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,1505763	1198,95	181	
					852,37	128	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	2,833425	2326,3	6591	
					754,98	2139	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,29528	128,03	166	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,0178101	1799,25	32	
					852,37	15	
	Итого по эксплуатации машин					**7022**	
13 23-010501-1502	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		**617,11**	**122,62**	**75670**	–
14 11-220501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	км трубопровода		**4,41**	**187137,69**	**825276**	**62,1**
							428869
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	173	762,93	823,09	627960	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	82,2465		62651	
	Итого по заработной плате					**690611**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,7056	215,22	152	

21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	22,05	268,51	5921	
	Итого по материалам					**6073**	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,4851	2893,28	1404	
					981,6	476	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	4,1013	1198,95	4917	
					852,37	3496	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	77,175	2326,3	179532	
					754,98	58266	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	35,28	128,03	4517	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,4851	1799,25	873	
					852,37	413	
	Итого по эксплуатации машин					**191243**	
15 23-010501-1304	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		**4453,09**	**138,06**	**614794**	–
16 11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан		**55**	**1463,62**	**80499**	**62,1**
							38374
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,4	77	784,26	60388	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,65		1406	
	Итого по заработной плате					**61794**	
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0825	179492,14	14808	
21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	5,5	424,32	2334	

	Итого по материалам					**17142**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1,65	1799,25	2969	
					852,37	1406	
	Итого по эксплуатации машин					**2969**	
17 11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан		**1**	**873**	**873**	**62,1**
							434
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,88	0,88	784,26	690	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01		9	
	Итого по заработной плате					**699**	
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	179492,14	144	
21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	424,32	21	
	Итого по материалам					**165**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1799,25	18	
					852,37	9	
	Итого по эксплуатации машин					**18**	
18 11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец		**6**	**363,67**	**2182**	**62,1**
							1171
01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,32	1,92	981,6	1885	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1885**	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0006	200244,36	120	
	Итого по материалам					**120**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	1,08	163,71	177	

					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**177**	
19 23-020103-0107	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.		**6**	**688,42**	**4131**	–
20 11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец		**175**	**705,97**	**123544**	**62,1**
							64005
01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,6	105	981,6	103068	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**103068**	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,05075	200244,36	10162	
	Итого по материалам					**10162**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	63	163,71	10314	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**10314**	
21 23-020103-0110	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.		**175**	**1493,16**	**261303**	–
22 23-020103-0110	**Фланцы свободные PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.		**130**	**1493,16**	**194111**	–
23 23-020103-0107	**Фланцы свободные PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.		**5**	**688,42**	**3442**	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**7 016 745**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 572 957
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	500 106
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161 270
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 943 682
Накладные расходы I уровня, тенге	1 076 954
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 093 699
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	343 173
Итого, тенге	8 436 872

	Сметная прибыль (8 %), тенге					674 950	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**9 111 822**	

Раздел 3 Колодцы

24	**11-221301-0101**						
	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**105,91**	**28550,06**	**3023737**	**62,1**
							602571
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	8,86	938,3626	774,71	726959	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	234,90838		243364	
	Итого по заработной плате					**970323**	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	14,08603	23008,79	324103	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,0591	13911,64	14734	
21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	6,77824	192359,44	1303858	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,42364	24435,92	10352	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,0116501	17400	203	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	8,4728	196,54	1665	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,0328321	93	3	
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	12,7092	905,42	11507	
	Итого по материалам					**1666425**	

31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	3,38912	187,37	635	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	148,274	3173,59	470561	
					1143,29	169520	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	2,64775	3422,17	9061	
					852,37	2257	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	1,69456	1198,95	2032	
					852,37	1444	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	82,29207	1799,25	148064	
					852,37	70143	
	Итого по эксплуатации машин					**630353**	
25 21-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.		**31**	**21974,51**	**681210**	–
26 21-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.		**14**	**35618,97**	**498666**	–
27 21-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.		**30**	**18953,07**	**568592**	–
28 21-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.		**60**	**12853,53**	**771212**	–
29 21-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1**	шт.		**31**	**17540,7**	**543762**	–
30 21-040302-9905	**Стоимость ж/б плит 4ПП20-1**	м3		**7,344**	**65616,16**	**481885**	–
31 21-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	шт.		**14**	**27977,85**	**391690**	–
32 21-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	шт.		**7**	**19763,88**	**138347**	–

33 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	99	4461,01	441640	–
34 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	45	3648,24	164171	–

Итого прямые затраты по разделу 3	**7 704 912**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	726 959
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	630 353
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	243 364
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 347 600
Накладные расходы I уровня, тенге	602 571
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 307 483
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	352 237
Итого, тенге	8 659 720
Сметная прибыль (8 %), тенге	692 778
Итого по разделу на подряд, тенге	**9 352 498**
Итого прямые затраты по смете	**34 981 606**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 531 926
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 158 359
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 923 201
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 291 282
Накладные расходы I уровня, тенге	9 806 115
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	44 787 721
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 898 999
Итого, тенге	46 686 720
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 734 938
Итого по смете на подряд, тенге	**50 421 657**

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	**50 421 657,00**
Временные здания и сооружения – (2,6%)	Тенге	1 310 963,08
Итого:	Тенге	51 732 620,08
Дополнительные затраты на строительство	Тенге	
Затраты на производство строительно монтажных	Тенге	

работ в зимнее время 3,1185%	Тенге	1 613 281,76
Затраты на транспортировку материалов, свыше	Тенге	
расстояния, предусмотренного сметной ценой	Тенге	589 324,72
в текущих ценах с 01.10.2017г.	Тенге	
в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге	53 935 226,56
2018г. - 45% (МРП=2405 тенге)	Тенге	24 270 851,95
2019г. - 55% (МРП=2525 тенге)	Тенге	29 664 374,61
в текущих и прогнозных ценах	Тенге	
в т.ч. с разбивкой по годам	Тенге	58 654 558,88
2018г. - 45% (Иинф=1,060)	Тенге	25 727 103,07
2019г. - 55% (Иинф=1,110)	Тенге	32 927 455,81
Понижающий коэффициент К=0,78999999071	Тенге	46 337 100,96
Налог на добавленную стоимость	Тенге	5 560 452,12
Всего стоимость подрядных строительно	Тенге	
монтажных работ, затрат и услуг с	Тенге	
налогом на добавленную стоимость	Тенге	**51 897 553,08**

Заказчик:
Руководитель: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ Самиев Т.С.

Генподрядчик:
Директор : ТОО "КАЗкурылыс сервис"
_____ Сейтмуратов А.Е.

Технадзор:
ТОО "Строй-проф"
_____ Закария Е.С.

Авторский надзор:
ТОО "Уралводпроект"
_____ Коновалова Ю.В.