Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1 к
Правилам организации
деятельности и
осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик:КГУ «Школа-лицей № 14 имени Н.К.Крупской» отдела образования по Аральскому району управления образования Кызылординской области»,
Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"
Наименование: ***"Капитальный ремонт школы-лицея №14 им. Н.К.Крупской по ул. Абилхайырхана 36, г.Аральск, Аральский район, Кызылординская область"***

Справка о стоимости выполненных работ и затрат(по ресурсному методу)

за август месяц 2025 г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
			Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	КОД
			№42	18.02.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге						налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный м е с я ц включитель но	В отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели иинвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт школы-лицея №14 им. Н.К.Крупской по ул. Абилхайырхана 36, г.Аральск, Аральский район, Кызылординская область"	410 407 626,63	410 407 626,63	75 353 676,77				9 042 441,21	84 396 117,98
Итого по стройку								
В том числе за Май		84 396 117,98	75 353 676,77				9 042 441,21	84 396 117,98
Удержание аванса		25 318 835,39	22 606 103,03				2 712 732,36	25 318 835,39
Итого к оплате		59 077 282,58	52 747 573,74				6 329 708,85	59 077 282,58

Заказчик: **КГУ «Школа-лицей № 14 имени Н.К.Крупской» отдела образования по Аральскому району управления образования Кызылординской области»,**
Руководитель Ембергенова А.Т.

Подрядчик: **Директор ТОО "НурТехСервис"**
Нурылла Н.Т.

Технический надзор: **ТОО "Ск-Капитал"**
Туреходжаев Б.

Заказчик:КГУ «Школа-лицей № 14 имени Н.К.Крупской» отдела образования по Аральскому району управления образования Кызылординской области»,
Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"
Наименование **"Капитальный ремонт школы-лицея №14 им. Н.К.Крупской по ул. Абилхайырхана 36, г.Аральск, Аральский район, Кызылординская область"**

Приложение 1 к приказу
Министра промышленности
и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Акт выполненных работ и затрат за август месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА АС-12										
1		Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		2683,92	1113,11	7,68	2987498	20613	810382	1560055	4911359
			НР - 72%, СП - 8%				803,49	3,81	2156503	10226		363805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		315996 С	**Ветошь**	кг	0,0031	8,320152	1117,00				9294		
1.2		315998 С	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79**	$м^2$	0,0084	22,544928	4108,00				92615		
2		Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		830,84	533,48	1,26	443237	1047	96644	249186	747815
			НР - 72%, СП - 8%				415,90	0,65	345546	540		55392	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		315996 С	**Ветошь**	кг	0,0009	0,747756	1117,00				835		
3		Е11-150107-105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки		180,28	6082,04	24,57	1096470	4430	527895	407712	1624517
			НР - 72%, СП - 8%				3129,27	11,77	564145	2122		120335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		315996 С	**Ветошь**	кг	0,02	3,6056	1117,00				4027		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4527205	26090	1434921	2216953	7283691
									3066194	12888	–	539532	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					4527205				
			Материалы	Тенге					1434922				
			Всего заработная плата	Тенге						3079082			
			Накладные расходы	Тенге					2216953				
			Сметная прибыль	Тенге					539532				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7283690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1548
			Сметная заработная плата	Тенге						3079082			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7283690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1548
			Сметная заработная плата	Тенге						3079082			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Полы									
			ТИП Б									
4		Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	1764,75	2039,12 599,58	157,96 61,74	3598537 1058109	278760 108956	2261668	840286 355103	4793926
5		Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	1764,75	-381,25 -34,55	-12,50 -7,26	-672811 -60972	-22059 -12812	-589780	-53119 -58078	-784008
6		Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	141,18	44297,87 6417,59	11,48 --	6253973 906035	1621 --	5346317	652345 552505	7458823
7		Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Плинтуса цементные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	117,3	292,52 237,41	1,88 0,91	34313 27848	221 107	6244	20128 4355	58796
			ТИП К									
8		Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	26,97	2369,63 2104,48	114,49 58,55	63909 56758	3088 1579	4063	42003 8473	114384
9		С1212-401-0106 212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** *СП - 8%*	м³	0,35061	31455,00 --	--	11028 --	--	11028	-- 882	11910
10		С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** *СП - 8%*	м²	27,5094	1410,00 --	--	38788 --	--	38788	-- 3103	41891
11		Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	31,2	582,34 530,64	2,82 1,37	18169 16556	88 43	1525	11951 2410	32530
12		С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** *СП - 8%*	м²	3,432	1410,00 --	--	4839 --	--	4839	-- 387	5226
			ТИП Д									
13		Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Плинтуса деревянные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	454,6	532,18 146,15	3,76 1,83	241929 66440	1709 832	173780	48438 23230	313597
			ТИП Л									
14		Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее** *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	165,1	5008,89 444,63	67,40 29,63	826968 73408	11128 4892	742432	56377 70668	954012
14.1		315996 С	В ТОМ ЧИСЛЕ **Ветошь**	кг	0,01 1,651	1117,00				1844		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	172,4	381,50	3,44	65771	593	39792	18462	90972
			НР - 72%; СП - 8%			147,25	1,49	25386	257		6739	
		ТИП Д										
16		Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	177,4	532,18	3,76	94409	667	67815	18902	122376
			НР - 72%; СП - 8%			146,15	1,83	25927	325		9065	
		ТИП Д										
17		Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	99,3	381,50	3,44	37883	342	22919	10634	52399
			НР - 72%; СП - 8%			147,25	1,49	14622	148		3882	
		ТИП Б										
18		Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	36,1	292,52	1,88	10560	68	1921	6194	18095
			НР - 72%; СП - 8%			237,41	0,91	8571	33		1340	
		ТИП Д										
19		Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	519,4	532,18	3,76	276414	1953	198551	55342	358297
			НР - 72%; СП - 8%			146,15	1,83	75910	951		26541	
		ТИП Л										
20		Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	$м^2$ покрытия	165,1	5008,89	67,40	826968	11128	742432	56377	954012
			НР - 72%; СП - 8%			444,63	29,63	73408	4892		70668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
20.1		315996 С	**Ветошь**	кг	0,01 1,651	1117,00				1844		
21		Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	179,4	532,18	3,76	95473	674	68580	19115	123755
			НР - 72%; СП - 8%			146,15	1,83	26219	328		9167	
22		Е11-150403-0901 1115-0403-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Полы. Покрытие лаком за 1 раз**	$м^2$ отделываемой поверхности	1539,06	172,53	0,79	265534	1215	109736	111767	407482
			НР - 72%; СП - 8%			100,44	0,42	154583	646		30181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
22.1		315996 С	**Ветошь**	кг	0,0014 2,154684	1117,00				2407		
23		Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1539,06	1276,81	5,80	1965087	8927	448466	1088746	3298144
			НР - 72%; СП - 8%			979,62	2,89	1507694	4448		244310	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
23.1		315996 С	**Ветошь**	кг	0,0031 4,771086	1117,00				5329		
23.2		315998 С	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79**	$м^2$	0,0084 12,928104	4108,00				53109		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				14057741	300123	9701116	3003948	18426619
								4056502	115625	–	1364931	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14057741				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				9646462				
		Всего заработная плата		Тенге					4172127			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54655				
			Накладные расходы	Тенге				3003948				
			Сметная прибыль	Тенге				1364931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18426620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2292
			Сметная заработная плата	Тенге					4172127			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18426620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2292
			Сметная заработная плата	Тенге					4172127			
			РАЗДЕЛ 3. Водосток АС-18									
24		Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	1,15158	103636,02	3937,16	119345	4534	8345	77366	212448
			НР - 72%; СП - 8%			92452,54	856,84	106466	987		15737	
25		С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,12973	426410,00	–	55318	–	55318	–	59743
			СП - 8%			–	–	–	–		4425	
26		С1214-106-0101 214-106-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм**	т	1,07178	403939,00	–	432934	–	432934	–	467569
			СП - 8%			–	–	–	–		34635	
27		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0084	339988,00	–	2856	–	2856	–	3084
			СП - 8%			–	–	–	–		228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				610453	4534	499453	77366	742844
								106466	987	–	55025	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				491108				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				491108				
			Сметная прибыль	Тенге				39288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				530396				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119345				
		Материалы		Тенге				8345				
		Всего заработная плата		Тенге					107453			
			Накладные расходы	Тенге				77366				
			Сметная прибыль	Тенге				15737				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				212448				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					107453			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				742844				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					107453			
			РАЗДЕЛ 4. Лестница Л-1 АС-25									
28		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,35258	131544,68	39356,18	46380	13876	9108	20634	72375
			НР - 72%; СП - 8%			66356,71	14925,12	23396	5262		5361	
29		С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,35258	1074856,00	–	378973	–	378973	–	409291
			СП - 8%			–	–	–	–		30318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-460303-105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ заделки	0,096	157339,63	1958,17	15105	188	2002	9364	26427
					134529,47	948,24	12915	91		1958	
31	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**									
		СП - 8%	м³	0,09984	31123,00	–	3107	–	3107	–	3356
					–	–	–	–		249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				443565	14064	393190	29998	511449
							36311	5353	–	37886	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				397185				
		Материалы	Тенге				2002				
		Всего заработная плата	Тенге					13006			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				382080				
		Накладные расходы	Тенге				9364				
		Сметная прибыль	Тенге				32525				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				439074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13006			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				46380				
		Материалы	Тенге				9108				
		Всего заработная плата	Тенге					28658			
		Накладные расходы	Тенге				20634				
		Сметная прибыль	Тенге				5361				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				72375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					28658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				511449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					41664			
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение радиаторов ОГР-1, АР-18									
32	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Каркас из брусьев. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³	0,7836	272043,93	2177,86	213174	1707	137601	53732	288258
					94264,56	971,99	73866	762		21352	
33	Е11-150403-301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**									
		НР - 72%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	43,32	1361,70	4,08	58989	177	10469	34870	101368
					1115,96	2,02	48343	88		7509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				272163	1884	148070	88602	389626
							122209	850	–	28861	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				272163				
		Материалы	Тенге				148070				
		Всего заработная плата	Тенге					123059			
		Накладные расходы	Тенге				88602				
		Сметная прибыль	Тенге				28861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				389626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					123059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				389626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					123059			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Подпольный канал АС-28									
34	Е11-240301-0101 1124-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Опоры лежневые для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой до 0,3 т. Укладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ сборных конструкций	0,11664	21982,83 11050,82	10932,01 4715,12	2564 1289	1275 550	–	1324 311	4199
35	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	шт.	36	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
		Монол. участки плит ПК-3									
36	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м³	0,05	46521,46 7558,89	3298,42 1203,15	2326 378	165 60	1783	315 211	2853
37	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,00122	405165,00 –	– –	494 –	– –	494	– 40	534
		Монол. участки каналов ПК-1									
38	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м³	0,07	34767,94 2242,40	1813,55 429,79	2434 157	127 30	2150	135 205	2774
38.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,25 0,0175	7094,00				124		
39	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м³	0,11	46521,46 7558,89	3298,42 1203,15	5117 831	362 132	3924	694 465	6276
40	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,00384	405165,00 –	– –	1556 –	– –	1556	– 124	1680
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14491 2655	1929 772	9907 –	2468 1356	18316
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14491				
		Материалы	Тенге				7856				
		Всего заработная плата	Тенге					3427			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2050				
		Накладные расходы	Тенге				2468				
		Сметная прибыль	Тенге				1356				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3427			
		РАЗДЕЛ 7. Озеленение									
41	Е11-470104-0107 1147-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%** *НР - 72%; СП - 8%*	яма	17	3145,26 2979,90	– –	53469 50658	– –	2811	36474 7195	97138
42	С1254-101-1404 254-101-1404 РСНБ РК 2022	**Ель Шренка (тянь-шаньская) Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м**	шт.	17	26203,00	–	445451	–	445451	–	481087

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		35636	
43		Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**									
			НР - 72%; СП - 8%	м²	1435	696,49	15,15	999463	21741	314910	481873	1599838
						461,89	4,50	662812	6458		118502	
44		Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**									
			НР - 72%, СП - 8%	м²	1435	167,66	0,16	240592	230	104970	97480	365121
						94,35	--	135392	--		27050	
45		Е11-470112-106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.08	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**									
			НР - 72%, СП - 8%	м²	1435	347,53	241,94	498706	347184	4736	172788	725221
						102,29	64,95	146786	93203		53726	
46		С1254-106-0101 254-106-0101 РСНБ РК 2022	**Семена многолетних трав**									
			СП - 8%	кг	57,4	3661,00	--	210141	--	210141	--	226952
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	--	--		16811	
								2447822	369155	1083019	788615	3495357
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				995648	99661	--	258920	
		Материалы		Тенге				2447822				
		Всего заработная плата		Тенге				427428				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1095309			
			Накладные расходы	Тенге				655592				
			Сметная прибыль	Тенге				788615				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3495357				
			Сметная заработная плата	Тенге								659
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1095309			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3495357				
			Сметная заработная плата	Тенге								659
									1095309			
			РАЗДЕЛ 8. Видеонаблюдение									
47		Е11-210201-201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	229	125,23	0,94	28678	215	2204	18927	51413
						114,67	0,12	26259	27		3808	
48		С1243-304-0131 243-304-0131 СпрСЦ 01.2023	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC**									
			СП - 8%	км	0,23358	287898,00	--	67247	--	67247	--	72627
						--	--	--	--		5380	
			Кабеленесущие конструкции									
49		Е11-210102-101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.08	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	229	455,61	4,29	104335	982	4741	71013	189376
						430,62	0,07	98612	16		14029	
50		С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм**									
			СП - 8%	м	235,87	99,00	--	23351	--	23351	--	25219
						--	--	--	--		1868	
51		Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.06	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**									
			НР - 72%, СП - 8%	камера	7	7300,28	6,85	51102	48	--	36759	94890
						7293,43	--	51054	--		7029	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52		С1248-402-0101 248-402-0101 РСНБ РК 2022	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	шт.	4	33916,00	–	135664	–	135664	–	146517
			СП - 8%			–	–	–	–		10853	
53		С1248-402-0107 248-402-0107 РСНБ РК 2022	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая**	шт.	3	35105,00	–	105315	–	105315	–	113740
			СП - 8%			–	–	–	–		8425	
54		Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.06	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	1	5642,28	79,40	5642	79	–	4022	10437
			НР - 72%, СП - 8%			5562,88	23,27	5563	23		773	
55		С1248-403-0109 248-403-0109 РСНБ РК 2022	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)**	шт.	1	114804,00	–	114804	–	114804	–	123988
			СП - 8%			–	–	–	–		9184	
56		С1248-404-0307 248-404-0307 РСНБ РК 2022	**Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб**	шт.	2	168156,00	–	336312	–	336312	–	363217
			СП - 8%			–	–	–	–		26905	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				972450	1324	789638	130721	1191424
								181488	66	–	88254	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				56744				
		Всего заработная плата		Тенге					56640			
			Накладные расходы	Тенге				40781				
			Сметная прибыль	Тенге				7802				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				105327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					56640			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				915706				
		Материалы		Тенге				6943				
		Всего заработная плата		Тенге					124914			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				782693				
			Накладные расходы	Тенге				89940				
			Сметная прибыль	Тенге				80452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1086098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					124914			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1191425				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					181554			
			РАЗДЕЛ 9. Пожарная сигнализация									
			Приборы приемно-контрольные									
57		Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.06	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	шт.	1	7495,16	8,49	7495	8	73	5340	13862
			НР - 72%, СП - 8%			7414,22	2,09	7414	2		1027	
58		С1248-303-0207 248-303-0207 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16**	шт.	1	66516,00	–	66516	–	66516	–	71837
			СП - 8%			–	–	–	–		5321	
			Извещатели									
59		Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.06	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	7	2380,43	0,95	16663	7	369	11727	30661
			НР - 72%, СП - 8%			2326,70	–	16287	–		2271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2022	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М**	шт.	7	1711,00	–	11977	–	11977	–	12935
		СП - 8%			–	–	–	–		958	
61	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	88	4749,53	2,54	417959	224	8236	294840	769823
		НР - 72%; СП - 8%			4653,40	–	409499	–		57024	
62	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	86	2695,00	–	231770	–	231770	–	250312
		СП - 8%			–	–	–	–		18542	
63	С1248-302-0301 248-302-0301 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 01**	шт.	2	22754,00	–	45508	–	45508	–	49149
		СП - 8%			–	–	–	–		3641	
		Оповещатели									
64	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	28	1322,97	6,60	37043	185	418	26284	68393
		НР - 72%; СП - 8%			1301,42	2,33	36440	65		5066	
65	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2022	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35**	шт.	28	3295,00	–	92260	–	92260	–	99641
		СП - 8%			–	–	–	–		7381	
66	Е11-210401-401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	7	1221,56	26,30	8551	185	42	6052	15771
		НР - 72%; СП - 8%			1189,20	11,51	8324	81		1168	
67	С1248-304-0135 248-304-0135 СпрСЦ 01.2023	**Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход"**	шт.	7	1145,00	–	8015	–	8015	–	8656
		СП - 8%			–	–	–	–		641	
		Кабельные изделия									
68	Е11-210201-201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	1300	125,23	0,94	162799	1222	12506	107445	291863
		НР - 72%; СП - 8%			114,67	0,12	149071	156		21619	
69	Е11-210301-101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	444	621,81	3,50	276084	1554	20256	183252	496082
		НР - 72%; СП - 8%			572,69	0,55	254274	244		36745	
70	С1243-305-0302 243-305-0302 СпрСЦ 01.2023	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5**	км	1,12914	195945,00	–	221249	–	221249	–	238949
		СП - 8%			–	–	–	–		17700	
71	С1243-802-0101 243-802-0101 РСНБ РК 2022	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2**	км	0,64974	81518,00	–	52966	–	52966	–	57203
		СП - 8%			–	–	–	–		4237	
		Кабеленесущие конструкции									
72	Е11-210102-101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	1300	455,61	4,29	592293	5577	26910	403130	1075061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			430,62	0,07	559806	91		79638	
73	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм**	м	1339	99,00	–	132561	–	132561	–	143166
		СП - 8%			–	–	–	–		10605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2381709	8962	931632	1038070	3693364
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1441115	639	–	273584	
		Материалы	Тенге				479160				
		Всего заработная плата	Тенге				9096				
		Накладные расходы	Тенге					469707			
		Сметная прибыль	Тенге				338191				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				65388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				882739				
		Сметная заработная плата	Тенге								215
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					469707			
		Материалы	Тенге				1902549				
		Всего заработная плата	Тенге				59713				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					972047			
		Накладные расходы	Тенге				862822				
		Сметная прибыль	Тенге				699879				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				208196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2810624				
		Сметная заработная плата	Тенге								493
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					972047			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3693363				
		Сметная заработная плата	Тенге								708
								1441754			
		РАЗДЕЛ 10. Трубопроводы холодной воды (В1,В2)									
74	Е11-160301-206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	58	5139,34	61,24	298082	3552	237200	42336	367651
		НР - 72%; СП - 8%			988,45	25,34	57330	1470		27233	
75	Е11-160501-202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	44	2613,35	22,08	114987	971	606	81664	212383
		НР - 72%; СП - 8%			2577,50	0,28	113410	12		15732	
76	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные**	м	43,56	423,00	–	18426	–	18426	–	19900
		СП - 8%			–	–	–	–		1474	
77	Е11-160501-201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	55	2420,12	18,27	133107	1005	772	94564	245885
		НР - 72%; СП - 8%			2387,81	0,17	131330	9		18214	
78	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные**	м	54,45	279,00	–	15192	–	15192	–	16407
		СП - 8%			–	–	–	–		1215	
79	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	30	2853,67	26,20	85610	786	452	60758	158077
		НР - 72%; СП - 8%			2812,41	0,44	84372	13		11709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	29,7	674,00	–	20018	–	20018	–	21619
		СП - 8%			–	–	–	–		1601	
81	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,95	708,00	–	11293	–	11293	–	12196
		СП - 8%			–	–	–	–		903	
82	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	129	148,18	1,56	19115	201	241	13444	35164
		НР - 72%; СП - 8%			144,75	–	18673	–		2605	
83	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,187	103915,04	–	19432	–	325	13757	35844
		НР - 72%; СП - 8%			102173,94	–	19107	–		2655	
84	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,6	1505,31	1,73	18967	22	2480	11863	33296
		НР - 72%; СП - 8%			1306,73	0,88	16465	11		2466	
85	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0378	1117,00	–	42	–	42	–	45
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
86	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	129	1103,75	121,93	142384	15729	59630	53762	211838
		НР - 72%; СП - 8%			519,57	59,26	67025	7645		15692	
87	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	333,00	–	20147	–	20147	–	21759
		СП - 8%			–	–	–	–		1612	
88	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	48,4	392,00	–	18973	–	18973	–	20491
		СП - 8%			–	–	–	–		1518	
89	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	33	636,00	–	20988	–	20988	–	22667
		СП - 8%			–	–	–	–		1679	
90	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,081	44911,70	1511,52	3638	122	2894	485	4453
		НР - 72%; СП - 8%			7676,38	645,02	622	52		330	
91	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0004536	7094,00	–	3	–	3	–	3
					–	–	–	–		–	
		Арматура для трубопроводов									
92	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	35	4026,00	–	140910	–	140910	–	152183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		11273	
93	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	18	7321,00	–	131778	–	131778	–	142320
		СП - 8%			–	–	–	–		10542	
94	С1242-303-0104 242-303-0104 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	5	8328,00	–	41640	–	41640	–	44971
		СП - 8%			–	–	–	–		3331	
95	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	25	6577,00	–	164425	–	164425	–	177579
		СП - 8%			–	–	–	–		13154	
96	Е11-160601-102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	5	4832,68	185,30	24163	926	7819	11265	38263
		НР - 72%, СП - 8%			3083,59	45,66	15418	228		2834	
97	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	5	42414,00	–	212070	–	212070	–	229036
		СП - 8%			–	–	–	–		16966	
		Пожарный кран 5 комп.									
98	Е11-160701-101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	5	45518,53	193,10	227593	965	216355	7643	254055
		НР - 72%, СП - 8%			2054,52	68,48	10273	342		18819	
99	С1261-301-0325 261-301-0325 РСНБ РК 2022	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**	м	100	964,00	–	96400	–	96400	–	104112
		СП - 8%			–	–	–	–		7712	
100	С1242-303-0301 242-303-0301 РСНБ РК 2022	**Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	22327,00	–	111635	–	111635	–	120566
		СП - 8%			–	–	–	–		8931	
101	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	10	18092,00	–	180920	–	180920	–	195394
		СП - 8%			–	–	–	–		14474	
102	Е11-161401-103 1116-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	5	4778,85	87,60	23894	438	270	16839	43991
		НР - 72%, СП - 8%			4637,20	40,18	23186	201		3259	
103	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**	шт.	5	33910,00	–	169550	–	169550	–	183114
		СП - 8%			–	–	–	–		13564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2485382	24717	1903454	408380	3125262
							557211	9983	–	231500	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1558831				
		Материалы	Тенге				65330				
		Всего заработная плата	Тенге					110927			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1374410				
		Накладные расходы	Тенге				79867				
		Сметная прибыль	Тенге				131095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1769793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					110927			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				926551				
	Материалы		Тенге				463715				
	Всего заработная плата		Тенге					456267			
		Накладные расходы	Тенге				328513				
		Сметная прибыль	Тенге				100405				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1355469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					456267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3125262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					567194			
		РАЗДЕЛ 11. Трубопроводы горячей воды (ТЗ)									
104	Е11-170801-201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**									
		НР - 72%, СП - 8%	комплект	25	7144,18	69,55	178605	1739	–	127889	331014
					7074,63	30,33	176866	758		24520	
105	С1235-202-0120 235-202-0120 РСНБ РК 2022	**Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)**									
		СП - 8%	кг	0,375	32020,00	–	12008	–	12008	–	12969
					–	–	–	–		961	
106	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2022	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003**									
			комплект	25	61186,00	–	1529650	–		–	1529650
					–	–	–	–	1529650	–	
107	Е11-160501-202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**									
		НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	65	2613,35	22,08	169868	1435	895	120640	313749
					2577,50	0,28	167538	18		23241	
108	С1241-201-0101 241-201-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм**									
		СП - 8%	м	64,35	264,00	–	16988	–	16988	–	18347
					–	–	–	–		1359	
109	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	шт.	8	40,00	–	320	–	320	–	346
					–	–	–	–		26	
110	С1241-222-0201 241-222-0201 РСНБ РК 2022	**Кран шаровыйполипропиленовый PP-R 20 мм**									
		СП - 8%	шт.	25	651,00	–	16275	–	16275	–	17577
					–	–	–	–		1302	
111	С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	шт.	25	573,00	–	14325	–	14325	–	15471
					–	–	–	–		1146	
112	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.08	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**									
		НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	65	1103,75	121,93	71744	7926	30046	27089	106740
					519,57	59,26	33772	3852		7907	
113	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**									
		СП - 8%	м	71,5	330,00	–	23595	–	23595	–	25483
					–	–	–	–		1888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2033378	11100	114452	275618	2371346
							378176	4628	1529650	62350	
	Стоимость оборудования		Тенге				1529650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1529650				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				155255				
		Материалы	Тенге				30046				
		Всего заработная плата	Тенге					37624			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83511				
		Накладные расходы	Тенге				27089				
		Сметная прибыль	Тенге				14589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				196933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					37624			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				348473				
		Материалы	Тенге				895				
		Всего заработная плата	Тенге					345180			
		Накладные расходы	Тенге				248529				
		Сметная прибыль	Тенге				47761				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				644763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					345180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2371346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					382804			
		РАЗДЕЛ 12. СЕТЬ К1									
114	Е11-160201-102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода	9	29798,12	69,57	268183	626	254099	9903	300333
		НР - 72%; СП - 8%			1495,31	32,97	13458	297		22247	
115	Е11-160501-102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	57	1364,48	5,32	77775	303	1783	54570	142932
		НР - 72%; СП - 8%			1327,87	1,79	75689	102		10588	
116	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	56,886	1749,00	–	99494	–	99494	–	107453
		СП - 8%			–	–	–	–		7959	
117	Е11-160501-101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	77	1400,66	2,18	107851	168	1055	76815	199439
		НР - 72%; СП - 8%			1384,78	0,78	106628	60		14773	
118	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	76,846	339,00	–	26051	–	26051	–	28135
		СП - 8%			–	–	–	–		2084	
119	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100**	шт.	11	359,00	–	3949	–	3949	–	4265
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
120	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50**	шт.	30	144,00	–	4320	–	4320	–	4666
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
121	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	шт.	9	596,00	–	5364	–	5364	–	5793
		СП - 8%			–	–	–	–		429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50**	шт.	5	166,00	–	830	–	830	–	896
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
123	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	7	812,00	–	5684	–	5684	–	6139
		СП - 8%			–	–	–	–		455	
		Прочистка-100-ПВП-IV									
124	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	5	812,00	–	4060	–	4060	–	4385
		СП - 8%			–	–	–	–		325	
		Прочистка-50-ПВП-IV									
125	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	7	397,00	–	2779	–	2779	–	3001
		СП - 8%			–	–	–	–		222	
126	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	шт.	19	276,00	–	5244	–	5244	–	5664
		СП - 8%			–	–	–	–		420	
127	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	шт.	26	85,00	–	2210	–	2210	–	2387
		СП - 8%			–	–	–	–		177	
128	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	58	179,00	–	10382	–	10382	–	11213
		СП - 8%			–	–	–	–		831	
129	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	76	62,00	–	4712	–	4712	–	5089
		СП - 8%			–	–	–	–		377	
130	Е11-60201-101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	0,081	44911,70	1511,52	3638	122	2894	485	4453
		НР - 72%; СП - 8%			7676,38	645,02	622	52		330	
131	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м²	0,0004536	7094,00	–	3	–	3	–	3
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				632529	1219	434913	141773	836246
							196397	511	–	61945	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				178720				
		Материалы	Тенге				2894				
		Всего заработная плата	Тенге					674			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				175082				
		Накладные расходы	Тенге				485				
		Сметная прибыль	Тенге				14337				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				193542				
		Сметная заработная плата	Тенге					674			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				453809				
		Материалы	Тенге				256938				
		Всего заработная плата	Тенге					196234			
		Накладные расходы	Тенге				141288				
		Сметная прибыль	Тенге				47608				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				642705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					196234			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				836247				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					196908			
		РАЗДЕЛ 13. Санитарные приборы									
132	Е11-170101-106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	25	5046,64	145,06	126166	3627	11252	81477	224255
		НР - 72%; СП - 8%			4451,46	75,06	111287	1877		16612	
133	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	25	9998,00	–	249950	–	249950	–	269946
		СП - 8%			–	–	–	–		19996	
134	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	25	1556,00	–	38900	–	38900	–	42012
		СП - 8%			–	–	–	–		3112	
135	Е11-170301-101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2	18964,39	94,01	37929	188	30728	5116	46488
		НР - 72%; СП - 8%			3506,28	46,18	7013	92		3444	
136	С1244-104-0801 244-104-0801 РСНБ РК 2022	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	шт.	2	2289,00	–	4578	–	4578	–	4944
		СП - 8%			–	–	–	–		366	
137	С1244-101-0304 244-101-0304 РСНБ РК 2022	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96**	комплект	2	34287,00	–	68574	–	68574	–	74060
		СП - 8%			–	–	–	–		5486	
138	Е11-170101-111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2	31138,47	56,53	62277	113	60064	1553	68937
		НР - 72%; СП - 8%			1050,09	28,56	2100	57		5106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				588374	3928	464046	88146	730642
							120400	2026	–	54122	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				362002				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				362002				
		Сметная прибыль	Тенге				28960				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				390962				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				226372				
		Материалы	Тенге				102045				
		Всего заработная плата	Тенге					122426			
		Накладные расходы	Тенге				88146				
		Сметная прибыль	Тенге				25162				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				339680				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					122426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				730642				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					122426			
		РАЗДЕЛ 14. ОТОПЛЕНИЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139		Е11-160301-101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	262	1271,56 677,99	30,35 12,10	333149 177633	7952 3170	147564	130177 37065	500391
140		Е11-160301-102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	98	1406,81 677,99	30,35 12,10	137867 66443	2975 1186	68449	48692 14924	201484
141		Е11-160301-103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	168	1451,13 677,99	30,35 12,10	243790 113902	5099 2033	124789	83472 26181	353444
142		Е11-160301-104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	283	2014,70 677,99	30,35 12,10	570160 191871	8589 3424	369700	140611 56860	767632
143		Е11-160301-105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	200	2105,52 677,99	30,35 12,10	421104 135598	6070 2420	279436	99372 41638	562114
144		Е11-160401-203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	12	4370,91 1526,86	89,11 29,09	52451 18322	1069 349	33060	13443 5272	71166
145		Е11-180301-101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кВт	256	1904,56 1447,23	257,10 134,00	487567 370491	65818 34304	51258	291453 62321	841341
146		С1245-101-0107 245-101-0107 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм *СП - 8%*	кВт	256	8686,00 –	– –	2223616 –	– –	2223616	– 177889	2401505
147		Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1:04	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	190	476,40 462,96	0,94 0,46	90516 87962	178 87	2376	63395 12312	166223
148		С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 *СП - 8%*	шт.	95	3084,00 –	– –	292980 –	– –	292980	– 23438	316418
149		С1245-510-0201 245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 *СП - 8%*	шт.	95	6921,00 –	– –	657495 –	– –	657495	– 52600	710095
150		С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	6	3569,00 –	– –	21414 –	– –	21414	– 1713	23127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Краны воздушные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	107	448,99 304,00	– –	48042 32528	– –	15514	23420 5717	77179
152	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	6	6193,00 –	– –	37158 –	– –	37158	– 2973	40131
153	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	752,95	1505,31 1306,73	1,73 0,88	1133423 983902	1303 663	148218	708887 147382	1989693
154	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь *СП - 8%*	кг	2,25885	1117,00 –	– –	2523 –	– –	2523	– 202	2725
155	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	45	1103,75 519,57	121,93 59,26	49669 23381	5487 2667	20801	18754 5474	73897
156	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм *СП - 8%*	м	11	1049,00 –	– –	11539 –	– –	11539	– 923	12462
157	С1234-303-0412 234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм *СП - 8%*	м	38,5	1264,00 –	– –	48664 –	– –	48664	– 3893	52557
158	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	1,62	708,00 –	– –	1147 –	– –	1147	– 92	1239
159	С1242-302-0407 242-302-0407 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22иж ГОСТ 5761-2005 DN 65 *СП - 8%*	шт.	2	73276,00 –	– –	146552 –	– –	146552	– 11724	158276
160	Е11-160401-202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1,8	3390,16 1287,11	73,36 24,88	6102 2317	132 45	3653	1700 624	8427
161	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	17,5	142,06 76,45	3,31 0,46	2486 1338	58 8	1090	969 277	3732
162	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	17,5	227,85 33,56	4,30 0,68	3987 587	75 12	3325	431 354	4772
163	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	0,568	117073,36	1847,92	66498	1049	42202	17097	90282

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			40928,00	877,12	23247	498		6688	
164		Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м² поверхности покрытия изоляции	19,2	1359,73	15,09	26107	290	8728	12402	41590
			НР - 72%, СП - 8%			890,05	7,11	17089	137		3081	
165		С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м²	0,0192	552642,00	–	10611	–	10611	–	11460
			СП - 8%			–	–	–	–		849	
166		Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	24	476,40	0,94	11434	23	300	8008	20997
			НР - 72%; СП - 8%			462,96	0,46	11111	11		1555	
167		С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	шт.	12	8984,00	–	107808	–	107808	–	116433
			СП - 8%			–	–	–	–		8625	
168		С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	12	3084,00	–	37008	–	37008	–	39969
			СП - 8%			–	–	–	–		2961	
169		Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	4100,30	493,13	8201	987	174	5403	14692
			НР - 72%, СП - 8%			3520,22	231,77	7040	464		1088	
170		С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2022	**Воздухоотводчик автоматический латунный Ду=15мм**	шт.	2	5340,00	–	10680	–	10680	–	11534
			СП - 8%			–	–	–	–		854	
			Узел управления									
171		Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	10	1299,21	3,21	12992	32	1469	8281	22975
			НР - 72%, СП - 8%			1149,13	1,00	11491	10		1702	
172		С1242-312-0906 242-312-0906 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	5	148093,00	–	740465	–	740465	–	799702
			СП - 8%			–	–	–	–		59237	
173		С1245-507-0105 245-507-0105 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м³/ч, DN 40**	шт.	5	94148,00	–	470740	–	470740	–	508399
			СП - 8%			–	–	–	–		37659	
174		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	5	3432,30	–	17162	–	14475	1934	20624
			НР - 72%; СП - 8%			537,31	–	2687	–		1528	
175		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	6	858,09	–	5149	–	913	3050	8855
			НР - 72%; СП - 8%			705,98	–	4236	–		656	
176		С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2022	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	6	5655,00	–	33930	–	33930	–	36644
			СП - 8%			–	–	–	–		2714	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177		С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**4**	**3569,00**	**–**	**14276**	**–**	**14276**	**–**	**15418**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1142**	
178		Е11-160401-205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**6251,70**	**128,97**	**18755**	**387**	**13306**	**3734**	**24288**
			НР - 72%; СП - 8%			**1687,45**	**41,38**	**5062**	**124**		**1799**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**8615217**	**107573**	**6219406**	**1684685**	**11123892**
								2288238	**51612**	**–**	**823986**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6150776				
		Материалы		Тенге				224363				
		Всего заработная плата		Тенге					1053529			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4868606				
			Накладные расходы	Тенге				758540				
			Сметная прибыль	Тенге				552744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7462060				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
			Сметная заработная плата	Тенге					1053529			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2464441				
		Материалы		Тенге				1126436				
		Всего заработная плата		Тенге					1286321			
		Сдача и испытание		Тенге				14090				
			Накладные расходы	Тенге				926145				
			Сметная прибыль	Тенге				271242				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3661828				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
			Сметная заработная плата	Тенге					1286321			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				11123888				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1127
			Сметная заработная плата	Тенге					2339850			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								53940074
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13549010				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					876602			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					305601			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24127218		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1529650		
			- Накладные расходы	Тенге							9975343	
			- Сметная прибыль	Тенге							3882252	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									53 940 074
			Временные здание и сооружение 1,2%									647 281
			Итого по главе 8									54 587 355
12		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	тенге								382 111
13		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								20 720 350
			Итого по главе 8	тенге								**21 102 461**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	тенге								**75 689 816**
15		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								1 513 796
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге								**77 203 613**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1053529			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2464441				
		Материалы		Тенге				1126436				
		Всего заработная плата		Тенге					1286321			
		Сдача и испытание		Тенге				14090				
			Накладные расходы	Тенге				926145				
			Сметная прибыль	Тенге				271242				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3661828				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
			Сметная заработная плата	Тенге					1286321			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				11123888				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1127
			Сметная заработная плата	Тенге					2339850			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								53940074
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13549010				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					876602			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					305601			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24127218		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1529650		
			- Накладные расходы	Тенге							9975343	
			- Сметная прибыль	Тенге							3882252	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									53 940 074
			Временные здание и сооружение 1,2%									647 281
			Итого по главе 8									54 587 355
12		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	тенге								382 111
13		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								20 720 350
			Итого по главе 8	тенге								21 102 461
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	тенге								75 689 816
15		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								1 513 796
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге								77 203 613
			Итого с понижающим коэфицентом	тенге								75 353 676,77
21		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге								9 042 441,21
			Итого по смете	тенге								84 396 117,98

Заказчик
КГУ "Школа-лицей №14 имени Н.К.Крупской" отдела оброзования по Аралькому району управления оброзования Кызылординской облости"
Руководитель Ембергенова А.Т.

Технический надзор ТОО "Ск-Капитал"
Инженер технического надзора
Туреходжаев Б
№KZ34VJE00024805,№ KZ92VJE00025022,№ KZ50VJE00024808

Подрядчик
Директор ТОО" НурТехСервис
Нурылла Н.Т

Авторский надзор
ТОО "КазКобаСаулет-Консалтинг"
Ахаев А
KZ76VJE00030706