Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области", БИН:970240002658**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон", БИН:040940009984**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт и перепланировка помещений зданий школы №14 в г.Кокшетау Акмолинской области (Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау улица Станиславского 35)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 15

за **октябрь 2025г.** *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
970240002658	040940009984			32	16.03.2023 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт и перепланировка помещений зданий школы №14 в г.Кокшетау Акмолинской области	383 512 339,41	283 441 542,51	9 658 376,83	8 623 550,74			1 034 826,09	9 658 376,83
Удержание аванса								2 897 513,05
Удержание гарантийного взноса								482 918,84
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**6 277 944,93**

ТОО "Севимсталькон", БИН:040940009984

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Газдиев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области", БИН:970240002658

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Жусупбекова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза": Кондрашёв.М.В. №KZ49VJE00069058 от , 17.09.2021г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ФОРМА 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, г.Кокшетау, Станиславского, 35 БИН 970240002658 Тел.: 87078036116 (гос.закуп) 87079548420 (хоз.часть)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Строительная, 23 А БИН 040940009984 Тел.: +77779249194**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка помещений здания школы №14 в г.Кокшетау Акмолинской области (Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау улица Станиславского 35)**

Объект : **Здание школы**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор № 32 от 16.03.2023 года

Акт выполненных работ № 15

за **Октябрь 2025** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
			РАЗДЕЛ 2.Покрытия									
			Тип-1									
2	5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	234,093	8266,77	1512,13	1935192	353979	1529526	149980	2251986
						220,80	372,43	51687	87183		166814	
3	11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	510	2798,02	45,53	1426989	23221	798547	664026	2258297
						1186,71	18,86	605221	9619		167281	
			Тип-2									
4	13	Е11-270401-0104 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3	54	11281,22	2287,09	609186	123503	467472	51918	713993
						337,23	553,00	18211	29862		52888	
5	14	Е11-110101-2501 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	540	1867,43	175,73	1008410	94895	8402	878948	2038346
						1676,14	55,44	905113	29938		150989	
6	16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	370	2798,02	45,53	1035266	16846	579338	481745	1638372
						1186,71	18,86	439082	6978		121361	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6015043	612444	3383285	2226617	8900994

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								2019314	163580	–	659333	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6015043				
			Накладные расходы	Тенге				2226617				
			Сметная прибыль	Тенге				659333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8900994				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8900994				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8900994
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2019314				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					612444			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163580			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3383288		
			- Накладные расходы	Тенге							2226617	
			- Сметная прибыль	Тенге							659333	
			ИТОГО ПО АКТУ:									8900994
			оборудование									0
			СМР									8900994
			Временные здания и сооружения 1,2%									106812
			ИТОГО:									9007806
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%									198172
			ИТОГО:									9205978
			Непредвиденные работы и затраты 2%									184120
			ИТОГО:									9390097
			Конкурсная скидка подрядчика 8,163349653%									8623550,74
			Налог на добавленную стоимость 12%									1034826,09
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС									9658376,83

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Севимсталькон"

БИН:040940002998

Директор _____ Дзаиев С.М.

Принял (Заказчик)

КГУ "Общеобразовательная школа № 14 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

БИН:970240002658

Руководитель _____ Жусупбекова Ж.К.

Эксперт технического надзора

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" Кондрашёв М.В. №KZ49VJE00069058 от 17.09.2021

М.П. _____ (подпись)

Авторский надзор

ТОО "СукурлысПроект" гл.инженер Жайлаубаев Б.

М.П. _____ (подпись)