Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "My Time"
Договор №
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТОРТУЙ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЭКИБАСТУЗСКОГО РАЙОНА
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

Акт № 1 от 20.06.2018 г.

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Локальная смета № 6-01-01

Наружные сети водоснабжения

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	норма, %	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Раздел 1 Водопровод L=23.0м.							
		1.1 Земляные работы.							
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0.5 - 0.63) м3	*м3 грунта*	992,71	91,68	91012		59,1 / 4027	
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2;	*м3 грунта*	225,4	1327,92	299313		59,1 / 1884	
3	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 для обратной засыпки	*м3 грунта*	763,45	136,25	104020		59,1 / 1860	
4	41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	*т*	1111,0375	157,47	174955			
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	912,87	634,89	579572		59,1 / 4829	
6	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	*м3 грунта*	1243,69	21,93	27274		59,1 / 1103	
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	*ленного грунта*	1243,69	116,96	145462		59,1 / 12704	

1.2 Колодцы круглые д=2000 - 1 шт, д=1500 - 1 шт..

8	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	*рукций колодца*	65,12	28032,81	1825497	62,1 / 28198
9	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	12	13538,76	162465	
10	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	*шт.*	12	19299,55	231595	
11	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	*шт.*	23	19405,8	446333	
12	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	*шт.*	12	14384,22	172611	
13	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	12	11475,93	137711	
14	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	25	14032,84	350821	
15	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	*шт.*	12	18922,72	227073	
16	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	*шт.*	12	13128,12	157537	
17	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	*шт.*	23	7841,69	180359	
18	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	*шт.*	32	2035,84	65147	
19	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	*шт.*	12	3711,21	44535	
20	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины т.ч. п.3.1:	*м3 кладки*	61,35	24066,67	1476490	50,8 / 346
21	21-060208-0501	Лестницы-стремянки С-6, С-7	*т*	12,05352	299943,06	3615370	
22	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	*комплект*	10	15690,48	156905	
23	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	*комплект*	10	14374,55	143746	
24	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	2,78	62,23	173	54,2 / 41
25	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000:	*м2*	5,56	56,65	315	54,2 / 50
26	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	*м2 поверхности*	37,35	726,24	27125	50,8 / 3313
27	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. УстройствоК=0,100:	*м3 основания*	5,06	4492,45	22732	50,8 / 566
28	11-060101-0101	Отмостка бетонная толщиной 100 мм, бетон класса В7,5. УстройствоК=0,100:	*м3*	5,06	18795,28	95104	48,5 / 541

1.3 Устройство опор под арматуру в колодце - 2 к-та.

29	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/К=2,000:	*кг*	127,632	511,02	65223	

30	21-130201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87К=2,000;	*кг*	13,048	190,45	2485	
31	23-021101-1306	Прокладки из резины технической толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86К=2,000;	*1000шт.*	0,004	109813,2	439	
	1.4 Трубопроводы.						
32	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	*1 трубопровода*	0,023	6639782,61	152715	62,1 / 6213
33	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройника и отводов	*сонных частей*	0,0659	928922,61	61216	62,1 / 15816
34	11-220601-0906	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	*1 трубопровода*	0,023	1869782,61	43005	62,1 / 2108
35	11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	*ижка или клапан*	2	4082	8164	62,1 / 3430
36	23-040102-1008	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	*шт.*	2	113616,59	227233	
37	11-221001-0103	Установка колонки управления с ручным приводом (применит.)	*шт.*	1	1973	1973	62,1 / 855
38	23-040105-0906	Штурвал для задвижек DN 200	*шт.*	1	7959,39	7959	
39	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	*фланец*	4	1631,5	6526	62,1 / 3396
40	23-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	*шт.*	4	4277,16	17109	
41	11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	*1 трубопровода*	0,023	68608,7	1578	62,1 / 645
42	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования (ПГ)	*шт.*	1	857	857	42,8 / 307
43	24-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	*100шт.*	0,01	105364,98	1054	

Итого прямые затраты по акту	**11558786**
Накладные расходы I уровня, тенге	92232
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11651018
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	494003

Итого, тенге	12145021
Сметная прибыль (8 %), тенге	971602
Итого по акту в текущих ценах, тенге	13116622
Итого с коэфф. Уменьшения 0,99797254475	13090029
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1570803
Всего по акту, тенге	**14660832**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Руководитель _____ **Садыков А.Б.**

Технический надзор
ТОО "EG Compani-ПВ"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Нуртазин Ж.А.**

Авторский надзор
ТОО "Стандарт Инжиниринг-СК"

Эксперт авторского надзора _____ **Кишубаев С.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "My Time"

_____ **Акылбеков Д.Т.**