Приложение 2 к приказу от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности
и осуществлени функций заказчика (застройщика)
форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"
Технадзор: ТОО "Stroi Engineering Group"
Автор: ТОО "Design and engineering partners"
Подрядчик: ТОО "DorStroyGroup"

Стройка: «Строительство инженерных сетей к земельным участкам для расширения населенных пунктов на территории Мактааральского района (н/п Абат)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	КОД
160440022313	190340008558			9	16.04.2025 г	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	004-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	в отчетном месяце С НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных сетей к земельным участкам для расширения населенных пунктов на территории Мактааральского района (н/п	20000000	17857143	20000000				2142857	20000000
Всего по стройке	**20000000**	**17857142,86**	**20000000**				**2142857**	**20000000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"
Анарбекова Б.Ш.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Stroi Engineering Group"
Байбоя Н.А.

АВТОР:
Директор ТОО "Design and engineering partners"
Тлеумурзаева Д.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ДиректорТОО "DorStroyGroup"
Ахмадиев Н.

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»
Технадзор: ТОО "Stroi Engineering Group"
Автор: ТОО "Design and engineering partners"
Подрядчик : ТОО «DorStroyGroup»
Стройка : «Строительство инженерных сетей к земельным участкам для расширения населенных пунктов на территории Мактааральского района (н/п Абат)»
Договор: №9 от 16.04.2025г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за май месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НП Абат									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				–	–	–	–	–
							–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				–				
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод									
1	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,796	1 303 847	441 603	1037862	351516	–	–	1037862
					862 244	110 810	686346	88205		–	
2	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	796	2 175	–	1731300	–	1731300	–	1731300
					–	–	–	–		–	
3	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,18	1 245 765	415 985	224238	74877	–	–	224238
					829 780	109 047	149360	19628		–	
4	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	18	731	–	13158	–	13158	–	13158
					–	–	–	–		–	
5	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 25 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,252	1 232 941	410 627	310701	103478	–	–	310701
					822 314	108 545	207223	27353		–	
6	241-201-0602 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	252	145	–	36540	–	36540	–	36540
					–	–	–	–		–	
		Задвижка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2						
7	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	8 435	247	25305	741	4029	–	25305
					6 845	81	20535	243		–	
8	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	48 932	–	146796	–	146796	–	146796
					–	–	–	–		–	
		Монтажная вставка									
9	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,2	3 789	–	4547	–	4547	–	4547
					–	–	–	–		–	
10	241-102-0130 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	0,2	1 024	–	205	–	205	–	205
					–	–	–	–		–	
		Фланцы									
11	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	4 749	132	28494	792	3972	–	28494
					3 955	–	23730	–		–	
12	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 003	–	24018	–	24018	–	24018
					–	–	–	–		–	
		Втулки									
13	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп вып	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 505	308	27030	1848	–	–	27030
					4 197	2	25182	12		–	
14	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп вып	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 203	183	25218	1098	–	–	25218
					4 020	1	24120	6		–	
15	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 751	–	10506	–	10506	–	10506
					–	–	–	–		–	
16	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	1 011	–	6066	–	6066	–	6066
					–	–	–	–		–	
		Бетонные опоры под гидранты и задвижки									
17	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1	33 859	2 433	33859	2433	26324	–	33859
					5 102	486	5102	486		–	
		Тройники									
18	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,002	3 891 990	1 191 397	7784	2383	1279	–	7784
					2 061 168	301 503	4122	603		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 882 –	– –	5764 –	– –	5764	– –	5764
20	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 849 –	– –	5698 –	– –	5698	– –	5698
21	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,796	247 548 237 699	– –	197048 189208	– –	7840	– –	197048
22	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,43	240 172 237 699	– –	103274 102211	– –	1063	– –	103274
23	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65/25 мм	км	0,252	240 172 237 699	– –	60523 59900	– –	623	– –	60523
24	6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	796	373 343	2 –	296908 273028	1592 –	22288	– –	296908
25	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	43	352 343	2 –	15136 14749	86 –	301	– –	15136
26	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	252	347 343	2 –	87444 86436	504 –	504	– –	87444
27	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	75	708 –	– –	53100 –	– –	53100	– –	53100
28	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0133214	831 695 –	– –	11079 –	– –	11079	– –	11079
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4529601	541348	2117000	–	4529601
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
		Колодец ж/б диам.1500мм, 3шт									
29	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	4,195	71 767 42 506	24 670 7 566	301063 178313	103490 31739	19260	– –	301063
30	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	31 017 –	– –	93051 –	– –	93051	– –	93051
31	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	25 688 –	– –	77064 –	– –	77064	– –	77064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	27 280	–	81840	–	81840	–	81840
					–	–	–	–		–	
33	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 825	–	14475	–	14475	–	14475
					–	–	–	–		–	
34	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	4 865	–	14595	–	14595	–	14595
					–	–	–	–		–	
				Люки скобы							
35	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	10	785	–	7850	–	7850	–	7850
					–	–	–	–		–	
36	244-202-0201 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	3	71 564	–	214692	–	214692	–	214692
					–	–	–	–		–	
37	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	764	322	322	246008	246008	–	–	246008
					–	69	–	52716		–	
38	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	18	8 517	–	153306	–	–	–	153306
					8 517	–	153306	–		–	
39	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	6	14 326	398	85956	2388	57642	–	85956
					4 321	94	25926	564		–	
40	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	175,5	3 623	–	635836	–	–	–	635836
					3 623	–	635836	–		–	
41	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	380,9	60	60	22854	22854	–	–	22854
					–	15	–	5714		–	
42	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	3 809,4	27	27	102854	102853	–	–	102854
					–	6	–	22856		–	
43	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	38,77	129	129	5001	5001	–	–	5001
					–	29	–	1124		–	
44	1101-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м^3. Грунт группы 2	м^3 грунта	128,4	231	214	29660	27478	–	–	29660
					17	69	2183	8860		–	
				Съезд-выезд							
45	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	13,9	322	322	4476	4476	–	–	4476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	69	–	959		–	
46	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	13,9	216	216	3002	3003	–	–	3002
					–	53	–	737		–	
47	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	13,9	573	220	7965	3058	–	–	7965
					353	70	4907	973		–	
48	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	13,9	193	149	2683	2071	56	–	2683
					40	33	556	459		–	
49	Прайс лист	Ящик водозаборный на 4 абонентов	шт	6	105 000	–	630000	–		–	630000
					–	–	–	–	630000	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2734231	522680	580525	–	2734231
		РАЗДЕЛ 4. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		Земляные работы									
50	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	1 186	322	322	381892	381892	–	–	381892
					–	69	–	81834		–	
51	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	304	6 940	–	2109760	–	–	–	2109760
					6 940	–	2109760	–		–	
52	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	90	14 326	398	1289340	35820	864630	–	1289340
					4 321	94	388890	8460		–	
53	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	220	3 623	–	797060	–	–	–	797060
					3 623	–	797060	–		–	
54	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	1 124	88	88	98912	98912	–	–	98912
					–	22	–	24728		–	
55	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	1 124	573	220	644052	247280	–	–	644052
					353	70	396772	78680		–	
56	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.04	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	1 186	4 420	4 420	5242120	5242120	–	–	5242120
					–	1 615	–	1915390		–	
		Трубопроводы									
57	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 63х5,8 мм	км	0,062	1 303 847	441 603	80839	27379	–	–	80839
					862 244	110 810	53459	6870		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	819,525	1 085	–	889185	–	889185	–	889185
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				11533160	6033403	1753815	–	11533160
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								18796993
		В том числе :	Тенге								
		стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				18166993				
		стоимость оборудования и прочих затрат	Тенге				630000				
		Итого с понижающим коэффициентом			0,95%						17857143
		НДС (12 %)			12%						2142857
		Итого с НДС									20000000

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Strol Engineering Group"

Байбол Н.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Design and engineering partners"

Телемырзаева Д.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DorStroyGroup"

Аманжолова Н.А.