Приложение 2 к приказу от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности
и осуществлени функций заказчика (застройщика)
форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"
Технадзор: ТОО "Stroi Engineering Group"
Автор: ТОО "Design and engineering partners"
Подрядчик: ТОО "DorStroyGroup"

Стройка: «Строительство инженерных сетей к земельным участкам для расширения населенных пунктов на территории Мактааральского района (н/п Абат)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	КОД
160440022313	190340008558			9	16.04.2025 г	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся	004-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	в отчетном месяце С НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных сетей к земельным участкам для расширения населенных пунктов на территории Мактааральского района (н/п Абат)	38170000	16223214	18170000					18170000
Всего по стройке	**20000000**	**16223214**	**18170000**					**18170000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"
Анарбеков Б.Ш.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Stroi Engineering Group"
Байбол Н.А.

АВТОР:
Директор ТОО "Design and engineering partners"
Тоғысмұрзаева Д.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DorStroyGroup"
Аманжол Ж.А.

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»
Технадзор: ТОО "Stroi Engineering Group"
Автор: ТОО "Design and engineering partners"
Подрядчик : ТОО «DorStroyGroup»
Стройка : «Строительство инженерных сетей к земельным участкам для расширения населенных пунктов на территории Мактааральского района (и/п Абат)»
Договор: №9 от 16.04.2025г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПЛДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		Трубопроводы									
1	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 63х5,8 мм	км	0,0616	1 303 847	441 603	80317	27203	–	–	80317
					862 244	110 810	53114	6826		–	
2	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	416,475	1 085	–	451875	–	451875	–	451875
					–	–	–	–		–	
		Испытание из газопровода на герметичность									
3	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм /63 мм/. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1236	2 104 862	1 539 895	260161	190332	253	–	260161
					562 910	284 721	69576	35192		–	
		Фитинги (отводы)									
4	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм /63 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 203	183	16812	732	–	–	16812
					4 020	1	16080	4		–	
5	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3 250	–	13000	–	13000	–	13000
					–	–	–	–		–	
		Фитинги (тройники)									
6	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм /63 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 203	183	16812	732	–	–	16812
					4 020	1	16080	4		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3 919	–	15676	–	15676	–	15676
					–	–	–	–		–	
		Прокладка сигнальной ленты									
8	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	1 236	1 022	375	1263192	463500	56856	–	1263192
					601	97	742836	119892		–	
9	243-102-0104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х2.5-0.66	км	0,1236	200	–	25	–	25	–	25
					–	–	–	–		–	
10	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 236	21	2	25956	2472	–	–	25956
					19	1	23484	1236		–	
11	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1 236	18	–	22248	–	22248	–	22248
					–	–	–	–		–	
		Контрольная трубка для трубопровода -11шт. /ГСН-7/									
12	6123-0207-0201 ЕСП РСНБ РК	Устройство контрольной трубки	шт.	12	21 257	5 648	255084	67776	11748	–	255084
					14 630	1 577	175560	18924		–	
13	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3.0 мм	м	15,6	926	–	14446	–	14446	–	14446
					–	–	–	–		–	
14	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зон. выш.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,168	24 463	2 454	4110	413	762	–	4110
					17 468	730	2935	123		–	
15	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	12	532	–	6384	–	6384	–	6384
					–	–	–	–		–	
16	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000516	954 056	–	492	–	492	–	492
					–	–	–	–		–	
17	6104-0802-0403 ЕСП РСНБ РК	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,4956	275 392	16 250	136484	8054	5446	–	136484
					248 152	2 766	122984	1371		–	
		Выход ПЭ газопровода диам.90 из земли с использованием отводов с ЗН -12шт (Пр.лист.8353.05СБ)									
18	6121-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,006	2 775 409	649 852	16652	3899	523	–	16652
					2 038 392	201 633	12230	1210		–	
19	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4.0 мм	м	6,024	3 104	–	18698	–	18698	–	18698
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	6121-0202-0138 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 75 мм	км	0,006	699 223	115 855	4195	695	1098	–	4195
					400 410	33 801	2402	203		–	
21	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,012	3 002 503	580 796	36030	6970	2930	–	36030
					2 177 510	163 967	26130	1968		–	
22	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4.0 мм	м	12	5 685	–	68220	–	68220	–	68220
					–	–	–	–		–	
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,10284	219 618	5 706	22586	587	363	–	22586
					210 383	970	21636	100		–	
24	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,10284	368 824	–	37930	–	37930	–	37930
					–	–	–	–		–	
25	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0132	1 303 847	441 603	17211	5829	–	–	17211
					862 244	110 810	11382	1463		–	
26	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	13,332	2 184	–	29117	–	29117	–	29117
					–	–	–	–		–	
27	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	36	4 079	146	146844	5256	–	–	146844
					3 933	1	141588	36		–	
28	241-210-0519 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	12	6 980	–	83760	–	83760	–	83760
					–	–	–	–		–	
29	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	12	2 674	–	32088	–	32088	–	32088
					–	–	–	–		–	
30	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	12	1 771	–	21252	–	21252	–	21252
					–	–	–	–		–	
31	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0.18875	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	12	9 430	1 138	113160	13656	9408	–	113160
					7 508	25	90096	300		–	
32	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	114 793	–	1378	–	1378	–	1378
					–	–	–	–		–	
33	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	9,9457116	849	–	8444	–	8444	–	8444
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	6103-0701-0101 ЕСП РСНБ РК	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6	36 795	2 433	22077	1460	17556	–	22077
					5 102	486	3061	292		–	
35	6106-0301-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью, масса: до 0,1 т	т конструкций	0,03768	250 280	97 951	9431	3691	1573	–	9431
					110 587	24 466	4167	922		–	
36	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,03768	467 480	–	17615	–	17615	–	17615
					–	–	–	–		–	
		ГРПШ-10 с 2-мя узлами учета газа									
37	6117-0301-0101 ЕСП РСНБ РК	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	12	65 677	2 510	788124	30120	65988	–	788124
					57 668	632	692016	7584		–	
38	Прайс-лист ТОО "Берлистік" стр.1	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ESKA ERG-10(Турция) G4	шт.	12	65 085,81	–	781030	–		–	781030
		Оптовая цена - 64620,54			–	–	–	–	781030	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4858916	833377	1017152	–	4858916
		РАЗДЕЛ 2.Электричество									
		Кабельно-проводниковая конструкция									
39	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,45	337 663	73 830	151948	33224	40127	–	151948
					174 661	19 973	78597	8988		–	
40	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	685,13	1 307	–	895465	–	895465	–	895465
					–	–	–	–		–	
		Железобетонные элементы									
41	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. выт.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов. Установка	опора	41	33 764	10 782	1384324	442062	52316	–	1384324
					21 706	3 475	889946	142475		–	
42	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	41	65 679	–	2692839	–	2692839	–	2692839
					–	–	–	–		–	
43	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138	–	198828	–	198828	–	198828
					–	–	–	–		–	
44	252-207-2311 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.02 сквозной	шт.	41	9 406	–	385646	–	385646	–	385646
					–	–	–	–		–	
45	252-207-5111 СпрСЦ 01.2024	Зажим ответвительный для монтажа СИП типа PS 25-95 поддерживающий	шт.	41	4 133	–	169453	–	169453	–	169453
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5878503	475286	4434674	–	5878503
		РАЗДЕЛ 3.Установка КТПН									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	6124-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж трансформатора напряжения измерительного, напряжение 35 кВ	комплект (3 фазы)	1	152 687	42 663	152687	42663	17168	–	152687
					92 856	12 718	92856	12718		–	
47	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 124	–	1783124	–		–	1783124
					–	–	–	–	1783124	–	
48	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 160 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	36 797	20 983	36797	20983	1503	–	36797
					14 311	6 746	14311	6746		–	
49	515-102-0104 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	4 292 952	–	4292952	–		–	4292952
					–	–	–	–	4292952	–	
50	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	7 260	3 202	14520	6404	2396	–	14520
					2 860	648	5720	1296		–	
51	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,5	17 822	4 776	8911	2388	2	–	8911
					13 041	1 448	6521	724		–	
52	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,15	44 051	–	50659	–	50659	–	50659
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6339650	72438	71728	–	6339650
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								17077068
		В том числе :	Тенге								
		стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				10219963				
		стоимость оборудования и прочих затрат	Тенге				6857105				
		Итого с понижающим коэффициентом			0,95%						16223215
		НДС (12 %)			12%						1946786
		Итого с НДС									18170000

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Stroi Engineering Group"
Бабол Н.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Design and engineering partners"
Толемирзаева Д.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DorStroyGroup"
Кенгелд В.А.