Приложение 2 к приказу от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности
и осуществлени функций заказчика (застройщика)
форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"
Технадзор: ТОО "Stroi Engineering Group"
Автор: ТОО "Design and engineering partners"
Подрядчик: ТОО "DorStroyGroup"
Стройка: «Строительство инженерных сетей к земельным участкам для расширения населенных пунктов на территории Мактааральского района
Договор: доп.соглашение №9/1 от 30.06.2025 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	КОД
160440022313	190340008558			9	16.04.2025 г.	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся	004-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	в отчетном месяце С НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных сетей к земельным участкам для расширения населенных пунктов на территории	167345920	58192786	65175920				6983134	65175920
Всего по стройке	**167345920**	**58192786**	**65175920**				**6983134**	**65175920**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"
Оскаканов Т.Э.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Stroi Engineering Group"
Байболатов А.

АВТОР:
Директор ТОО "Design and engineering partners"
Кудемыргенова Д.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DorStroyGroup"
Ахмадиев Ф.А.

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»
Технадзор: ТОО "Stroi Engineering Group"
Автор: ТОО "Design and engineering partners"
Подрядчик : ТОО «DorStroyGroup»
Стройка : «Строительство инженерных сетей к земельным участкам для расширения населенных пунктов на территории Мактааральского района (п/п Абат)»
Договор: №9 от 16.04.2025г., доп.соглашение №9/1 от 30.06.2025 г.

Акт № 4
приемки выполненных работ за август месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НП Алаш									
		РАЗДЕЛ 2.Электричество ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая конструкция									
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,03626	337 663	73 830	12244	2677	3234	–	12244
					174 661	19 973	6333	724		–	
		Железобетонные элементы									
2	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов. Установка	опора	34	33 764	10 782	1147976	366588	43384	–	1147976
					21 706	3 475	738004	118150		–	
3	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	8	65 679	–	525432	–	525432	–	525432
					–	–	–	–		–	
4	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138	–	198828	–	198828	–	198828
					–	–	–	–		–	
5	252-207-2311 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.02 сквозной	шт.	44	9 406	–	413864	–	413864	–	413864
					–	–	–	–		–	
6	252-207-5111 СпрСЦ 01.2024	Зажим ответвительный для монтажа СИП типа PS 25-95 поддерживающий	шт.	44	4 133	–	181852	–	181852	–	181852
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2480196	369265	1366594	–	2480196
		РАЗДЕЛ 3.Установка КТПН									
7	6124-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж трансформатора напряжения измерительного, напряжение 35 кВ	комплект (3 фазы)	1	152 687	42 663	152687	42663	17168	–	152687
					92 856	12 718	92856	12718		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 в герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 124	–	1783124	–		–	1783124
					–	–	–	–	1783124	–	
9	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 160 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	36 797	20 983	36797	20983	1503	–	36797
					14 311	6 746	14311	6746		–	
10	515-102-0104 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	4 292 952	–	4292952	–		–	4292952
					–	–	–	–	4292952	–	
11	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	7 260	3 202	14520	6404	2396	–	14520
					2 860	648	5720	1296		–	
12	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,5	17 822	4 776	8911	2388	2	–	8911
					13 041	1 448	6521	724		–	
13	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,15	44 051	–	50659	–	50659	–	50659
					–	–	–	–		–	
14	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51 847	22 398	51847	22398	922	–	51847
					28 527	7 211	28527	7211		–	
15	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	1	65 679	–	65679	–	65679	–	65679
					–	–	–	–		–	
16	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	54 428	11 162	54428	11162	206	–	54428
					43 060	3 441	43060	3441		–	
17	515-201-0520 СпрСЦ 01.2024	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНДе1.1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРН3-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк+22мм головка)	комплект	1	266 941	–	266941	–		–	266941
					–	–	–	–	266941	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6778545	105998	138535	–	6778545
		РАЗДЕЛ 4.Укладка гравия									
18	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	4 285	1 595	253	6834575	1084105	5321970	–	6834575
					100	62	428500	265670		–	
19	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	3 500	1 410	221	4935000	773500	3615500	–	4935000
					156	52	546000	182000		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				11769575	1857605	8937470	–	11769575
		РАЗДЕЛ 5.НП Шугыла									
		РАЗДЕЛ 6.Водопровод									
20	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,87	1 303 847	441 603	1134347	384195	–	–	1134347
					862 244	110 810	750152	96405		–	
21	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	870	2 175	–	1892250	–	1892250	–	1892250
					–	–	–	–		–	
22	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,43	1 245 765	415 985	535679	178873	–	–	535679
					829 780	109 047	356805	46890		–	
23	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	43	731	–	31433	–	31433	–	31433
					–	–	–	–		–	
24	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 25 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,294	1 232 941	410 627	362485	120724	–	–	362485
					822 314	108 545	241760	31912		–	
25	241-201-0602 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	294	145	–	42630	–	42630	–	42630
					–	–	–	–		–	
		Задвижка									
26	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	8 435	247	25305	741	4029	–	25305
					6 845	81	20535	243		–	
27	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	48 932	–	146796	–	146796	–	146796
					–	–	–	–		–	
		Монтажная вставка									
28	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,2	3 789	–	4547	–	4547	–	4547
					–	–	–	–		–	
29	241-102-0130 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	0,2	1 024	–	205	–	205	–	205
					–	–	–	–		–	
		Фланцы									
30	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	4 749	132	28494	792	3972	–	28494
					3 955	–	23730	–		–	
31	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 003	–	24018	–	24018	–	24018
					–	–	–	–		–	
		Втулки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 505	308	27030	1848	–	–	27030
					4 197	2	25182	12		–	
33	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 203	183	25218	1098	–	–	25218
					4 020	1	24120	6		–	
34	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 751	–	10506	–	10506	–	10506
					–	–	–	–		–	
35	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	1 011	–	6066	–	6066	–	6066
					–	–	–	–		–	
		Бетонные опоры под гидранты и задвижки									
36	6103-0701-0101 ЕСП РСНБ РК	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1	33 859	2 433	33859	2433	26324	–	33859
					5 102	486	5102	486		–	
		Тройники									
37	6121-0401-0105 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100 250 мм	т	0,002	3 891 990	1 191 397	7784	2383	1279	–	7784
					2 061 168	301 503	4122	603		–	
38	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 882	–	5764	–	5764	–	5764
					–	–	–	–		–	
39	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 849	–	5698	–	5698	–	5698
					–	–	–	–		–	
40	6121-0301-0103 ЕСП РСНБ РК	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,87	247 548	–	215367	–	8569	–	215367
					237 699	–	206798	–		–	
41	6121-0301-0101 ЕСП РСНБ РК	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,18	240 172	–	43231	–	445	–	43231
					237 699	–	42786	–		–	
42	6121-0301-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65/25 мм	км	0,225	240 172	–	54039	–	557	–	54039
					237 699	–	53482	–		–	
43	6114-0401-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	870	373	2	324510	1740	24360	–	324510
					343	–	298410	–		–	
44	6114-0401-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	18	352	2	6336	36	126	–	6336
					343	–	6174	–		–	
45	6114-0401-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	225	347	2	78075	450	450	–	78075
					343	–	77175	–		–	
46	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	75	708	–	53100	–	53100	–	53100
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0133214	831 695	–	11079	–	11079	–	11079
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				5135851	695313	2304203	–	5135851
		РАЗДЕЛ 7.Колодцы									
		Колодец ж/б диам.1500мм, 3шт									
48	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	4,195	71 767	24 670	301063	103490	19260	–	301063
					42 506	7 566	178313	31739		–	
49	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	3	31 017	–	93051	–	93051	–	93051
					–	–	–	–		–	
50	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	25 688	–	77064	–	77064	–	77064
					–	–	–	–		–	
51	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	27 280	–	81840	–	81840	–	81840
					–	–	–	–		–	
52	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 825	–	14475	–	14475	–	14475
					–	–	–	–		–	
53	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	4 865	–	14595	–	14595	–	14595
					–	–	–	–		–	
		Люки скобы									
54	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	10	785	–	7850	–	7850	–	7850
					–	–	–	–		–	
55	244-202-0201 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	3	71 564	–	214692	–	214692	–	214692
					–	–	–	–		–	
56	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	785	322	322	252770	252770	–	–	252770
					–	69	–	54165		–	
57	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	18	8 517	–	153306	–	–	–	153306
					8 517	–	153306	–		–	
58	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство под трубопроводы основании песчаного	$м^3$	6	14 326	398	85956	2388	57642	–	85956
					4 321	94	25926	564		–	
59	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	175,5	3 623	–	635836	–	–	–	635836
					3 623	–	635836	–		–	
60	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	380,9	60	60	22854	22854	–	–	22854
					–	15	–	5714		–	
61	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	3 809,4	27	27	102854	102853	–	–	102854
					–	6	–	22856		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	38,77	129	129	5001	5001	–	–	5001
					–	29	–	1124		–	
63	1101-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$. Грунт группы 2	$м^3$ грунта	128,4	231	214	29660	27478	–	–	29660
					17	69	2183	8860		–	
		Съезд-выезд									
64	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	13,9	322	322	4476	4476	–	–	4476
					–	69	–	959		–	
65	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	13,9	216	216	3002	3003	–	–	3002
					–	53	–	737		–	
66	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	13,9	573	220	7965	3058	–	–	7965
					353	70	4907	973		–	
67	6101-0107-0601 ЕСП РСНБ РК	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	13,9	193	149	2683	2071	56	–	2683
					40	33	556	459		–	
68	Прайс лист	Ящик водозаборный на 4 абонентов	шт	6	105 000	–	630000	–		–	630000
					–	–	–	–	630000	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				2740993	529442	580525	–	2740993
		РАЗДЕЛ 8. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		Земляные работы									
69	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	657	322	322	211554	211554	–	–	211554
					–	69	–	45333		–	
70	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	304	6 940	–	2109760	–	–	–	2109760
					6 940	–	2109760	–		–	
71	6122-0101-0101 ЕСП РСНБ РК	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	90	14 326	398	1289340	35820	864630	–	1289340
					4 321	94	388890	8460		–	
72	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	220	3 623	–	797060	–	–	–	797060
					3 623	–	797060	–		–	
73	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 124	88	88	98912	98912	–	–	98912
					–	22	–	24728		–	
74	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1 124	573	220	644052	247280	–	–	644052
					353	70	396772	78680		–	
75	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	657	4 420	4 420	2903940	2903940	–	–	2903940
					–	1 615	–	1061055		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы									
76	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 63х5,8 мм	км	0,685	1 303 847	441 603	893135	302498	–	–	893135
					862 244	110 810	590637	75905		–	
77	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	685	1 085	–	743225	–	743225	–	743225
					–	–	–	–		–	
		Испытание из газопровода на герметичность									
78	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм /63 мм/. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,685	2 104 862	1 539 895	1441830	1054828	1409	–	1441830
					562 910	284 721	385593	195034		–	
		Фитинги (отводы)									
79	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм /63 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 203	183	16812	732	–	–	16812
					4 020	1	16080	4		–	
80	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3 250	–	13000	–	13000	–	13000
					–	–	–	–		–	
		Фитинги (тройники)									
81	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм /63 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 203	183	16812	732	–	–	16812
					4 020	1	16080	4		–	
82	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3 919	–	15676	–	15676	–	15676
					–	–	–	–		–	
		Прокладка сигнальной ленты									
83	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	685	1 022	375	700070	256875	31510	–	700070
					601	97	411685	66445		–	
84	243-102-0104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х2,5-0,66	км	0,685	200	–	137	–	137	–	137
					–	–	–	–		–	
85	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	685	21	2	14385	1370	–	–	14385
					19	1	13015	685		–	
86	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	685	18	–	12330	–	12330	–	12330
					–	–	–	–		–	
		Контрольная трубка для трубопровода -11шт. /ГСН-7/									
87	6123-0207-0201 ЕСП РСНБ РК	Устройство контрольной трубки	шт.	11	21 257	5 648	233827	62128	10769	–	233827
					14 630	1 577	160930	17347		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	14,3	926	--	13242	--	13242	--	13242
					--	--	--	--		--	
89	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,154	24 463	2 454	3767	377	700	--	3767
					17 468	730	2690	112		--	
90	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	11	532	--	5852	--	5852	--	5852
					--	--	--	--		--	
91	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000473	954 056	--	451	--	451	--	451
					--	--	--	--		--	
92	6104-0802-0403 ЕСП РСНБ РК	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,4543	275 392	16 250	125111	7383	4993	--	125111
					248 152	2 766	112735	1257		--	
		Выход ПЭ газопровода диам.90 из земли с использованием отводов с ЗН -24шт (Пр.лист.8353.05СБ)									
93	6121-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,0065	2 775 409	649 852	18040	4224	566	--	18040
					2 038 392	201 633	13250	1311		--	
94	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	6,526	3 104	--	20257	--	20257	--	20257
					--	--	--	--		--	
95	6121-0202-0138 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 75 мм	км	0,0065	699 223	115 855	4545	753	1189	--	4545
					400 410	33 801	2603	220		--	
96	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,013	3 002 503	580 796	39033	7551	3174	--	39033
					2 177 510	163 967	28308	2132		--	
97	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	13	5 685	--	73905	--	73905	--	73905
					--	--	--	--		--	
98	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,11141	219 618	5 706	24468	636	393	--	24468
					210 383	970	23439	108		--	
99	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,11141	368 824	--	41091	--	41091	--	41091
					--	--	--	--		--	
100	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0143	1 303 847	441 603	18645	6315	--	--	18645
					862 244	110 810	12330	1585		--	
101	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	14,443	2 184	--	31544	--	31544	--	31544
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. выт.	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	39	4 079	146	159081	5694	–	–	159081
					3 933	1	153387	39		–	
103	241-210-0519 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	13	6 980	–	90740	–	90740	–	90740
					–	–	–	–		–	
104	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	13	2 674	–	34762	–	34762	–	34762
					–	–	–	–		–	
105	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	13	1 771	–	23023	–	23023	–	23023
					–	–	–	–		–	
106	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0.18875	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	13	9 430	1 138	122590	14794	10192	–	122590
					7 508	25	97604	325		–	
107	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,013	114 793	–	1492	–	1492	–	1492
					–	–	–	–		–	
108	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	10,7745209	849	–	9148	–	9148	–	9148
					–	–	–	–		–	
109	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,65	36 795	2 433	23917	1582	19019	–	23917
					5 102	486	3316	316		–	
110	6106-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью, масса: до 0,1 т	т конструкций	0,04082	250 280	97 951	10216	3999	1703	–	10216
					110 587	24 466	4514	999		–	
111	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,04082	467 480	–	19083	–	19083	–	19083
					–	–	–	–		–	
		Подраздел 1. ГРПШ-10 с 2-мя узлами учета газа									
112	6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	13	65 677	2 510	853801	32630	71487	–	853801
					57 668	632	749684	8216		–	
113	Прайс-лист ТОО "Берлистік" стр.1	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ESKA ERG-10(Турция) G4	шт.	13	65 085,81	–	846116	–		–	846116
		Оптовая цена - 64620,54			–	–	–	–	846116	–	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								1699916
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		тенге				14769777	5262607	2170692	–	14769777
		РАЗДЕЛ 9.Электричество									
		РАЗДЕЛ 10.Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая конструкция									
114	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,685	337 663	73 830	231299	50574	61082	–	231299
					174 661	19 973	119643	13682		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	685	1 307	–	895295	–	895295	–	895295
					–	–	–	–		–	
		Железобетонные элементы									
116	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов. Установка	опора	20	33 764	10 782	675280	215640	25520	–	675280
					21 706	3 475	434120	69500		–	
117	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	20	65 679	–	1313580	–	1313580	–	1313580
					–	–	–	–		–	
118	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138	–	99414	–	99414	–	99414
					–	–	–	–		–	
119	252-207-2311 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.02 сквозной	шт.	20	9 406	–	188120	–	188120	–	188120
					–	–	–	–		–	
120	252-207-5111 СпрСЦ 01.2024	Зажим ответвительный для монтажа СИП типа PS 25-95 поддерживающий	шт.	20	4 133	–	82660	–	82660	–	82660
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				3485648	266214	2665671	–	3485648
		РАЗДЕЛ 11.Установка КТПН									
121	6124-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж трансформатора напряжения измерительного, напряжение 35 кВ	комплект (3 фазы)	1	152 687	42 663	152687	42663	17168	–	152687
					92 856	12 718	92856	12718		–	
122	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 124	–	1783124	–		–	1783124
					–	–	–	–	1783124	–	
123	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 160 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	36 797	20 983	36797	20983	1503	–	36797
					14 311	6 746	14311	6746		–	
124	515-102-0104 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	4 292 952	–	4292952	–		–	4292952
					–	–	–	–	4292952	–	
125	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	7 260	3 202	14520	6404	2396	–	14520
					2 860	648	5720	1296		–	
126	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,5	17 822	4 776	8911	2388	2	–	8911
					13 041	1 448	6521	724		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	221-102-0101 РСПБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,15	44 051	–	50659	–	50659	–	50659
					--	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				6339650	72438	71728	–	6339650
		РАЗДЕЛ 12.Укладка гравия									
128	1127-0402-0102 РСПБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. в доп. вып.	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	2 975	1 595	253	4745125	752675	3694950	–	4745125
					100	62	297500	184450		–	
129	1127-0402-0103 РСПБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. в доп. вып.	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	2 134,8983	1 410	221	3010207	471813	2205350	–	3010207
					156	52	333044	111015		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				7755332	1224488	5900300	–	7755332
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								61255564
		В том числе :	Тенге								
		стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				47360356				
		стоимость оборудования и прочих затрат	Тенге				13895208				
		Итого с понижающим коэффициентом			0,95%						58192786
		НДС (12 %)			12%						6983134
		Итого с НДС									65175920

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Stroi Engineering Group"

Байболт Н.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Design and engineering partners"

Ашимбаева Д.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DorStroyGroup"

Асылхан Н.Ж.