Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

Генеральный подрядчик: ТОО «ВИК»
Субподрядчик: ТОО «Целинтяжстрой»
Наименование объекта: Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №5 по боксу"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 г

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-	12 298 780	12 298 780								1 317 726	12 298 780
К оплате	**12 298 780**	**12 298 780**								**1 317 726**	**12 298 780**

Генеральный подрядчик
Директор
ТОО «ВИК»
Шингисов Г.Е.

Субподрядчик
Директор
ТОО «Целинтяжстрой»
КАРЫШЕВ Т.

Форма 2

Генеральный подрядчик: **ТОО «ВИК»**
Субподрядчик: **ТОО «Целинтяжстрой»**

Наименование обьекта - Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №5 по боксу"

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за август месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	**Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**234,8700**		**153,15**	**35971**
		Итого оплата труда:				**153,15**	**35971**
		Накладные расходы	%	--		86,12	20226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,14	4496
		Сметная стоимость:				**258,41**	**60692**
2	**Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную от краски известковой**	**м2**	**168,8800**		**119,46**	**20175**
		Итого оплата труда:				**119,46**	**20175**
		Накладные расходы	%	--		77,44	13079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,75	2660
		Сметная стоимость:				**212,66**	**35914**
3	**Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**328,2800**		**153,15**	**50277**
		Итого оплата труда:				**153,15**	**50277**
		Накладные расходы	%	--		86,12	28270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,14	6284
		Сметная стоимость:				**258,41**	**84830**
4	**Е11-090403-0301 11-090403-0301 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Демонтаж ворот и дверей**	**т**	**2,6594**		**55621,28**	**147920**
		Итого оплата труда:				**28141,21**	**74839**
		Итого эксплуатация машин:				**32676,54**	**86900**
		Накладные расходы	%	--		19757,33	52543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6030,29	16037
		Сметная стоимость:				**81408,90**	**216500**

5	E12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1,0000**	**1425,57**	**1426**
		Итого оплата труда:			**1384,88**	**1385**
		Итого эксплуатация машин:			**73,57**	**74**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	899,25	899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	185,99	186
		Сметная стоимость:			**2510,81**	**2511**
6	E12-060101-1001 12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**1,4700**	**247,97**	**365**
		Итого оплата труда:			**247,97**	**365**
		Итого материалов:			**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--	160,76	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,70	48
		Сметная стоимость:			**441,43**	**649**
7	E12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4,0000**	**941,21**	**3765**
		Итого оплата труда:			**921,70**	**3687**
		Итого эксплуатация машин:			**36,65**	**147**
		Итого материалов:			**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--	598,22	2393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	123,15	493
		Сметная стоимость:			**1662,59**	**6650**
8	E12-060101-0202 12-060101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**5,7600**	**331,01**	**1907**
		Итого оплата труда:			**324,84**	**1871**
		Итого эксплуатация машин:			**13,00**	**75**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	210,81	1214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,35	250
		Сметная стоимость:			**585,17**	**3371**
9	E11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**15,0570**	**897,71**	**13517**
		Итого оплата труда:			**630,11**	**9488**
		Итого эксплуатация машин:			**352,08**	**5301**
		Накладные расходы	%	--	400,49	6030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	103,86	1564
		Сметная стоимость:			**1402,06**	**21111**
10	E12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**215,1000**	**117,15**	**25200**
		Итого оплата труда:			**116,84**	**25133**
		Итого эксплуатация машин:			**0,31**	**67**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	75,76	16296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,43	3320

		Сметная стоимость:				**208,34**	**44815**
11	**Е11-460401-0801 11-460401-0801 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора 40 мм**	**м3**	**8,6040**		**10203,79**	**87793**
		Итого оплата труда:				**7887,29**	**67862**
		Итого эксплуатация машин:				**4188,32**	**36036**
		Накладные расходы	%	--		4518,32	38876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1177,77	10134
		Сметная стоимость:				**15899,89**	**136803**
12	**Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**6,5398**		**1438,37**	**9407**
		Итого оплата труда:				**1438,37**	**9407**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		932,46	6098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,67	1240
		Сметная стоимость:				**2560,49**	**16745**
13	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**6,5398**		**73,00**	**477**
		Накладные расходы	%	--		2,63	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,05	40
		Сметная стоимость:				**81,68**	**534**
14	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**6,5398**		**135,64**	**887**
		Накладные расходы	%	--		4,88	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,24	74
		Сметная стоимость:				**151,76**	**993**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**399084**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**251165**
Всего заработная плата -			Тенге				**225619**
Транспортные расходы -			Тенге				**1364**
		Накладные расходы -	Тенге				**133666**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30786**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**415617**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**225619**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**147920**
Всего заработная плата -			Тенге				**74839**
		Накладные расходы -	Тенге				**52543**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16037**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**216500**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74839**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**632117**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**457**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**300458**

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Фасад

15	Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**	м	24,6000	423,05	10407
		Итого оплата труда:			304,79	7498
		Итого эксплуатация машин:			0,82	20
		Итого материалов:			117,43	2889
		Накладные расходы	%	--	170,96	4206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,52	1169
		Сметная стоимость:			641,53	15782
16	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	215,9700	943,05	203671
		Итого оплата труда:			603,97	130440
		Итого эксплуатация машин:			29,76	6428
		Итого материалов:			331,33	71557
		Накладные расходы	%	--	342,55	73981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102,85	22212
		Сметная стоимость:			1388,45	299864
17	Е11-150212-0201 11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отделка фасадов, АСПОЛ+откосы**	м2	220,8900	2252,73	497607
		Итого оплата труда:			337,23	74491
		Итого эксплуатация машин:			6,27	1386
		Итого материалов:			1912,03	422347
		Накладные расходы	%	--	253,41	55975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	200,49	44287
		Сметная стоимость:			2706,63	597869
18	Е11-150402-0401 11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая+откосы**	м2	220,8900	455,39	100592
		Итого оплата труда:			86,12	19024
		Итого эксплуатация машин:			2,49	550
		Итого материалов:			367,92	81270
		Накладные расходы	%	--	60,40	13342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	41,26	9115
		Сметная стоимость:			557,06	123049
19	Е11-150201-0202 11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню цоколь**	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,9000	2804,44	53004
		Итого оплата труда:			2218,52	41930
		Итого эксплуатация машин:			33,90	641
		Итого материалов:			576,78	10901
		Накладные расходы	%	--	1234,53	23333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	323,12	6107

		Сметная стоимость:				**4362,09**	**82443**
20	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**18,9000**		**593,25**	**11212**
		Итого оплата труда:				**421,69**	**7970**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**49**
		Итого материалов:				**170,19**	**3217**
		Накладные расходы	%	--		236,82	4476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,41	1255
		Сметная стоимость:				**896,47**	**16943**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**876493**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**876493**
Материалы -			Тенге				**592180**
Всего заработная плата -			Тенге				**281353**
		Накладные расходы -	Тенге				**175312**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84144**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1135949**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**326**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281353**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1135949**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**326**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281353**
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы					
		Потолок					
21	**Е11-150212-0210 11-150212-0210 РСНБ РК 2015**	**Отделка потолков, АЛИНЕКС**	**м2**	**168,8800**		**1090,35**	**184139**
		Итого оплата труда:				**743,93**	**125636**
		Итого эксплуатация машин:				**7,49**	**1264**
		Итого материалов:				**342,40**	**57825**
		Накладные расходы	%	--		419,37	70823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,78	20397
		Сметная стоимость:				**1630,50**	**275359**
22	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**168,8800**		**532,07**	**89857**
		Итого оплата труда:				**436,49**	**73714**
		Итого эксплуатация машин:				**3,88**	**656**
		Итого материалов:				**93,54**	**15797**
		Накладные расходы	%	--		242,18	40900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,94	10461
		Сметная стоимость:				**836,20**	**141217**
		Стены					
23	**Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**	**м**	**24,6000**		**423,05**	**10407**
		Итого оплата труда:				**304,79**	**7498**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**20**

		Итого материалов:				**117,43**	**2889**
		Накладные расходы	%	--		170,96	4206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,52	1169
		Сметная стоимость:				**641,53**	**15782**
24	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**328,2800**		**1587,90**	**521277**
		Итого оплата труда:				**739,32**	**242704**
		Итого эксплуатация машин:				**68,17**	**22379**
		Итого материалов:				**831,21**	**272870**
		Накладные расходы	%	--		434,92	142777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,83	53124
		Сметная стоимость:				**2184,65**	**717178**
25	**Е11-150212-0206 11-150212-0206 РСНБ РК 2015**	**Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС+откосы**	**м2**	**333,2000**		**838,32**	**279329**
		Итого оплата труда:				**508,87**	**169555**
		Итого эксплуатация машин:				**7,03**	**2343**
		Итого материалов:				**325,69**	**108519**
		Накладные расходы	%	--		290,19	96691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,28	30082
		Сметная стоимость:				**1218,79**	**406101**
26	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами+откосы**	**м2**	**333,2000**		**435,16**	**144994**
		Итого оплата труда:				**347,68**	**115848**
		Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**1220**
		Итого материалов:				**85,55**	**28505**
		Накладные расходы	%	--		193,32	64413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,28	16753
		Сметная стоимость:				**678,75**	**226160**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1230002**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1230002**
Материалы -			Тенге				**486406**
Всего заработная плата -			Тенге				**734955**
		Накладные расходы -	Тенге				**419809**
		Сметная прибыль -	Тенге				**131985**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1781796**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**875**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**734955**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1781796**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**875**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**734955**
		РАЗДЕЛ 4. Проемы					
		Окна					
27	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**5,7600**		**2467,25**	**14211**
		Итого оплата труда:				**1028,31**	**5923**

		Итого эксплуатация машин:			**143,59**	**827**
		Итого материалов:			**1360,92**	**7839**
		Накладные расходы	%	--	662,18	3814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	250,35	1442
		Сметная стоимость:			**3379,79**	**19468**
28	**С121-090201-0302 21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,7600**	**20175,91**	**116213**
		Накладные расходы	%	--	726,33	4184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1672,18	9632
		Сметная стоимость:			**22574,42**	**130029**
29	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**6,4000**	**660,70**	**4229**
		Итого оплата труда:			**180,69**	**1156**
		Итого эксплуатация машин:			**4,01**	**26**
		Итого материалов:			**477,93**	**3059**
		Накладные расходы	%	--	124,53	797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,82	402
		Сметная стоимость:			**848,05**	**5428**
30	**С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6,4000**	**674,52**	**4317**
		Накладные расходы	%	--	24,28	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	55,90	358
		Сметная стоимость:			**754,71**	**4830**
31	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**8,0000**	**59,23**	**474**
		Накладные расходы	%	--	2,13	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,91	39
		Сметная стоимость:			**66,27**	**530**
32	**Е11-120101-0802 11-120101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**1,3000**	**111,75**	**145**
		Итого оплата труда:			**41,44**	**54**
		Итого эксплуатация машин:			**0,22**	**--**
		Итого материалов:			**70,19**	**91**
		Накладные расходы	%	--	25,82	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,00	14
		Сметная стоимость:			**148,57**	**193**

33	Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,9800**	**1904,15**	**3770**
		Итого оплата труда:			**926,04**	**1834**
		Итого эксплуатация машин:			**413,32**	**818**
		Итого материалов:			**673,56**	**1334**
		Накладные расходы	%	--	584,89	1158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	199,12	394
		Сметная стоимость:			**2688,16**	**5323**
34	Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,4700**	**3201,27**	**4706**
		Итого оплата труда:			**1060,47**	**1559**
		Итого эксплуатация машин:			**86,11**	**127**
		Итого материалов:			**2095,06**	**3080**
		Накладные расходы	%	--	706,54	1039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	312,62	460
		Сметная стоимость:			**4220,43**	**6204**
35	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,9800**	**30519,40**	**60428**
		Накладные расходы	%	--	1098,70	2175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2529,45	5008
		Сметная стоимость:			**34147,55**	**67612**
36	С121-090202-0102 21-090202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,4700**	**22139,45**	**32545**
		Накладные расходы	%	--	797,02	1172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1834,92	2697
		Сметная стоимость:			**24771,39**	**36414**
37	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**	**5039,66**	**10079**
		Накладные расходы	%	--	181,43	363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	417,69	835
		Сметная стоимость:			**5638,77**	**11278**
38	С121-090404-1101 21-090404-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**1,0000**	**761,69**	**762**
		Накладные расходы	%	--	27,42	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,13	63

		Сметная стоимость:				852,24	852
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				251880
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				180610
		Материалы -	Тенге				15402
		Всего заработная плата -	Тенге				10526
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				153549
		Накладные расходы -	Тенге				12369
		Сметная прибыль -	Тенге				15438
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				208418
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				10526
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				71269
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				71269
		Накладные расходы -	Тенге				2566
		Сметная прибыль -	Тенге				5907
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				79742
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				288160
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				10526
		РАЗДЕЛ 5. Ворота ВР-1					
39	**Е11-090403-0301 11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**т конструкций**	**2,6094**		**119710,71**	**312375**
		Итого оплата труда:				**51378,18**	**134067**
		Итого эксплуатация машин:				**63821,37**	**166536**
		Итого материалов:				**14660,51**	**38255**
		Накладные расходы	%	--		33483,74	87373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12255,56	31980
		Сметная стоимость:				**165450,01**	**431727**
40	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**2,6094**		**2483,03**	**6479**
		Итого оплата труда:				**1568,08**	**4092**
		Итого эксплуатация машин:				**645,37**	**1684**
		Итого материалов:				**270,62**	**706**
		Накладные расходы	%	--		979,79	2557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,03	723
		Сметная стоимость:				**3739,85**	**9759**
41	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,3169**		**346298,35**	**456054**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	16418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,21	37798
		Сметная стоимость:				**387466,30**	**510270**
42	**С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**1,2138**		**345850,53**	**419793**

		Накладные расходы	%	--		12450,62	15113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28664,09	34792
		Сметная стоимость:				**386965,24**	**469698**
43	**С121-050301-0109 21-050301-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0787**		**152912,84**	**12030**
		Накладные расходы	%	--		5504,86	433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12673,42	997
		Сметная стоимость:				**171091,12**	**13460**
44	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**75,6729**		**120,02**	**9082**
		Итого оплата труда:				**38,69**	**2928**
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**157**
		Итого материалов:				**79,68**	**6029**
		Накладные расходы	%	--		23,87	1806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,51	871
		Сметная стоимость:				**155,40**	**11760**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1215814**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21112**
Материалы -			Тенге				**6029**
Всего заработная плата -			Тенге				**2928**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12030**
Накладные расходы -			Тенге				**2239**
Сметная прибыль -			Тенге				**1868**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25220**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2928**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1194701**
Материалы -			Тенге				**38961**
Всего заработная плата -			Тенге				**138159**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**875848**
Накладные расходы -			Тенге				**121460**
Сметная прибыль -			Тенге				**105293**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1421454**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**149**
Сметная заработная плата -			Тенге				**138159**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1446674**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**153**
Сметная заработная плата -			Тенге				**141086**
		РАЗДЕЛ 6. Усиление стен 1-го этажа					
45	**Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**600,0000**		**47,25**	**28347**
		Итого оплата труда:				**46,32**	**27790**
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**558**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		27,22	16334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,96	3575
		Сметная стоимость:				**80,43**	**48256**

46	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,6178		51147,70	82747
		Итого оплата труда:				49986,27	80868
		Итого эксплуатация машин:				1720,49	2783
		Накладные расходы	%	--		25517,78	41283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6133,24	9922
		Сметная стоимость:				82798,71	133952
47	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2280		157239,10	35851
		Накладные расходы	%	--		5660,61	1291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13031,98	2971
		Сметная стоимость:				175931,68	40112
48	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,1760		210720,32	247807
		Накладные расходы	%	--		7585,93	8921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17464,50	20538
		Сметная стоимость:				235770,75	277266
49	С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,2100		211631,18	44443
		Накладные расходы	%	--		7618,72	1600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17539,99	3683
		Сметная стоимость:				236789,89	49726
50	Е11-061401-0102 11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	300,0000		5374,44	1612331
		Итого оплата труда:				2184,77	655432
		Итого эксплуатация машин:				3980,67	1194202
		Итого материалов:				413,67	124100
		Накладные расходы	%	--		1181,46	354439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		524,47	157342
		Сметная стоимость:				7080,37	2124112
51	Е11-061401-0103 11-061401-0103 РСНБ РК 2015 К=4	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	300,0000		2785,61	835682
		Итого оплата труда:				898,59	269577
		Итого эксплуатация машин:				2194,15	658244
		Итого материалов:				319,43	95830
		Накладные расходы	%	--		506,64	151991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,38	79014
		Сметная стоимость:				3555,62	1066687
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2887208

		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2887208
		Материалы -	Тенге				219930
		Всего заработная плата -	Тенге				1033666
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				328100
		Накладные расходы -	Тенге				575859
		Сметная прибыль -	Тенге				277045
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3740111
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1128
		Сметная заработная плата -	Тенге				1033666
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3740111
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1128
		Сметная заработная плата -	Тенге				1033666
		РАЗДЕЛ 7. Кровля					
52	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**54,0000**		**9377,73**	**506398**
		Итого оплата труда:				**2443,58**	**131953**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,02**	**79219**
		Итого материалов:				**5819,14**	**314234**
		Накладные расходы	%	--		1622,61	87621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		880,03	47521
		Сметная стоимость:				**11880,37**	**641540**
53	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**215,0000**		**580,58**	**124824**
		Итого оплата труда:				**207,63**	**44641**
		Итого эксплуатация машин:				**88,22**	**18967**
		Итого материалов:				**304,81**	**65535**
		Накладные расходы	%	--		130,09	27969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,85	12223
		Сметная стоимость:				**767,52**	**165016**
54	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**215,0000**		**175,82**	**37802**
		Итого оплата труда:				**10,05**	**2161**
		Итого эксплуатация машин:				**12,93**	**2779**
		Итого материалов:				**155,95**	**33529**
		Накладные расходы	%	--		11,62	2497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,99	3224
		Сметная стоимость:				**202,43**	**43523**
55	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,6192**		**11290,24**	**6991**
		Итого оплата труда:				**10615,83**	**6573**
		Итого эксплуатация машин:				**1094,37**	**678**
		Итого материалов:				**29,99**	**19**
		Накладные расходы	%	--		5207,08	3224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1319,79	817
		Сметная стоимость:				**17817,10**	**11032**

56	С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,6192		211631,18	131042
		Накладные расходы	%	--		7618,72	4718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17539,99	10861
		Сметная стоимость:				**236789,89**	**146620**
57	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	40,0000		2475,63	99025
		Итого оплата труда:				**822,81**	**32913**
		Итого эксплуатация машин:				**10,55**	**422**
		Итого материалов:				**1645,06**	**65802**
		Накладные расходы	%	--		521,82	20873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,80	9592
		Сметная стоимость:				**3237,24**	**129490**
58	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	235,0000		136,11	31986
		Итого оплата труда:				**121,34**	**28516**
		Итого эксплуатация машин:				**11,66**	**2741**
		Итого материалов:				**6,28**	**1476**
		Накладные расходы	%	--		68,71	16147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,39	3851
		Сметная стоимость:				**221,21**	**51984**
59	С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	м2	270,2500		582,96	157545
		Накладные расходы	%	--		20,99	5672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,32	13057
		Сметная стоимость:				**652,26**	**176274**
60	С121-100403-1105 21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	м2	272,6000		696,43	189847
		Накладные расходы	%	--		25,07	6834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,72	15735
		Сметная стоимость:				**779,22**	**212416**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1285459**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1285459**
	Материалы -		Тенге				**480594**
	Всего заработная плата -		Тенге				**246757**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**478434**
		Накладные расходы -	Тенге				**175555**
		Сметная прибыль -	Тенге				**116881**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1577896**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**342**

	Сметная заработная плата -	Тенге				246757
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1577896
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				342
	Сметная заработная плата -	Тенге				246757
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				8145939
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2089518
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2296323
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				659282
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3758733
	- перевозка грузов	Тенге				1364
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня		Тенге				1330236
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9476175
Накладные расходы II уровня		Тенге				341142
ИТОГО:		Тенге				9817317
Сметная прибыль		Тенге				785385
ИТОГО по смете:		Тенге				10602703

		Итого прямые затраты:					**10 602 703**
		Временные здания и сооружения 1,2%					**127 232**
		Итого:					**10 729 935**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%					**75 110**
		Итого:					**10 805 045**
		Итого в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784					**11 559 004**
		Понижающий коэффициент-0,95					**10 981 054**
		НДС-12%					**1 317 726**
		Всего к оплате:					**12 298 780**

Генеральный подрядчик:
Директор
ТОО «ВИК»

Шингисов Г.Е.

Субподрядчик:
Директор
ТОО «Целинтяжстрой»

КАРЫШЕВ Т.