Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

Генеральный подрядчик: ТОО «ВИК»
Субподрядчик: ТОО «Целинтяжстрой»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг г.Туркестан ЮКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2018 г

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт здания КГУ Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг г.Туркестан ЮКО	11 710 579	11 710 579								1 254 705	11 710 579
К оплате	**11 710 579**	**11 710 579**								**1 254 705**	**11 710 579**

Генеральный подрядчик
Директор
ТОО «ВИК»

Шингисов Г.Е.

Субподрядчик
Директор
ТОО «Целинтяжстрой»

КАРЫШЕВ Т.

Форма 2

Генеральный подряд ТОО «ВИК»
Субподрядчик: ТОО «Целинтяжстрой»

Наименование обьекта - Капитальный ремонт здания КГУ Туркестанский региональный детский центр оказания специальных социальных услуг г.Туркестан ЮКО

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2018 года

Составлена в ценах 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**461,9900**		**156,84**	**72456**
		Итого оплата труда:				**156,84**	**72456**
		Накладные расходы	%	--		88,19	40741
		Сметная прибыль	%	8		19,60	9056
		Сметная стоимость:				**264,62**	**122253**
2	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**50,9900**		**551,94**	**28143**
		Итого оплата труда:				**531,89**	**27121**
		Итого эксплуатация машин:				**36,59**	**1865**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		345,53	17619
		Сметная прибыль	%	8		71,80	3661
		Сметная стоимость:				**969,27**	**49423**

3	12-040101-0302 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подшивки**	**м2 подшивки**	**106,5800**	**102,92**	**10970**
		Итого оплата труда:			**102,32**	**10906**
		Итого эксплуатация машин:			**1,28**	**136**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	66,36	7072
		Сметная прибыль	%	8	13,54	1443
		Сметная стоимость:			**182,82**	**19485**
4	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**131,3300**	**545,32**	**71617**
		Итого оплата труда:			**535,72**	**70356**
		Итого эксплуатация машин:			**20,42**	**2682**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	347,64	45655
		Сметная прибыль	%	8	71,44	9382
		Сметная стоимость:			**964,40**	**126654**
5	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**202,6500**	**98,14**	**19889**
		Итого оплата труда:			**98,14**	**19889**
		Итого материалов:			**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--	63,62	12893
		Сметная прибыль	%	8	12,94	2623
		Сметная стоимость:			**174,71**	**35404**
6	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**26,3511**	**338,86**	**8929**
		Итого оплата труда:			**332,65**	**8766**
		Итого эксплуатация машин:			**13,19**	**348**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	215,87	5689
		Сметная прибыль	%	8	44,38	1169
		Сметная стоимость:			**599,11**	**15787**
7	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**18,0000**	**964,20**	**17356**

		Итого оплата труда:			**943,87**	**16990**
		Итого эксплуатация машин:			**37,88**	**682**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	612,62	11027
		Сметная прибыль	%	8	126,15	2271
		Сметная стоимость:			**1702,97**	**30653**
8	**12-060101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**11,7700**	**253,94**	**2989**
		Итого оплата труда:			**253,94**	**2989**
		Итого материалов:			**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--	164,62	1938
		Сметная прибыль	%	8	33,48	394
		Сметная стоимость:			**452,05**	**5321**
9	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**6,0000**	**1461,07**	**8766**
		Итого оплата труда:			**1418,19**	**8509**
		Итого эксплуатация машин:			**76,55**	**459**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	920,92	5526
		Сметная прибыль	%	8	190,56	1143
		Сметная стоимость:			**2572,55**	**15435**
10	**12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**22,5000**	**1190,34**	**26783**
		Итого оплата труда:			**1117,76**	**25150**
		Итого эксплуатация машин:			**129,57**	**2915**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	727,23	16363
		Сметная прибыль	%	8	153,41	3452
		Сметная стоимость:			**2070,97**	**46597**
11	**11-460401-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков /пандус,стенка крыльца/**	**м3**	**1,0100**	**15960,54**	**16120**
		Итого оплата труда:			**11089,83**	**11201**
		Итого эксплуатация машин:			**8695,96**	**8783**
		Накладные расходы	%	--	6411,03	6475

		Сметная прибыль	%	8		1789,73	1808
		Сметная стоимость:				**24161,30**	**24403**
12	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**220,0000**		**122,11**	**26864**
		Итого оплата труда:				**110,01**	**24203**
		Итого эксплуатация машин:				**16,00**	**3519**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		71,75	15786
		Сметная прибыль	%	8		15,51	3412
		Сметная стоимость:				**209,37**	**46061**
13	**12-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**220,0000**		**462,40**	**101729**
		Итого оплата труда:				**461,78**	**101591**
		Итого эксплуатация машин:				**0,63**	**138**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		299,38	65864
		Сметная прибыль	%	8		60,94	13407
		Сметная стоимость:				**822,73**	**181000**
14	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия /покрытие крыльца/**	**м2**	**14,4200**		**545,32**	**7864**
		Итого оплата труда:				**535,72**	**7725**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**294**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		347,64	5013
		Сметная прибыль	%	8		71,44	1030
		Сметная стоимость:				**964,40**	**13907**
		Вывоз мусора					
15	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**29,8400**		**73,00**	**2178**
		Накладные расходы	%	--		2,63	78
		Сметная прибыль	%	8		6,05	181
		Сметная стоимость:				**81,68**	**2437**

16	41-020104-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**29,8400**		**129,67**	**3869**
		Накладные расходы	%	--		4,67	139
		Сметная прибыль	%	8		10,75	321
		Сметная стоимость:				**145,09**	**4329**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**426521**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**426521**
Всего заработная плата -			Тенге				**407850**
Транспортные расходы -			Тенге				**6048**
		Накладные расходы -	Тенге				**257878**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54752**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**739151**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**575**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**407850**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**739151**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**575**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**407850**
		ОТДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ					
17	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /пергамин/**	**м2 изолируемой поверхности**	**23,4000**		**194,56**	**4553**
		Итого оплата труда:				**63,93**	**1496**
		Итого эксплуатация машин:				**10,24**	**240**
		Итого материалов:				**122,79**	**2873**
		Накладные расходы	%	--		44,36	1038
		Сметная прибыль	%	8		19,11	447
		Сметная стоимость:				**258,03**	**6038**

18	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**76,7300**		**667,41**	**51210**
		Итого оплата труда:				**398,20**	**30554**
		Итого эксплуатация машин:				**42,83**	**3286**
		Итого материалов:				**235,90**	**18101**
		Накладные расходы	%	--		256,70	19696
		Сметная прибыль	%	8		73,93	5673
		Сметная стоимость:				**998,03**	**76579**
19	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**13,4354**		**14250,50**	**191461**
		Накладные расходы	%	--		513,02	6893
		Сметная прибыль	%	8		1181,08	15868
		Сметная стоимость:				**15944,60**	**214222**
20	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /на р-ре М100, 30 мм/**	**м2 стяжки**	**76,7300**		**623,09**	**47809**
		Итого оплата труда:				**212,63**	**16315**
		Итого эксплуатация машин:				**88,80**	**6814**
		Итого материалов:				**342,22**	**26259**
		Накладные расходы	%	--		146,67	11254
		Сметная прибыль	%	8		61,58	4725
		Сметная стоимость:				**831,34**	**63788**
21	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**76,7300**		**261,27**	**20047**
		Итого оплата труда:				**15,44**	**1185**
		Итого эксплуатация машин:				**19,52**	**1498**
		Итого материалов:				**231,08**	**17731**
		Накладные расходы	%	--		18,43	1414
		Сметная прибыль	%	8		22,38	1717

		Сметная стоимость:				**302,08**	**23178**
22	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в два слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**74,7600**		**569,34**	**42564**
		Итого оплата труда:				**127,86**	**9559**
		Итого эксплуатация машин:				**20,48**	**1531**
		Итого материалов:				**425,81**	**31834**
		Накладные расходы	%	--		95,21	7118
		Сметная прибыль	%	8		53,16	3975
		Сметная стоимость:				**717,72**	**53656**
23	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**74,7600**		**667,41**	**49895**
		Итого оплата труда:				**398,20**	**29769**
		Итого эксплуатация машин:				**42,83**	**3202**
		Итого материалов:				**235,90**	**17636**
		Накладные расходы	%	--		256,70	19191
		Сметная прибыль	%	8		73,93	5527
		Сметная стоимость:				**998,03**	**74613**
24	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**13,0905**		**14250,50**	**186546**
		Накладные расходы	%	--		513,02	6716
		Сметная прибыль	%	8		1181,08	15461
		Сметная стоимость:				**15944,60**	**208722**
25	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,1180**		**77880,70**	**164951**
		Итого оплата труда:				**19056,69**	**40362**
		Итого эксплуатация машин:				**1129,13**	**2392**

		Итого материалов:				**58141,43**	**123144**
		Накладные расходы	%	--		14609,86	30944
		Сметная прибыль	%	8		7399,24	15672
		Сметная стоимость:				**99889,80**	**211567**
26	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1400**		**56993,41**	**7979**
		Итого оплата труда:				**13896,41**	**1945**
		Итого эксплуатация машин:				**1062,19**	**149**
		Итого материалов:				**42470,75**	**5946**
		Накладные расходы	%	--		10660,98	1493
		Сметная прибыль	%	8		5412,35	758
		Сметная стоимость:				**73066,74**	**10229**
27	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5485**		**66541,95**	**36498**
		Итого оплата труда:				**19492,43**	**10692**
		Итого эксплуатация машин:				**844,29**	**463**
		Итого материалов:				**46586,90**	**25553**
		Накладные расходы	%	--		14471,62	7938
		Сметная прибыль	%	8		6481,09	3555
		Сметная стоимость:				**87494,66**	**47991**
28	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,8065**		**6110,77**	**17150**
		Итого оплата труда:				**702,23**	**1971**
		Итого эксплуатация машин:				**46,49**	**130**
		Итого материалов:				**5381,89**	**15104**
		Накладные расходы	%	--		655,04	1838
		Сметная прибыль	%	8		541,26	1519
		Сметная стоимость:				**7307,07**	**20507**

29	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**203,0000**	**4180,63**	**848667**
		Итого оплата труда:			**1517,74**	**308101**
		Итого эксплуатация машин:			**76,30**	**15490**
		Итого материалов:			**2608,31**	**529487**
		Накладные расходы	%	--	1037,32	210577
		Сметная прибыль	%	8	417,44	84740
		Сметная стоимость:			**5635,39**	**1143983**
30	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка,карнизный щит/**	**м3**	**3,2900**	**32766,90**	**107803**
		Накладные расходы	%	--	1179,61	3881
		Сметная прибыль	%	8	2715,72	8935
		Сметная стоимость:			**36662,23**	**120619**
31	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**26,7300**	**1262,93**	**33758**
		Итого оплата труда:			**1244,97**	**33278**
		Итого эксплуатация машин:			**20,43**	**546**
		Итого материалов:			**7,08**	**189**
		Накладные расходы	%	--	816,76	21832
		Сметная прибыль	%	8	166,38	4447
		Сметная стоимость:			**2246,07**	**60037**

32	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /антисептированная рейка/**	**м3**	**0,3800**	**32766,90**	**12451**
		Накладные расходы	%	--	1179,61	448
		Сметная прибыль	%	8	2715,72	1032
		Сметная стоимость:			**36662,23**	**13932**
33	21-070510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88**	**шт.**	**32,0000**	**127,50**	**4080**
		Накладные расходы	%	--	4,59	147
		Сметная прибыль	%	8	10,57	338
		Сметная стоимость:			**142,66**	**4565**
34	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**26,7300**	**782,13**	**20906**
		Итого оплата труда:			**602,96**	**16117**
		Итого эксплуатация машин:			**2,64**	**70**
		Итого материалов:			**177,80**	**4752**
		Накладные расходы	%	--	370,47	9903
		Сметная прибыль	%	8	92,21	2465
		Сметная стоимость:			**1244,81**	**33274**
35	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**203,0000**	**213,11**	**43262**
		Итого оплата труда:			**26,63**	**5406**
		Итого эксплуатация машин:			**2,16**	**438**
		Итого материалов:			**185,25**	**37605**
		Накладные расходы	%	--	24,17	4907

		Сметная прибыль	%	8	18,98	3853
		Сметная стоимость:			**256,26**	**52022**
36	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /прокладка Т.А.К./**	**м2 изолируемой поверхности**	**203,0000**	**179,48**	**36434**
		Итого оплата труда:			**63,93**	**12978**
		Итого эксплуатация машин:			**10,24**	**2079**
		Итого материалов:			**107,71**	**21866**
		Накладные расходы	%	--	43,82	8895
		Сметная прибыль	%	8	17,86	3626
		Сметная стоимость:			**241,16**	**48955**
37	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /скрутка,шайбы,гайки/**	**т стальных элементов**	**0,0128**	**424306,26**	**5448**
		Итого оплата труда:			**45260,49**	**581**
		Итого эксплуатация машин:			**7368,20**	**95**
		Итого материалов:			**372769,59**	**4786**
		Накладные расходы	%	--	44393,64	570
		Сметная прибыль	%	8	37495,99	481
		Сметная стоимость:			**506195,89**	**6500**
38	**21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**21,0000**	**1232,76**	**25888**
		Накладные расходы	%	--	44,38	932
		Сметная прибыль	%	8	102,17	2146
		Сметная стоимость:			**1379,31**	**28966**
39	**21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**16,0000**	**1000,49**	**16008**

		Накладные расходы	%	--		36,02	576
		Сметная прибыль	%	8		82,92	1327
		Сметная стоимость:				**1119,43**	**17911**
40	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж сайдинга.**	**м2 покрытия**	**26,7300**		**507,20**	**13557**
		Итого оплата труда:				**317,95**	**8499**
		Итого эксплуатация машин:				**164,19**	**4389**
		Итого материалов:				**61,98**	**1657**
		Накладные расходы	%	--		218,86	5850
		Сметная прибыль	%	8		58,09	1553
		Сметная стоимость:				**784,15**	**20960**
41	**Прайс-лист**	**Сайдинг**	**м2**	**26,7300**		**1160,71**	**31026**
		Накладные расходы	%	--		41,79	1117
		Сметная прибыль	%	8		96,20	2571
		Сметная стоимость:				**1298,70**	**34714**
		Подвесной потолок					
42	**11-090306-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3912**		**89825,46**	**35140**
		Итого оплата труда:				**66989,97**	**26206**
		Итого эксплуатация машин:				**16208,59**	**6341**
		Итого материалов:				**7571,22**	**2962**
		Накладные расходы	%	--		45499,29	17799
		Сметная прибыль	%	8		10825,98	4235
		Сметная стоимость:				**146150,73**	**57174**
43	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3912**		**346298,35**	**135472**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	4877
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	11228
		Сметная стоимость:				**387466,30**	**151577**

44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**11,3448**		**68,95**	**782**
		Итого оплата труда:				**19,81**	**225**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**12**
		Итого материалов:				**48,31**	**548**
		Накладные расходы	%	--		13,60	154
		Сметная прибыль	%	8		6,60	75
		Сметная стоимость:				**89,16**	**1011**
45	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**80,0000**		**585,85**	**46868**
		Итого оплата труда:				**520,41**	**41633**
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**1437**
		Итого материалов:				**53,48**	**4278**
		Накладные расходы	%	--		325,17	26014
		Сметная прибыль	%	8		72,88	5831
		Сметная стоимость:				**983,90**	**78712**
46	21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**92,0000**		**1881,33**	**173082**
		Накладные расходы	%	--		67,73	6231
		Сметная прибыль	%	8		155,92	14345
		Сметная стоимость:				**2104,98**	**193658**
		Слуховое окно					
47	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**3,0000**		**6209,66**	**18629**
		Итого оплата труда:				**5525,79**	**16577**
		Итого эксплуатация машин:				**681,75**	**2045**
		Итого материалов:				**275,17**	**826**
		Накладные расходы	%	--		3646,93	10941
		Сметная прибыль	%	8		788,53	2366

		Сметная стоимость:				**10645,12**	**31935**
48	**21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,8070**		**38712,48**	**31241**
		Накладные расходы	%	--		1393,65	1125
		Сметная прибыль	%	8		3208,49	2589
		Сметная стоимость:				**43314,62**	**34955**
49	**21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1290**		**32591,46**	**4204**
		Накладные расходы	%	--		1173,29	151
		Сметная прибыль	%	8		2701,18	348
		Сметная стоимость:				**36465,93**	**4704**
50	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**17,4300**		**3939,60**	**68667**
		Итого оплата труда:				**1316,52**	**22947**
		Итого эксплуатация машин:				**76,30**	**1330**
		Итого материалов:				**2568,50**	**44769**
		Накладные расходы	%	--		911,07	15880
		Сметная прибыль	%	8		388,05	6764
		Сметная стоимость:				**5238,73**	**91311**
51	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /прокладка Т.А.К./**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,4300**		**179,48**	**3128**
		Итого оплата труда:				**63,93**	**1114**
		Итого эксплуатация машин:				**10,24**	**179**
		Итого материалов:				**107,71**	**1877**
		Накладные расходы	%	--		43,82	764
		Сметная прибыль	%	8		17,86	311

		Сметная стоимость:			**241,16**	**4203**
52	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/**	**м2 покрытия**	**13,9500**	**2625,44**	**36625**
		Итого оплата труда:			**842,61**	**11754**
		Итого эксплуатация машин:			**10,63**	**148**
		Итого материалов:			**1775,07**	**24762**
		Накладные расходы	%	--	586,86	8187
		Сметная прибыль	%	8	256,98	3585
		Сметная стоимость:			**3469,28**	**48396**
53	**21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**2,2500**	**12077,71**	**27175**
		Накладные расходы	%	--	434,80	978
		Сметная прибыль	%	8	1001,00	2252
		Сметная стоимость:			**13513,51**	**30405**
54	**11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,6000**	**1822,77**	**1094**
		Итого оплата труда:			**491,36**	**295**
		Итого эксплуатация машин:			**17,58**	**11**
		Итого материалов:			**1319,66**	**792**
		Накладные расходы	%	--	344,58	207
		Сметная прибыль	%	8	173,39	104
		Сметная стоимость:			**2340,74**	**1404**
55	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**6,0000**	**280,78**	**1685**

		Накладные расходы	%	--		10,11	61
		Сметная прибыль	%	8		23,27	140
		Сметная стоимость:				**314,16**	**1885**
56	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**6,0000**		**497,75**	**2987**
		Накладные расходы	%	--		17,92	108
		Сметная прибыль	%	8		41,25	248
		Сметная стоимость:				**556,92**	**3342**
57	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**3,0000**		**787,44**	**2362**
		Накладные расходы	%	--		28,35	85
		Сметная прибыль	%	8		65,26	196
		Сметная стоимость:				**881,05**	**2643**
		Ж/б пояс					
58	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**2,2200**		**28100,07**	**62382**
		Итого оплата труда:				**8263,76**	**18346**
		Итого эксплуатация машин:				**3766,56**	**8362**
		Итого материалов:				**16839,44**	**37384**
		Накладные расходы	%	--		5163,81	11464
		Сметная прибыль	%	8		2661,11	5908
		Сметная стоимость:				**35924,99**	**79753**
59	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3500**		**15298,64**	**5355**
		Итого оплата труда:				**14029,55**	**4911**
		Итого эксплуатация машин:				**1278,10**	**447**
		Итого материалов:				**275,40**	**96**

		Накладные расходы	%	--		7600,04	2660
		Сметная прибыль	%	8		1831,89	641
		Сметная стоимость:				**24730,58**	**8656**
60	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2723**		**146912,11**	**40007**
		Накладные расходы	%	--		5288,84	1440
		Сметная прибыль	%	8		12176,08	3316
		Сметная стоимость:				**164377,02**	**44763**
61	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0777**		**151678,18**	**11785**
		Накладные расходы	%	--		5460,41	424
		Сметная прибыль	%	8		12571,09	977
		Сметная стоимость:				**169709,68**	**13186**
		Металлическая решетка РП-1					
62	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ**	**т конструкций**	**0,0504**		**46161,20**	**2328**
		Итого оплата труда:				**40631,57**	**2049**
		Итого эксплуатация машин:				**2943,75**	**148**
		Итого материалов:				**2957,97**	**149**
		Накладные расходы	%	--		27297,24	1377
		Сметная прибыль	%	8		5876,68	296
		Сметная стоимость:				**79335,12**	**4002**
63	**21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей**	**т**	**0,0504**		**403945,86**	**20375**
		Накладные расходы	%	--		14542,05	734

		Сметная прибыль	%	8	33479,03	1689
		Сметная стоимость:			**451966,94**	**22797**
64	**11-260301-0602 РСНБ РК 2015**	**Установка сетки тканой**	**м2**	**1,7500**	**3134,02**	**5485**
		Итого оплата труда:			**3066,51**	**5366**
		Итого эксплуатация машин:			**55,08**	**96**
		Итого материалов:			**23,66**	**41**
		Накладные расходы	%	--	1869,65	3272
		Сметная прибыль	%	8	400,29	701
		Сметная стоимость:			**5403,96**	**9457**
65	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,7500**	**1144,12**	**2002**
		Накладные расходы	%	--	41,19	72
		Сметная прибыль	%	8	94,82	166
		Сметная стоимость:			**1280,13**	**2240**
66	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,5**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,4628**	**337,88**	**494**
		Итого оплата труда:			**290,08**	**424**
		Итого эксплуатация машин:			**0,42**	**1**
		Итого материалов:			**47,58**	**70**
		Накладные расходы	%	--	176,85	259
		Сметная прибыль	%	8	41,18	60
		Сметная стоимость:			**555,91**	**813**
		Металлические перемычки /МП-2,3/				
67	**11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2029**	**39574,04**	**8031**
		Итого оплата труда:			**21209,65**	**4304**

		Итого эксплуатация машин:				**19215,64**	**3899**
		Итого материалов:				**3508,18**	**712**
		Накладные расходы	%	--		14806,34	3005
		Сметная прибыль	%	8		4350,43	883
		Сметная стоимость:				**58730,82**	**11918**
68	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1898**		**346298,35**	**65714**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	2366
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	5446
		Сметная стоимость:				**387466,30**	**73526**
69	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,8849**		**68,95**	**406**
		Итого оплата труда:				**19,81**	**117**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**6**
		Итого материалов:				**48,31**	**284**
		Накладные расходы	%	--		13,60	80
		Сметная прибыль	%	8		6,60	39
		Сметная стоимость:				**89,16**	**525**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2833459**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2549856**
Материалы -			Тенге				**963131**
Всего заработная плата -			Тенге				**644018**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**868808**
Местные материалы -			Тенге				**35461**
		Накладные расходы -	Тенге				**469763**
		Сметная прибыль -	Тенге				**241569**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3261188**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**835**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**644018**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**283603**
Материалы -			Тенге				**5480**
Всего заработная плата -			Тенге				**41059**

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				224547
		Накладные расходы -	Тенге				36115
		Сметная прибыль -	Тенге				25577
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				345295
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48
		Сметная заработная плата -	Тенге				41059
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3606484
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				883
		Сметная заработная плата -	Тенге				685077
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ					
		Окна					
70	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-2/**	м2	2,1600		3180,22	6869
		Итого оплата труда:				1221,35	2638
		Итого эксплуатация машин:				145,36	314
		Итого материалов:				1879,72	4060
		Накладные расходы	%	--		871,15	1882
		Сметная прибыль	%	8		324,11	700
		Сметная стоимость:				4375,47	9451
71	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	2,1600		19534,57	42195
		Накладные расходы	%	--		703,24	1519
		Сметная прибыль	%	8		1619,03	3497
		Сметная стоимость:				21856,84	47211
72	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1,3,4,7,8,9/**	м2	9,4400		2683,70	25334
		Итого оплата труда:				1053,05	9941

		Итого эксплуатация машин:				**145,42**	**1373**
		Итого материалов:				**1552,38**	**14654**
		Накладные расходы	%	--		749,01	7071
		Сметная прибыль	%	8		274,62	2592
		Сметная стоимость:				**3707,32**	**34997**
73	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-3,8,9/**	**м2**	**3,3800**		**17250,79**	**58308**
		Накладные расходы	%	--		621,03	2099
		Сметная прибыль	%	8		1429,75	4833
		Сметная стоимость:				**19301,56**	**65239**
74	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1,4,7/**	**м2**	**6,0600**		**19457,05**	**117910**
		Накладные расходы	%	--		700,45	4245
		Сметная прибыль	%	8		1612,60	9772
		Сметная стоимость:				**21770,10**	**131927**
75	**11-100501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-5/**	**м2**	**1,5000**		**3098,73**	**4648**
		Итого оплата труда:				**1365,42**	**2048**
		Итого эксплуатация машин:				**146,82**	**220**
		Итого материалов:				**1654,49**	**2482**
		Накладные расходы	%	--		957,47	1436
		Сметная прибыль	%	8		324,50	487
		Сметная стоимость:				**4380,70**	**6571**

76	21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,5000**		**16027,81**	**24042**
		Накладные расходы	%	--		577,00	866
		Сметная прибыль	%	8		1328,38	1993
		Сметная стоимость:				**17933,20**	**26900**
77	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-6/**	**м2**	**3,0000**		**2244,55**	**6734**
		Итого оплата труда:				**975,26**	**2926**
		Итого эксплуатация машин:				**143,66**	**431**
		Итого материалов:				**1193,62**	**3581**
		Накладные расходы	%	--		685,01	2055
		Сметная прибыль	%	8		234,36	703
		Сметная стоимость:				**3163,92**	**9492**
78	21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,0000**		**17389,51**	**52169**
		Накладные расходы	%	--		626,02	1878
		Сметная прибыль	%	8		1441,24	4324
		Сметная стоимость:				**19456,77**	**58370**
79	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**14,5500**		**782,84**	**11390**
		Итого оплата труда:				**185,03**	**2692**
		Итого эксплуатация машин:				**4,06**	**59**
		Итого материалов:				**595,71**	**8668**
		Накладные расходы	%	--		142,82	2078

		Сметная прибыль	%	8	74,05	1077
		Сметная стоимость:			**999,71**	**14546**
80	**21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**14,5500**	**1828,44**	**26604**
		Накладные расходы	%	--	65,82	958
		Сметная прибыль	%	8	151,54	2205
		Сметная стоимость:			**2045,80**	**29766**
81	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**36,0000**	**59,23**	**2132**
		Накладные расходы	%	--	2,13	77
		Сметная прибыль	%	8	4,91	177
		Сметная стоимость:			**66,27**	**2386**
82	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,0000**	**2625,44**	**10502**
		Итого оплата труда:			**842,61**	**3370**
		Итого эксплуатация машин:			**10,63**	**43**
		Итого материалов:			**1775,07**	**7100**
		Накладные расходы	%	--	586,86	2347
		Сметная прибыль	%	8	256,98	1028
		Сметная стоимость:			**3469,28**	**13877**
		Двери				
83	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**5,4000**	**1299,89**	**7019**
		Итого оплата труда:			**891,93**	**4816**
		Итого эксплуатация машин:			**64,64**	**349**
		Итого материалов:			**370,62**	**2001**
		Накладные расходы	%	--	599,37	3237

		Сметная прибыль	%	8	151,94	820
		Сметная стоимость:			**2051,20**	**11077**
84	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,4000**	**9176,41**	**49553**
		Накладные расходы	%	--	330,35	1784
		Сметная прибыль	%	8	760,54	4107
		Сметная стоимость:			**10267,30**	**55443**
85	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**6,0000**	**428,37**	**2570**
		Накладные расходы	%	--	15,42	93
		Сметная прибыль	%	8	35,50	213
		Сметная стоимость:			**479,29**	**2876**
86	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**3,0000**	**4072,21**	**12217**
		Накладные расходы	%	--	146,60	440
		Сметная прибыль	%	8	337,50	1013
		Сметная стоимость:			**4556,31**	**13669**
87	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**4,7940**	**1714,83**	**8221**
		Итого оплата труда:			**1542,21**	**7393**
		Итого эксплуатация машин:			**107,38**	**515**
		Итого материалов:			**109,62**	**526**
		Накладные расходы	%	--	1017,18	4876
		Сметная прибыль	%	8	218,56	1048
		Сметная стоимость:			**2950,57**	**14145**

88	**21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**4,7940**	**62995,17**	**301999**
		Накладные расходы	%	--	2267,83	10872
		Сметная прибыль	%	8	5221,04	25030
		Сметная стоимость:			**70484,04**	**337900**
89	**11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**1,8900**	**2828,48**	**5346**
		Итого оплата труда:			**816,65**	**1543**
		Итого эксплуатация машин:			**147,69**	**279**
		Итого материалов:			**1932,14**	**3652**
		Накладные расходы	%	--	607,76	1149
		Сметная прибыль	%	8	274,90	520
		Сметная стоимость:			**3711,14**	**7014**
90	**21-090202-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,8900**	**23932,69**	**45233**
		Накладные расходы	%	--	861,58	1628
		Сметная прибыль	%	8	1983,54	3749
		Сметная стоимость:			**26777,81**	**50610**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**820993**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**504207**
Материалы -			Тенге			**46724**
Всего заработная плата -			Тенге			**37369**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**418144**
Накладные расходы -			Тенге			**41184**
Сметная прибыль -			Тенге			**43631**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**589022**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			47
		Сметная заработная плата -	Тенге			37369
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			316786
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			316786
		Накладные расходы -	Тенге			11404
		Сметная прибыль -	Тенге			26255
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			354445
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			943467
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			47
		Сметная заработная плата -	Тенге			37369
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ				
		Тип 1				
91	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на р-ре М150/**	**м2 покрытия**	**20,3400**	**3265,84**	**66427**
		Итого оплата труда:			**968,10**	**19691**
		Итого эксплуатация машин:			**62,31**	**1267**
		Итого материалов:			**2263,82**	**46046**
		Накладные расходы	%	--	728,37	14815
		Сметная прибыль	%	8	319,54	6499
		Сметная стоимость:			**4313,74**	**87741**
92	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**21,3570**	**477,70**	**10202**
		Итого оплата труда:			**228,25**	**4875**
		Итого эксплуатация машин:			**1,34**	**29**
		Итого материалов:			**248,75**	**5313**
		Накладные расходы	%	--	161,20	3443
		Сметная прибыль	%	8	51,11	1092
		Сметная стоимость:			**690,02**	**14737**
		Тип 2				

93	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /керамогранит на р-ре М150/**	**м2 покрытия**	**111,3400**		**3189,87**	**355160**
		Итого оплата труда:				**968,10**	**107788**
		Итого эксплуатация машин:				**62,31**	**6937**
		Итого материалов:				**2187,85**	**243595**
		Накладные расходы	%	--		725,63	80792
		Сметная прибыль	%	8		313,24	34876
		Сметная стоимость:				**4228,74**	**470828**
94	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**116,9070**		**479,16**	**56017**
		Итого оплата труда:				**228,25**	**26684**
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**157**
		Итого материалов:				**250,21**	**29251**
		Накладные расходы	%	--		161,26	18852
		Сметная прибыль	%	8		51,23	5990
		Сметная стоимость:				**691,65**	**80859**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**487806**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**487806**
Материалы -			Тенге				**289578**
Всего заработная плата -			Тенге				**159038**
Местные материалы -			Тенге				**34626**
Накладные расходы -			Тенге				**117902**
Сметная прибыль -			Тенге				**48457**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**654165**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**203**
Сметная заработная плата -			Тенге				**159038**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**654165**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**203**
Сметная заработная плата -			Тенге				**159038**
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		Потолки					

95	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /2 мм Алинекс/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**58,3900**		**669,38**	**39085**
		Итого оплата труда:				**466,01**	**27210**
		Итого эксплуатация машин:				**25,00**	**1460**
		Итого материалов:				**198,90**	**11614**
		Накладные расходы	%	--		288,67	16855
		Сметная прибыль	%	8		76,64	4475
		Сметная стоимость:				**1034,69**	**60415**
96	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**58,3900**		**336,76**	**19663**
		Итого оплата труда:				**237,33**	**13858**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**141**
		Итого материалов:				**98,17**	**5732**
		Накладные расходы	%	--		146,86	8575
		Сметная прибыль	%	8		38,69	2259
		Сметная стоимость:				**522,31**	**30498**
		Стены					
97	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**36,5600**		**1139,66**	**41666**
		Итого оплата труда:				**757,10**	**27680**
		Итого эксплуатация машин:				**69,54**	**2542**
		Итого материалов:				**365,04**	**13346**
		Накладные расходы	%	--		470,86	17215
		Сметная прибыль	%	8		128,84	4710
		Сметная стоимость:				**1739,35**	**63591**

98	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм Алинекс/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**157,0900**	**1039,03**	**163221**
		Итого оплата труда:			**362,06**	**56877**
		Итого эксплуатация машин:			**21,39**	**3360**
		Итого материалов:			**673,18**	**105750**
		Накладные расходы	%	--	242,96	38166
		Сметная прибыль	%	8	102,56	16111
		Сметная стоимость:			**1384,55**	**217498**
99	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**157,0900**	**302,00**	**47442**
		Итого оплата труда:			**210,99**	**33144**
		Итого эксплуатация машин:			**2,41**	**379**
		Итого материалов:			**89,75**	**14100**
		Накладные расходы	%	--	130,66	20525
		Сметная прибыль	%	8	34,61	5437
		Сметная стоимость:			**467,27**	**73404**
100	**11-150106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике**	**м2 поверхности облицовки**	**21,4500**	**3211,88**	**68895**
		Итого оплата труда:			**1038,23**	**22270**
		Итого эксплуатация машин:			**18,85**	**404**
		Итого материалов:			**2163,48**	**46407**
		Накладные расходы	%	--	705,06	15124
		Сметная прибыль	%	8	313,36	6721
		Сметная стоимость:			**4230,30**	**90740**
		Откосы				

101	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,7700**		**2482,86**	**46603**
		Итого оплата труда:				**1705,32**	**32009**
		Итого эксплуатация машин:				**36,52**	**685**
		Итого материалов:				**760,37**	**14272**
		Накладные расходы	%	--		1057,54	19850
		Сметная прибыль	%	8		283,23	5316
		Сметная стоимость:				**3823,63**	**71770**
102	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18,7700**		**302,00**	**5669**
		Итого оплата труда:				**210,99**	**3960**
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**45**
		Итого материалов:				**89,75**	**1685**
		Накладные расходы	%	--		130,66	2452
		Сметная прибыль	%	8		34,61	650
		Сметная стоимость:				**467,27**	**8771**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**432243**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**432243**
Материалы -			Тенге				**212905**
Всего заработная плата -			Тенге				**217008**
Накладные расходы -			Тенге				**138762**
Сметная прибыль -			Тенге				**45680**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**616686**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**265**
Сметная заработная плата -			Тенге				**217008**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**616686**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**265**
Сметная заработная плата -			Тенге				**217008**

РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА

		Стены				
103	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,1080**	**32699,69**	**3532**
		Итого оплата труда:			**30981,68**	**3346**
		Итого эксплуатация машин:			**1846,44**	**199**
		Итого материалов:			**400,49**	**43**
		Накладные расходы	%	--	16744,24	1808
		Сметная прибыль	%	8	3955,51	427
		Сметная стоимость:			**53399,45**	**5767**
104	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1080**	**146912,11**	**15867**
		Накладные расходы	%	--	5288,84	571
		Сметная прибыль	%	8	12176,08	1315
		Сметная стоимость:			**164377,02**	**17753**
105	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**224,7500**	**1108,62**	**249162**
		Итого оплата труда:			**1084,30**	**243695**
		Итого эксплуатация машин:			**28,99**	**6514**
		Итого материалов:			**9,03**	**2030**
		Накладные расходы	%	--	655,50	147323
		Сметная прибыль	%	8	141,13	31719
		Сметная стоимость:			**1905,25**	**428204**
106	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**242,7300**	**1144,12**	**277712**
		Накладные расходы	%	--	41,19	9998
		Сметная прибыль	%	8	94,82	23017

		Сметная стоимость:			1280,13	310727
107	21-110501-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	м3	31,4650	21034,24	661842
		Накладные расходы	%	--	757,23	23826
		Сметная прибыль	%	8	1743,32	54853
		Сметная стоимость:			23534,79	740522
108	11-150212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм /Аспол/	м2 отделываемой поверхности	224,7500	2609,44	586471
		Итого оплата труда:			549,46	123492
		Итого эксплуатация машин:			7,52	1690
		Итого материалов:			2055,85	462051
		Накладные расходы	%	--	405,88	91223
		Сметная прибыль	%	8	241,23	54215
		Сметная стоимость:			3256,55	731909
109	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	224,7500	109,84	24687
		Итого оплата труда:			58,74	13201
		Итого эксплуатация машин:			1,19	268
		Итого материалов:			50,44	11337
		Накладные расходы	%	--	37,30	8384
		Сметная прибыль	%	8	11,77	2646
		Сметная стоимость:			158,91	35716
		Цоколь				
110	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	33,2900	7645,31	254512
		Итого оплата труда:			2644,35	88031

		Итого эксплуатация машин:				**24,29**	**808**
		Итого материалов:				**4987,46**	**166032**
		Накладные расходы	%	--		1776,51	59140
		Сметная прибыль	%	8		753,75	25092
		Сметная стоимость:				**10175,56**	**338744**
		Откосы					
111	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**73,4000**		**430,38**	**31590**
		Итого оплата труда:				**312,13**	**22910**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**60**
		Итого материалов:				**117,43**	**8620**
		Накладные расходы	%	--		192,70	14144
		Сметная прибыль	%	8		49,85	3659
		Сметная стоимость:				**672,93**	**49393**
112	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**14,6800**		**109,84**	**1612**
		Итого оплата труда:				**58,74**	**862**
		Итого эксплуатация машин:				**1,19**	**17**
		Итого материалов:				**50,44**	**740**
		Накладные расходы	%	--		37,30	548
		Сметная прибыль	%	8		11,77	173
		Сметная стоимость:				**158,91**	**2333**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2106988**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2106988**
Материалы -			Тенге				**650854**
Всего заработная плата -			Тенге				**495538**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**955421**
Накладные расходы -			Тенге				**356964**
Сметная прибыль -			Тенге				**197116**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2661068**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**587**

		Сметная заработная плата -	Тенге				495538
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2661068
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				587
		Сметная заработная плата -	Тенге				495538
		РАЗДЕЛ 6.КРЫЛЬЦА					
		Пандус для крыльца Кр-1					
113	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /уплотнение грунта/**	**м3 грунта**	**1,2500**		**750,54**	**938**
		Итого оплата труда:				**750,54**	**938**
		Накладные расходы	%	--		486,55	608
		Сметная прибыль	%	8		98,97	124
		Сметная стоимость:				**1336,06**	**1670**
114	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В12,5/**	**м3**	**0,9400**		**19274,70**	**18118**
		Итого оплата труда:				**3646,71**	**3428**
		Итого эксплуатация машин:				**524,52**	**493**
		Итого материалов:				**15280,72**	**14364**
		Накладные расходы	%	--		2526,22	2375
		Сметная прибыль	%	8		1744,07	1639
		Сметная стоимость:				**23544,99**	**22132**
115	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0256**		**215174,51**	**5506**
		Накладные расходы	%	--		7746,28	198
		Сметная прибыль	%	8		17833,66	456
		Сметная стоимость:				**240754,46**	**6160**
116	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /из бетона кл.В7,5, 50 мм/**	**м2 покрытия**	**1,8700**		**894,59**	**1673**
		Итого оплата труда:				**319,68**	**598**
		Итого эксплуатация машин:				**85,45**	**160**
		Итого материалов:				**518,57**	**970**

		Накладные расходы	%	--	233,90	437
		Сметная прибыль	%	8	90,28	169
		Сметная стоимость:			**1218,77**	**2279**
117	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**1,8700**	**323,65**	**605**
		Итого оплата труда:			**40,62**	**76**
		Итого эксплуатация машин:			**14,00**	**26**
		Итого материалов:			**276,17**	**516**
		Накладные расходы	%	--	37,28	70
		Сметная прибыль	%	8	28,87	54
		Сметная стоимость:			**389,81**	**729**
118	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/**	**т**	**0,0145**	**337434,55**	**4884**
		Итого оплата труда:			**182600,51**	**2643**
		Итого эксплуатация машин:			**1059,26**	**15**
		Итого материалов:			**154210,74**	**2232**
		Накладные расходы	%	--	103897,09	1504
		Сметная прибыль	%	8	35306,53	511
		Сметная стоимость:			**476638,18**	**6899**
119	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,3500**	**3932,90**	**83967**
		Итого оплата труда:			**968,10**	**20669**
		Итого эксплуатация машин:			**62,31**	**1330**
		Итого материалов:			**2930,88**	**62574**
		Накладные расходы	%	--	752,38	16063
		Сметная прибыль	%	8	374,82	8002
		Сметная стоимость:			**5060,10**	**108033**
120	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе /керамогранит/**	**м2 поверхности облицовки**	**4,6800**	**7645,31**	**35780**

		Итого оплата труда:				**2644,35**	**12376**
		Итого эксплуатация машин:				**24,29**	**114**
		Итого материалов:				**4987,46**	**23341**
		Накладные расходы	%	--		1776,51	8314
		Сметная прибыль	%	8		753,75	3528
		Сметная стоимость:				**10175,56**	**47622**
		Ограждение /ОГ-1,2,3/					
121	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**14,2200**		**528,44**	**7514**
		Итого оплата труда:				**422,42**	**6007**
		Итого эксплуатация машин:				**69,98**	**995**
		Итого материалов:				**63,04**	**896**
		Накладные расходы	%	--		290,79	4135
		Сметная прибыль	%	8		65,54	932
		Сметная стоимость:				**884,76**	**12581**
122	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,1032**		**397796,81**	**41061**
		Накладные расходы	%	--		14320,69	1478
		Сметная прибыль	%	8		32969,40	3403
		Сметная стоимость:				**445086,89**	**45942**
123	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,5**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,9934**		**337,88**	**1011**
		Итого оплата труда:				**290,08**	**868**
		Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**1**
		Итого материалов:				**47,58**	**142**
		Накладные расходы	%	--		176,85	529
		Сметная прибыль	%	8		41,18	123
		Сметная стоимость:				**555,91**	**1664**
				Навес над пандусом крыльца Кр-4			

124	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**6,4800**		**20630,85**	**133688**
		Итого оплата труда:				**4119,29**	**26693**
		Итого эксплуатация машин:				**1315,92**	**8527**
		Итого материалов:				**15504,97**	**100472**
		Накладные расходы	%	--		2812,49	18225
		Сметная прибыль	%	8		1875,47	12153
		Сметная стоимость:				**25318,81**	**164066**
		Стойки					
125	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4450**		**19858,89**	**8837**
		Итого оплата труда:				**11173,37**	**4972**
		Итого эксплуатация машин:				**9602,52**	**4273**
		Итого материалов:				**1551,89**	**691**
		Накладные расходы	%	--		7764,47	3455
		Сметная прибыль	%	8		2209,87	983
		Сметная стоимость:				**29833,22**	**13276**
126	**11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4450**		**2526,73**	**1124**
		Итого оплата труда:				**1605,80**	**715**
		Итого эксплуатация машин:				**651,37**	**290**
		Итого материалов:				**270,62**	**120**
		Накладные расходы	%	--		1104,10	491
		Сметная прибыль	%	8		290,47	129
		Сметная стоимость:				**3921,30**	**1745**
127	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,4450**		**346298,35**	**154103**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	5548
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	12772
		Сметная стоимость:				**387466,30**	**172423**

128	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/**	**м2**	**12,9050**		**137,90**	**1780**
		Итого оплата труда:				**39,62**	**511**
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**27**
		Итого материалов:				**96,62**	**1247**
		Накладные расходы	%	--		27,21	351
		Сметная прибыль	%	8		13,21	170
		Сметная стоимость:				**178,32**	**2301**
		Прогон,Балка					
129	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4868**		**25421,34**	**12375**
		Итого оплата труда:				**14723,11**	**7167**
		Итого эксплуатация машин:				**9979,96**	**4858**
		Итого материалов:				**2941,40**	**1432**
		Накладные расходы	%	--		10204,33	4967
		Сметная прибыль	%	8		2850,05	1387
		Сметная стоимость:				**38475,73**	**18730**
130	**11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4868**		**2526,73**	**1230**
		Итого оплата труда:				**1605,80**	**782**
		Итого эксплуатация машин:				**651,37**	**317**
		Итого материалов:				**270,62**	**132**
		Накладные расходы	%	--		1104,10	537
		Сметная прибыль	%	8		290,47	141
		Сметная стоимость:				**3921,30**	**1909**
131	**21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,4868**		**226956,27**	**110482**
		Накладные расходы	%	--		8170,43	3977
		Сметная прибыль	%	8		18810,14	9157

		Сметная стоимость:				**253936,83**	**123616**
132	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/**	**м2**	**14,1172**		**137,90**	**1947**
		Итого оплата труда:				**39,62**	**559**
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**29**
		Итого материалов:				**96,62**	**1364**
		Накладные расходы	%	--		27,21	384
		Сметная прибыль	%	8		13,21	186
		Сметная стоимость:				**178,32**	**2517**
		Фермы					
133	**11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**0,2673**		**44564,36**	**11913**
		Итого оплата труда:				**26403,36**	**7058**
		Итого эксплуатация машин:				**20462,69**	**5470**
		Итого материалов:				**3209,08**	**858**
		Накладные расходы	%	--		18262,83	4882
		Сметная прибыль	%	8		5026,18	1344
		Сметная стоимость:				**67853,37**	**18139**
134	**11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,2673**		**10953,06**	**2928**
		Итого оплата труда:				**6776,11**	**1811**
		Итого эксплуатация машин:				**2452,30**	**656**
		Итого материалов:				**1727,83**	**462**
		Накладные расходы	%	--		4669,52	1248
		Сметная прибыль	%	8		1249,81	334
		Сметная стоимость:				**16872,39**	**4510**
135	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2673**		**346298,35**	**92576**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	3333

		Сметная прибыль	%	8		28701,21	7673
		Сметная стоимость:				**387466,30**	**103581**
136	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/**	**м2**	**7,7526**		**137,90**	**1069**
		Итого оплата труда:				**39,62**	**307**
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**16**
		Итого материалов:				**96,62**	**749**
		Накладные расходы	%	--		27,21	211
		Сметная прибыль	%	8		13,21	102
		Сметная стоимость:				**178,32**	**1382**
137	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3прим.**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**15,1100**		**585,85**	**8852**
		Итого оплата труда:				**520,41**	**7863**
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**271**
		Итого материалов:				**53,48**	**808**
		Накладные расходы	%	--		325,17	4913
		Сметная прибыль	%	8		72,88	1101
		Сметная стоимость:				**983,90**	**14867**
138	**21-130502-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 8 мм**	**м2**	**17,3765**		**2258,06**	**39237**
		Накладные расходы	%	--		81,29	1413
		Сметная прибыль	%	8		187,15	3252
		Сметная стоимость:				**2526,50**	**43902**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**783200**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**346570**
Материалы -			Тенге				**194838**
Всего заработная плата -			Тенге				**83537**

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44743
		Местные материалы -	Тенге			14839
		Накладные расходы -	Тенге			59731
		Сметная прибыль -	Тенге			32504
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			438805
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			107
		Сметная заработная плата -	Тенге			83537
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			436630
		Материалы -	Тенге			3694
		Всего заработная плата -	Тенге			22506
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			398222
		Накладные расходы -	Тенге			29918
		Сметная прибыль -	Тенге			37324
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			503872
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			26
		Сметная заработная плата -	Тенге			22506
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			942677
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			133
		Сметная заработная плата -	Тенге			106042
		РАЗДЕЛ 7.СТЕНЫ				
		Монолитные перемычки /МП-1/				
139	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,1800**	**35619,10**	**6411**
		Итого оплата труда:			**12175,28**	**2192**
		Итого эксплуатация машин:			**3493,01**	**629**
		Итого материалов:			**20665,39**	**3720**
		Накладные расходы	%	--	7399,88	1332
		Сметная прибыль	%	8	3441,52	619
		Сметная стоимость:			**46460,50**	**8363**
140	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0253**	**15298,64**	**386**
		Итого оплата труда:			**14029,55**	**354**
		Итого эксплуатация машин:			**1278,10**	**32**

		Итого материалов:				**275,40**	**7**
		Накладные расходы	%	--		7600,04	192
		Сметная прибыль	%	8		1831,89	46
		Сметная стоимость:				**24730,58**	**625**
141	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0196**		**144002,16**	**2817**
		Накладные расходы	%	--		5184,08	101
		Сметная прибыль	%	8		11934,90	233
		Сметная стоимость:				**161121,14**	**3152**
142	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0057**		**151678,18**	**865**
		Накладные расходы	%	--		5460,41	31
		Сметная прибыль	%	8		12571,09	72
		Сметная стоимость:				**169709,68**	**967**
		Устройство стены					
143	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**4,0500**		**6969,40**	**28226**
		Итого оплата труда:				**3720,98**	**15070**
		Итого эксплуатация машин:				**1994,22**	**8077**
		Итого материалов:				**1720,68**	**6969**
		Накладные расходы	%	--		2209,21	8947
		Сметная прибыль	%	8		734,29	2974
		Сметная стоимость:				**9912,89**	**40147**

144	21-030302-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М150, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**296,0000**		**160,28**	**47443**
		Накладные расходы	%	--		5,77	1708
		Сметная прибыль	%	8		13,28	3932
		Сметная стоимость:				**179,33**	**53083**
		Отмостка по серии 2.110-3п дет.90					
145	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**8,4000**		**19374,23**	**162744**
		Итого оплата труда:				**3028,71**	**25441**
		Итого эксплуатация машин:				**7,83**	**66**
		Итого материалов:				**16337,69**	**137237**
		Накладные расходы	%	--		2608,36	21910
		Сметная прибыль	%	8		1758,61	14772
		Сметная стоимость:				**23741,20**	**199426**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**248892**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**248892**
Материалы -			Тенге				**147932**
Всего заработная плата -			Тенге				**43057**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3681**
Местные материалы -			Тенге				**47443**
		Накладные расходы -	Тенге				**34222**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22649**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**305763**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43057**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**305763**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43057**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**7713582**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6676563**

Материалы -	Тенге				2505962
Всего заработная плата -	Тенге				1679564
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2290797
Местные материалы -	Тенге				132369
Накладные расходы -	Тенге				1218527
Сметная прибыль -	Тенге				631607
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8526697
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2103
Сметная заработная плата -	Тенге				1679564
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1037019
Материалы -	Тенге				9174
Всего заработная плата -	Тенге				63564
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				939554
Накладные расходы -	Тенге				77437
Сметная прибыль -	Тенге				89156
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1203612
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74
Сметная заработная плата -	Тенге				63564
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				9730309
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2177
Сметная заработная плата -	Тенге				1743128
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				8140103
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2099882
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				156317
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				51096
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5877856
- перевозка грузов	Тенге				6048
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				1216987
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				9357089
Накладные расходы II уровня	Тенге				336855
ИТОГО:	Тенге				9693945
Сметная прибыль	Тенге				775516
ИТОГО по смете:	Тенге				10469460
		Итого прямые затраты:			10 469 460

		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%					**125 634**
		Итого:					**10 595 094**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%					**74 166**
		Итого:					**10 669 259**
		Итого в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1					**10 669 259**
		Понижающий коэффициент-0,95					**10 455 874**
		НДС-12%					**1 254 705**
		Всего к оплате:					**11 710 579**

Генеральный подрядчик:
Директор
ТОО «ВИК»

Шингисов Г.Е.

Субподрядчик:
Директор
ТОО «Целинтяжстрой»

КАРЫШЕВ Т.