Заказчик: КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и стрительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: Инжиниринговая компания "Лидер"
Авторский надзор: ТОО"BSS Group Engineering"
Наименование строительства и его адрес: Строительство биотермической ямы (яма Беккари) в с.Алга, Шуского района, Жамбылской области

СПРАВКА №1 от 24.07.2024
о стоимости выполненных работ и затрат за Июль месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№39	24.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство биотермической ямы (яма Беккари) в с.Алга, Шуского района, Жамбылской области	16 225 356,00	14 486 925,00							1 738 431,00	16 225 356,00
Итого к оплате:	16 225 356,00	14 486 925,00							1 738 431,00	16 225 356,00

Заказчик:

КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и стрительства акимата Шуского района Жамбылской

Руководитель _____ **Онланбеков С.О.**

Авторский надзор:
ТОО "BSS Group Engineering"

Директор _____ **Косаев А.Г.**

Технадзор:

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

Эксперт технического надзора _____ **Алибаев Н.Н.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

форма-2

Заказчик : КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: Инжиниринговая компания "Лидер"
Авторский надзор:ТОО"BSS Group Engineering"
Договор №39 от 2024-05-24
Наименование стройки -Строительство биотермической ямы (яма Беккари) в с.Алга, Шуского района, Жамбылской области

АКТ №1
приемки выполненных работ за Июль месяц 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11615814**
		Раздел 1. Биотермическая камера с навесом				**6800088**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	548,7	443	243074
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	17,7	8 344	147689
3	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	590	126	74340
4	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м^3	590	344	202960
5	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	76,8	1 222	93850
6	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	76,8	1 610	123648
7	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	84,55	443	37456
8	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	84,55	61	5158

1	2	3	4	5	6	7
9	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	48,546	61	2961
10	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	48,546	134	6505
11	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	48,546	576	27962
12	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	48,546	193	9369
13	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	3,654	3 629	13260
		ФУНДАМЕНТЫ				
14	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,2	9 269	11123
15	С1212-101-0101 212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,224	23 061	28227
16	Е11-60101-105 1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	5,52	64 579	356476
17	С1261-102-0122 261-102-0122 *РСНБ РК 2022*	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	5,52		
18	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07488	334 041	25013
19	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,024	2 989 459	71747
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ				
20	У6109-102-104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	3,108	17 884	55583
21	С1211-201-0601 211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,90132	4 756	4287
22	С1211-201-0604 211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,27972	4 941	1382
23	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	3,108	3 965	12323

1	2	3	4	5	6	7
24	Е11-61301-201 1106-1301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Днища ямы, толщиной до 400 мм. Строительство	$м^3$	3,63636	54 033	196483
25	С1261-102-0122 261-102-0122 *РСНБ РК 2022*	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	3,63636		
26	Е11-61301-204 1106-1301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены прямоугольные ямы, толщиной до 300 мм. Строительство	$м^3$	39,63	82 316	3262183
27	С1261-102-0122 261-102-0122 *РСНБ РК 2022*	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	39,63		
28	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,53824	334 041	513835
29	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	7,14	126 318	901911
30	С1261-102-0122 261-102-0122 *РСНБ РК 2022*	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	7,14		
31	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6017	334 041	200992
32	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	20	3 365	67300
33	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,03	56 845	58550
34	У6103-0701-0806 6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,06206	292 477	18151
35	С1241-102-0168 241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	8,5	3 093	26290
	Раздел 2.	**Вертикальная планировка**				**299654**
36	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1=НАСЫПЬ	$м^3$	112	108	12096
37	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	$м^3$	112	100	11200
38	У6101-0103-0109 6101-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1=ВЫЕМКА	$м^3$	108	243	26244

1	2	3	4	5	6	7
39	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	108	108	11664
40	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1=ИЗБЫТОК ГРУНТА	м^3	4	108	432
		Грунтовый лоток				
41	У6101-0102-0104 6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта1	м^3	12,416	290	3601
42	У6121-0103-0108 6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,009	5 155 053	46395
43	Е11-070404-0102 1107-0404-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Плиты покрытий. Установка	м3сборных конструкций	0,9	20 427	18384
44	С1225-202-0709 225-202-0709 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.14-15	шт.	6	28 273	169638
	Раздел 3.	**Ограждение и ворота**				**4516072**
45	У6101-0102-0104 6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта1	м^3	91,21977	290	26454
46	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м^3	2,7365931	6 392	17492
47	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	31,347	3 304	103570
48	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	6,966	9 269	64568
49	С1212-101-0101 212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	7,10532	23 061	163856
50	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	55,728	27 863	1552749
51	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	56,56392	26 281	1486556
52	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34029	334 041	113671
53	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	37,49024	26 331	987156

1	2	3	4	5	6	7

Итого в смете		11 615 813,64
Затраты на организацию 7,7%		894 417,65
итого		12 510 231,29
Сметная прибыль 5%		625 511,56
Непредвиденные затраты 5%		625 511,56
итого		13 761 254,42
в текущих ценах на 2024 г к=1,075		14 793 348,50
НДС 12%		1 775 201,82
итого		16 568 550,32
итого с понижающим коэффицентом К=0,9792864		16 225 356,00

Заказчик:
КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и стрительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Онланбеков С.О.

Авторский надзор:
ТОО "BSS Group Engineering"

Директор _____ Косаев А.Г.

Технадзор:
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

Эксперт технического надзора _____ Алибаев Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ Жаимбетов Т.З.