Приложение 4-1 к приказу и.о.Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и стрительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: Инжиниринговая компания "Лидер"
Авторский надзор: ТОО"BSS Group Engineering"
Наименование строительства и его адрес: Строительство биотермической ямы (яма Беккари) в с.Алга, Шуского района, Жамбылской области

СПРАВКА №2 от 29.11.2024
о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь месяц 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№39	24/5/24				
		№39/1	13/12/24				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство биотермической ямы (яма Беккари) в с.Алга, Шуского района, Жамбылской области	18 657 864,72	2 172 775,64							260 733,08	2 433 508,72
Итого к оплате:	18 657 864,72	2 172 775,64							260 733,08	2 433 508,72

Заказчик:

КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и стрительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Онланбеков С.О.**

Авторский надзор:
ТОО "BSS Group Engineering"

Директор _____ **Косаев А.Г.**

Технадзор:

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

Технический директор _____ **Алибаев Н.Н.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

форма-2

Заказчик : КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и стрительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: Инжиниринговая компания Лидер
Авторский надзор:ТОО"BSS Group Engineering"
Договор №39 от 2024-05-24, доп.согл.№39/2 от 2024-12-13
Наименование стройки - Строительство биотермической ямы (яма Беккари) в с.Алга, Шуского района, Жамбылской области

АКТ №2
приемки выполненных работ за Ноябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1740893**
		Раздел 1. Биотермическая камера с навесом				**1740893**
		ЛЮК ЛК-1(4шт)				
1	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,25888	387 034	100195
2	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,25888	1 109 774	287298
3	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м^2. Монтаж	т конструкций	0,11968	223 858	26791
4	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11968	438 020	52422
5	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01496	2 099 144	31403
6	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	8	785	6280
7	С1215-202-0503 215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,04	122 783	4911
		ПОЛ П-1 S=72,63м^2				
8	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	10,8945	4 868	53034
9	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4/6/ см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	72,63	2 113	153467
10	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	72,63	866	62898

	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	0602-0306				
11	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	72,63	2 569	186586
		МОНТАЖ НАВЕСА				
12	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,5276	76 839	40540
13	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5276	10 410	5492
14	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5355728	1 109 851	594406
15	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1217992	1 109 774	135170

Итого с оборудованием		1 740 892,51
Итого без оборудования		1 740 892,51
Оборудование		0,00
Затраты на организацию 7,7%		134 048,72
итого		1 874 941,23
Сметная прибыль 5%		93 747,06
Непредвиденные затраты 5%		93 747,06
итого		2 062 435,35
в текущих ценах на 2024 г К=1,075		2 217 118,00
НДС 12%		266 054,16
итого		2 483 172,16
итого с понижающим коэффицентом К=0,979999		2 433 508,72

Заказчик:
КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и стрительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Руководитель Оналанбеков С.О.

Авторский надзор:
ТОО "BSS Group Engineering"
Директор Косаев А.Г.

Технадзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
Технический директор Алибаев Н.Н.

ТОО "Prof-Facade"
Директор Жаймбетов Т.З.