Приложение 4-1 к приказу и.о.Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и стрительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: Инжиниринговая компания "Лидер"
Авторский надзор: ТОО"BSS Group Engineering"
Наименование строительства и его адрес: Строительство биотермической ямы (яма Беккари) в с.Алга, Шуского района, Жамбылской области

СПРАВКА №3 от 26.05.2025
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№39	24.05.2024				
		№39/3	21.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство биотермической ямы (яма Беккари) в с.Алга, Шуского района, Жамбылской области	30 125 271,81	10 237 863,47							1 228 543,62	11 466 407,09
Итого к оплате:	30 125 271,81	10 237 863,47							1 228 543,62	11 466 407,09

Заказчик:

КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и стрительства акимата Шуского района Жамбылской

Руководитель _____ **Онгамбеков С.О.**

Авторский надзор:
ТОО "BSS Group Engineering"

Директор _____ **Косаев А.Г.**

Технадзор:

ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

эксперт _____ **Алибаев Н.Н.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

форма-2

Заказчик : КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и стрительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: Инжиниринговая компания Лидер
Авторский надзор:ТОО"BSS Group Engineering"
Договор №39 от 2024-05-24, доп.согл.№39/3 от 2025-02-21
Наименование стройки - Строительство биотермической ямы (яма Беккари) в с.Алга, Шуского района, Жамбылской области

АКТ №3
приемки выполненных работ за Май месяц 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8221180**
	Раздел 1.	**Биотермическая камера с навесом**				**3346497**
		МОНТАЖ НАВЕСА				
1	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4**	**76 839**	**30736**
2	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4**	**10 410**	**4164**
3	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1**	**1 109 851**	**110985**
4	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,179504**	**1 109 774**	**199209**
5	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**0,37701**	**133 743**	**50422**
6	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,37701**	**44 929**	**16939**
7	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3807801**	**1 109 851**	**422609**
8	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,07821**	**317 067**	**24798**

1	2	3	4	5	6	7
9	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07821	44 929	3514
10	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0789921	1 109 851	87669
11	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,9088	102 762	93390
12	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,9088	44 929	40831
13	С1222-512-0801 222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,917888	1 106 245	1015409
14	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	91,44	5 335	487832
15	С1224-102-0708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	105,156	2 984	313786
		МОНТАЖ ТАЛИ				
16	Е11-090301-0501 1109-0301-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж	м рельса в одну нитку	12	19 173	230076
17	С1214-202-0501 214-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	т	0,3276	653 626	214128
	Раздел 2.	**ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ БАРЬЕР**				**1294360**
18	У6101-0102-0104 6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	54,68472	290	15859
19	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	1,69128	6 392	10811
20	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	43,52	3 304	143790
21	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,45	13 459	86811
22	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	6,45	71 856	463471

1	2	3	4	5	6	7
23	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5324	334 041	177843
24	Ц13-030110-0102 1303-0110-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	32 372	32372
25	516-301-0103 516-301-0103 *РСНБ РК 2022*	ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ	шт.	1	97 211	97211
26	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Монтаж вскрывочного стола	т конструкций	0,12	439 220	52706
27	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Вскрывочный стол	т	0,12	1 109 851	133182
28	С1248-305-0205 248-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10	шт.	1	43 146	43146
29	С1261-302-0216 261-302-0216 *РСНБ РК 2022*	Баки металлические эмалированные 10л	шт.	2	18 579	37158
	Раздел 3.	**Покрытие**				**401622**
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ S=54+16=70 м^2				
30	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	14	4 868	68152
		ОТМОСТКА S=49 м^2				
31	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	7,35	45 370	333470
	Раздел 4.	**Озеленение**				**21372**
32	У6113-0104-0106 6113-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, в естественном грунте	яма	2	2 569	5138
33	У6113-0105-0101 6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	2	4 910	9820
34	С1254-102-0703 254-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	2	3 207	6414
	Раздел 5.	**Ограждение и ворота**				**3157329**
35	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	5,90125	26 331	155386

1	2	3	4	5	6	7
36	С1213-304-0104 213-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Шлакоблоки, размер 400х200х200мм	шт.	2 712	355	962760
37	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,104022	704 704	73305
38	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	9,684	86 805	840620
39	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,068718	428 814	29467
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА В-1(1шт)				
40	У6101-0205-0105 6101-0205-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 1	$м^3$	0,648	4 619	2993
41	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,198	3 304	654
42	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,45	56 838	25577
43	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,102	76 839	7838
44	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,102	410 902	41912
45	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,33962	431 666	146602
46	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2126	380 882	80976
47	С1214-101-0101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00062	405 197	251
48	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1	393 583	393583
49	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00062	315 652	196
50	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,33962	1 107 872	376255

1	2	3	4	5	6	7
51	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**4**	**508**	**2032**
52	С1223-502-0307 223-502-0307 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1**	**шт.**	**1**	**2 310**	**2310**
53	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**14,7**	**254**	**3734**
54	У6112-0305-0102 6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза**	**м^2**	**14,7**	**740**	**10878**

Итого с оборудованием		8 221 180,00
Итого без оборудования		8 123 969,00
Оборудование		97 211,00
Затраты на организацию 7,7%		625 545,61
итого		8 749 514,61
Сметная прибыль 5%		437 475,73
Непредвиденные затраты 5%		442 336,28
итого		9 726 537,62
в текущих ценах на 2024 г К=1,075		10 456 027,95
НДС 12%		1 254 723,35
итого		11 710 751,30
итого с понижающим коэффицентом К=0,98		11 466 407,09

Заказчик:
КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и стрительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Онланбеков С.О.**

Авторский надзор:
ТОО "BSS Group Engineering"

Директор _____ **Косаев А.Г.**

Технадзор:
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"

Технический надзор _____ **Алибаев Н.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**