Форма 3

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шардаринского района» акимата Шардаринского района

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технадзор: ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Авторский надзор: ТОО "МПК-Проект"

Договор: №10 от 2024-04-13

Наименование стройки: «Капитальный ремонт дома культуры в с.Кызылкум, с/о Кызылкум, Шардаринского района, Туркестанской области»

СПРАВКА №1 от 26.06.2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат за Июнь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10	13.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры в с.Кызылкум, с/о Кызылкум, Шардаринского района, Туркестанской области	**18 568 514,57**	**16 579 030,87**							**2 030 085,00**	**18 568 514,57**
Итого к оплате:	**18 568 514,57**	**16 579 030,87**							**2 030 085,00**	**18 568 514,57**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шардаринского района» акимата Шардаринского района

Руководитель _____ **Айдаров Е. Т.**

Авторский надзор:

ТОО "МПК-Проект"

Директор _____ **Жамбаев А.**

Технический надзор:

ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Директор _____ **Ни В. В.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Форма 2

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шардаринского района» акимата Шардаринского**

Подрядчик: **ТОО "Prof-Facade"**

Технадзор: **ТОО "Жасыл Алем Сервис"**

Авторский надзор: **ТОО "МПК-Проект"**

Договор: №10 от 2024-04-13

Наименование стройки - «Капитальный ремонт дома культуры в с.Кызылкум, с/о Кызылкум, Шардаринского района, Туркестанской области»

А К Т

приемки выполненных работ №1

за июнь месяц 2024 г.

на «Капитальный ремонт дома культуры в с.Кызылкум, с/о Кызылкум, Шардаринского района, Туркестанской области»

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
Полы на 1 этаж												
		Узел 118										
1	**1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.**	**м²**	**733,9**		**254,00**	**--**	**186411**	**--**	**--**	**--**	**186411**
						254,00	**--**	**186411**	**--**		**--**	
	C1261-107-0831	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Мусор строительный	т									
1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,079	57,9781	3220,00		186689				
2	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03**	**Полы дощатые. Разборка покрытия.**	**м²**	**733,9**		**1162,00**	**47,00**	**852792**	**34493**	**--**	**--**	**852792**
						1114,00	**17,00**	**817565**	**12476**		**--**	
	C1261-107-0831	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Мусор строительный	т									
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке										
2.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3461	254,00279	3220,00		817889				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0089	6,5317							
2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008858	6,500886		5340,00		34715			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008858	6,500886		1899,00		12345			
		Узел 375										
3	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	**м²**	**42,9**		**2848,00**	**79,00**	**122179**	**3389**	**--**	**--**	**122179**
						2769,00	**28,00**	**118790**	**1201**		**--**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
		Состав работ:										
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований										
		2. Укладка на строительной площадке										
3.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,7197	30,87513	3848,00		118808				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	0,6349							
3.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,014832	0,636293		5340,00		3398			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014832	0,636293		1899,00		1208			
		Узел 529										
4	**1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.**	**Разборка стяжки из цем.-песчаного растрвора М150 толщ.40мм.**	**$м^3$**	**1,344**		**50737,00**	**16991,00**	**68191**	**22836**	**--**	**--**	**68191**
		Формула объема = 33,6.0,04				**33746,00**	**5331,00**	**45355**	**7165**		**--**	
		Состав работ:										
		1. Разборка бетонных оснований под полы										
4.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	8,008	10,762752	4214,00		45354				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,3504	3,1589							
4.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,3504	3,158938		7055,00		22286			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,3504	3,158938		2268,00		7164			
4.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,7008	6,317875		87,00		550			
5	**1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03**	**Полы цементные толщ.20мм. Разборка покрытия.**	**$м^2$**	**0,672**		**5936,00**	**1529,00**	**3989**	**1027**	**--**	**--**	**3989**
		Формула объема = 33,6.0,02				**4407,00**	**484,00**	**2962**	**325**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
		Состав работ:										
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований										
		2. Укладка на строительной площадке										
5.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,1454	0,769709	3848,00		2962				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2163	0,1454							
5.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01854	0,012459		5340,00		67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01854	0,012459		1899,00		24			
5.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,19776	0,132895		7055,00		938			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19776	0,132895		2268,00		301			
5.5	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,39552	0,265789		87,00		23			
		Узел 742										
6	**1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 прим.**	**Разборка мозаичного бетонна из бетона В20 толщ.20мм.**	**$м^3$**	**5,644**		**50737,00**	**16991,00**	**286360**	**95897**	**--**	**--**	**286360**
		Формула объема = 282,2.0,02				**33746,00**	**5331,00**	**190462**	**30088**		**--**	
		Состав работ:										
		1. Разборка бетонных оснований под полы										
6.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	8,008	45,197152	4214,00		190461				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,3504	13,2657							
6.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,3504	13,265658		7055,00		93589			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,3504	13,265658		2268,00		30087			
6.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,7008	26,531315		87,00		2308			
		Полы на 2 этаж										
		Узел 118										
7	**1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.**	$м^2$	**372,3**		**254,00**	--	**94564**	--	--	--	**94564**
						254,00	--	**94564**	--		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
7.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,079	29,4117	3220,00		94706				
8	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03**	**Полы дощатые. Разборка покрытия.**	$м^2$	**372,3**		**1162,00**	**47,00**	**432613**	**17498**	--	--	**432613**
						1114,00	**17,00**	**414742**	**6329**		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
		Состав работ:										
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований										
		2. Укладка на строительной площадке										
8.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3461	128,85303	3220,00		414907				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0089	3,3135							
8.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008858	3,297833		5340,00		17610			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008858	3,297833		1899,00		6263			
		Узел 375										
9	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	$м^2$	**29,5**		**2848,00**	**79,00**	**84016**	**2331**	--	--	**84016**
						2769,00	**28,00**	**81686**	**826**		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
		Состав работ:										
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований										
		2. Укладка на строительной площадке										
9.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,7197	21,23115	3848,00		81697				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	0,4366							
9.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,014832	0,437544		5340,00		2336			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014832	0,437544		1899,00		831			
		Архитектурно-строительная часть										
10	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.**	$м^2$	**2692,24**		**762,00**	--	**2051487**	--	--	--	**2051487**
						762,00	--	**2051487**	--		--	
		Состав работ:										
		1. Отбивка штукатурки										
10.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,2373	638,868552	3212,00		2052046				
11	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.**	**Зачистка отделки потолки до плиты с расчисткой швов между плитами.**	$м^2$	**1464,8**		**762,00**	--	**1116178**	--	--	--	**1116178**
						762,00	--	**1116178**	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки										
11.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,2373	347,59704	3212,00		1116482				
12	**1146-0401-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 прим.**	**Потолки подвесные из плит Армстронг. Разборка.**	**м²**	**274,5**		**3854,00**	**122,00**	**1057923**	**33490**	--	--	**1057923**
						3732,00	**43,00**	**1024434**	**11804**		--	
		Состав работ: 1. Разборка потолка с отвинчиванием шурупов и снятием болтов с несущих балок и деревянных направляющих брусков										
12.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,9014	247,4343	4140,00		1024378				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0229	6,2861							
12.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02288	6,28056		5340,00		33538			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02288	6,28056		1899,00		11927			
13	**1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Стены кирпичные. Разборка.**	**м³**	**7,5**		**38647,00**	**8646,00**	**289853**	**64846**	--	--	**289853**
						30001,00	**2713,00**	**225008**	**20348**		--	
		Состав работ: 1. Разборка конструкций										
13.1	006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	7,384	55,38	4063,00		225009				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,196	8,97							
13.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,196	8,97		7055,00		63283			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,196	8,97		2268,00		20344			
13.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,392	17,94		87,00		1561			
14	**1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка.**	**м³**	**2,9**		**64735,00**	**19096,00**	**187732**	**55379**	--	--	**187732**
						45639,00	**5991,00**	**132353**	**17374**		--	
		Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов										
14.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	11,024	31,9696	4140,00		132354				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,6416	7,6606							
14.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	2,6416	7,66064		7055,00		54046			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6416	7,66064		2268,00		17374			
14.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,2832	15,32128		87,00		1333			
15	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	**шт.**	**53**		**4827,00**	**147,00**	**255831**	**7791**	--	--	**255831**
		Формула объема = 22+14+3+6+2+1+1+2+1+1				**4681,00**	**48,00**	**248093**	**2544**		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,3259	70,2727	3530,00		248063				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	1,1713							
15.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00721	0,38213		5340,00		2041			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00721	0,38213		1899,00		726			
15.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,014935	0,791555		7055,00		5584			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014935	0,791555		2268,00		1795			
15.5	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,029767	1,577651		87,00		137			
16	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	**шт.**	**30**		**7173,00**	**296,00**	**215190**	**8880**	--	--	**215190**
		Формула объема = 6+1+17+2+1+3				**6877,00**	**93,00**	**206310**	**2790**		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
16.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,0191	60,573	3406,00		206312				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0409	1,227							
16.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,040891	1,22673		7055,00		8655			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040891	1,22673		2268,00		2782			
16.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,081679	2,45037		87,00		213			
17	**6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка вкирпичных стенах.** **Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.**	**$м^2$**	**14,4**		**4714,00**	**86,00**	**67882**	**1238**	--	--	**67882**
		Формула объема = 1,5.2,4.4				**4628,00**	**26,00**	**66643**	**374**		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ	$м^3$									
	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	$м^2$									
	С1235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт,									
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка										
17.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,1679	16,81776	3963,00		66649				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,1541							
17.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,061298	0,882685		19,00		17			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00597	0,085962		43,00		4			
17.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003494	0,050319		5340,00		269			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003494	0,050319		1899,00		96			
17.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003567	0,051368		11007,00		565			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003567	0,051368		3240,00		166			
17.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00364	0,052416		7148,00		375			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00364	0,052416		2268,00		119			
17.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,038584	0,55561		21,00		12			
18	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.**	**м²**	**35,112**		**10385,00**	**853,00**	**364638**	**29951**	--	--	**364638**
		Формула объема = 2,1.2,85.1+5,62.2,85+4,6.2,85				**9531,00**	**291,00**	**334652**	**10218**		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т									
	С1261-102-0324	Детали крепления стальные	кг									
	С1261-104-0112	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м²									
		Состав работ:										
		1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
18.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,0138	70,708546	4733,00		334664				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1452	5,0983							
18.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,041205	1,446783		19,00		27			
18.4	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,017472	0,613477		9322,00		5719			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017472	0,613477		2711,00		1663			
18.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,12376	4,345461		5340,00		23205			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12376	4,345461		1899,00		8252			
18.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004004	0,140588		7148,00		1005			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004004	0,140588		2268,00		319			
		Кровля										
19	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий.**	**м² кровли**	**942**		**956,00**	**3,00**	**900552**	**2826**	--	--	**900552**
						954,00	--	**898668**	--		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
		Состав работ:										
		1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
19.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2961	278,9262	3220,00		898142				
19.2	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5	маш.-ч	0,006489	6,112638		400,00		2445			
20	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.**	**м² кровли**	**942**		**569,00**	**47,00**	**535998**	**44274**	--	--	**535998**
						522,00	**11,00**	**491724**	**10362**		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
20.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1561	147,0462	3343,00		491575				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	4,4274							
20.3	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,004738	4,463196		9924,00		44293			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004738	4,463196		2268,00		10123			
21	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=0.8	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом /Демонтаж/.**	**$м^3$ утеплителя**	**100,8**		**7129,00**	--	**718603**	--	--	--	**718603**
						7129,00	--	**718603**	--		--	
		Формула объема = 1008.0,1										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$									
		Состав работ:										
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
21.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,2547	227,27376	3162,00		718640				
22	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=0.8	**Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм.**	**$м^2$**	**428,2**		**639,00**	--	**273620**	--	--	--	**273620**
						639,00	--	**273620**	--		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$									
	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$									
	С1235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$									
	С1217-603-0104	Вода техническая	$м^3$									
		Состав работ:										
		1. Подготовка готового основания										
		2. Устройство выравнивающих стяжек										
22.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2022	86,58204	3162,00		273772				
23	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стены кирпичные. Разборка/Парапет/.**	**$м^3$**	**55,3964**		**38647,00**	**8646,00**	**2140905**	**478957**	--	--	**2140905**
						30001,00	**2713,00**	**1661947**	**150290**		--	
		Состав работ:										
23.1	006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	7,384	409,047018	4063,00		1661958				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,196	66,2541							
23.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,196	66,254094		7055,00		467423			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,196	66,254094		2268,00		150264			
23.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,392	132,508189		87,00		11528			
		Прочие работы										
24	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**	**т**	**95,77**		**231,00**	--	**22123**	--		--	**22123**
						--	--	--	--		--	
25	411-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояниеперевозки 5 км.**	**т·км**	**478,85**		**172,00**	--	**82362**	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12411992**	**905103**	--	--	**12411992**
							11402257	**284514**	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12047354**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11341901**			
	Транспортные расходы		Тенге				**104485**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12047354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3319**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11341901**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**364638**				
	Всего заработная плата		Тенге					**344870**			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**364638**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**344870**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12411992**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3395**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11686771**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12411992**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11402257**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**905103**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**284514**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**104485**				

		Итого по смете:						**12 411 992,00**			
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%						**781 955,50**			
		Итого:						**13 193 947,50**			
		Сметная прибыль 5%						**659 697,37**			
		Итого сметная прибыль:						**13 853 644,87**			
		Непредвиденные работы и затраты 5%						**692 682,24**			
		Итого непредвиденные работы и затраты:						**14 546 327,11**			
		В текущих ценах на 2023 К=1,163						**16 917 378,43**			
		Налог на добавленную стоимость 2024 г 12%						**2 030 085,41**			
		Итого:						**18 947 463,85**			
		Понижающий К=0,98						**18 568 514,57**			
		Итого по АКТУ:						**18 568 514,57**			

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шардаринского района» акимата Шардаринского района
Руководитель _____ Айдаров Е. Т.

Технадзор:
ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Эксперт тех.надзора _____ Казбеков К. Ж.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-Проект"
Эксперт авторский надзора _____ Зейнетов А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"
Директор _____ Жаимбетов Т.З.