Заказчик: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шардаринского района» акимата Шардаринского района
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Жасыл Алем Сервис"
Авторский надзор: ТОО "МПК-Проект"
Строительно-монтажные работы по объекту: «Капитальный ремонт дома культуры в с.Кызылкум, с/о Кызылкум, Шардаринского района, Туркестанской области»

СПРАВКА №6 от 27.06.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2025 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10	13.04.2024				
		доп.согл.№10/1	27.01.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт дома культуры в с.Кызылкум, с/о Кызылкум, Шардаринского района, Туркестанской области»	453 950 613,92	43 284 369,57							5 194 124,35	48 478 493,92
Аванс 30%	136 185 184,18	12 985 310,87							1 558 237,31	14 543 548,18
Итого к оплате:	317 765 429,74	30 299 058,70							3 635 887,05	33 934 945,74

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шардаринского района» акимата Шардаринского района

Руководитель _____ **Айдаров Е. Т.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Руководитель _____ **Жанмбетов Т.З.**

Технадзор:

ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Руководитель _____ **Ни В. В.**

Авторский надзор:

ТОО "МПК-Проект"

Руководитель _____ **Жамбаев А.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шардаринского района» акимата Шардаринского района

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технадзор: ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Авторский надзор: ТОО "МПК-Проект"

Договор: №10 от 2024-04-13, доп.согл.№10/1 от 2025-01-27

Наименование стройки - «Капитальный ремонт дома культуры в с.Кызылкум, с/о Кызылкум, Шардаринского района, Туркестанской области»

А К Т

приемки выполненных работ №6

за июнь месяц 2025 г.

на «Капитальный ремонт дома культуры в с.Кызылкум, с/о Кызылкум, Шардаринского района, Туркестанской области»

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32497730**
		Раздел 1. Пожарная сигнализация				**1961326**
1	**6125-0601-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный**	**шт.**	**1**	**7590**	**7590**
2	**248-303-0206** *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12**	**шт.**	**1**	**23227**	**23227**
3	**6124-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1**	**шт.**	**1**	**9595**	**9595**
4	**ТОО "Эгида Group"** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Аккумулятор напряжение 12В,емкость 7Ач**	**шт**	**1**	**6082,27**	**6082**
5	**6125-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**80**	**8594**	**687520**

1	2	3	4	5	6	7
6	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	80	2695	215600
7	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	12	8594	103128
8	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	12	2277	27324
9	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	63	1638
10	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	750	265	198750
11	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,75	67792	50844
12	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	700	795	556500
13	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	700	99	69300
14	243-907-5903 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 16х16	шт.	37	44	1628
15	243-907-5703 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 16х16	шт.	14	50	700
16	243-907-5503 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16х16	шт.	22	50	1100
17	243-907-5603 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16	шт.	16	50	800
	Раздел 2.	**Трансформаторная подстанция**				**29505**
18	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	21,166	1394	29505
	Раздел 3.	**ВЛЗ-10кВ**				**1029285**
19	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SDI10.2	шт.	6	16812	100872
		Опора концевая с РЛНД Кр10-1.2с/1шт/				

1	2	3	4	5	6	7
20	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	46102	46102
21	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	77791	155582
22	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	7263	14526
23	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	6128	12256
24	ТОО "Karadel Mechanics" *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Траверса ТМ-73	шт	1	15853,94	15854
25	ТОО "Karadel Mechanics" *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Траверса ТМs-60а	шт	1	4498,62	4499
26	ТОО "Karadel Mechanics" *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Накладка ОГ52	шт	1	1453,13	1453
27	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243	4486
28	ТОО "Karadel Mechanics" *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Крепление подкоса У1	шт	1	7866,06	7866
29	ТОО "Karadel Mechanics" *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1531,45	3063
30	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный /гайка М20/	т	0,0000714	1528659	109
31	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2691	13455
32	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624	3120
33	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	18774	75096
34	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект -	5	5227,83	26139
35	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1430	4290

1	2	3	4	5	6	7
36	252-208-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295	42885
37	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36819	110457
38	6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	11830	11830
39	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/	шт.	1	22037	22037
40	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	185990	185990
41	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4434	4434
42	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012174	1528659	1861
43	252-206-0605 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке,типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	шт.	6	3434	20604
44	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21033	21033
45	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3926	3926
46	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16858	50574
47	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3039	3039
48	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1800	5400
49	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1800	1800
50	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1647	7412
		Устройство ответвления				
51	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 прим.*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ.Устройство с помощью механизмов./Устройство ответвительное УОК/	ответвление	1	15138	15138
52	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15353	15353

1	2	3	4	5	6	7
53	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2243	2243
54	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647	3294
55	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	2884	8652
56	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
57	261-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,312	140	44
58	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	385	2310
	Раздел 4.	**Сети КЛ-0,4кВ**				**1406804**
59	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	58	6099	353742
60	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	44	2897	127468
61	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,03*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	297	655	194535
62	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,03*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	60	201	12060
63	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,03*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	28	248	6944
64	241-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	28	2076	58128
65	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,03*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	254	930	236220
66	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,03*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	34	854	29036

1	2	3	4	5	6	7
67	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	17	1447	24599
68	243-113-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	км	0,07	575869	40311
69	243-113-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,212	616707	130742
70	243-113-0619 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1	км	0,042	588186	24704
71	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	230	19	4370
72	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	230	66	15180
73	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	4	5115	20460
74	243-903-7301 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25	шт.	4	11860	47440
		Материалы для заземления брони кабеля				
75	1308-0206-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м	28	1797	50316
76	243-602-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,014	1759762	24637
77	243-602-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,014	422280	5912
		Опора освещения ОГК-10 /12шт/				
	Раздел 5.	**Водопровод В1**				2944689
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,55м,колодцы диам.1500мм-2шт				
78	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2.	м^3	104,8885	371	38914

1	2	3	4	5	6	7
79	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** .	**м³**	**3,146655**	**7319**	**23030**
80	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2.**	**м³**	**14,0147382**	**3182**	**44595**
81	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2.**	**м³**	**77,758**	**80**	**6221**
82	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2.**	**м³**	**77,758**	**505**	**39268**
83	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей.**	**м³**	**77,758**	**175**	**13608**
84	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1.**	**м³**	**6,4157618**	**68**	**436**
		Водопровод В1				
85	**6121-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм.**	**км**	**0,005**	**1585849**	**7929**
86	**241-102-0139** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм.**	**м**	**5**	**2002**	**10010**

1	2	3	4	5	6	7
87	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм.**	**км**	**0,005**	**3256539**	**16283**
88	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм.**	**км**	**0,062**	**1160383**	**71944**
89	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм.**	**м**	**62,62**	**1660**	**103949**
90	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм.**	**км**	**0,062**	**216853**	**13445**
91	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм.**	**км**	**0,005**	**210885**	**1054**
92	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм.**	**шт.**	**1**	**4831**	**4831**
93	242-101-1302 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50.**	**шт.**	**1**	**111940**	**111940**
94	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм.**	**шт.**	**1**	**8081**	**8081**
95	242-101-1305 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 100.**	**шт.**	**1**	**217332**	**217332**
96	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм /гильза/.**	**м**	**0,2**	**15724**	**3145**

1	2	3	4	5	6	7
97	141-201-0622 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм /гильза/.**	**м**	**0,8**	**19859**	**15887**
98	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм.**	**шт.**	**1**	**4320**	**4320**
99	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм.**	**шт.**	**1**	**4156**	**4156**
100	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм.**	**шт.**	**2**	**2162**	**4324**
101	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.**	**шт.**	**2**	**2229**	**4458**
102	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /Тройник стальной равнопроходной диам.100/100мм с пожарной подставкой и пожарной подставка прямая/.**	**т**	**0,075**	**3524342**	**264326**
103	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /переход/.**	**т**	**0,0009**	**3074637**	**2767**
104	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм.**	**шт.**	**1**	**1065**	**1065**
105	6114-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 100 мм.**	**врезка**	**1**	**43376**	**43376**
106	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка гидрантов пожарных.**	**шт.**	**2**	**11032**	**22064**

	2	3	4	5	6	7
107	144-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм.	шт.	2	73387	146774
108	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка знаков дорожных на металлических стойках /указатель пожарного гидранта прим./.	шт.	2	15606	31212
109	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3,размером 600 мм х 300 мм /указатель пожарного гидранта примен./.	шт.	2	4940	9880
110	6121-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм.	км	0,012	729733	8757
111	6121-0801-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м, диаметр труб 200 мм.	м	12	32137	385644
112	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм.	м	12,048	12447	149961
		Колодец диам.1500мм-2шт				
113	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих.	$м^3$	11,22	64488	723555
114	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	2	36174	72348
115	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	2	24735	49470
116	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а.	шт.	2	24735	49470

2	3	4	5	6	7
117	215-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1.**	**шт.**	**2**	**30702**	**61404**
118	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3.**	**шт.**	**2**	**5933**	**11866**
119	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125).**	**комплект**	**2**	**31117**	**62234**
120	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые.**	**кг**	**2,4**	**457**	**1097**
121	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115.**	**$м^2$**	**0,0696**	**342**	**24**
122	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг.**	**т**	**0,05616**	**1344516**	**75508**
123	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство подстилающих слоев бетонных/Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.**	**$м^3$**	**0,06**	**45456**	**2727**
	Раздел 6.	**Канализация К1**				**560387**
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,013м, диам.1000мм-2шт					
124	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2.**	**$м^3$**	**17,39321**	**371**	**6453**

	2	3	4	5	6	7
125	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** .	$м^3$	0,5217963	7319	3819
126	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2.**	$м^3$	4,214368	3182	13410
127	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2.**	$м^3$	10,19521	80	816
128	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2.**	$м^3$	10,19521	505	5149
129	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей.**	$м^3$	10,19521	175	1784
130	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1.**	$м^3$	1,283632	68	87
		Канализация К1				
131	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм.**	м	17	4300	73100
		Колодец диам.1000мм-2шт				
132	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах.**	$м^3$	1,9	103823	197264

1	2	3	4	5	6	7
133	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10.	шт.	2	19305	38610
134	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6.	шт.	2	11670	23340
135	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1.	шт.	2	13571	27142
136	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	2	5943	11886
137	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125).	комплект	2	31117	62234
138	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые.	кг	8,2	457	3747
139	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115.	$м^2$	0,2378	342	81
140	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг.	т	0,066	1344516	88738
141	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство подстилающих слоев бетонных/Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.	$м^3$	0,06	45456	2727
	Раздел 7.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**5117538**

	2	3	4	5	6	7
	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,6*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж.**	**км трубопровода**	**0,08**	**902941**	**72235**
143	**6122-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,6*	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм.**	**км**	**0,03**	**969891**	**29097**
144	**6122-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,8*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие.**	**$м^3$ конструкций колодца**	**2,89**	**48145**	**139139**
145	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка.**	**т**	**0,15**	**231**	**35**
146	**411-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	**т·км**	**0,75**	**172**	**129**
		Землянные работы				
147	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2.**	**$м^3$**	**460,939875**	**371**	**171009**
148	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**$м^3$**	**8,210125**	**7319**	**60090**
149	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1/наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/.**	**$м^3$**	**354,735**	**68**	**24122**
150	**6101-0106-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102/наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/.**	**$м^3$**	**354,735**	**39**	**13835**

	2	3	4	5	6	7
151	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1.	м^3	39,415	2897	114185
152	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2.	м^3	354,735	505	179141
		Устройство подушки				
153	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные.	м^3	43	1095	47085
		Съезд-выезд				
154	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2.	м^3	107,4	292	31361
155	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2.	м^3	107,4	80	8592
156	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками.	м^3 уплотненного грунта	107,4	505	54237
157	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой.	м^3 уплотненного грунта	107,4	175	18795
		Стены и днище монолитное				
158	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство.	м^3	27,75	72163	2002523
159	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,59538	405165	241227

	2	3	4	5	6	7
160	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,07728	363218	28069
161	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0687	339988	23357
162	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых.	$м^3$	14,52	50440	732389
163	6103-0702-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого кладочного цементно-известкового, марка 50.	$м^3$	3,4848	28927	100805
164	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство подстилающих слоев бетонных/Устройствоуклона по дну из раствора М-100/.	$м^3$	0,25	46339	11585
		Покрытие				
165	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек.	$м^2$	15,24	5772	87965
166	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м.	т	0,31296	104186	32606
167	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,30528	339988	103792
168	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,00768	363218	2790
169	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья".	$м^3$	3,87	38998	150922

1	2	3	4	5	6	7
170	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек.	$м^2$	15,24	2441	37201
171	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм.	$м^3$	0,17	38516	6548
172	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9.	шт.	1	11931	11931
173	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	1	5943	5943
174	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка люка.	шт.	1	7929	7929
175	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	1	19329	19329
		Лестница Л-1				
176	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением.	т конструкций	0,06704	214697	14393
177	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы.	т	0,06704	1074856	72058
178	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза.	$м^2$	1,94416	2839	5519
		Дыхательное устройство -1шт				
179	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм.	км	0,002	1808307	3617

1	2	3	4	5	6	7
180	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ.	м	2	1872	3744
181	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Пояса без опалубки. Устройство/Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/.	$м^3$	0,2	52103	10421
182	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм.	шт.	1	10256	10256
183	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,00184	339988	626
184	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/.	кг	0,34	708	241
185	1145-2101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Скобы ходовые.Установка.	т деталей	0,00353	851710	3007
186	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые.	кг	3,53	457	1613
187	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный.	т	0,000264	1528659	404
		Крышка утепленная К-1				
188	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Щиты.Укладка над подпольными каналами.	$м^2$	0,72	1050	756
189	215-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	0,018	137428	2474

1	2	3	4	5	6	7
190	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,000157	1528659	240
191	261-107-0468 *РСНБ РК 2022*	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем.	$м^3$	0,002	9465	19
192	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство.	$м^2$ покрытия	0,8	7003	5602
193	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная.	пара	8	3633	29064
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
194	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности.	$м^2$ поверхности	29	1445	41905
195	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.	$м^2$ поверхности	19,36	4570	88475
196	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой.	$м^2$ поверхности	19,36	3601	69715
197	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз.	$м^2$	11,4	299	3409
198	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Пароизоляция обмазочная.Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	19,36	1249	24181
199	6111-0402-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Пароизоляция обмазочная.Устройство на каждый последующий слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	19,36	402	7783
		ОТМОСТКА				

	2	3	4	5	6	7
200	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство.**	**м³ подстилающего слоя**	**3**	**45456**	**136368**
	Испытание системы					
201	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Емкости.Испытание на водонепроницаемость.**	**м³ емкости**	**25**	**466**	**11650**
	Раздел 8.	**Вертикальная планировка**				**3340236**
202	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного грунта 30 м/.**	**м³ грунта**	**904**	**97**	**87688**
203	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/.**	**м³ грунта**	**904**	**154**	**139216**
204	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /для озеленения территории/.**	**м³ грунта**	**415**	**97**	**40255**
205	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/.**	**м³ грунта**	**415**	**154**	**63910**
206	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/.**	**м³ грунта**	**108**	**97**	**10476**
207	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106/с 10м до 30м/.**	**м³**	**108**	**154**	**16632**
208	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см.**	**м³ уплотненного грунта**	**108**	**196**	**21168**

1	2	3	4	5	6	7
209	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04 К=4*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**108**	**55**	**5940**
210	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/.**	**$м^3$ грунта**	**153**	**97**	**14841**
		Избыток грунта				
211	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.**	**$м^3$ грунта**	**900,3**	**374**	**336712**
212	411-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км.**	**т·км**	**13774,59**	**189**	**2603398**
	Раздел 9.	**Покрытия**				**11373503**
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
213	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы.**	**$м^3$**	**197,625**	**10265**	**2028621**
214	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.**	**$м^2$**	**790,5**	**2710**	**2142255**
215	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия.**	**м**	**183**	**4428**	**810324**
216	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91.**	**$м^3$**	**7,869**	**61323**	**482551**
		Плиточные покрытие тип 2				
217	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.**	**$м^3$**	**37,6**	**11536**	**433754**

2		3	4	5	6	7
	7101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой.**	**м^2**	**376**	**6221**	**2339096**
219	**255-102-0608** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017.**	**м^2**	**376**	**4069**	**1529944**
220	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия.**	**м**	**349,5**	**3862**	**1349769**
221	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91.**	**м^3**	**4,194**	**61323**	**257189**
		Отмостка серия 2.110-3п в.1 д.89 см.АС часть				
	Раздел 10.	**Озеленение территории**				**1694690**
222	**6113-0102-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м механизированным способом в естественном грунте.**	**яма**	**29**	**8756**	**253924**
223	**6113-0103-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома: 1,3х1,3х0,6 м.**	**шт.**	**29**	**27768**	**805272**
224	**254-102-0704** *РСНБ РК 2022*	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м.**	**шт.**	**4**	**4134**	**16536**
225	**254-101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м.**	**шт.**	**4**	**37173**	**148692**
226	**254-103-4103** *РСНБ РК 2022*	**Яблоня Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м.**	**шт.**	**12**	**11358**	**136296**
227	**254-104-0402** *РСНБ РК 2022*	**Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м.**	**шт.**	**9**	**13032**	**117288**
228	**6113-0112-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного механизированным способом с внесением растительной земли слоем 15 см.**	**м^2**	**185,515**	**1168**	**216682**
	Раздел 11.	**МАФ**				**2561709**

1	2	3	4	5	6	7
229	8601-0100-0304 *УСН РК 8.02-03-2022*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила.**	**шт.**	**2**	**508540**	**1017080**
230	**8601-0302-0303** *УСН РК 8.02-03-2022*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой.**	**шт.**	**10**	**138547**	**1385470**
231	**8601-0303-0204** *УСН РК 8.02-03-2022*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн".**	**шт.**	**3**	**53053**	**159159**
						478058
	Раздел 12.	**Ограждение территории**				
232	**8601-0605-0202** *УСН РК 8.02-03-2022*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками.**	**комплект**	**1**	**478058**	**478058**

	Итого по смете	32 497 729,72	
	Оборуодвание	185 990,00	
	Итого без оборудование	32 311 739,72	
	Затраты на организацию 6,3%	2 035 639,60	
	Итого	34 347 379,32	
	Сметная прибыль 5%	1 717 368,97	
	Непредвиденные работы и затраты 5%	1 726 668,47	
	Итого	37 977 406,75	
	2024 год К=1,163	44 167 724,06	
	НДС 12%	5 300 126,89	
	Итого	49 467 850,94	
	Итого с понижающим К=0,98	48 478 493,92	

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шардаринского района» акимата Шардаринского района

Руководитель _____ **Айдаров Е. Т.**

Авторский надзор:
ТОО "МПК-Проект"
Эксперт авторский надзора _____ **Зейнетов А.**

Технадзор:

ТОО "Жасыл Алем Сервис"

Эксперт тех.надзора _____ **Казбеков К. Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"
Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**