ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Подрядчик:ТОО "Стройком+Сервис"
Технадзор: ТОО «DS&V»
Авторский надзор: ТОО «СтройРекламПроект»"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на Строительство уличных освещений с улицы Барак батыра до Т.Жармаганбетова в селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области;

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№19	10.02.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	2 733 621.41			2 440 733,40			292 888,01	2 733 621.41
в т.ч. Июль 2020г.		2 733 621.41		2 440 733,40			292 888,01	2 733 621.41

Итого к оплате за Июль 2020г. 2 733 621,41 (два миллиона семьсот тридцать три тысячи шестьсот двадцать один 41 тиын) тенге.

Заказчик
Руководитель отдела
ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Жубанышев Н. Қ.

Подрядчик
Руководитель
ТОО "Стройком+Сервис"
Ногаев О. С.

Технадзор:
ТОО «DS&V»

Авторский надзор:
ТОО «СтройРекламПроект»"

Подрядчик:ТОО "Стройком+Сервис"

Форма 2

Наименование стройки - СМР на Строительство уличных освещений с улицы Барак батыра до Т.Жармаганбетова в селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области;
Наименование объекта - Наружное освещение

Объект номер - 2-1

Договор №19 от 10.02.2020 г.

АКТ №2

приемки выполненных работ

за июль месяц 2020 год

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электроустановочные изделия								
1	Ц13-080305-0502 13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	14	3493,13	1114,17	48904	15598	20460	2,48	35
		шт.		2188,90	769,71	30645	10776	42,8	1,00	14
		Накладные расходы -		*1461,42*		*20460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1266,29*				*17728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*195,14*				*2732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,36*		*5549*				
		Сметная стоимость				*74913*				
2	Прайс-Лист	**Светодиодный уличный консольный светильник марки Ферекс ДКУ 01-78-50-Д120**	14	46734,54	--	654284	--	26826	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1916,12*		*26826*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1916,12*				*26826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3892,05*		*54489*				
		Сметная стоимость				*735598*				
3	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	12	5969,87	3010,39	71638	36125	28570	3,06	37
		опора		2381,81	943,83	28582	11326	61,7	0,87	10
		Накладные расходы -		*2380,81*		*28570*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2051,92*				*24623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*328,89*				*3947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*668,05*		*8017*				
		Сметная стоимость				*108224*				
4	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	2	12230,98	6998,67	24462	13997	9783	5,98	12
		опора		4654,65	2180,46	9309	4361	61,7	2,00	4

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4891,65*		*9783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4217,27*				*8435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*674,38*				*1349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1369,81*		*2740*				
		Сметная стоимость				*36985*				
5	Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**2**	**18883,92**	**11300,92**	**37768**	**22602**	**15055**	**9,00**	**18**
		опора		**7005,33**	**3509,00**	**14011**	**7018**	**61,7**	**3,21**	**6**
		Накладные расходы -		*7527,56*		*15055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*6487,34*				*12975*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1040,22*				*2080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2112,92*		*4226*				
		Сметная стоимость				*57049*				
6	С121-040405-0206 21-040405-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013**	**16**	**22866,25**	**--**	**365860**	**--**	**15000**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*937,52*		*15000*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*937,52*				*15000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1904,30*		*30469*				
		Сметная стоимость				*411329*				
7	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5. СТ РК 2387-2013**	**6**	**32413,51**	**--**	**194481**	**--**	**7974**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1328,95*		*7974*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1328,95*				*7974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2699,40*		*16196*				
		Сметная стоимость				*218651*				
8	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности опор**	**40,18**	**730,75**	**12,16**	**29361**	**488**	**5055**	**0,21**	**9**
		м2 поверхности		**179,52**	**1,71**	**7213**	**69**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*125,80*		*5055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92,07*				*3699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,74*				*1355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,52*		*2753*				
		Сметная стоимость				*37169*				
9	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**10**	**1614,30**	**879,21**	**16143**	**8792**	**7503**	**0,91**	**9**
		шт.		**735,09**	**329,99**	**7351**	**3300**	**61,7**	**0,30**	**3**
		Накладные расходы -		*750,28*		*7503*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*657,16*				*6572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*93,13*				*931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,17*		*1892*				
		Сметная стоимость				*25538*				
10	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты МУ103**								
			0,116	34531,30	--	4006	--	164	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1415,78*		*164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1415,78*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2875,77*		*334*				
		Сметная стоимость				*4504*				
11	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты МУ104**								
			0,156	34531,30	--	5387	--	221	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1415,78*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1415,78*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2875,77*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
12	С124-040207-2603 24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98**								
			50	66,30	--	3315	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,72*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2,72*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*276*				
		Сметная стоимость				*3727*				
13	Прайс-Лист	**Бугель, упак 100шт NB 20**								
			100	136,46	--	13646	--	560	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,60*		*560*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5,60*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,36*		*1136*				
		Сметная стоимость				*15342*				
14	С124-040207-3130 24-040207-3130 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы ответвительные SDI35 ГОСТ Р 51177-98**								
			14	1764,70	--	24706	--	1013	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,35*		*1013*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*72,35*				*1013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,96*		*2057*				
		Сметная стоимость				*27776*				
15	Прайс-Лист	**Крепежный хомут BF207**	14	2007,36	--	28103	--	1152	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,30*		*1152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*82,30*				*1152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,17*		*2340*				
		Сметная стоимость				*31596*				
16	Прайс-Лист	**Анкерный зажим DN-35**	4	4456,97	--	17828	--	731	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*182,74*		*731*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*182,74*				*731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,18*		*1485*				
		Сметная стоимость				*20044*				
17	Прайс-Лист	**Кронштейн анкерный CS10.3**	4	1730,22	--	6921	--	284	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,94*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*70,94*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,09*		*576*				
		Сметная стоимость				*7781*				
18	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	1	17304,21	4511,18	17304	4511	6385	13,00	13
		шкаф		11133,20	1604,07	11133	1604	42,8	1,60	2
		Накладные расходы -		*6384,54*		*6385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5451,55*				*5452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*932,99*				*933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1895,10*		*1895*				
		Сметная стоимость				*25584*				
19	Прайс-Лист	**Шкаф управления наружным освещением (с датчиком) ШУО 1/10**	1	78622,35	--	78622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3223,52*		*3224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3223,52*				*3224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6547,67*		*6548*				
		Сметная стоимость				*88393*				
20	С121-060805-0101 21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кронштейн КС 2**	0,0266	198735,53	--	5286	--	217	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8148,16*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8148,16*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16550,69*		*440*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5						1800
	Сметная стоимость				*5943*				
21	С121-060805-0101 21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Хомут Х16**							
	т	0,0056	198735,53	--	1113	--	46	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8148,16*		*46*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8148,16*				*46*		
	Сметная стоимость		*16550,69*		*93*				
22	С121-130206-0303 21-130206-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87**			*1251*				
	т	0,00588	232986,21	--	1370	--	56	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*9552,43*		*56*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9552,43*				*56*		
	Сметная стоимость		*19403,09*		*114*				
23	С124-040207-5003 24-040207-5003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие ZP-2 ГОСТ Р 51177-98**			*1540*				
	шт.	16	2811,35	--	44982	--	1844	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*115,27*		*1844*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,27*				*1844*		
	Сметная стоимость		*234,13*		*3746*				
24	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**			*50572*				
	шт.	18	410,15	--	7383	--	303	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*16,82*		*303*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,82*				*303*		
	Сметная стоимость		*34,16*		*615*				
					8301				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С124-040207-4020 24-040207-4020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-98							
		14	455,06	--	6371	--	261	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*18,66*		*261*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18,66*				*261*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,90*		*531*				
	Сметная стоимость				*7163*				
26	С124-040207-0723 24-040207-0723 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ремешки для кабеля KR-1 ГОСТ Р 51177-98							
		0,28	3644,57	--	1020	--	42	--	--
	100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*149,43*		*42*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*149,43*				*42*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,52*		*85*				
	Сметная стоимость				*1147*				
27	Прайс-Лист	Комплект промежуточной подвески ES 800							
		12	4072,00	--	48864	--	2003	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*166,95*		*2003*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*166,95*				*2003*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,12*		*4069*				
	Сметная стоимость				*54937*				
28	С121-130809-0701 21-130809-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)							
		1	460,19	--	460	--	19	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*18,87*		*19*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18,87*				*19*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,32*		*38*				
	Сметная стоимость				*517*				
29	С121-060805-0101 21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейн У4							
		0,0272	198735,53	--	5406	--	222	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8148,16*		*222*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8148,16*				*222*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16550,69*		*450*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*6078*				
30 С121-060805-0101 21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Траверса ТМ46	0,01644	198735,53	--	3267	--	134	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8148,16*		*134*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8148,16*				*134*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16550,69*		*272*				
	Сметная стоимость				*3673*				
31 С121-060805-0101 21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут Х32	0,0048	198735,53	--	954	--	39	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8148,16*		*39*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8148,16*				*39*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16550,69*		*79*				
	Сметная стоимость				*1073*				
32 С124-040207-3201 24-040207-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	4	1707,88	--	6832	--	280	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*70,02*		*280*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*70,02*				*280*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,23*		*569*				
	Сметная стоимость				*7681*				
33 С124-040204-1801 24-040204-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажим соединительный изолированный (СИП) МЈРТ 50/120 ГОСТ Р 51177-98	14	554,23	--	7759	--	318	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*22,72*		*318*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*22,72*				*318*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,16*		*646*				
	Сметная стоимость				*8723*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С124-040204-1802 24-040204-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54,6/95 N ГОСТ 51177-98	14	759,03	--	10626	--	436	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,12*		*436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*31,12*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,21*		*885*				
		Сметная стоимость				*11947*				
35	Прайс-Лист	Набор соединителей Smoe-81975	1	11772,08	--	11772	--	483	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*482,66*		*483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*482,66*				*483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*980,38*		*980*				
		Сметная стоимость				*13235*				
36	Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	1	16510,46	13017,57	16510	13018	3833	4,00	4
		шт.		3425,60	3658,91	3426	3659	42,8	3,71	4
		Накладные расходы -		*3833,42*		*3833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3032,17*				*3032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*801,25*				*801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1627,51*		*1628*				
		Сметная стоимость				*21971*				
37	С123-061703-0102 23-061703-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта концевая ПКВmn	1	1334,16	--	1334	--	55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,70*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*54,70*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,11*		*111*				
		Сметная стоимость				*1500*				
38	С124-040207-3112 24-040207-3112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные ОР6 ГОСТ Р 51177-98	14	410,12	--	5742	--	235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,81*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*16,81*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,15*		*478*				
		Сметная стоимость				*6456*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С124-040204-1826 24-040204-1826 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажим TTD 051FJ ГОСТ Р 51177-98**							
	шт.	14	774,23	--	10839	--	444	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*31,74*		*444*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,74*				*444*		
	Сметная стоимость		*64,48*		*903*				
40	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**			*12186*				
	м	8	174,73	17,23	1398	138	490	0,14	1
	Накладные расходы -		117,12	4,41	937	35	42,8	--	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*61,31*		*490*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*52,02*				*416*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,30*				*74*		
	Сметная стоимость		*18,88*		*151*				
41	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005**			*2040*				
	т	0,0032	211256,61	--	676	--	28	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8661,52*		*28*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8661,52*				*28*		
	Сметная стоимость		*17593,45*		*56*				
42	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**			*760*				
	шт.	4	1108,96	134,09	4436	536	1592	0,90	4
	Накладные расходы -		752,91	38,10	3012	152	42,8	0,04	--
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*397,90*		*1592*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*338,55*				*1354*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,35*				*237*		
	Сметная стоимость		*120,55*		*482*				
43	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005**			*6510*				
	т	0,0162	205629,70	--	3331	--	137	--	--
			--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10						1800
	Накладные расходы -		*8430,82*		*137*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8430,82*				*137*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17124,84*		*277*				
	Сметная стоимость				*3745*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1850471**	**115806**			**141**
		Тенге			**115618**	**42300**			**43**
Стоимость оборудования -		Тенге			**78622**				
Накладные расходы -		Тенге			**3224**				
Сметная прибыль -		Тенге			**6548**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**88394**				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**869970**				
Материалы -		Тенге			**5599**				
Всего заработная плата -		Тенге				**65379**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**781418**				
	Накладные расходы -	Тенге			**64798**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**27982**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**36816**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**74781**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1009550**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**76**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**65379**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**901878**				
Материалы -		Тенге			**30902**				
Всего заработная плата -		Тенге				**92539**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**722506**				
	Накладные расходы -	Тенге			**95589**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**56303**		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**39286**		
	Сметная прибыль -	Тенге			**79797**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1077264**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**108**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**92539**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2175207**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**184**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**157918**			
	РАЗДЕЛ 2. Кабельно-проводниковая продукция								
44	**Е11-330204-0103 11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,4 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**							
		км линии	**0,53**	**49715,75**	**16657,12**	**26349**	**8828**	**12934**	**34,90**	**18**
	Накладные расходы -		**28526,56**	**6294,54**	**15119**	**3336**	**61,7**	**7,35**	**4**
	в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*24403,84*		*12934*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21484,62*				*11387*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2919,22*				*1547*		
	Сметная стоимость		*5929,57*		*3143*				
					42426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С123-061201-0302 23-061201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 2 х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	0,5459	203525,40	--	111105	--	4555	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8344,54*		*4555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8344,54*				*4555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16949,60*		*9253*				
		Сметная стоимость				*124913*				
46	Ц13-080205-0701 13-080205-0701 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках**	0,036	54896,79	35482,53	1976	1277	540	20,50	1
		км		18618,10	10002,66	670	360	42,8	10,14	--
		Накладные расходы -		*15002,69*		*540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*12249,68*				*441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2753,01*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5591,96*		*201*				
		Сметная стоимость				*2717*				
47	С123-061401-0202 23-061401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2**	0,036	128518,96	--	4627	--	190	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5269,28*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5269,28*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10703,06*		*385*				
		Сметная стоимость				*5202*				
48	Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж контура заземления**	16	176,15	38,36	2818	614	1595	0,18	3
		м шин заземления		135,39	8,56	2166	137	61,7	0,01	--
		Накладные расходы -		*99,68*		*1595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*88,82*				*1421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*10,86*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,07*		*353*				
		Сметная стоимость				*4766*				
49	Прайс-Лист	**Проводник заземляющий ЗП**	16	631,78	--	10108	--	414	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,90*		*414*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,90*				*414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,61*		*842*				
		Сметная стоимость				*11364*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			156984	10719			22
			Тенге			17956	3833			4

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			12						180
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			12085				
	Материалы -	Тенге			29				
	Всего заработная плата -	Тенге				1030			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10108				
	Накладные расходы -	Тенге			955				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					441		
	Сметная прибыль -	Тенге					514		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1043				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			14082				
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1030			1
	Материалы -	Тенге			144899				
	Всего заработная плата -	Тенге			2440				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				20758			
	Накладные расходы -	Тенге			115731				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			19274				
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12808		
	Сметная прибыль -	Тенге					6466		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13134				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			177307				
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20758			25
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			191389				
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				21789			27
		Тенге			2007454	126525			
	Стоимость оборудования -				133573	46133			163
	Накладные расходы -	Тенге							48
	Сметная прибыль -	Тенге			78622				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3224				
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			6548				
	Материалы -	Тенге			88394				
	Всего заработная плата -	Тенге			882055				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5628				
	Накладные расходы -	Тенге				66409			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			791526				
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			65753				
	Сметная прибыль -	Тенге					28423		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге					37330		
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			75825				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			1023632				
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
	Материалы -	Тенге				66409			77
	Всего заработная плата -	Тенге			1046777				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33343				
	Накладные расходы -	Тенге				113298			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			838237				
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			114862				
	Сметная прибыль -	Тенге					69111		
		Тенге			92931		45751		

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1254571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				113298			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2366596				
РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №9-1-1										
Прочие работы										
50	С341-010204-2902 41-010204-2902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительныхгрузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км**	**0,077**	**4360,31**	--	**336**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,82*		*27*				
		Сметная стоимость				*363*				
51	С341-010204-2991 41-010204-2991 РСНБ РК 2015 К=20 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км**	**0,077**	**376,00**	--	**29**	--	--	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,08*		*2*				
		Сметная стоимость				*31*				
52	С341-010305-1902 41-010305-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**21,45**	**3015,68**	--	**64686**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,25*		*5175*				
		Сметная стоимость				*69861*				
53	С341-010305-1991 41-010305-1991 РСНБ РК 2015 К=20 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**21,45**	**265,60**	--	**5697**	--	--	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,25*		*456*				
		Сметная стоимость				*6153*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**70748**	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			70748				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -	Тенге			70748				
	Сметная прибыль -	Тенге			5660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76408				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			76408				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2443004				
	прочие работы				76408,00				
	оборудование				88394,00				
	Временные здания и сооружения 2,4%				54677				
	ИТОГО:				2497681				
	Производство в зимнее время 2,61%				60888				
	ИТОГО:				2558569				
	В текущих ценах 2018 года К=1,0599383				2711925				
	С учетом конкурсной скидки К=0,8999				2440733,40				
	НДС 12%				292888,01				
	ВСЕГО по объекту:				2733621,41				

Заказчик
ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик
ТОО "Стройком+Сервис"
Исаев О.С.

Технадзор:
ТОО «DS&V»

Авторский надзор:
ТОО «СтройРекламПроект»