Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«23» июль 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Стройком+Сервис", Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ЖУБАНОВОЙ Г, 50, офис 81**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора Ногаева Олжаса Сагындыковича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство уличных освещений с улицы Барак батыра до Т.Жармаганбетова в селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Актюбинская область, Байганинский района, с. Карауылкельды, ул.Кунаева 35**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "MEIIR STROI", ТОО "Silk Way Engineering"**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СтройРекламПроект»**
наименование проектной организации, номер проекта утвержден **приказом ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" №35 и 121 от 15.02.2018 года**;
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	**Показатели**	**Ед. изм.**
Протяженность ВЛИ-0,4кВт	490	м
Коэффицент мощности	0.93	
Расчетный ток	4.45	А
Категория электроснабжения	lll	
Установленная мощность	1	кВт
Расчетная мощность	1	кВт

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование утвержденного заказчиком, выданными ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», согласно нормативным документам, действующим в РК.
Проектом предусматривается строительство электрических сетей 0.4кВ для устройства наружного освещения с улицы Барак батыра до Жармаганбетова изолированным проводом типа СИЕ. Точка подключения предусматривается от существующей в л-0,4 кВ отходящей от РУ-0,4 кВ ТПКЕ-1202 СТПУ фидер № 3 Дом культуры подключенной от ВЛ 10-кВ, «Организация», отходящей с яч.М12 РУ-10 кВ ПС Л0/35/10кВ «Карауылкелъды».
Климатические условия района проектируемых трасс ВЛЗ и ВЛИ:
•Абсолютная минимальная температура воздуха: /= -46 С:
•Абсолютная максимальная температура воздуха: / =+46 С;
•Район по толщине стенки гололеда: III;

•Район по давлению ветра: III.
Для защиты от перенапряжений предусмотрены ограничители перенапряжения на высокой стороне с воздушным вводом, а также на такой стороне.
Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК 2003. Допускается замена электрооборудования и матер исто в на идентичное, при обязательном согласовании с проектной организацией.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – **03 июль 2020г;**
месяц, год

окончание работ – **03 августа 2020г**.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1**

фактически, месяц: 1

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство уличных освещений с улицы Барак батыра до Т.Жармаганбетова в селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Стройком+Сервис» директор Ногаев О.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

_____

подпись, дата

М.П.