Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тимирязевская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қозыкөш"

Наименование объекта: Капитальный ремонт шатровой кровли здания станционара КГП на ПХВ "Тимирязевская РБ " КГУ УЗ акимата СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		222	24.09.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 844 733	8 789 940							1 054 793	9 844 733

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тимирязевская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ Косубаева Ж.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қозыкөш"

Руководитель _____ Сагадиев А.М.

«DS & V»

технадзор _____ Г.К.

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тимирязевская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қозыкөш"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт шатровой кровли здания станционара КГП на ПХВ "Тимирязевская РБ " КГУ УЗ акимата СКО**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт шатровой кровли здания станционара КГП на ПХВ "Тимирязевская РБ " КГУ УЗ акимата СКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 222 от 24 09 2019г**

Акт приемки выполненных работ № 1

за 12 октября 2019 г

на Капитальный ремонт шатровой кровли здания станционара КГП на ПХВ "Тимирязевская РБ " КГУ УЗ акимата СКО

Составлен(а) В текущих ценах IV квартала 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	24	31600,64	1774,93	758415	42598	52462	5,2210	125
		м3 кладки		3873,36	429,66	92961	10312	50,8	0,5000	12
2	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила,мауэрлат. Установка	1,5265	69267,25	1135,60	105736	1733	17625	25,4150	39
		м3 древесины в конструкции		18854,90	452,44	28782	691	59,8	0,4625	1
3	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	3,2915	64291,77	848,66	211616	2793	38872	25,875	85
		м3 древесины в конструкции		19362,27	386,69	63731	1273	59,8	0,450	1
4	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	63,636	6120,06	46,77	389456	2976	27074	0,897	57,08149
		м3 древесины в конструкции		691,37	20,08	43996	1278	59,8	0,021	1,35227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-100114-0506 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	1778	1742,19	48,91	3097615	86955	247888	0,2737	486,6386
		м2 покрытия		213,77	19,38	380079	34449	59,8	0,01875	33,3375
6	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1778	213,46	2,17	379539	3858	28687	0,03335	59,2963
		м2 обработанной поверхности		26,05	0,93	46312	1659	59,8	0,00099	1,7602
7	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	400	3224,51	17,95	1289804	7180	118273	0,65	260
		м2 кровли		521,18	3,08	208472	1232	56,4	--	2
8	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Устройство карнизов и лобовых досок	41,55	2699,90	20,53	112181	853	31341	1,64	68
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1251,69	9,68	52008	402	59,8	0,01	--
9	11-120101-0506 РСНБ РК 2015	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	24	2592,00	21,94	62208	527	5731	0,52	13
		м ендовы		418,65	4,71	10048	113	56,4	--	--
10	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Продухи.Устройство	0,27132	370846,23	1717,53	100618	466	7148	64,86	18
		т металлических изделий		51282,21	578,65	13914	157	50,8	0,54	--
11	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	6,8	2405,44	10,44	16357	71	3274	1,12	8
		м2 покрытия		850,80	2,94	5785	20	56,4	--	--
		Слуховое окно -2шт								
12	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	2	11247,50	685,00	22495	1370	6696	6,99	14
		слуховое окно		5321,89	276,50	10644	553	59,8	0,22	--
13	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки слуховых окон	4	12077,69		48311		1739		
		м2								
14	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Устройство подшивных досок	9,2	2699,78	20,43	24838	188	6939	1,64	15
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1251,69	9,67	11516	89	59,8	0,01	--
		Вентиляционные шахты								
15	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	9	28268,75	1597,45	254419	14377	24977	6,84	62
		м3 кладки		5076,31	386,68	45687	3480	50,8	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,03	370850,00	1716,67	11126	52	790	64,86	2
		т металлических изделий		51283,33	583,33	1538	17	50,8	0,54	--
17	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	3	38546,54	1964,80	115640	5894	34085	23,05	69
		м3 изоляции		19804,17	741,20	59413	2224	55,3	0,69	2
18	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	12,8	2405,63	10,47	30792	134	6163	1,12	14
		м2 покрытия		850,78	2,89	10890	37	56,4	--	--
		Водосточная система								
19	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	45	1204,55	18,84	54205	848	1489	0,07	3
		м ограждения		53,64	5,02	2414	226	56,4	--	--
20	21-100302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	247	1480,41		365661				
		м								
21	21-100302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	120	1973,88		236866				
		м								
22	21-100302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	30	1823,54		54706				
		шт.								
23	21-100302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	10	1774,34		17743				
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			7760347	172873	661253		1398
			Тенге			1088188	58212			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6964822				
	Материалы -		Тенге			5690023				
	Всего заработная плата -		Тенге				1135719			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48311				
		Накладные расходы -	Тенге			964431				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					661253		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					303178		
		Сметная прибыль -	Тенге			697982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9422760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1447
		Сметная заработная плата -	Тенге				1135719			
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХРАБОТ:	Тенге			9422760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1447
		Сметная заработная плата -	Тенге				1135719			
	Временные здания и сооружения 1,2%/1,5х0,8/ НДЗ РК 8.04-05-2015		Тенге			113 073				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42% НДЗ РК 8.04-05-2015		Тенге			230 767				
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах 2018 года		Тенге			9 766 600				
	Скидка-10%		Тенге			976 660				
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах с учетом скидки		Тенге			8 789 940				
	НДС-12%		Тенге			1 054 793				
	Всего по акту по акту выполненных работ с НДС		**Тенге**			**9 844 733**				

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тимирязевская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области

Руководитель_____ Кокубаева Ж.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "DS&V" _____ Махметов Г.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қозыкөш"

Руководитель_____ Ракадиев А.М.