Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тимирязевская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қозыкөш"

Наименование объекта: Капитальный ремонт шатровой кровли здания станционара КГП на ПХВ "Тимирязевская РБ " КГУ УЗ акимата СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		222	24.09.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	23 475 271	12 170 123							1 460 415	13 630 538

Заказчик

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тимирязевская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель Косубаева Ж.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қозыкөш"

Руководитель Сагадиев А.М.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тимирязевская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Козыкош"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт шатровой кровли здания станционара КГП на ПХВ "Тимирязевская РБ " КГУ УЗ акимата СКО**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт шатровой кровли здания станционара КГП на ПХВ "Тимирязевская РБ " КГУ УЗ акимата СКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 222 от 24 09 2019г**

Акт приемки выполненных работ № 2

за 28 октября 2019 г

на Капитальный ремонт шатровой кровли здания станционара КГП на ПХВ "Тимирязевская РБ " КГУ УЗ акимата СКО

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
2	12-080101-0206 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных конструкция выхода на кровлю**								
			12	142,42	10,42	1709	125	970	0,1896	2,2752
		м2 кровли		132,00	4,75	1584	57	59,1	0,0058	0,0696
		Монтажные работы								
12	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**								
			1378	3224,51	17,95	4443375	24735	407451	0,65125	897
		м2 кровли		521,18	3,08	718186	4244	56,4	0,01	8
15	11-120101-0506 РСНБ РК 2015	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**								
			7	2592,00	21,94	18144	154	1671	0,52314	4
		м ендовы		418,65	4,71	2931	33	56,4	0,00438	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
			234	2287,28	10,71	535224	2506	33515	0,31050	73
		м планки		251,68	2,27	58893	531	56,4	0,00213	0
22	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125								
			271,92	18767,96	--	5103384			--	
		м3		--	--	--		--	--	
				Слуховое окно -2шт						
28	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
			28,8	3224,51	17,95	92866	517	8516	0,65125	19
		м2 кровли		521,18	3,08	15010	89	56,4	0,01	0
				Вентиляционные шахты						
32	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка								
			11,8	28268,75	1597,45	333571	18850	32747	6,8425	80,7415
		м3 кладки		5076,31	386,68	59900	4563	50,8	0,4500	5,3100
33	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								
			0,03	370850,00	1716,67	11126	52	790	64,86	1,9458
		т металлических изделий		51283,33	583,33	1538	17	50,8	0,54	0,0162
34	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка								
			26	1664,81	42,62	43285	1108	15669	1,18	30,7970
		шт. сборных конструкций		960,12	10,31	24963	268	62,1	0,01	0,3120
36	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме								
			4,67	38546,54	1964,80	180012	9176	53059	23,05	108
		м3 изоляции		19804,17	741,20	92485	3461	55,3	0,69	3
				Водосточная система						
44	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами								
			200	1204,55	18,84	240910	3768	6617	0,06785	13,570
		м ограждения		53,64	5,02	10728	1004	56,4	0,00538	1,076
45	21-130204-2301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87								
			0,82	4291,90	--	3519			--	
		1000 шт.		--	--			--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			11007124	60990	561005		1229
			Тенге			986219	14268			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11007124				
	Материалы -		Тенге			9562630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1000487			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			1072778				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					656325		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					416453		
		Сметная прибыль -	Тенге			966392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13 046 294**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1248
		Сметная заработная плата -	Тенге				1000487			
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХРАБОТ	Тенге			**13 046 294**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1248
		Сметная заработная плата -	Тенге				1000487			
	Временные здания и сооружения 1,2%/1,5х0,8/ НДЗ РК 8 04-05-2015		Тенге			156 556				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42% НДЗ РК 8 04-05-2015		Тенге			319 509				
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах 2018 года		Тенге			13 522 359				
	Скидка-10%		Тенге			1 352 236				
	Итого по акту выполненных работ в текущих ценах с учетом скидки		Тенге			12 170 123				
	НДС-12%		Тенге			1 460 415				
	Всего по акту по акту выполненных работ с НДС		**Тенге**			**13 630 538**				

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тимирязевская районная больница", коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области

Руководитель_____Косубаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Козыкөш"

Руководитель_____Сагадиев А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "DS&V"_____Мажитов Г.К.