Заказчик ТОО «Global-Invest company» г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул.23-15, дом 11, н.п. 12 | ИИН/БИН 140140011928

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул 23-15 дом 11 НП -12 | 131240018048

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №32 от 11.03.2021

Номер документа	Дата составления
5	28.02.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			усл	1	268 788 618,32	268 788 618,32
				Итого	1	x	268 788 618,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Управляющий директор / _____ / Утешов М.К.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Исраилов А.Б.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

СПРАВКА

за февраль месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	*Генподрядчика*	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№32	от 11.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	1 604 698 898,21									268 788 618,32
За текущий месяц		239 989 837,78							28 798 780,53	268 788 618,32

Заказчик:
ТОО «Global-Invest company»

Генподрядчик:
ТОО "Stroy Opt"

Акт выполненных работ №16
за февраль 2022г. на Конструкции железобетонные, Секция 1-1, Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Монолитные стены									
1	72	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона кл.В30 С25/30/. Устройство	м3	180,31	42453,90	3999,50	7654862,72	721149,83	4852589,23	2065498,31	9720361,0
						11541,92	1046,28	2081123,57	188654,73			
2	73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,271039	402525,00		109099,97		109099,97		109099,97
3	74	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	15,543993	398962,00		6201462,49		6201462,49		6201462,49
			Итого по разделу 3: Монолитные стены					**13965425,18**	**721149,83**	**11163151,69**	**2065498,31**	**16030923,49**
								2081123,57	**188654,73**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 4: Плиты перекрытия									
4	80	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПМ-1-:-ПМ-11 из бетона класса С20/25/	м3	271,6	45609,64	1648,72	12387578,23	447792,35	7645789,86	4025523,69	16413101,92
						15810,00	477,38	4293996,01	129656,42			
5	81	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,179785	402525,00		474892,89		474892,89		474892,89
6	82	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,303203	398962,00		918890,49		918890,49		918890,49
7	83	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,073991	385992,00		28560,05		28560,05		28560,05

Акт выполненных работ №16

за февраль 2022г. на Конструкции железобетонные, Секция 1-1. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

8	84	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	31,517787	398962,00		12574399,34		12574399,34		12574399,34
9	85	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	13,216704	385992,00		5101541,91		5101541,91		5101541,91
10	86	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18948	402525,00		76270,50		76270,50		76270,50
11	87	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00251	395673,00		993,09		993,09		993,09
			Итого по разделу 4: Плиты перекрытия					**31563126,50**	**447792,35**	**26821338,13**	**4025523,69**	**35588650,19**
								4293996,01	**129656,42**	**0,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**45528551,68**	**1168942,18**	**37984489,82**	**6091022,00**	**51619573,68**
			Итого по акту	**0,9 %**				**6375119,58**	**318311,15**	**0,00**	**0,00**	
			Временные здания и сооружения									**51 619 573,68**
			Итого с временными	**1,7 %**								**464 576,16**
			Зимние удорожания									**52 084 149,84**
			Итого с зимними удорожаниями	**12 %**								**885 430,55**
			НДС									**52 969 580,39**
			Итого с НДС по АКТУ									**6 356 349,65**
												59 325 930,04

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Стройка **«Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения улиц А. Байтурсынулы и А51»**
(наименование, адрес)

Объект **Секция 1-2. Жилой дом**
(наименование)

Основание **Локальная смета 02-03-01, Оперфайл 177380**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №17

за февраль 2022г. на Конструкции железобетонные, Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Монолитные стены									
1	63	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона кл.В30 С25/30/. Устройство	м3	270,432	42453,90	3999,50	11480893,11	1081592,81	7277995,73	3097869,46	14578762,57
						11541,92	1046,28	3121304,57	282947,61			
2	64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,328858	402525,00		132373,57		132373,57		132373,57
3	65	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	22,559291	398962,00		9000299,89		9000299,89		9000299,89
4	67	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона кл.В30 С25/30. Устройство	м3	121,222233	42453,90	3999,50	5146356,55	484828,41	3262391,00	1388632,51	6534989,06
						11541,92	1046,28	1399137,44	126832,36			
5	68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,211675	402525,00		85204,69		85204,69		85204,69
6	69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,690303	398962,00		3467100,44		3467100,44		3467100,44
7	70	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,898277	385992,00		1118711,76		1118711,76		1118711,76
			Итого по разделу 3: Монолитные стены					**30430940,01**	**1566421,21**	**24344077,08**	**4486501,97**	**34917441,98**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								4520442,01	**409779,97**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 4: Плиты перекрытия									
8	71	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПМ-1-.-ПМ-11 из бетона класса С20/25/	м3	544,2	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	24820766,02 8603802,02	897233,44 259790,26	15319730,74	8065868,81	32886634,83
9	72	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,027198	402525,00		1218522,82		1218522,82		1218522,82
10	73	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,635467	398962,00		1849375,31		1849375,31		1849375,31
11	74	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,148175	385992,00		57194,59		57194,59		57194,59
12	75	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	62,387813	398962,00		24890366,55		24890366,55		24890366,55
13	76	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	27,650724	385992,00		10672958,38		10672958,38		10672958,38
14	77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,255962	402525,00		103031,07		103031,07		103031,07
15	78	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,005027	395673,00		1988,78		1988,78		1988,78
			Итого по разделу 4: Плиты перекрытия					**63614203,52** **8603802,02**	**897233,44** **259790,26**	**54113168,24** **0,00**	**8065868,81** **0,00**	**71680072,33**
			ИТОГО по акту					**94045143,53** **13124244,03**	**2463654,65** **669570,23**	**78457245,32** **0,00**	**12552370,78** **0,00**	**106597514,31**
			Итого по акту **Временные здания и сооружения** **Налоги и отчисления**	0,9 %								**106 597 514,31** **994 177,4**

Утешов М.К.

Исраилов А. Б.

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Основание: Локальная смета 02-05-01, Интервал 179560
Договор подряда (контракт) №32 от 11.03.2021

Акт выполненных работ №18
за февраль 2022г. на Конструкция железобетонные, Секция 2, Паркинг

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6: Плиты перекрытия									
1	91	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПМ-1 - ПМ-5, ПМ-7 - ПМ-9 из бетона класса В25 /С20/25//	м3	294,28	67534,82 28458,00	3133,15 790,17	19874146,78 8374620,24	922023,49 232531,29	10577503,27	7832507,73	27706654,51
2	92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,885165	402525,00		1161351,29		1161351,29		1161351,29
3	93	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,719417	398962,00		7069374,09		7069374,09		7069374,09
4	94	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,018162	385992,00		2708954,58		2708954,58		2708954,58
5	95	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,075652	408331,00		30891,28		30891,28		30891,28
			Итого по разделу 6: Плиты перекрытия					**30844718,02** **8374620,24**	**922023,49** **232531,29**	**21548074,51** **0,00**	**7832507,73** **0,00**	**38677225,75**
			ИТОГО по акту					**30844718,02** **8374620,24**	**922023,49** **232531,29**	**21548074,51** **0,00**	**7832507,73** **0,00**	**38677225,75**
		Итого по акту										**38 677 225,75**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**348 095,03**
		Итого с временными										**39 025 320,78**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**663 430,45**
		Итого с зимними удорожаниями										**39 688 751,24**
		НДС		**12 %**								**4 762 650,15**
		Итого с НДС по АКТУ										**44 451 401,38**

Сдал (Генподрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: [illegible]
Договор подряда [illegible]

Акт выполненных работ №[illegible]
за февраль 2022г., на общестроительные работы. Секция 1-1, Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 1 кв 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/									
1	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Наружные стены 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	12,966	10774,73	2906,20	139705,20	37681,80	25766,16	80750,64	220455
						5881,32	815,32	76257,24	10571,40			
2	2	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м /Наружные стены 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	1,2736	9927,32	2311,75	12643,52	2944,32	2530,88	7434,56	20078
						5628,36	648,55	7168,32	825,92			
3	3	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /ограждения открытых балконов, 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	1,55648	10774,73	2906,20	16770,56	4523,52	3093,12	9693,44	26464,
						5881,32	815,32	9154,24	1269,12			
4	4	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м /ограждения открытых балконов, 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	0,0192	9927,32	2311,75	190,72	44,48	38,08	112,00	302,7
						5628,36	648,55	108,16	12,48			
5	5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	100,47	8805,51	2906,20	884689,56	291985,92	1807,44	625714,68	1510404,24
						5881,32	815,32	590896,20	81915,24			
6	6	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м / наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	17,6256	7958,10	2311,75	140266,24	40745,92	317,12	102889,92	243156,16
						5628,36	648,55	99203,20	11431,04			
7	7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /ограждения открытых балконов кладка на специальном клею/	м3 кладки	11,6016	8805,51	2906,20	102158,08	33716,48	208,64	72253,44	174411,52
						5881,32	815,32	68232,64	9458,88			
8	8	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м /ограждения открытых балконов кладка на специальном клею/	м3 кладки	0,4224	7958,10	2311,75	3361,60	976,32	7,68	2465,92	5827,52
						5628,36	648,55	2377,28	273,92			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 250мм/	м3	95,48131	26723,00		2551547,02		5103094,04		2551547,02
10	10	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 200мм/	м3	4,69189	26723,00		125381,40		250762,80		125381,40
11	11	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1903,29	43,00		81841,44		81841,44		81841,44
			Итого по разделу 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/					**4058555,34**	**412618,76**	**5469467,40**	**901314,60**	**4959869,94**
			Раздел 2: Стены внутренние /1-20го этажей и выше /					**853397,28**	**115758,00**	**0,00**	**0,00**	
12	69	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Внутренние стены на растворе М-50/	м3 кладки	17,3166	10656,48 5881,32	2906,20 815,32	184534,08 101844,46	50325,58 14118,61	32364,03	107845,71	292379,79
13	70	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м /Внутренние стены кладка на растворе М-50/	м3 кладки	21,537	9809,07 5628,36	2311,75 648,55	211257,90 121218,30	49788,00 13968,00	40251,60	125722,80	336980,70
14	71	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 200мм ,250мм/	м3	35,68	26723,00		953476,55		1906953,10		953476,55
15	73	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича/керамического полнотелого одинарного М100 на растворе марки 100/. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,0352	38814,46 8475,68	3183,60 993,21	389510,72 85055,04	31948,16 9967,04	272507,52	88370,56	477881,28
16	74	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича/керамического полнотелого одинарного М100 на растворе марки 50/. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	61,248	38556,46 8475,68	3183,60 993,21	2361505,92 519118,40	194989,12 60832,00	1647398,40	539353,92	2900859,84
17	75	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича /из керамического кирпича М-100 на растворе М-50/. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,1968	42726,58 11948,04	2774,10 778,26	478400,96 133779,84	31060,80 8713,92	313560,00	132519,36	610920,32
			Итого по разделу 2: Стены внутренние /1-20го этажей и выше /					**4576686,13** **961016,04**	**358111,66** **107566,57**	**4211614,24** **0,00**	**[illegible]** **0,00**	**[illegible]**
			Раздел 4: Перегородки									
19	98	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 100мм/	м3	124,065647	26723,00		3315406,34		6630812,68		3315406,34
20	100	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен /звукоизоляция двойных перегородок/. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	436,624	595,26 587,53	7,73 4,08	259904,96 256529,60	3375,04 1781,44		196316,48	456221,44
21	101	234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	22,486136	32632,00		733767,68		733767,68		733767,68
			Итого по разделу 4: Перегородки					**5746146,53**	**395287,46**	**7616616,75**	**1036169,43**	**6782315,96**
								1049648,34	**111730,56**	**0,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**14383388,00**	**1166017,88**	**17299118,80**	**2931296,38**	**17314684,38**
								2864061,66	**335088,13**	**0,00**	**0,00**	
		Итого по акту										**17 314 684,38**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**155 832,16**
		Итого с временными										**17 470 516,54**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**296 998,78**
		Итого с зимними удорожаниями										**17 767 515,32**
		НДС		**12%**								**2 132 101,84**
		Итого с НДС по АКТУ										**19 899 617,16**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Стройка [illegible]

(наименование, адрес)

Объект Секция 1-2. Жилой дом

(наименование)

Основание : Локальная смета 02-03-02, Оперфайл 177390

Договор подряда (контракт) №32 от 11/03/2021

Акт выполненных работ №20

за февраль 2022г. на общестроительные работы. Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/									
1	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Наружные стены 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	36,49425	10774,73	2906,20	393215,55	106059,53	72521,80	227281,60	620497,15
						5881,32	815,32	214634,22	29754,40			
2	2	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м /Наружные стены 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	0,90675	9927,32	2311,75	9001,52	2095,92	1801,80	5293,28	14294,80
						5628,36	648,55	5103,48	587,92			
3	3	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /ограждения открытых балконов, 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	1,5808	10774,73	2906,20	17032,60	4594,20	3141,45	9844,90	26877,50
						5881,32	815,32	9297,27	1288,95			
4	4	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м /ограждения открытых балконов, 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	0,013	9927,32	2311,75	129,02	30,22	25,68	76,05	205,07
						5628,36	648,55	73,12	8,45			
5	5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	231,6924	8805,51	2906,20	2040169,68	673344,36	4168,26	1442951,28	3483120,96
						5881,32	815,32	1362657,06	188903,34			
6	6	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м / наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	17,365	7958,10	2311,75	138192,50	40143,50	312,50	101368,50	239561,00
						5628,36	648,55	97736,50	11262,00			
7	7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /ограждения открытых балконов кладка на специальном клею/	м3 кладки	18,126	8805,51	2906,20	159608,50	52678,00	326,00	112886,50	272495,00
						5881,32	815,32	106605,00	14778,50			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м /ограждения открытых балконов кладка на специальном клею/	м3 кладки	0,45	7958,10 5628,36	2311,75 648,55	3581,00 2533,00	1040,50 292,00	8,00	2627,00	6208,00
9	9	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 250мм/	м3	241,1	26723,00		6442915,22		12885830,44		6442915,22
10	10	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 200мм/	м3	17,411184	26723,00		465278,85		930557,70		465278,85
11	11	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4907,96	43,00		211042,35		211042,35		211042,35
			Итого по разделу 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/					**9880166,79** **1798639,65**	**879986,23** **246875,56**	**14109735,98** **0,00**	**1902329,11** **0,00**	**11782495,90**
			Раздел 2: Стены внутренние /1-20го этажей и выше /									
12	73	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Внутренние стены на растворе М-50/	м3 кладки	28,955	10656,48 5881,32	2906,20 815,32	308558,50 170293,50	84149,00 23607,50	54115,50	180328,00	488886,50
13	74	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м /Внутренние стены кладка на растворе М-50/	м3 кладки	26,6285	9809,07 5628,36	2311,75 648,55	261200,60 149874,85	61558,10 17270,05	49767,65	155444,70	416645,30
14	75	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 200мм ,250мм/	м3	51,04	26723,00		1363942,15		2727884,30		1363942,15
15	78	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича /из керамического кирпича М-100 на растворе М-50/. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,47	42726,58 11948,04	2774,10 778,26	789160,00 220680,50	51237,50 14374,50	517242,00	218601,00	1007761,00
			Итого по разделу 2: Стены внутренние /1-20го этажей и выше /					**2722861,25** **540848,85**	**196944,60** **55252,05**	**3349009,45** **0,00**	**554373,70** **0,00**	**3277234,95**
			Раздел 4: Перегородки									
16	98	1108-0401-0309 РСНБ РК 2015	Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича/из кирпича керамического одинарного М100 на растворе М50/ в кирпичных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	101	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 100мм/	м3	51,023046	26723,00		1363488,87		2726977,74		1363488,87
19	103	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен /звукоизоляция двойных перегородок/ Заполнение минераловатными плитами Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	80,55	595,26 587,53	7,73 4,08	47948,20 47325,55	622,65 328,65		36217,20	84165,40
20	104	234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	4,148325	32632,00		135368,15		135368,15		135368,15
			Итого по разделу 4: Перегородки					**3696500,37** **918349,80**	**231549,47** **66832,98**	**3910090,04** **0,00**	**908118,77** **0,00**	**4604619,14**
			ИТОГО по акту					**16299528,41** **3257838,30**	**1308480,29** **368960,59**	**21368835,47** **0,00**	**3364821,58** **0,00**	**19664349,99**
			Итого по акту									**19 664 349,99**
			Временные здания и сооружения	0,9 %								**176 979,15**
			Итого с временными									**19 841 329,14**
			Зимние удорожания	1,7 %								**337 302,60**
			Итого с зимними удорожаниями									**20 178 631,74**
			НДС	12 %								**2 421 435,81**
			Итого с НДС по АКТУ									**22 600 067,54**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Invest Company",Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жумекен Нажимеденов, дом № 13, н.п.18 | 140140011928
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt",Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жумекен Нажимеденов, дом № 13, н.п.18, тел.: +7 (7172) 20-89-37 | 131240018048
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда № 32 от 11.03.2021 г.

Номер документа	Дата составления
8	31.03.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл	1	365 100 639,57	365 100 639,57	39 117 925,67
				Итого	1	x	365 100 639,57	39 117 925,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Управляющий директор / _____ / Утешов М.К.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Исраилов А.Б.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2022

М.П.

Стройка: «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями в направлении ул. Кенесары и А51»

СПРАВКА

за март месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
Заказчик	Генподрядчика	№32	от 11.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	1 969 799 537,78								39 117 925,67	365 100 639,57
За текущий месяц		325 982 713,90								

Заказчик:
ТОО «Global-Invest company»

Генподрядчик:
ТОО "Stroy Opt"

Объект Секция 1-1. Жилой дом

Основание Локальная смета 02-01-01, Оперфайл 177370

Договор подряда (контракт) №32 от 11/03/2021

Акт выполненных работ №21

за март 2022г. на Конструкции железобетонные, Секция 1-1. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Монолитные стены									
1	72	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона кл.В30 С25/30/ Устройство	м3	306,362	42453,90 11541,92	3999,50 1046,28	13006261,73 3536005,65	1225294,80 320540,41	8244961,13	3509457,01	16515718,74
2	73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,862662	402525,00		749767,84		749767,84		749767,84
3	74	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	22,550118	398962,00		8996640,08		8996640,08		8996640,08
4	75	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,65495	385992,00		1024789,39		1024789,39		1024789,39
5	76	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона кл.В30 С25/30/ Устройство	м3	191,085	42453,90 11541,92	3999,50 1046,28	8112303,46 2205487,98	764244,59 199928,35	5142571,36	2188928,85	10301232,31
6	77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,735232	402525,00		295949,33		295949,33		295949,33
7	78	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,248421	398962,00		6881464,30		6881464,30		6881464,30
8	79	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,752469	385992,00		2220407,29		2220407,29		2220407,29
			Итого по разделу 3: Монолитные стены					**41287583,42**	**1989539,38**	**33556550,72**	**5698385,86**	**46985969,28**

			Раздел 4: Плиты перекрытия										
9	80	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПМ-1- -ПМ-11 из бетона класса С20/25/	м3	676,2	45669,64 15810,00	1648,72 477,38	30841238,57 10690722,02	1114864,47 322804,39	1261156,52,98	10022308,97	40863547,54	
10	81	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,937298	402525,00		1182335,73		1182335,73		1182335,73	
11	82	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,73426	398962,00		2287751,78		2287751,78		2287751,78	
12	83	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,184215	385992,00		71105,66		71105,66		71105,66	
13	84	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	78,469495	398962,00		31306346,83		31306346,83		31306346,83	
14	85	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	32,905485	385992,00		12701254,03		12701254,03		12701254,03	
15	86	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,471747	402525,00		189889,84		189889,84		189889,84	
16	87	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,006249	395673,00		2472,49		2472,49		2472,49	
			Итого по разделу 4: Плиты перекрытия					78582394,93 10690722,02	1114864,47 322804,39	66776808,44 0,00	10022308,97 0,00	88604703,90	
			ИТОГО по акту					119869978,35 16432215,65	3104403,85 843273,15	100333359,16 0,00	15720694,83 0,00	135590673,18	
		Итого по акту		0,9 %								135 590 673,18	
		Временные здания и сооружения										1 220 316,06	
		Итого с временными		1,7 %								136 810 989,24	
		Зимние удорожания										2 325 786,82	
		Итого с зимними удорожаниями		12 %								139 136 776,06	
		НДС										16 696 413,13	
		Итого с НДС по АКТУ										155 833 189,18	

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, Ф.И.О. (при наличии), индивидуальный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

(наименование организации, Ф.И.О. (при наличии), индивидуальный номер)

Исраилов А. Ы.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Объект: Секция 1-2. Жилой дом (наименование)

Основание: Локальная смета 02-03-01, Оперфайл 177380

Договор подряда (контракт) №32 от 11/03/2021

Акт выполненных работ №22

за март 2022г. на Конструкции железобетонные, Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Монолитные стены									
1	63	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона кл В30 С25/30/. Устройство	м3	278,69	42453,90 11541,92	3999,50 1046,28	11831477,41 3216617,74	1114620,68 291587,79	7500238,99	3192467,02	15023944,43
2	64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,69387	402525,00		681825,21		681825,21		681825,21
3	65	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	20,469858	398962,00		8166695,34		8166695,34		8166695,34
4	66	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,365348	385992,00		527013,48		527013,48		527013,48
5	67	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона кл В30 С25/30. Устройство	м3	6,68	42453,90 11541,92	3999,50 1046,28	283592,05 77100,03	26716,67 6989,15	179775,37	76521,15	360113,20
6	68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025703	402525,00		10345,91		10345,91		10345,91
7	69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,602977	398962,00		240564,87		240564,87		240564,87

8	70	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,201097	385992,00		77621,85		77621,85		77621,85
			Итого по разделу 3: Монолитные стены					21819136,12 3293717,77	1141337,34 298576,94	17384081,02 0,00	3268988,17 0,00	25608134,29
			Раздел 4: Плиты перекрытия									
9	71	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПМ-1- -ПМ-11 из бетона класса С20/25/	м3	403,8	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	18417172,58 6384078,01	665753,14 192766,09	11367341,55	5984928,02	24402100,60
10	72	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,2462	402525,00		904151,71		904151,71		904151,71
11	73	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,439546	398962,00		1372248,29		1372248,29		1372248,29
12	74	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,109947	385992,00		42438,75		42438,75		42438,75
13	75	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	46,292156	398962,00		18468810,91		18468810,91		18468810,91
14	76	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	20,517014	385992,00		7919403,26		7919403,26		7919403,26
15	77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,189925	402525,00		76449,71		76449,71		76449,71
16	78	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00373	395673,00		1475,68		1475,68		1475,68
			Итого по разделу 4: Плиты перекрытия					47202150,89 6384078,01	665753,14 192766,09	40152319,86 0,00	5984928,02 0,00	53187078,91
			ИТОГО по акту					69021287,01 9677795,78	1807090,49 491343,03	57536400,88 0,00	9253916,19 0,00	78275203,20
		Итого по акту										78 275 203,20
		Временные здания и сооружения		0,9 %								704 476,83
		Итого с временными										78 979 680,03
		Зимние удорожания		1,7 %								1 342 654,56
		Итого с зимними удорожаниями										80 322 334,59
		НДС		12 %								9 638 680,15

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

СТОО «Global Invest company»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

Израилов А. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего лица)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Объект Секция 1-1. Жилой дом

Основание Локальная смета 02-01-02, Оверфайл 177730

Договор подряда (контракт) №32 от 11/03/2021

Акт выполненных работ №23

за март 2022г. на общестроительные работы. Секция 1-1. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/									
1	5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	167,45	8805,51	2906,20	1474482,60	486643,20	3012,40	1042857,80	2517340,40
						5881,32	815,32	984827,00	136525,40			
2	6	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м / наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	11,016	7958,10	2311,75	87666,40	25466,20	198,20	64306,20	151972,60
						5628,36	648,55	62002,00	7144,40			
3	7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /ограждения открытых балконов кладка на специальном клею/	м3 кладки	7,251	8805,51	2906,20	63848,80	21072,80	130,40	45158,40	109007,20
						5881,32	815,32	42645,40	5911,80			
4	9	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 250мм/	м3	184,80224	26723,00		4938470,20		9876940,40		4938470,20
5	10	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 200мм/	м3	7,819816	26723,00		208969,00		417938,00		208969,00
6	11	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	7893	43,00		339398,87		339398,87		339398,87
			Итого по разделу 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/					**7112835,87**	**533182,20**	**10637618,27**	**1152322,40**	**8265158,27**
								1089474,40	**149581,60**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 2: Стены внутренние /1-20го этажей и выше /									
7	73	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича/керамического полнотелого одинарного М100 на растворе марки 100/ Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,1888	38814,46	3183,60	705988,18	57906,04	493919,88	160171,64	866159,82
						8475,68	993,21	154162,26	18065,26			

8	75	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015	Стены прямоугольные неармированные из кирпича /из керамического кирпича М-100 на растворе М-50/ Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,71	42726,58 11948,04	2774,10 778,26	457601,66 127963,53 **1163589,84**	29710,38 8335,07 **87616,42**	299927,44 **793847,32**	136757,86 **286929,49**	584557,31 **1450519,33**
			Итого по разделу 2: Стены внутренние /1-20го этажей и выше /					**282125,79**	**26400,33**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 4: Перегородки									
9	94	1108-0401-0308 РСНБ РК 2015	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича/из кирпича керамического одинарного М100 на растворе М50/ в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	153,4	6905,21 2593,94	227,49 70,97	1059259,26 397910,47	34897,00 10886,97	626451,79	380181,11	1439440,37
10	97	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней /перегородок толщиной 100мм из газобетонных блоков М35(В2,5) на растворе М50/. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	383,658436	10656,48 5881,32	2906,20 815,32	4088448,58 2256418,07	1114988,49 312804,60	717042,02	2389376,62	6477825,20
11	101	234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	26,702287	32632,00		871349,12		871349,12		871349,12
			Итого по разделу 4: Перегородки					**6019056,96** **2654328,54**	**1149885,50** **323691,57**	**2214842,93** **0,00**	**2769557,73** **0,00**	**8788614,69**
			Раздел 5: Перемычки встроенных помещений									
12	117	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт сборных конструкций	12	682,12 238,25	263,54 73,93	8185,00 2859,00	3162,00 887,00	2164,00	4420,00	12605,00
13	118	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,209	90060,00		18823,00		18823,00		18823,00
			Итого по разделу 5: Перемычки встроенных помещений					**27008,00** **2859,00**	**3162,00** **887,00**	**20987,00** **0,00**	**4420,00** **0,00**	**31428,00**
			Раздел 6: Перемычки подвала									
14	119	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт сборных конструкций	3	682,12 238,25	263,54 73,93	2046,00 715,00	791,00 222,00	541,00	1105,00	3151,00
15	120	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,061	90060,00		5494,00		5494,00		5494,00
			Итого по разделу 6: Перемычки подвала					**7540,00** **715,00**	**791,00** **222,00**	**6035,00** **0,00**	**1105,00** **0,00**	**8645,00**
			Раздел 9: Окна и балконные двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	237	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-5/	м2	0,742	4270,29 2100,44	218,17 112,97	3168,55 1558,55	162,05 84,00	1448,30	1478,05	4646,60
17	238	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-1, ОК-2, ОК-3/	м2	426,6535	3084,21 1649,72	218,97 115,94	1315889,05 703858,75	93424,45 49466,20	518605,85	677992,35	1993881,40
18	239	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /ОК-5/	м2	0,742	28235,00		20950,30		20950,30		20950,30
19	240	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками /ОК-2, ОК-3/	м2	133,931	28339,00		3795470,70		3795470,70		3795470,70
20	241	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /ОК-1/	м2	292,7225	23913,00		6999873,30		6999873,30		6999873,30
21	242	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	238,035	1344,01 328,66	6,36 3,40	319921,35 78232,70	1513,75 809,20	240174,90	71137,85	391059,20
22	243	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	238,035	1282,00		305160,80		305160,80		305160,80
23	244	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	175,231	3241,64 1809,15	228,95 122,45	568035,65 317019,15	40119,10 21457,10	210897,40	304628,45	872664,10
24	245	223-204-0209 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-12	м2	175,231	32770,00		5742319,80		5742319,80		5742319,80
25	246	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	65,8	2023,96 632,71	6,17 1,59	133176,40 41632,15	406,00 104,65	91138,25	33389,65	166566,05

		Итого по разделу 9: Окна и балконные двери					1920296,29 1142301,39	156615,34 71921,15	1976637,66 0,00	1000000,00 0,00	3097297,61
		ИТОГО по акту					33533996,57 5171804,03	1910262,47 572703,65	31599370,12 0,00	5302960,97 0,00	38836957,54
	Итого по акту										38 836 957,54
	Временные здания и сооружения		0,9 %								349 532,62
	Итого с временными										39 186 490,16
	Зимние удорожания		1,7 %								666 170,33
	Итого с зимними удорожаниями										39 852 660,49
	НДС		12 %								4 782 319,26
	Итого с НДС по АКТУ										44 634 979,75

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global Invest company»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Объект Секция 1-2. Жилой дом (наименование)

Основание Локальная смета 02-03-02. Опгрфайл 177390
Договор подряда (контракт) №32 от 11/03/2021

Акт выполненных работ №24
за март 2022г. на общестроительные работы. Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/									
1	5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	154,4616	8805,51 5881,32	2906,20 815,32	1360113,12 908438,04	448896,24 125935,56	2778,84	961967,52	2322080,64
2	6	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м / наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	6,2514	7958,10 5628,36	2311,75 648,55	49749,30 35185,14	14451,66 4054,32	112,50	36492,66	86241,96
3	7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /ограждения открытых балконов кладка на специальном клею/	м3 кладки	6,52536	8805,51 5881,32	2906,20 815,32	57459,06 38377,80	18964,08 5320,26	117,36	40639,14	98098,20
4	9	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 250мм/	м3	166,913208	26723,00		4460421,60		8920843,20		4460421,60
5	10	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 200мм/	м3	6,964474	26723,00		186111,54		372223,08		186111,54
6	11	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	7390	43,00		317770,11		317770,11		317770,11
			Итого по разделу 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/					**6431624,73** **982000,98**	**482311,98** **135310,14**	**9613845,09** **0,00**	**1039099,32** **0,00**	**7470724,05**
			Раздел 5: Перемычки встроенных помещений									
7	120	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9	682,12 238,25	263,54 73,93	6139,00 2144,00	2371,00 665,00	1623,00	3315,00	9454,00
8	121	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,158	90060,00		14229,00		14229,00		14229,00

			Итого по разделу 5: Перемычки железобетонные										
			Раздел 6: Перемычки подвала										
9	130	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	682,12	263,54	6821,00	2635,00	1863,00	3684,00	30595,00	
						238,25	73,93	2382,00	739,00				
10	131	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,127	90060,00		11438,00		11438,00		11438,00	
11	132	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,104	83153,00		8648,00		8648,00		8648,00	
			Итого по разделу 6: Перемычки подвала					26907,00	2635,00	21889,00	3684,00	30591,00	
								2382,00	739,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					6478899,73	487317,98	9651586,09	1046098,32	7524998,05	
								986526,98	136714,14	0,00	0,00		
		Итого по акту										7 524 998,05	
		Временные здания и сооружения		0,9 %								67 724,98	
		Итого с временными										7 592 723,03	
		Зимние удорожания		1,7 %								129 076,29	
		Итого с зимними удорожаниями										7 721 799,32	
		НДС		12 %								926 615,92	
		Итого с НДС по АКТУ										8 648 415,24	

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Orb»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Основание : Локальная смета 02-08-01, Отгрфайл 179560
Договор подряда (контракт) №32 от 11/03/2021

Акт выполненных работ №25
за март 2022г. на Конструкции железобетонные, Секция 2, Паркинг

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6: Плиты перекрытия									
1	91	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПМ-1 - ПМ-5, ПМ-7 - ПМ-9 из бетона класса В25 /С20/25//	м3	437,09	67534,82 28458,00	3133,15 790,17	29518794,41 12438707,22	1369468,70 345375,51	15710618,82	11633515,04	41152309,45
2	92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,285294	402525,00		1724938,13		1724938,13		1724938,13
3	93	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	26,318392	398962,00		10500038,21		10500038,21		10500038,21
4	94	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,423974	385992,00		4023570,72		4023570,72		4023570,72
5	95	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,112365	408331,00		45882,37		45882,37		45882,37
			Итого по разделу 6: Плиты перекрытия					**45813223,84** **12438707,22**	**1369468,70** **345375,51**	**32005048,25** **0,00**	**11633515,04** **0,00**	**57446738,88**
			ИТОГО по акту					**45813223,84** **12438707,22**	**1369468,70** **345375,51**	**32005048,25** **0,00**	**11633515,04** **0,00**	**57446738,88**
		Итого по акту										**57 446 738,88**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**517 020,65**
		Итого с временными										**57 963 759,53**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**985 383,91**
		Итого с зимними удорожаниями										**58 949 143,44**
		НДС		**12 %**								**7 073 897,21**
		Итого с НДС по АКТУ										**66 023 040,65**

Сдал (Генподрядчик) **Принял (Заказчик)**

ТОО «Stroy Opt»
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Global-Invest company»
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Заказчик ТОО «Global-Invest company» г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул.23-15, дом 11, н.п. 12

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 140140011928

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул 23-15 дом 11 НП -12

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

131240018048

Договор (контракт) №32 от 11.03.2021

Номер документа	Дата составления
24	от 22.10.2021г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			усл	1	381 100 784,00	381 100 784,00
				Итого	1	x	381 100 784,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Управляющий директор / _____ / Утешов М.К.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Исраилов А.Б.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

СПРАВКА

за октябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Генподрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№32	от 11.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	735 482 456,00									381 100 784,00
За текущий месяц		340 268 557,14							40 832 226,86	381 100 784,00

Заказчик:
ТОО «Global-Invest company»

Генподрядчик:
ТОО "Stroy Opt"

Основание : Локальная смета 02-03-01, Оперфайл 177890 (наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 11/03/2021

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2021г. на Конструкции железобетонные, КЖ Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	797,33		7,55	7,55	6020	6020	–	1504	7524
		НР - 72%				–	2,62	–	2089		–	
2	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 /0,5м3/. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	5049,3		288,64	288,64	1457430	1457430	–	175704	1633134
		НР - 72%				–	48,33	–	244033		–	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под приямки/. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	33,8		2652,96	–	89670	–	–	64562	154232
		НР - 72%				2652,96	–	89670	–		–	

		НР - 72%	м3 грунта	380,05	3183,55 3183,55	– –	1209908 1209908	– –		– –	
5	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив *НР - 72%*	м3 мокрого грунта	5049,3	1856,40 –	1856,40 1322,60	9373521 –	9373520 6678204	–	4808307 –	14181828
6	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ранее разработанного грунта вручную/ *НР - 72%*	м3 грунта	413,85	293,90 –	293,90 64,85	121631 –	121630 26838	–	19323 –	140954
7	412-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	313479,537	51,00 –	– –	15987456 –	– –		– –	15987456
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	5463,15	24,70 4,31	20,27 9,70	134940 23546	110738 52993	656	55108 –	190048
9	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ранее разработанного грунта из временного отвала для обратной засыпки/ *НР - 72%*	м3 грунта	2540,9	293,90 –	293,90 64,85	746771 –	746770 164777	–	118640 –	865411
10	412-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	146355,84	51,00 –	– –	7464148 –	– –		– –	7464148
11	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%*	м3 грунта	2274,36	42,05 –	42,05 16,15	95637 –	95637 36731	–	26446 –	122083
12	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%*	м3 грунта	2274,36	20,27 –	20,27 7,78	46101 –	46102 17695	–	12740 –	58841
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2274,36	206,54	89,25	469746	202987	–	271717	741463

		Стоимость строительных работ	тенге				37851823				
		Материалы	тенге				656				
		Всего заработная плата	тенге					9572713			
		Транспортные расходы	тенге				23451604				
		Накладные расходы	тенге				6892352				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				44744175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6916
		Сметная заработная плата	тенге					9572713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				44744175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6916
		Сметная заработная плата	тенге					9572713			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

Пробные сваи л.КЖ-5

15	1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	18	1429,76	560,24	25736	10084	9682	9313	35049
		НР - 85%			331,69	277,00	5970	4986		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1105-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 05 табл.6 п.3.6 Кзтр=0,97, Кзм=0,95	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1. На каждые 10% уменьшения глубины погружения или извлечения свай с земли, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,97 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м3 железобетона	1,62	15388,78	10975,71	24930	17780	214	11674	36604
		НР - 99%			4281,66	2997,01	6936	4855		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1105-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	4,92	24024,19	17127,98	118199	84269	995	55707	173906
		НР - 99%			6694,08	4742,95	32935	23335		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	72	5010,00	–	360720	–	360720	–	360720
					–	–	–	–		–	
19	ТССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть 2021 год т.ч. стр.6 п.2.3.4	Надбавка к стоимости при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе	м3	6,6546	270,00	–	1797	–	1797	–	1797
					–	–	–	–		–	

		НР - 99% В ТОМ ЧИСЛЕ:	сваи	–	4429,80 3307,04	2171,64 1185,92	26679 15343	13030 7116	397	20154 –	361
22	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,405	891,00 –	– –	361 –	– –		– –	
23	411-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	12,15	64,00 –	– –	778 –	– –		– –	778
		Сваи л.КЖ-5									
24	1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы *НР - 85%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бурения	2232	1429,76 331,69	560,24 277,00	3191224 740332	1250456 618264	1200436	1154807 –	4346031
25	1105-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 05 табл.6 п.3.6 Кзтр=0,97, Кзм=0,95	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1. На каждые 10% уменьшения глубины погружения или извлечения свай с земли, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,97 и к времени эксплуатации машин - 0,95 *НР - 99%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетона	200,88	15388,78 4281,66	10975,71 2997,01	3091298 860099	2204800 602039	26399	1447517 –	4538815
26	1105-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 *НР - 99%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетона	543,12	24024,19 6694,08	17127,98 4742,95	13048018 3635689	9302548 2575991	109781	6149563 –	19197581
27	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	8184	5010,00 –	– –	41001840 –	– –	41001840	– –	41001840
28	ТССЦ РК 8.04-08-2020 Общая часть 2021 год т.ч. стр.6 п.2.3.4	Надбавка к стоимости при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе	м3	756,8712	270,00 –	– –	204355 –	– –	204355	– –	204355
29	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок /надбавка на W-6/	м3	756,8712	484,92 –	– –	367022 –	– –	367022	– –	367022

32	411-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1506,6	64,00	–	96422	–		–	96422
					–	–	–	–		–	
		Фундаментная плита П-1 /листы КЖ 6-:-12/									
33	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	84,21	7513,93	2012,68	632748	169488	361404	175352	808100
		НР - 93%			1209,55	1029,50	101856	86694		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /из бетона класса В10 С8/10, W-4/. Устройство	м3	83,42	23044,22	1201,15	1922349	100200	1675972	158524	2080873
		НР - 91%			1752,30	335,95	146177	28025		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские /из бетона класса В25 С20/25/F150/W6/сульфат./. Устройство	м3	1501,8	27265,05	1856,50	40946652	2788092	33989128	4533630	45480282
		НР - 91%			2776,29	541,07	4169432	812579		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	76,73326	22295,34	1060,44	1710794	81371	22099	1492238	3203032
		НР - 91%			20946,90	423,52	1607324	32498		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	76,73326	385992,00	–	29618424	–	29618424	–	29618424
					–	–	–	–		–	
		Пространственный каркас /листы КЖ 7-:-8/									
38	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	11,33184	1005908,18	20937,18	11398791	237256	10269124	910116	12308907
		НР - 91%			78752,50	9505,64	892411	107716		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	377,68	108,73	2,75	41065	1039	16583	16272	57337
		НР - 69%			62,07	0,37	23443	140		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,94145	402525,00	–	781482	–	781482	–	781482
					–	–	–	–		–	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,47961	398962,00	–	590308	–	590308	–	590308
					–	–	–	–		–	
43	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,41191	385992,00	–	2088954	–	2088954	–	2088954
					–	–	–	–		–	
		Гидроизоляция и теплоизоляция стен и ростверка									
44	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	225,72	1128,28	229,49	254675	51801	65124	154948	409623
		НР - 93%			610,27	127,86	137750	28861		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1108-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2 поверхности	225,72	423,04	7,39	95489	1668	11742	77112	172601
		НР - 93%			363,63	3,71	82079	837		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов /сверху ростверка/. Устройство	м2 кровли	124,89	426,26	16,95	53236	2116	26217	23725	76961
		НР - 92%			199,40	7,09	24903	885		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	235-103-0312 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	801,8886	1066,00	–	854813	–	854813	–	854813
					–	–	–	–		–	
48	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	350,61	381,20	0,27	133653	95	116361	13797	147450
		НР - 80%			49,05	0,14	17197	49		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1106-0301-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки /применительно гидрошпонки ПВР 20х4/	м	97,47	2957,90	61,03	288307	5949	231764	48851	337158
		НР - 91%			519,07	31,69	50594	3089		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Утепление наружных стен до планировочной отметки									
51	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	17,0528	43989,52	1513,21	750144	25805	139034	452997	1203141
		НР - 76%			34323,13	630,02	585305	10744		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	234-102-0302 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	17,564384	25705,00	–	451492	–	451492	–	451492
					–	–	–	–		–	
53	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	213,742	1128,28	229,49	241161	49052	61669	146726	387887
		НР - 93%			610,27	127,86	130440	27329		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1108-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2 поверхности	213,742	423,04	7,39	90421	1580	11118	73020	163441
		НР - 93%			363,63	3,71	77723	793		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	235-103-0312 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	487,33176	1066,00	–	519496	–	519496	–	519496
					–	–	–	–		–	
56	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	213,742	381,20	0,27	81478	58	70936	8411	89889
		НР - 80%			49,05	0,14	10484	30		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				162973263	18029231	129045164	20346437	183319700
							15756561	5862703	–	–	

		Транспортные расходы	тенге				41919964				
			тенге				141397				
		Накладные расходы	тенге				20346437				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				183319700				11674
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					21619264			
		Сметная заработная плата	тенге				183319700				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								11674
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					21619264			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные стены									
		Монолитные стены подвала СТМ-1 /КЖ-1 - КЖ-26/									
57	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /из бетона кл.В30 С25/30/. Устройство**	м3	66,33	45066,32	2785,30	2989249	184749	1843254	922482	3911731
		НР - 91%			14491,88	791,04	961246	52470		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,76518	27243,37	1512,55	157063	8720	1661	136258	293321
		НР - 91%			25442,82	529,40	146682	3052		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	3,53032	22295,34	1060,44	78710	3744	1017	68654	147364
		НР - 91%			20946,90	423,52	73949	1495		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,53032	385992,00	–	1362675	–	1362675	–	1362675
					–	–	–	–		–	
61	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,16372	398962,00	–	2060128	–	2060128	–	2060128
					–	–	–	–		–	
62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,60146	402525,00	–	242103	–	242103	–	242103
					–	–	–	–		–	
		Монолитные диафрагмы ДЖМ /КЖ-21 - КЖ-58/									
63	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона кл.В30 С25/30/. Устройство**	м3	203,4353	42453,90	3999,50	8636622	813639	5474949	2330405	10967027
		НР - 91%			11541,92	1046,28	2348034	212850		–	

[illegible]	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,9423744	398962,00	–	5961449	–	5961449	–	5961449
					–	–	–	–		–	
66	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,921735	385992,00	–	1899750	–	1899750	–	1899750
					–	–	–	–		–	
		Монолитная лифтовая шахта ЛШМ /КЖ-21, КЖ-59 - КЖ-66/									
67	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона кл.В30 С25/30. Устройство	м3	40,655	42453,90	3999,50	1725963	162600	1094126	465714	2191677
		НР - 91%			11541,92	1046,28	469237	42537		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156427	402525,00	–	62966	–	62966	–	62966
					–	–	–	–		–	
69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,6697518	398962,00	–	1464092	–	1464092	–	1464092
					–	–	–	–		–	
70	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,223888	385992,00	–	472411	–	472411	–	472411
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				27610884	1173452	22438284	3923513	31534397
							3999148	312404	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				27610884				
		Материалы	тенге				8415006				
		Всего заработная плата	тенге					4311552			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				14023277				
		Накладные расходы	тенге				3923513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				31534397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2640
		Сметная заработная плата	тенге					4311552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				31534397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2640
		Сметная заработная плата	тенге					4311552			

РАЗДЕЛ 4.Плиты перекрытия

Монолитные плиты перекрытий

72	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,0338736	402525,00	–	1221210	–	1221210	–	1221210
					–	–	–	–		–	
73	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,6456898	398962,00	–	1853454	–	1853454	–	1853454
					–	–	–	–		–	
74	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1485022	385992,00	–	57321	–	57321	–	57321
					–	–	–	–		–	
75	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	62,5253955	398962,00	–	24945257	–	24945257	–	24945257
					–	–	–	–		–	
76	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	27,711702	385992,00	–	10696495	–	10696495	–	10696495
					–	–	–	–		–	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2565265	402525,00	–	103258	–	103258	–	103258
					–	–	–	–		–	
78	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0050376	395673,00	–	1993	–	1993	–	1993
					–	–	–	–		–	
79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг /Гильзы из труб стальных электросварных в теле плит перекрытий/. Установка	т	0,1232448	338791,50	1597,50	41754	197	–	37905	79659
		НР - 91%			337194,00	786,18	41557	97		–	
80	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2,2	2183,00	–	4803	–	4803	–	4803
					–	–	–	–		–	
81	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	17,1446917	2583,00	–	44285	–	44285	–	44285
					–	–	–	–		–	

		НР - 69% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	68,93	108,73 62,07	2,75 0,37	7494 4278	190 26	8926	2969 –	10463
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	137,84	89,31 36,27	1,97 0,37	12310 4999	272 51	7039	3485 –	15795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				63870033 8673608	899871 260537	54296554 –	8128014 –	71998047
		Стоимость общестроительных работ	тенге				63870033				
		Материалы	тенге				15363577				
		Всего заработная плата	тенге					8934145			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				38932977				
		Накладные расходы	тенге				8128014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				71998047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5622
		Сметная заработная плата	тенге					8934145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				71998047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5622
		Сметная заработная плата	тенге					8934145			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								331596319
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				30668045				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					32263388			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					13769629			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						205780656		
		- Перевозка грузов	тенге				23593911				
		- Накладные расходы	тенге							39290316	
		Итого по акту									331 596 319
		Временные здания и сооружения	0,9 %								2 984 367
		Итого с временными									334 580 686
		Зимние удорожания	1,7 %								5 687 872
		Итого с зимними удорожаниями									340 268 558
		НДС	12 %								40 832 227
		Итого с НДС по АКТУ									381 100 784

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Invest Company",Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жумекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18 | 140140011928

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt",Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жумекен Нәжімеденов, дом № 13, н.п.18, тел.: +7 (7172) 20-89-37 | 131240018048

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда № 32 от 11.03.2021 г.

Номер документа	Дата составления
18	30.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл	1	433 272 556,09	433 272 556,09	46 422 059,58
				Итого	1	x	433 272 556,09	46 422 059,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Управляющий директор / _____ / Утешов М.К.

должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Исраилов А.Б.

должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2022

М.П.

и А51»

СПРАВКА

за июнь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
Заказчик	Генподрядчика	№32	от 11.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	3 341 268 447,84									
За текущий месяц		386 850 496,51							46 422 059,58	433 272 556,09

Заказчик:
ТОО «Global-Invest company»

Генподрядчик:
ТОО "Stroy Opt"

Тайтеанова Б.

Основание : Локальная смета 02-01-01, Оперфайл 177370
Договор подряда (контракт) №32 от 11/03/2021

Акт выполненных работ №42
за июнь 2022г. на Конструкции железобетонные, Секция 1-1. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Монолитные стены									
1	76	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /из бетона кл.В30 С25/30. Устройство	м3	146,37	42453,90	3999,50	6213977,33	585406,92	3939179,79	1676706,78	7890684,11
						11541,92	1046,28	1689390,98	153143,96			
2	77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,563184	402525,00		226695,72		226695,72		226695,72
3	78	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13,212207	398962,00		5271168,47		5271168,47		5271168,47
4	79	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,406364	385992,00		1700821,34		1700821,34		1700821,34
			Итого по разделу 3: Монолитные стены					**13412662,86**	**585406,92**	**11137865,32**	**1676706,78**	**15089369,64**
								1689390,98	**153143,96**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 4: Плиты перекрытия									
5	80	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /ПМ-1-:-ПМ-11 из бетона класса С20/25/	м3	143,89	45609,64	1648,72	6562771,10	237234,33	4050635,87	2132667,91	8695439,01
						15810,00	477,38	2274900,90	68690,22			
6	81	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,625023	402525,00		251587,36		251587,36		251587,36
7	82	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,220186	398962,00		486807,71		486807,71		486807,71

8	83	РСНБ РК 2015	III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0392	385992,00		15130,90		15130,90		15130,90
9	84	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	16,697423	398962,00		6661637,28		6661637,28		6661637,28
10	85	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,001916	385992,00		2702683,56		2702683,56		2702683,56
11	86	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,100382	402525,00		40406,28		40406,28		40406,28
12	87	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,002585	395673,00		1022,65		1022,65		1022,65
13	88	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /Гильзы из труб стальных электросварных в теле плит перекрытий/. Установка	т	0,50733	338791,50	1597,50	171879,11	810,20		156035,55	327914,66
						337194,00	786,18	171068,18	398,92			
14	90	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	71,210336	2583,00		183936,30		183936,30		183936,30
15	91	241-102-0168 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	6,714117	2979,00		20001,38		20001,38		20001,38
16	92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,751022	108,73	2,75	5627,07	142,42	2272,19	2229,32	7856,39
						62,07	0,37	3212,46	18,89			
17	93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	103,502044	89,31	1,97	9243,54	204,18	5285,55	2616,62	11860,16
						36,27	0,37	3753,80	38,51			
18	94	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /монолитные стены парапета МПС-1 и стен технического этажа СТЖ-1 из бетона кл.С 20/25/. Устройство	м3	78,05	40076,77	3999,50	3127992,00	312161,00	1914984,00	894083,00	4022075,00
						11541,92	1046,28	900847,00	81662,00			
			Итого по разделу 4: Плиты перекрытия					**20240726,24**	**550552,12**	**16336391,03**	**3187632,40**	**23428358,64**
								3353782,34	**150808,54**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 5: Лестница Л-1									

19	104	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	бетона кл.С20/25/ на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,7	59995,50 24663,60	2011,92 585,04	581956,50 239237,00	19515,50 5675,00	323204,00	222869,50	804826,00
20	105	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,481314	398962,00		192025,90		192025,90		192025,90
21	106	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,978497	385992,00		377691,79		377691,79		377691,79
22	107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,138445	402525,00		55727,46		55727,46		55727,46
23	108	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	18,9	1937,89 1839,24	64,73 31,92	36626,00 34761,50	1223,50 603,50	641,00	41730,50	78356,50
24	109	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	18,9	2799,00		52901,00		105802,00		52901,00
25	110	222-509-1004 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций/дополнительные закладные детали/	т	0,02702	859093,00		23212,50		23212,50		23212,50
26	111	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка/ЛМ-1 и ЛМ-2/ без сварки	шт. сборных конструкций	1	6913,93 3746,60	3070,84 866,28	6913,92 3746,60	3070,84 866,28	96,48	5443,20	12357,12
27	112	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка/ЛМ-1 и ЛМ-3/ без сварки. Производство работ на жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16 и к времени эксплуатации машин - 1,16	шт. сборных конструкций	1	6913,93 3746,60	3070,84 866,28	6913,94 3746,61	3070,84 866,28	96,50	5443,22	12357,16
28	114	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ-1 ГОСТ 9818-2015/1ЛМ30.12.15-4Гн/	м2	3,78336	10594,00		40080,91		80161,82		40080,91
29	115	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ-3 ГОСТ 9818-2015/1ЛМ23.9.15-4Г/	м2	2,502	10594,00		26506,00		53012,00		26506,00

30	116	1109-0302-0304 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 50 м /уголок опоры ступеням/. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,004524	157784,27	45406,68	714,00	206,00	13,00	398,00	1112,00
						109583,76	17811,72	496,00	81,00			
31	117	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /уголок 50х50х6/	т	0,004524	416359,00		1884,00		1884,00		1884,00
32	118	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,199056	108,73	2,75	22,00	0,00	9,00	9,00	31,00
						62,07	0,37	12,00	0,00			
33	119	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/К-2 за 2 раза	м2	0,398112	89,31	1,97	36,00	1,00	20,00	10,00	46,00
						36,27	0,37	14,00	0,00			
34	120	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами /Крепление швеллера болтами БСР к стене/	т болтов	0,000577	226096,55	1300,55	130,00	0,00		153,00	283,00
						224796,00	685,61	130,00	0,00			
35	121	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100/БСР 12х110У3 применительно/	шт.	3	33,00		99,00		99,00		99,00
36	122	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/кладка стен по уклону ступеней из керамического кирпича М100 на растворе М-50/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,253	6136,71	292,25	154970,00	7380,00	86333,00	59071,00	214041,00
						2425,74	89,50	61257,00	2260,00			
37	123	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство/ монолитного марша ЛМ-4 из бетона кл.В25/ на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,7	67534,82	3133,15	47274,00	2193,00	25161,00	18631,00	65905,00
						28458,00	790,17	19921,00	553,00			
38	124	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00521	419679,00		2187,00		2187,00		2187,00
39	125	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02552	408331,00		10421,00		10421,00		10421,00
			Итого по разделу 5: Лестница Л-1					**1618292,92**	**36660,68**	**1337798,45**	**353758,42**	**1972051,34**
								363321,71	**10905,06**	**0,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**35271682,02**	**1172619,72**	**28812054,80**	**5218097,60**	**40489779,62**
								5406495,03	**314857,56**	**0,00**	**0,00**	

	Временные здания и сооружения	0,9 %								364 408,02
	Итого с временными									40 854 187,64
	Зимние удорожания	1,7 %								694 521,19
	Итого с зимними удорожаниями									41 548 708,83
	НДС	12 %								4 985 845,06
	Итого с НДС по АКТУ									46 534 553,89

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global Invest company»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Стройка : (наименование, адрес)

Объект : **Секция 1-2. Жилой дом**
(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-03-01, Оперфайл 177380**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №43

за июнь 2022г. на Конструкции железобетонные, Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Плиты перекрытия									
1	74	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,000001	385992,00		0,31		0,31		0,31
2	78	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0	395673,00		0,16		0,16		0,16
3	79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /Гильзы из труб стальных электросварных в теле плит перекрытий/. Установка	т	0,489026	338791,50 337194,00	1597,50 786,18	165677,78 164896,90	780,88 384,29		150406,02	316083,80
4	81	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	67,949466	2583,00		175513,47		175513,47		175513,47
5	82	241-102-0168 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	6,535145	2979,00		19468,50		19468,50		19468,50
			Итого по разделу 4: Плиты перекрытия					**360660,22** **164896,90**	**780,88** **384,29**	**194982,44** **0,00**	**150406,02** **0,00**	**511066,24**
			Раздел 5: Лестница Л-1									
6	90	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка/ЛМ-1, ЛМ-2 и ЛМ-3/ без сварки	шт. сборных конструкций	2	6913,93 3746,60	3070,84 866,28	13827,86 7493,21	6141,68 1732,56	192,98	10886,42	24714,28

7	91	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ-1 ГОСТ 9818-2015/1ЛМ30.12.15-4 Г/	м2	3,202605	10594,00		33928,70		67857,40		33928,70
8	93	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ-3 ГОСТ 9818-2015/1ЛМ23.9.15-4Г/	м2	2,21107	10594,00		23423,91		46847,82		23423,91
9	94	1109-0302-0304 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 50 м/уголок опоры ступеням/. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,004524	157784,27 109583,76	45406,68 17811,72	714,00 496,00	206,00 81,00	13,00	398,00	1112,00
10	95	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /уголок 50х50х6/	т	0,004524	416359,00		1884,00		1884,00		1884,00
11	96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,199056	108,73 62,07	2,75 0,37	22,00 12,00	0,00 0,00	9,00	9,00	31,00
12	97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/К-2 за 2 раза	м2	0,398112	89,31 36,27	1,97 0,37	36,00 14,00	1,00 0,00	20,00	10,00	46,00
13	98	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами /Крепление швеллера болтами БСР к стене/	т болтов	0,000577	226096,55 224796,00	1300,55 685,61	130,00 130,00	0,00 0,00		153,00	283,00
14	99	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100/БСР 12х110У3 применительно/	шт.	3	33,00		99,00		99,00		99,00
			Итого по разделу 5: Лестница Л-1					**74065,47** **8145,21**	**6348,68** **1813,56**	**116923,20** **0,00**	**11456,42** **0,00**	**85521,89**
			ИТОГО по акту					**434725,69** **173042,11**	**7129,56** **2197,85**	**311905,64** **0,00**	**161862,44** **0,00**	**596588,13**
		Итого по акту										**596 588,13**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**5 369,29**
		Итого с временными										**601 957,42**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**10 233,28**
		Итого с зимними удорожаниями										**612 190,70**
		НДС		**12 %**								**73 462,88**
		Итого с НДС по АКТУ										**685 653,58**

Сдал (Генподрядчик) **Принял (Заказчик)**

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Объект : Секция 1-1. Жилой дом (наименование)

Основание : Локальная смета 02-01-02, Оперфайл 177730

Договор подряда (контракт) №32 от 11/03/2021

Акт выполненных работ №44

за июнь 2022г. на общестроительные работы. Секция 1-1. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/									
1	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Наружные стены 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	46,4615	10774,73	2906,20	500610,30	135026,45	92328,74	289356,46	789966,76
						5881,32	815,32	273255,11	37880,85			
2	3	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /ограждения открытых балконов, 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	2,09152	10774,73	2906,20	22535,44	6078,48	4156,38	13025,56	35561,00
						5881,32	815,32	12301,01	1705,38			
3	5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	192,5675	8805,51	2906,20	1695654,99	559639,68	3464,26	1199286,47	2894941,46
						5881,32	815,32	1132551,05	157004,21			
4	7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /ограждения открытых балконов кладка на специальном клею/	м3 кладки	8,33865	8805,51	2906,20	73426,12	24233,72	149,96	51932,16	125358,28
						5881,32	815,32	49042,21	6798,57			
5	9	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 250мм/	м3	256,94	26723,00		6866207,54		13732415,08		6866207,54
6	10	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 200мм/	м3	13,684678	26723,00		365695,75		731391,50		365695,75
7	11	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2789,715	43,00		119957,70		119957,70		119957,70

1	2	3	4	5	6	строителей 7	8	строителей 9	10	инвентарь 11	тенге 12	13
8	15	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм / Эковер Декор Оптима с отм. земли до нуля и дополнительно под проемами/	м2	28,605	376,40 372,64	3,76 1,43	10767,00 10659,50	107,50 41,00		8560,00	19327,00
9	16	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /Эковер Декор Оптима толщиной 100мм и дополнительно под проемами толщиной 90мм/	м3	2,99	16959,00		50707,50		50707,50		50707,50
10	17	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	190,5	23,00		4381,50		4381,50		4381,50
11	18	217-109-0110 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	10	29,00		290,00		290,00		290,00
12	25	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Стандарт выше отм. нуля и дополнительно вокруг проемов жилые помещения/	м2	2079,91	376,40 372,64	3,76 1,43	782878,00 775057,50	7820,50 2974,50		622425,50	1405303,50
13	26	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /Эковер Стандарт толщиной 90мм и дополнительно вокруг проемов толщиной 50мм жилые помещения/	м3	200,085	16959,00		3393241,50		3393241,50		3393241,50
14	27	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Вент Фасад выше отм. нуля жилые помещения/	м2	2097,675	376,40 372,64	3,76 1,43	789565,00 781677,50	7887,00 2999,50		627742,00	1417307,00
15	28	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД толщиной 50мм жилые помещения/	м3	104,885	21572,00		2262579,00		2262579,00		2262579,00
16	29	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	12878	28,00		360584,00		360584,00		360584,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	30	217-109-0110 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	1805,5	29,00		52359,50		52359,50		52359,50
18	31	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Вент Фасад торцы плит лоджий и диафрагмы жесткости жилые помещения/	м2	151,905	376,40 372,64	3,76 1,43	57177,00 56606,00	571,00 217,00		45458,50	102635,50
19	32	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД толщиной 50мм торцы плит лоджий и диафрагмы жесткости жилые помещения/	м3	7,595	21572,00		163839,50		163839,50		163839,50
20	33	217-109-0111 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 100 мм	шт.	1063,5	14,00		14889,00		14889,00		14889,00
21	37	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Вент Фасад жилые помещения/	м2	201,995	376,40 372,64	3,76 1,43	76031,00 75271,50	759,50 289,00		60448,00	136479,00
22	38	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД толщиной 50мм жилые помещения/	м3	10,1	21572,00		217877,00		217877,00		217877,00
23	39	217-109-0110 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	1414	29,00		41006,00		41006,00		41006,00
24	40	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Пеноплекс толщиной 50 мм/	м2	19,98	376,40 372,64	3,76 1,43	7520,50 7445,50	75,00 28,50		5979,00	13499,50
25	41	234-102-0302 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 /Пеноплекс/	м3	1	25705,00		25705,00		25705,00		25705,00
26	42	217-109-0111 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 100 мм	шт.	140	14,00		1960,00		1960,00		1960,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/					**17957445,84**	**742198,83**	**21273283,12**	**2924213,65**	**20881659,49**
								3173866,88	**209938,51**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 2: Стены внутренние /1-20го этажей и выше /									
27	69	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Внутренние стены на растворе М-50/	м3 кладки	27,342	10656,48	2906,20	291369,60	79461,45	51101,10	170282,70	461652,30
						5881,32	815,32	160807,05	22292,55			
28	71	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 200мм ,250мм/	м3	21,587378	26723,00		576879,45		1153758,90		576879,45
29	72	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	513,75	259,42	0,00	-133277,00	0,00		-123948,00	-257225,00
						-259,42	0,00	-133277,00	0,00			
30	74	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича/керамического полнотелого одинарного М100 на растворе марки 50/. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	86,13	38556,46	3183,60	3320867,70	274203,45	2316654,00	758466,45	4079334,15
						8475,68	993,21	730010,25	85545,00			
31	75	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича /из керамического кирпича М-100 на растворе М-50/. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,5842	42726,58	2774,10	409500,08	26587,32	268400,06	113433,49	522933,57
						11948,04	778,26	114512,43	7458,91			
			Итого по разделу 2: Стены внутренние /1-20го этажей и выше /					**4465339,83**	**380252,22**	**3789914,06**	**918234,64**	**5383574,47**
								872052,73	**115296,46**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 3: Утепление 1-20-го этажа /АС-8-10/									
32	82	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона /на универсальном клеевом составе с грунтовкой глубокопроникающей/. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	103,2	5092,56	28,10	525552,00	2900,00	172664,00	280733,50	806285,50
						3391,36	9,00	349988,50	929,00			
33	83	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /Минераловатные плиты Эковер Декор Оптима толщиной 60мм/	м3	6,192	23746,00		147035,00		147035,00		147035,00
34	84	217-109-0103 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	651	17,00		11067,00		11067,00		11067,00
			Итого по разделу 3: Утепление 1-20-го этажа /АС-8-10/					**683654,00**	**2900,00**	**330766,00**	**280733,50**	**964387,50**
								349988,50	**929,00**	**0,00**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Перегородки									
35	95	1108-0401-0309 РСНБ РК 2015	Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича/из кирпича керамического одинарного М100 на растворе М50/ в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1384,038	6553,51	293,26	9070306,80	405883,00	5493855,80	3063828,80	12134135,60
						2290,81	89,50	3170568,00	123871,40			
36	96	1108-0401-0309 РСНБ РК 2015	Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича/из кирпича керамического одинарного М100 на растворе М50, кладка вент. каналов на чердаке/ в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	147,4	6553,51	293,26	965987,00	43226,00	585095,00	326298,00	1292285,00
						2290,81	89,50	337665,00	13192,00			
37	97	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней /перегородок толщиной 100мм из газобетонных блоков М35(В2,5) на растворе М50/. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	85,0547	10656,48	2906,20	906383,74	247186,04	158963,78	529710,00	1436093,74
						5881,32	815,32	500233,92	69346,84			
38	98	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 100мм/	м3	204,442032	26723,00		5463304,50		10926609,00		5463304,50
39	99	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	8739,38	259,42	0,00	-2267170,00	0,00		-2108468,00	-4375638,00
						-259,42	0,00	-2267170,00	0,00			
40	100	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен /звукоизоляция двойных перегородок/. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	409,335	595,26	7,73	243660,90	3164,10		184046,70	427707,60
						587,53	4,08	240496,50	1670,10			
41	101	234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	21,080752	32632,00		687907,18		687907,18		687907,18
42	102	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /зашивка без изоляции с одной стороны/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	636,65	4277,76	33,30	2723436,10	21200,20	1613035,20	989046,80	3712482,90
						1710,83	15,30	1089200,00	9740,50			
43	103	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,К-2,К-3/	т металлических изделий	1,79235	503548,60	2608,80	902535,20	4676,00	731872,40	156036,30	1058571,50
						92608,80	1000,62	165987,50	1793,40			
44	104	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1/	т стальных элементов	0,91336	1008497,58	7636,70	921121,60	6974,80	836301,20	93914,10	1015035,70
						85229,20	1908,59	77844,90	1743,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,637	108,73	2,75	8441,30	213,50	3409,00	3344,60	11785,90
						62,07	0,37	4818,80	28,70			
46	106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2	155,274	89,31	1,97	13867,70	305,90	7929,60	3925,60	17793,30
						36,27	0,37	5631,50	57,40			
			Итого по разделу 4: Перегородки					**19639782,02**	**732829,54**	**21044978,16**	**3241682,90**	**22881464,92**
								3325276,12	**221443,34**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 12: Двери 1-20 этажей жилого дома секция									
47	269	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2 /и более 2м2/. Установка в кирпичных стенах /и газобетонных/	м2	62,88	3858,60	57,80	242628,80	3634,40	35073,20	141914,40	384543,20
						3243,02	27,86	203921,00	1751,80			
48	270	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	0,85	4069,26	58,74	3459,00	49,50	474,00	2041,50	5500,50
						3452,74	27,86	2935,00	23,50			
49	271	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Д-5, Д-6, Д-9, Д-10/	м2	4,75	40727,00		193453,00		193453,00		193453,00
50	272	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Д-1, Д-2/	м2	61,32	40727,00		2497379,60		2497379,60		2497379,60
			Итого по разделу 12: Двери 1-20 этажей жилого дома секция					**2936920,40**	**3683,90**	**2726379,80**	**143955,90**	**3080876,30**
								206856,00	**1775,30**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 16: Полы									
51	284	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	23,65	1378,00	55,61	32589,50	1315,00	19844,50	11352,00	43941,50
						483,29	27,34	11430,00	646,50			
52	285	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,65	849,45	36,07	20089,50	853,00	7887,00	11106,50	31196,00
						479,89	19,70	11349,50	466,00			
53	286	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	23,65	190,27	12,19	4500,00	288,50	3931,00	408,50	4908,50
						11,86	6,51	280,50	154,00			
54	287	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство	м2 покрытия	23,65	3974,92	92,26	94007,00	2182,00	51413,50	39043,00	133050,00
						1708,72	47,53	40411,00	1124,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	288	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	73,035	1378,00	55,61	100642,00	4061,50	61283,50	35056,00	135698,00
						483,29	27,34	35297,00	1997,00			
56	289	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73,035	849,45	36,07	62039,50	2634,50	24356,50	34298,50	96338,00
						479,89	19,70	35049,00	1439,00			
57	290	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	73,035	190,27	12,19	13896,50	890,50	12140,00	1261,00	15157,50
						11,86	6,51	866,00	475,50			
58	291	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство	м2 покрытия	73,035	3974,92	92,26	290308,50	6738,50	158773,50	120571,50	410880,00
						1708,72	47,53	124796,50	3471,50			
59	292	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	201,29	1378,00	55,61	277377,50	11194,00	168902,50	96617,50	373995,00
						483,29	27,34	97281,50	5503,50			
60	293	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-4 до толщины 70мм/	м2 стяжки	201,29	400,73	19,06	80663,00	3836,50	66464,00	11566,50	92229,50
						51,48	9,65	10362,50	1942,50			
61	294	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	201,29	849,45	36,07	170986,00	7260,50	67128,00	94528,50	265514,50
						479,89	19,70	96597,00	3965,50			
62	295	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	201,29	190,27	12,19	38299,50	2454,00	33458,50	3476,00	41775,50
						11,86	6,51	2387,50	1310,50			
63	296	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	195,785	1378,00	55,61	269791,50	10888,00	164283,00	93975,50	363767,00
						483,29	27,34	94621,00	5353,00			
64	297	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-4 до толщины 30мм/	м2 стяжки	195,785	400,73	-19,06	-78457,00	-3732,00	-64646,00	-11250,00	-89707,00
						-51,48	-9,65	-10079,00	-1889,50			
65	298	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	195,785	849,45	36,07	166309,50	7062,00	65292,50	91943,50	258253,00
						479,89	19,70	93955,50	3857,00			

						строителей	машинистов	строителей		инвентарь	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	299	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/		195,785	190,27	12,19	37252,00	2386,50	32543,50	3381,00	40633,00
				м2 стяжки		11,86	6,51	2322,00	1274,50			
67	300	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		12,57	849,45	36,07	10677,50	453,50	4192,00	5903,00	16580,50
				м2 стяжки		479,89	19,70	6032,00	247,50			
68	301	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/		12,57	190,27	12,19	2391,50	153,50	2089,50	217,00	2608,50
				м2 стяжки		11,86	6,51	149,00	82,00			
69	302	1115-0403-0903 РСНБ РК 2015	Полы. Оклейка тканями /устройство гидроизоляции из самоклеящегося безосновного материала по основанию загрунтованному праймером битумным эмульсионным/		12,57	258,73	4,76	3252,00	60,00	1427,00	1438,00	4690,00
				м2 отделываемой поверхности		140,45	2,53	1765,50	32,00			
70	303	235-103-0122 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка /гидроизоляционный самоклеящийся безосновный материал/		13,1985	800,00		10559,00		10559,00		10559,00
				м2								
71	304	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		12,57	849,45	36,07	10677,50	453,50	4192,00	5903,00	16580,50
				м2 стяжки		479,89	19,70	6032,00	247,50			
72	305	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/		12,57	190,27	12,19	2391,50	153,50	2089,50	217,00	2608,50
				м2 стяжки		11,86	6,51	149,00	82,00			
73	306	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		743,37	1378,00	55,61	1024364,00	41338,50	623762,00	356812,00	1381176,00
				м2 стяжки		483,29	27,34	359263,50	20323,50			
74	307	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-4 до толщины 30мм/		743,37	400,73	-19,06	-297890,50	-14168,50	-245453,50	-42715,50	-340606,00
				м2 стяжки		-51,48	-9,65	-38268,50	-7173,50			
75	308	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		743,37	849,45	36,07	631455,50	26813,50	247906,50	349097,50	980553,00
				м2 стяжки		479,89	19,70	356736,00	14644,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
76	309	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	743,37	190,27 11,86	12,19 6,51	141441,00 8816,50	9062,00 4839,50	123563,00	12836,50	154277,50
77	310	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство	м2 покрытия	743,37	3974,92 1708,72	92,26 47,53	2954836,50 1270211,00	68583,50 35332,50	1616042,00	1227211,00	4182047,50
78	311	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,485	849,45 479,89	36,07 19,70	1261,50 712,50	54,00 29,50	495,00	697,50	1959,00
79	312	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	1,485	190,27 11,86	12,19 6,51	282,50 17,50	18,00 9,50	247,00	25,50	308,00
80	313	1115-0403-0903 РСНБ РК 2015	Полы. Оклейка тканями /устройство гидроизоляции из самоклеящегося безосновного материала по основанию загрунтованному праймером битумным эмульсионным/	м2 отделываемой поверхности	1,485	258,73 140,45	4,76 2,53	384,00 208,50	7,50 4,00	168,50	170,00	554,00
81	314	235-103-0122 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка /гидроизоляционный самоклеящийся безосновный материал/	м2	1,55925	800,00		1247,50		1247,50		1247,50
82	315	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,485	849,45 479,89	36,07 19,70	1261,50 712,50	54,00 29,50	495,00	697,50	1959,00
83	316	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	1,485	190,27 11,86	12,19 6,51	282,50 17,50	18,00 9,50	247,00	25,50	308,00
84	317	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство	м2 покрытия	1,485	3974,92 1708,72	92,26 47,53	5903,00 2537,50	137,00 70,50	3228,50	2451,50	8354,50
85	318	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		336,855	1378,00	55,61	464186,00	18732,50	282655,00	161688,00	625874,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		483,29	27,34	162798,50	9209,50			
86	319	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-4 до толщины 30мм/	м2 стяжки	336,855	400,73	-19,06	-134988,00	-6420,50	-111226,00	-19356,50	-154344,50
						-51,48	-9,65	-17341,50	-3250,50			
87	320	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	336,855	849,45	36,07	286141,50	12150,50	112338,00	158192,00	444333,50
						479,89	19,70	161653,50	6636,00			
88	321	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	336,855	190,27	12,19	64093,50	4106,50	55992,00	5816,50	69910,00
						11,86	6,51	3995,00	2193,00			
89	322	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	3729,24	1378,00	55,61	5138892,50	207383,00	3129205,50	1790006,00	6928898,50
						483,29	27,34	1802304,50	101957,50			
90	323	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-4 до толщины 30мм/	м2 стяжки	3729,24	400,73	-19,06	-1494418,50	-71079,00	-1231358,00	-214290,50	-1708709,00
						-51,48	-9,65	-191981,50	-35987,00			
91	324	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	8,17	1378,00	55,61	11258,50	454,50	6855,50	3921,50	15180,00
						483,29	27,34	3948,50	223,50			
92	325	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-4 до толщины 30мм/	м2 стяжки	8,17	400,73	-19,06	-3274,00	-156,00	-2697,50	-469,50	-3743,50
						-51,48	-9,65	-420,50	-79,00			
93	326	1115-0403-0903 РСНБ РК 2015	Полы. Оклейка тканями /устройство гидроизоляции из самоклеящегося безосновного материала по основанию загрунтованному праймером битумным эмульсионным/	м2 отделываемой поверхности	389,025	258,73	4,76	100652,50	1851,50	44162,00	44498,00	145150,50
						140,45	2,53	54638,50	984,00			
94	327	235-103-0122 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка /гидроизоляционный самоклеящийся безосновный материал/	м2	408,47625	800,00		326781,00		326781,00		326781,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	328	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	389,025	849,45	36,07	330457,50	14032,50	129736,00	182692,00	513149,50
						479,89	19,70	186689,00	7664,00			
96	329	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	389,025	190,27	12,19	74020,00	4742,00	64663,50	6717,50	80737,50
						11,86	6,51	4614,00	2532,50			
97	330	1115-0403-0903 РСНБ РК 2015	Полы. Оклейка тканями /устройство гидроизоляции из самоклеящегося безосновного материала по основанию загрунтованному праймером битумным эмульсионным/	м2 отделываемой поверхности	84,805	258,73	4,76	21941,50	403,50	9627,00	9700,50	31642,00
						140,45	2,53	11911,00	214,50			
98	331	235-103-0122 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка /гидроизоляционный самоклеящийся безосновный материал/	м2	89,04525	800,00		71236,00		71236,00		71236,00
99	332	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	84,805	849,45	36,07	72037,50	3059,00	28281,50	39825,50	111863,00
						479,89	19,70	40697,00	1670,50			
100	333	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	84,805	190,27	12,19	16136,00	1033,50	14096,50	1464,50	17600,50
						11,86	6,51	1006,00	552,00			
101	334	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта насухо/. Устройство	м2 изолируемой поверхности	308,37	470,73	39,35	145159,00	12134,50		131116,00	276275,00
						431,38	20,95	133024,50	6460,50			
102	335	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 /пеноплекс тип 35/	м3	9,528633	30074,00		286564,00		286564,00		286564,00
103	336	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	308,37	209,08	0,70	64474,00	216,00	47757,50	15618,00	80092,00
						53,51	0,37	16501,00	114,00			
104	337	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,305286	20768,50	1689,94	6340,50	515,50	9,50	5522,50	11863,00
						19047,20	831,18	5815,00	253,50			
105	338	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,305286	408331,00		124658,00		124658,00		124658,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
106	339	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	308,37	849,45 479,89	36,07 19,70	261945,00 147983,50	11123,00 6075,00	102838,50	144815,00	406760,00
107	340	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К-2 до толщины 30мм/	м2 стяжки	308,37	190,27 11,86	12,19 6,51	58673,50 3657,50	3759,00 2007,50	51257,50	5325,00	63998,50
108	341	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта насухо/. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,9	470,73 431,38	39,35 20,95	894,50 819,50	75,00 40,00		808,00	1702,50
109	342	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 /пеноплекс тип 35/	м3	0,25441	30074,00		7651,00		7651,00		7651,00
110	343	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,9	209,08 53,51	0,70 0,37	397,50 101,50	1,00 0,50	294,50	96,00	493,50
111	344	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подетилающие и набетонки. Армирование	т	0,001881	20768,50 19047,20	1689,94 831,18	39,00 36,00	3,00 1,50		34,00	73,00
112	345	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001881	408331,00		768,00		768,00		768,00
113	346	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,9	849,45 479,89	36,07 19,70	1614,00 912,00	68,50 37,50	633,50	892,50	2506,50
114	347	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К-2 до толщины 30мм/	м2 стяжки	1,9	190,27 11,86	12,19 6,51	361,50 22,50	23,50 12,50	316,00	33,00	394,50
115	348	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	52,365	1378,00 483,29	55,61 27,34	72159,00 25307,50	2912,00 1431,50	43939,50	25135,00	97294,00
116	349	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-4 до толщины 30мм/	м2 стяжки	52,365	400,73 -51,48	-19,06 -9,65	-20984,00 -2696,00	-998,50 -505,50	-17290,50	-3009,00	-23993,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	350	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,365	849,45	36,07	44481,50	1888,50	17463,00	24591,50	69073,00
						479,89	19,70	25129,50	1031,50			
118	351	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К-2 до толщины 30мм/	м2 стяжки	52,365	190,27	12,19	9963,50	638,50	8704,00	904,00	10867,50
						11,86	6,51	621,00	341,00			
119	352	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство	м2 покрытия	52,365	3974,92	92,26	208146,50	4831,50	113838,50	86448,00	294594,50
						1708,72	47,53	89477,00	2489,00			
120	353	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство	м2 покрытия	38,815	3974,92	92,26	154286,50	3581,00	84381,50	64078,50	218365,00
						1708,72	47,53	66324,00	1845,00			
121	354	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /применительно устройство плинтусов на растворе М-150/	м2 поверхности облицовки	59,93	5566,07	24,82	333574,50	1487,50	124369,50	166820,50	500395,00
						3466,00	13,49	207717,50	808,50			
			Итого по разделу 16: Полы					**13191393,00**	**426057,50**	**7198054,50**	**5397956,50**	**18589349,50**
								5567285,00	**216864,50**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 17: Внутренняя отделка /лист АС-29,30/									
122	355	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	522,875	1503,58	98,40	786184,50	51451,00	155937,00	497551,00	1283735,50
						1106,95	82,51	578796,50	43142,50			
123	356	1115-0212-0302 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	19,614	1383,36	7,02	27133,20	137,60	6926,80	16112,00	43245,20
						1023,18	3,64	20068,60	71,40			
124	357	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	69,918	418,96	0,98	29292,80	68,40	5630,40	18904,80	48197,60
						337,45	0,53	23593,80	37,00			
125	360	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям /по бетониту/	м2 окрашиваемой поверхности	94,065	391,92	3,44	36866,00	323,50	12321,50	19513,50	56379,50
						257,49	1,82	24221,00	171,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	361	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /затирка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,04	874,11	8,18	170486,50	1595,50	24776,00	116017,50	286504,00
						738,90	4,65	144115,00	907,00			
127	363	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	673,825	1503,58	98,40	1013150,00	66304,50	200955,00	641190,50	1654340,50
						1106,95	82,51	745890,50	55597,50			
128	364	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2756,905	1503,58	98,40	4145227,00	271279,00	822192,00	2623382,50	6768609,50
						1106,95	82,51	3051756,00	227472,00			
129	366	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1131,68	418,96	0,98	474128,50	1109,50	91134,00	305988,00	780116,50
						337,45	0,53	381885,50	600,00			
130	371	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3900,4275	1503,58	98,40	5864604,75	383802,00	1163224,50	3711522,00	9576126,75
						1106,95	82,51	4317578,25	321824,25			
131	372	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2600,285	618,79	5,48	1609030,40	14249,60	377457,40	978289,60	2587320,00
						468,15	2,13	1217323,40	5538,60			
			Итого по разделу 17: Внутренняя отделка /лист АС-29,30/					**14156103,65**	**790320,60**	**2860554,60**	**8928471,40**	**23084575,05**
								10505228,55	**655361,25**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 18: Наружная отделка									
132	382	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами /фасадными фиброцементными панелями/ без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	798,8175	5071,35	44,29	4051083,15	35379,60	198098,70	3063196,65	7114279,80
						4779,07	14,26	3817604,70	11391,15			
133	383	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	798,8175	4978,00		3976513,50		3976513,50		3976513,50
134	384	231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м2	814,79385	9352,00		7619952,15		7619952,15		7619952,15
			Итого по разделу 18: Наружная отделка					**15647548,80**	**35379,60**	**11794564,35**	**3063196,65**	**18710745,45**
								3817604,70	**11391,15**	**0,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**88678187,54**	**3113622,19**	**71018494,59**	**24898445,14**	**113576632,68**
								27818158,48	**1432999,51**	**0,00**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по акту										**113 576 632,68**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**1 022 189,69**
		Итого с временными										**114 598 822,37**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**1 948 179,98**
		Итого с зимними удорожаниями										**116 547 002,35**
		НДС		**12 %**								**13 985 640,28**
		Итого с НДС по АКТУ										**130 532 642,64**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(наименование)

Основание : Локальная смета 02-03-02, Оперфайл 177390

Договор подряда (контракт) №32 от 11/03/2021

Акт выполненных работ №45

за июнь 2022г. на общестроительные работы. Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/									
1	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Наружные стены 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	21,38858	10774,73	2906,20	230456,09	62159,45	42503,64	133205,39	363661,48
						5881,32	815,32	125793,00	17438,48			
2	3	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /ограждения открытых балконов, 1ый ряд на растворе М100/	м3 кладки	0,9232	10774,73	2906,20	9947,18	2683,05	1834,63	5749,50	15696,68
						5881,32	815,32	5429,68	752,76			
3	5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Наружные стены кладка на специальном клею/	м3 кладки	163,45	8805,51	2906,20	1439260,56	475018,33	2940,55	1017946,15	2457206,71
						5881,32	815,32	961301,69	133263,98			
4	7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /ограждения открытых балконов кладка на специальном клею/	м3 кладки	6,90514	8805,51	2906,20	60803,21	20067,80	124,19	43004,36	103807,57
						5881,32	815,32	40611,41	5629,90			
5	9	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 250мм/	м3	92,72956	26723,00		2478012,00		4956024,00		2478012,00
6	10	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 200мм/	м3	3,869152	26723,00		103395,30		206790,60		103395,30
7	11	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	930,002	43,00		39990,10		39990,10		39990,10
8	12	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов		7083,97	259,42	0,00	-1837723,00	0,00		-1709083,00	-3546806,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 стен (без вычета проемов)			-259,42	0,00	-1837723,00	0,00			
9	13	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм / Эковер Декор Оптима с отм. земли до нуля и дополнительно под проемами/	м2	26,04	376,40 372,64	3,76 1,43	9801,50 9703,50	97,50 37,00		7792,50	17594,00
10	14	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /Эковер Декор Оптима толщиной 100мм и дополнительно под проемами толщиной 90мм/	м3	2,735	16959,00		46383,00		46383,00		46383,00
11	15	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	172,5	23,00		3967,50		3967,50		3967,50
12	16	217-109-0110 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	10	29,00		290,00		290,00		290,00
13	23	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Стандарт выше отм. нуля и дополнительно вокруг проемов жилые помещения/	м2	2062,975	376,40 372,64	3,76 1,43	776504,00 768747,00	7756,50 2950,00		617357,50	1393861,50
14	24	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /Эковер Стандарт толщиной 90мм и дополнительно вокруг проемов толщиной 50мм жилые помещения/	м3	198,3815	16959,00		3364352,00		3364352,00		3364352,00
15	25	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Вент Фасад выше отм. нуля жилые помещения/	м2	2081,105	376,40 372,64	3,76 1,43	783328,00 775503,00	7825,00 2976,00		622783,00	1406111,00
16	26	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД толщиной 50мм жилые помещения/	м3	104,055	21572,00		2244674,50		2244674,50		2244674,50
17	27	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	12782	28,00		357896,00		357896,00		357896,00

18	28	217-109-0110 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	1779,5	29,00		51605,50		51605,50		51605,50
19	29	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Вент Фасад торцы плит лоджий и диафрагмы жесткости жилые помещения/	м2	173,91	376,40 372,64	3,76 1,43	65459,50 64806,00	653,50 248,50		52043,50	117503,00
20	30	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД толщиной 50мм торцы плит лоджий и диафрагмы жесткости жилые помещения/	м3	8,695	21572,00		187568,50		187568,50		187568,50
21	31	217-109-0111 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 100 мм	шт.	1217,5	14,00		17045,00		17045,00		17045,00
22	35	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Эковер Вент Фасад жилые помещения/	м2	199,01	376,40 372,64	3,76 1,43	74907,50 74159,00	748,00 284,50		59555,00	134462,50
23	36	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД толщиной 50мм жилые помещения/	м3	9,95	21572,00		214641,50		214641,50		214641,50
24	37	217-109-0110 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	1393	29,00		40397,00		40397,00		40397,00
25	38	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /Пеноплекс толщиной 50 мм/	м2	23,915	376,40 372,64	3,76 1,43	9001,50 8911,50	89,50 34,00		7156,50	16158,00
26	39	234-102-0302 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 /Пеноплекс/	м3	1,195	25705,00		30717,50		30717,50		30717,50
27	40	217-109-0111 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 100 мм	шт.	167,5	14,00		2345,00		2345,00		2345,00
			Итого по разделу 1: Стены наружные /1-20-го этажей . / и ограждения лоджий и балконов/					**10805026,44**	**577098,63**	**11812090,71**	**857510,40**	**11662536,84**
								997242,78	**163615,12**	**0,00**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Стены внутренние /1-20го этажей и выше /									
28	73	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Внутренние стены на растворе М-50/	м3 кладки	11,582	10656,48	2906,20	123423,40	33659,60	21646,20	72131,20	195554,60
						5881,32	815,32	68117,40	9443,00			
29	75	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 200мм ,250мм/	м3	5,534536	26723,00		147899,43		295798,86		147899,43
30	76	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	473,148	259,42	0,00	-122743,80	0,00		-114152,40	-236896,20
						-259,42	0,00	-122743,80	0,00			
31	77	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича/керамического полнотелого одинарного М100 на растворе марки 50/. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	145,911	38556,46	3183,60	5625811,70	464521,60	3924594,50	1284902,50	6910714,20
						8475,68	993,21	1236694,75	144919,90			
32	78	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича /из керамического кирпича М-100 на растворе М-50/. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,776	42726,58	2774,10	631328,00	40990,00	413793,60	174880,80	806208,80
						11948,04	778,26	176544,40	11499,60			
			Итого по разделу 2: Стены внутренние /1-20го этажей и выше /					**6405718,73**	**539171,20**	**4655833,16**	**1417762,10**	**7823480,83**
								1358612,75	**165862,50**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 4: Перегородки									
33	97	1108-0401-0308 РСНБ РК 2015	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича/из кирпича керамического одинарного М100 на растворе М50/ в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,12	6905,21	227,49	297752,80	9809,60	176092,40	106867,20	404620,00
						2593,94	70,97	111850,80	3060,40			
34	98	1108-0401-0309 РСНБ РК 2015	Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича/из кирпича керамического одинарного М100 на растворе М50/ в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1058,097	6553,51	293,26	6934249,20	310297,50	4200052,50	2342296,95	9276546,15
						2290,81	89,50	2423899,20	94699,65			
35	99	1108-0401-0309 РСНБ РК 2015	Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича/из кирпича керамического одинарного М100 на растворе М50, кладка вент. каналов на чердаке/ в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60,124	6553,51	293,26	394023,20	17632,00	238658,80	133095,60	527118,80
						2290,81	89,50	137732,80	5381,20			
36	100	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней /перегородок толщиной 100мм из газобетонных блоков М35(В2,5) на растворе М50/. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	156,9344	10656,48	2906,20	1672368,20	456082,80	293304,20	977367,80	2649736,00
						5881,32	815,32	922981,40	127951,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	101	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /В3,5, D600, толщиной 100мм/	м3	108,284736	26723,00		2893693,05		5787386,10		2893693,05
38	102	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	8556,84	259,42	0,00	-2219815,80	0,00		-2064428,10	-4284243,90
						-259,42	0,00	-2219815,80	0,00			
39	103	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен /звукоизоляция двойных перегородок/. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	483,3	595,26	7,73	287689,20	3735,90		217303,20	504992,40
						587,53	4,08	283953,30	1971,90			
40	104	234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	24,88995	32632,00		812208,90		812208,90		812208,90
41	105	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /зашивка без изоляции с одной стороны/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	876,087	4277,76	33,30	3747690,00	29173,50	2219679,90	1361016,00	5108706,00
						1710,83	15,30	1498835,70	13403,70			
42	106	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,К-2,К-3/	т металлических изделий	2,363308	503548,60	2608,80	1190040,30	6165,90	965012,40	205741,80	1395782,10
						92608,80	1000,62	218862,90	2365,20			
43	107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1/	т стальных элементов	1,3496	1008497,58	7636,70	1361068,00	10307,00	1235737,00	138769,00	1499837,00
						85229,20	1908,59	115025,00	2576,00			
44	108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	114,72	108,73	2,75	12474,00	315,00	5037,00	4943,00	17417,00
						62,07	0,37	7121,00	42,00			
45	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2	229,44	89,31	1,97	20491,00	452,00	11718,00	5801,00	26292,00
						36,27	0,37	8322,00	85,00			
46	110	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,21837	226096,55	1300,55	49373,00	284,00		58101,00	107474,00
						224796,00	685,61	49089,00	150,00			
47	111	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	2410	30,00		72300,00		72300,00		72300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	112	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-4,К-5./	т металлических изделий	0,9423	503548,60 92608,80	2608,80 1000,62	474494,00 87265,00	2458,00 943,00	384770,00	82034,00	556528,00
49	113	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-2/	т стальных элементов	1,5624	1008497,58 85229,20	7636,70 1908,59	1575677,00 133162,00	11932,00 2982,00	1430583,00	160650,00	1736327,00
50	114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	132,8	108,73 62,07	2,75 0,37	14439,00 8243,00	365,00 49,00	5831,00	5722,00	20161,00
51	115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2	265,6	89,31 36,27	1,97 0,37	23721,00 9633,00	523,00 98,00	13564,00	6715,00	30436,00
52	116	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,252802	226096,55 224796,00	1300,55 685,61	57158,00 56829,00	328,00 173,00		67263,00	124421,00
53	117	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	2790	30,00		83700,00		83700,00		83700,00
54	118	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство слоя цементного раствора М-150 для прокладки арматуры/арматура над отверстиями /	м3	2,14	37633,55 13794,00	5141,88 1346,57	80536,00 29519,00	11004,00 2882,00	40013,00	29485,00	110021,00
55	119	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38	398962,00		151606,00		151606,00		151606,00
			Итого по разделу 4: Перегородки					**19986936,05** **3882508,30**	**870865,20** **258813,85**	**18127254,20** **0,00**	**3838743,45** **0,00**	**23825679,50**
			Раздел 10: Окна и балконные двери жилого дома									
56	255	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-5/	м2	0,106	4270,29 2100,44	218,17 112,99	452,65 222,65	23,15 12,00	206,90	211,15	663,80
57	256	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4/	м2	59,2005	3084,21 1649,72	218,97 115,94	182586,75 97664,25	12963,15 6863,70	71959,40	94075,15	276661,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	257	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /ОК-5/	м2	0,106	28235,00		2992,90		2992,90		2992,90
59	258	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками /ОК-2, ОК-3/	м2	18,791	28339,00		532518,15		532518,15		532518,15
60	259	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /ОК-1, ОК-4/	м2	40,4095	23913,00		966312,35		966312,35		966312,35
			Итого по разделу 10: Окна и балконные двери жилого дома					**1684862,80**	**12986,30**	**1573989,70**	**94286,30**	**1779149,10**
								97886,90	**6875,70**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 13: Двери 1-20 этажей жилого дома									
61	291	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2 /и более 2м2/. Установка в кирпичных стенах /и газобетонных/	м2	65,4	3858,60	57,80	252352,40	3780,00	36478,80	147601,80	399954,20
						3243,02	27,86	212093,60	1822,00			
62	292	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	0,85	4069,26	58,74	3459,00	49,50	474,00	2041,50	5500,50
						3452,74	27,86	2935,00	23,50			
63	293	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Д-5, Д-6, Д-9, Д-10/	м2	4,75	40727,00		193453,00		193453,00		193453,00
64	294	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Д-1, Д-2/	м2	63,84	40727,00		2600011,60		2600011,60		2600011,60
			Итого по разделу 13: Двери 1-20 этажей жилого дома					**3049276,00**	**3829,50**	**2830417,40**	**149643,30**	**3198919,30**
								215028,60	**1845,50**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 17: Полы									
65	307	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		24,9	1378,00	55,61	34312,00	1384,80	20893,60	11952,00	46264,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		483,29	27,34	12034,00	680,80			
66	308	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		24,9	849,45	36,07	21151,20	898,00	8304,00	11693,60	32844,80
				м2 стяжки		479,89	19,70	11949,20	490,40			
67	309	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/		24,9	190,27	12,19	4737,60	303,60	4138,80	430,00	5167,60
				м2 стяжки		11,86	6,51	295,20	162,00			
68	310	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство		24,9	3974,92	92,26	98975,60	2297,20	54131,20	41106,80	140082,40
				м2 покрытия		1708,72	47,53	42547,20	1183,60			
69	311	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		58,784	1378,00	55,61	81004,40	3269,20	49325,60	28216,00	109220,40
				м2 стяжки		483,29	27,34	28409,60	1607,20			
70	312	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		58,784	849,45	36,07	49934,00	2120,40	19604,00	27606,00	77540,00
				м2 стяжки		479,89	19,70	28210,00	1158,00			
71	313	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/		58,784	190,27	12,19	11184,80	716,80	9771,20	1015,20	12200,00
				м2 стяжки		11,86	6,51	697,20	382,80			
72	314	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство		102,872	3974,92	92,26	408907,80	9491,30	223637,40	169829,10	578736,90
				м2 покрытия		1708,72	47,53	175779,10	4889,50			
73	315	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		265,062	1378,00	55,61	365255,10	14740,60	222413,80	127227,80	492482,90
				м2 стяжки		483,29	27,34	128102,10	7247,10			
74	316	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-4 до толщины 70мм/		265,062	400,73	19,06	106218,00	5051,90	87521,00	15231,30	121449,30
				м2 стяжки		51,48	9,65	13645,10	2557,80			
75	317	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		265,062	849,45	36,07	225157,10	9561,30	88395,30	124476,80	349633,90
				м2 стяжки		479,89	19,70	127200,50	5222,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	318	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	265,062	190,27	12,19	50433,60	3231,20	44058,70	4577,30	55010,90
						11,86	6,51	3143,70	1725,50			
77	319	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	217,07	1378,00	55,61	299122,60	12071,50	182143,50	104192,20	403314,80
						483,29	27,34	104907,60	5934,60			
78	320	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-4 до толщины 30мм/	м2 стяжки	217,07	400,73	-19,06	-86986,20	-4137,00	-71674,40	-12473,30	-99459,50
						-51,48	-9,65	-11174,80	-2094,40			
79	321	1115-0403-0903 РСНБ РК 2015	Полы. Оклейка тканями /устройство гидроизоляции из самоклеящегося безосновного материала по основанию загрунтованному праймером битумным эмульсионным/	м2 отделываемой поверхности	19,607	258,73	4,76	5072,90	93,10	2226,00	2242,80	7315,70
						140,45	2,53	2753,80	49,70			
80	322	235-103-0122 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка /гидроизоляционный самоклеящийся безосновный материал/	м2	20,58735	800,00		16469,60		16469,60		16469,60
81	323	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,607	849,45	36,07	16655,10	707,70	6538,70	9207,80	25862,90
						479,89	19,70	9409,40	386,40			
82	324	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	19,607	190,27	12,19	3730,30	238,70	3259,20	338,80	4069,10
						11,86	6,51	232,40	127,40			
83	325	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта насухо/. Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,678	470,73	39,35	3143,70	263,20		2839,20	5982,90
						431,38	20,95	2880,50	140,00			
84	326	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 /пеноплекс тип 35/	м3	0,20635	30074,00		6205,50		6205,50		6205,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	327	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		6,678	209,08	0,70	1396,50	4,90	1033,90	338,10	1734,60
				м2 изолируемой поверхности		53,51	0,37	357,00	2,80			
86	328	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,006611	20768,50	1689,94	137,20	11,20		119,70	256,90
				т		19047,20	831,18	126,00	5,60			
87	329	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,006611	408331,00		2699,90		2699,90		2699,90
				т								
88	330	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6,678	849,45	36,07	5672,80	240,80	2226,70	3136,00	8808,80
				м2 стяжки		479,89	19,70	3204,60	131,60			
89	331	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К-2 до толщины 30мм/		6,678	190,27	12,19	1270,50	81,20	1110,20	115,50	1386,00
				м2 стяжки		11,86	6,51	79,10	43,40			
90	332	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		1073,415	1378,00	55,61	1479165,80	59693,20	900702,60	515230,80	1994396,60
				м2 стяжки		483,29	27,34	518770,70	29347,50			
91	333	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-4 до толщины 30мм/		1073,415	400,73	-19,06	-430149,30	-20459,60	-354431,00	-61680,50	-491829,80
				м2 стяжки		-51,48	-9,65	-55259,40	-10358,60			
92	334	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1073,415	849,45	36,07	911812,30	38718,40	357973,00	504091,70	1415904,00
				м2 стяжки		479,89	19,70	515120,90	21146,30			
93	335	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/		1073,415	190,27	12,19	204239,00	13085,10	178423,00	18535,30	222774,30
				м2 стяжки		11,86	6,51	12730,90	6988,10			
94	336	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство		1073,415	3974,92	92,26	4266738,70	99033,20	2333539,60	1772073,80	6038812,50
				м2 покрытия		1708,72	47,53	1834165,90	51019,50			
95	337	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		5,257	849,45	36,07	4465,30	189,70	1753,50	2468,90	6934,20

				м2 стяжки		479,89	19,70	[illegible]	[illegible]			
96	338	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	5,257	190,27 11,86	12,19 6,51	1000,30 62,30	64,40 34,30	873,60	91,00	1091,30
97	339	1115-0403-0903 РСНБ РК 2015	Полы. Оклейка тканями /устройство гидроизоляции из самоклеящегося безосновного материала по основанию загрунтованному праймером битумным эмульсионным/	м2 отделываемой поверхности	5,257	258,73 140,45	4,76 2,53	1360,10 738,50	25,20 13,30	597,10	601,30	1961,40
98	340	235-103-0122 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка /гидроизоляционный самоклеящийся безосновный материал/	м2	5,51985	800,00		4415,60		4415,60		4415,60
99	341	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,257	849,45 479,89	36,07 19,70	4465,30 2522,80	189,70 103,60	1753,50	2468,90	6934,20
100	342	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	5,257	190,27 11,86	12,19 6,51	1000,30 62,30	64,40 34,30	873,60	91,00	1091,30
101	343	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство	м2 покрытия	5,257	3974,92 1708,72	92,26 47,53	20896,40 8982,40	485,10 249,90	11428,20	8678,60	29575,00
102	344	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	468,097	1378,00 483,29	55,61 27,34	645037,40 226226,70	26030,90 12798,10	392780,50	224683,20	869720,60
103	345	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-4 до толщины 30мм/	м2 стяжки	468,097	400,73 -51,48	-19,06 -9,65	-187580,40 -24097,50	-8922,20 -4517,10	-154560,70	-26898,20	-214478,60
104	346	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	468,097	849,45 479,89	36,07 19,70	397625,20 224634,90	16884,70 9221,80	156105,60	219825,20	617450,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	347	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	468,097	190,27	12,19	89064,50	5705,70	77807,10	8082,90	97147,40
						11,86	6,51	5551,70	3047,10			
106	348	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	5154,681	1378,00	55,61	7103150,60	286651,40	4325293,00	2474206,70	9577357,30
						483,29	27,34	2491205,50	140928,90			
107	349	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-4 до толщины 30мм/	м2 стяжки	5154,681	400,73	-19,06	-2065635,60	-98248,50	-1702024,10	-296199,40	-2361835,00
						-51,48	-9,65	-265363,00	-49742,70			
108	350	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	12,04	1378,00	55,61	16591,40	669,20	10103,10	5779,20	22370,60
						483,29	27,34	5819,10	329,00			
109	351	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-4 до толщины 30мм/	м2 стяжки	12,04	400,73	-19,06	-4825,10	-229,60	-3975,30	-691,60	-5516,70
						-51,48	-9,65	-619,50	-116,20			
110	352	1115-0403-0903 РСНБ РК 2015	Полы. Оклейка тканями /устройство гидроизоляции из самоклеящегося безосновного материала по основанию загрунтованному праймером битумным эмульсионным/	м2 отделываемой поверхности	533,757	258,73	4,76	138098,80	2540,30	60592,00	61053,30	199152,10
						140,45	2,53	74966,50	1350,30			
111	353	235-103-0122 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка /гидроизоляционный самоклеящийся безосновный материал/	м2	560,44485	800,00		448355,60		448355,60		448355,60
112	354	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	533,757	849,45	36,07	453399,80	19252,10	178002,30	250660,20	704060,00
						479,89	19,70	256144,70	10514,70			
113	355	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	533,757	190,27	12,19	101558,10	6506,50	88720,80	9216,90	110775,00
						11,86	6,51	6330,10	3474,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	356	1115-0403-0903 РСНБ РК 2015	Полы. Оклейка тканями /устройство гидроизоляции из самоклеящегося безосновного материала по основанию загрунтованному праймером битумным эмульсионным/	м2 отделываемой поверхности	191,107	258,73	4,76	49445,20	910,00	21694,40	21859,60	71304,80
						140,45	2,53	26840,80	483,70			
115	357	235-103-0122 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка /гидроизоляционный самоклеящийся безосновный материал/	м2	200,66235	800,00		160529,60		160529,60		160529,60
116	358	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	191,107	849,45	36,07	162335,60	6892,90	63732,20	89746,30	252081,90
						479,89	19,70	91710,50	3764,60			
117	359	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=2 до толщины 30 мм/	м2 стяжки	191,107	190,27	12,19	36362,20	2329,60	31766,00	3299,80	39662,00
						11,86	6,51	2266,60	1243,90			
118	360	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта насухо/. Устройство	м2 изолируемой поверхности	436,016	470,73	39,35	205245,60	17157,00		185389,40	390635,00
						431,38	20,95	188088,60	9134,30			
119	361	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 /пеноплекс тип 35/	м3	13,472894	30074,00		405183,80		405183,80		405183,80
120	362	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	436,016	209,08	0,70	91162,40	305,20	67525,50	22082,90	113245,30
						53,51	0,37	23331,00	161,00			
121	363	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,431656	20768,50	1689,94	8964,90	730,10	13,30	7808,50	16773,40
						19047,20	831,18	8221,50	359,10			
122	364	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,431656	408331,00		176258,60		176258,60		176258,60
123	365	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	436,016	849,45	36,07	370373,50	15727,60	145406,80	204759,80	575133,30
						479,89	19,70	209239,80	8589,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	366	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К-2 до толщины 30мм/	м2 стяжки	436,016	190,27	12,19	82960,50	5315,10	72474,50	7529,20	90489,70
						11,86	6,51	5170,90	2838,50			
125	367	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство	м2 покрытия	436,016	3974,92	92,26	1733128,60	40226,20	947872,80	719807,90	2452936,50
						1708,72	47,53	745029,60	20723,50			
126	368	1111-0101-1113 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.	м2 стяжки	75,929	1378,00	55,61	104630,40	4222,40	63711,90	36445,50	141075,90
						483,29	27,34	36695,40	2076,20			
127	369	1111-0101-1114 РСНБ РК 2015	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-4 до толщины 30мм/	м2 стяжки	75,929	400,73	-19,06	-30426,90	-1447,60	-25071,20	-4363,10	-34790,00
						-51,48	-9,65	-3908,80	-732,90			
128	370	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75,929	849,45	36,07	64498,00	2739,10	25321,80	35657,30	100155,30
						479,89	19,70	36437,80	1495,90			
129	371	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К-2 до толщины 30мм/	м2 стяжки	75,929	190,27	12,19	14447,30	925,40	12621,00	1311,10	15758,40
						11,86	6,51	900,20	494,20			
130	372	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство	м2 покрытия	75,929	3974,92	92,26	301812,00	7005,60	165064,90	125349,00	427161,00
						1708,72	47,53	129741,50	3609,20			
131	373	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/. Устройство	м2 покрытия	54,341	3974,92	92,26	216001,10	5013,40	118134,10	89709,90	305711,00
						1708,72	47,53	92853,60	2583,00			
132	374	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /применительно устройство плинтусов на растворе М-150/	м2 поверхности облицовки	90,923	5566,07	24,82	506083,90	2256,80	188687,80	253092,70	759176,60
						3466,00	13,49	315139,30	1226,40			
			Итого по разделу 17: Полы					**19995108,00**	**620879,70**	**10940463,40**	**8165273,70**	**28160381,70**
								8433766,10	**316054,60**	**0,00**	**0,00**	

			Раздел 18: Внутренняя отделка /лист АС-28,29/									
133	375	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		818,965	1503,58	98,40	1231379,10	80586,80	244239,80	779300,90	2010680,00
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1106,95	82,51	906553,20	67573,10			
134	379	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		52,3025	885,61	5,48	46319,50	286,75	7592,25	30841,75	77161,25
			м2 отделываемой поверхности			734,97	2,13	38440,75	111,50			
135	383	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		718,137	1503,58	98,40	1079776,60	70665,00	214169,90	683356,10	1763132,70
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1106,95	82,51	794941,70	59253,60			
136	384	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		2213,4492	1503,58	98,40	3328098,12	217803,24	660116,88	2106247,32	5434345,44
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1106,95	82,51	2450177,64	182631,60			
137	390	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям /по ветониту/		1091,622	391,92	3,44	427828,80	3754,80	142991,80	226454,90	654283,70
			м2 окрашиваемой поверхности			257,49	1,82	281081,50	1986,60			
138	391	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		5156,324	1503,58	98,40	7752945,60	507382,20	1537770,60	4906593,00	12659538,60
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1106,95	82,51	5707792,80	425448,20			
139	392	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		14269,262	618,79	5,48	8829676,80	78195,60	2071325,90	5368438,60	14198115,40
			м2 отделываемой поверхности			468,15	2,13	6680155,30	30393,30			
			Итого по разделу 18: Внутренняя отделка /лист АС-28,29/					**22696024,52**	**958674,39**	**4878207,13**	**14101232,57**	**36797257,09**
								16859142,89	**767397,90**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 19: Наружная отделка									
140	402	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами /фасадными фиброцементными панелями/ без теплоизоляционного слоя		806,0325	5071,35	44,29	4087672,95	35699,25	199888,05	3090863,85	7178536,80
			м2 поверхности облицовки			4779,07	14,26	3852085,80	11494,05			
141	403	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	806,0325	4978,00		4012429,80		4012429,80		4012429,80
142	404	231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м2	822,15315	9352,00		7688776,20		7688776,20		7688776,20
			Итого по разделу 19: Наружная отделка					**15788878,95**	**35699,25**	**11901094,05**	**3090863,85**	**18879742,80**

							100411831,49	3619204,17	66719349,75	31715315,67	132127147,16
		ИТОГО по акту					35696274,12	1691959,22	0,00	0,00	
											132 127 147,16
		Итого по акту									1 189 144,32
		Временные здания и сооружения	0,9 %								133 316 291,48
		Итого с временными									2 266 376,96
		Зимние удорожания	1,7 %								135 582 668,44
		Итого с зимними удорожаниями									16 269 920,21
		НДС	12 %								151 852 588,65
		Итого с НДС по АКТУ									

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(наименование, адрес)

Объект : **Секция 1-1. Жилой дом**

(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-01-06, Оперфайл 177420**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №46

за июнь 2022г. На 2-01-06 Вентиляция работы. Секция 1-1. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вентиляция (жилого дома)									
1	1	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,1	7516,06	63,86	271330,00	2306,00	174926,00	93265,00	364595,00
						2606,60	29,63	94098,00	1070,00			
2	2	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	66	7282,71	50,63	480659,00	3342,00	319804,00	155868,00	636527,00
						2386,57	23,27	157513,00	1536,00			
3	3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	19	2143,40	64,41	40725,00	1224,00	3810,00	35340,00	76065,00
						1878,49	19,46	35691,00	370,00			
4	5	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,6	7516,06	63,86	252540,00	2146,00	162812,00	86806,00	339346,00
						2606,60	29,63	87582,00	996,00			
5	6	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	7282,71	50,63	40783,00	283,00	27135,00	13225,00	54008,00
						2386,57	23,27	13365,00	130,00			
6	7	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48,9	7836,47	50,63	383204,00	2476,00	279751,00	100073,00	483277,00
						2064,97	23,27	100977,00	1138,00			

						строителей	машинистов	строителей	машинистов	инвентарь	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	8	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79,2	7310,88	47,20	579022,00	3738,00	452222,00	122281,00	701303,00
						1553,81	21,65	123062,00	1715,00			
8	9	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	19	2143,40	64,41	40725,00	1224,00	3810,00	35340,00	76065,00
						1878,49	19,46	35691,00	370,00			
9	11	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,6	7516,06	63,86	252540,00	2146,00	162812,00	86806,00	339346,00
						2606,60	29,63	87582,00	996,00			
10	12	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	7282,71	50,63	40783,00	283,00	27135,00	13225,00	54008,00
						2386,57	23,27	13365,00	130,00			
11	13	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	101	7836,47	50,63	791484,00	5114,00	577808,00	206694,00	998178,00
						2064,97	23,27	208562,00	2350,00			
12	14	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	19	2143,40	64,41	40725,00	1224,00	3810,00	35340,00	76065,00
						1878,49	19,46	35691,00	370,00			
13	16	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,6	7516,06	63,86	252540,00	2146,00	162812,00	86806,00	339346,00
						2606,60	29,63	87582,00	996,00			
14	17	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7282,71	50,63	91762,00	638,00	61053,00	29757,00	121519,00
						2386,57	23,27	30071,00	293,00			
15	18	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	94	7836,47	50,63	736628,00	4759,00	537762,00	192369,00	928997,00
						2064,97	23,27	194107,00	2187,00			
16	19	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	19	2143,40	64,41	40725,00	1224,00	3810,00	35340,00	76065,00
						1878,49	19,46	35691,00	370,00			
17	21	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,6	7516,06	63,86	252540,00	2146,00	162812,00	86806,00	339346,00
						2606,60	29,63	87582,00	996,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	22	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		5,6	7282,71	50,63	40783,00	283,00	27135,00	13225,00	54008,00
			м2 поверхности воздуховодов			2386,57	23,27	13365,00	130,00			
19	23	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		48,9	7836,47	50,63	383204,00	2476,00	279751,00	100073,00	483277,00
			м2 поверхности воздуховодов			2064,97	23,27	100977,00	1138,00			
20	24	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		74,8	7310,88	47,20	546854,00	3530,00	427098,00	115488,00	662342,00
			м2 поверхности воздуховодов			1553,81	21,65	116225,00	1619,00			
21	27	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		33,6	7516,06	63,86	252540,00	2146,00	162812,00	86806,00	339346,00
			м2 поверхности воздуховодов			2606,60	29,63	87582,00	996,00			
22	28	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		12,6	7282,71	50,63	91762,00	638,00	61053,00	29757,00	121519,00
			м2 поверхности воздуховодов			2386,57	23,27	30071,00	293,00			
23	29	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		94	7836,47	50,63	736628,00	4759,00	537762,00	192369,00	928997,00
			м2 поверхности воздуховодов			2064,97	23,27	194107,00	2187,00			
24	30	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	19	2143,40	64,41	40725,00	1224,00	3810,00	35340,00	76065,00
						1878,49	19,46	35691,00	370,00			
25	32	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		33,6	7516,06	63,86	252540,00	2146,00	162812,00	86806,00	339346,00
			м2 поверхности воздуховодов			2606,60	29,63	87582,00	996,00			
26	33	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		5,6	7282,71	50,63	40783,00	283,00	27135,00	13225,00	54008,00
			м2 поверхности воздуховодов			2386,57	23,27	13365,00	130,00			
27	34	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		48,9	7836,47	50,63	383204,00	2476,00	279751,00	100073,00	483277,00
			м2 поверхности воздуховодов			2064,97	23,27	100977,00	1138,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						строителей		строителей		инвентарь	ткани	
28	35	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	74,8	7310,88	47,20	546854,00	3530,00	427098,00	115488,00	662342,00
						1553,81	21,65	116225,00	1619,00			
29	36	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	19	2143,40	64,41	40725,00	1224,00	3810,00	35340,00	76065,00
						1878,49	19,46	35691,00	370,00			
30	38	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,6	7516,06	63,86	252540,00	2146,00	162812,00	86806,00	339346,00
						2606,60	29,63	87582,00	996,00			
31	39	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7282,71	50,63	91762,00	638,00	61053,00	29757,00	121519,00
						2386,57	23,27	30071,00	293,00			
32	40	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	94	7836,47	50,63	736628,00	4759,00	537762,00	192369,00	928997,00
						2064,97	23,27	194107,00	2187,00			
33	41	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	19	2143,40	64,41	40725,00	1224,00	3810,00	35340,00	76065,00
						1878,49	19,46	35691,00	370,00			
34	43	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,6	7516,06	63,86	252540,00	2146,00	162812,00	86806,00	339346,00
						2606,60	29,63	87582,00	996,00			
35	44	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7282,71	50,63	91762,00	638,00	61053,00	29757,00	121519,00
						2386,57	23,27	30071,00	293,00			
36	45	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	94	7836,47	50,63	736628,00	4759,00	537762,00	192369,00	928997,00
						2064,97	23,27	194107,00	2187,00			
37	46	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	19	2143,40	64,41	40725,00	1224,00	3810,00	35340,00	76065,00
						1878,49	19,46	35691,00	370,00			
			Итого по разделу 1: Вентиляция (жилого дома)					**10188627,00**	**78668,00**	**7054985,00**	**3027875,00**	**13216502,00**
								3054972,00	**34691,00**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 3: Противодымная защита									

						строителей	машинистов	строителей	машинистов	инвентарь	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	119	1120-1501-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	32523,99	1817,56	32524,00	1817,00	5024,00	25983,00	58507,00
						25682,58	831,06	25683,00	831,00			
39	120	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3406,35	20,09	3406,00	20,00	1462,00	1385,00	4791,00
						1924,00	0,00	1924,00	0,00			
40	121	СТПРАЙС-ЛИСТПЕРЕЧЕНЬ	Вентилятор осевой L-41000 м3/ч, N-18,5кВт, n-3000об/мин, цена:464800:1,12.1,02	шт	1	415000,00		415000,00		415000,00		415000,00
41	139	1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1	3954,70	127,81	3955,00	128,00	534,00	3273,00	7228,00
						3293,03	47,25	3293,00	47,00			
42	140	246-302-1325 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 710 мм	шт.	1	62350,00		62350,00		62350,00		62350,00
43	141	1120-0701-0308 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 710 мм /CAP-AXF-710/. Установка над шахтами	зонт	1	18145,24	119,41	18145,00	119,00	15698,00	2319,00	20464,00
						2327,53	38,91	2328,00	39,00			
44	142	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	47,5	100,95	3,42	4795,00	163,00	294,00	4289,00	9084,00
						91,35	0,78	4339,00	37,00			
45	143	СТПРАЙС-ЛИСТПЕРЕЧЕНЬ	Переходник крышный CP-ANX-710, цена:42680:1,12.1,02	шт	1	38107,14		38107,00		38107,00		38107,00
46	144	СТПРАЙС-ЛИСТПЕРЕЧЕНЬ	Удлинитель корпуса CE-AXF-710-GP, цена:53760:1,12.1,02	шт	1	48000,00		48000,00		48000,00		48000,00
47	145	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,045	85067,20	3050,27	3828,00	137,00	212,00	2419,00	6247,00
						77316,20	587,65	3479,00	26,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	146	СТПРАЙС-ЛИСТПЕРЕЧЕНЬ	Стакан монтажный MONST-710, цена:82800:1,12:1,02	шт	1	73928,57		73929,00		73929,00		73929,00
			Итого по разделу 3: Противодымная защита					704039,00	2384,00	660610,00	39668,00	743707,00
								41046,00	980,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					10892666,00	81052,00	7715595,00	3067543,00	13960209,00
								3096018,00	35671,00	0,00	0,00	
		Итого по акту										**13 960 209,00**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**125 641,88**
		Итого с временными										**14 085 850,88**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**239 459,46**
		Итого с зимними удорожаниями										**14 325 310,35**
		НДС		**12 %**								**1 719 037,24**
		Итого с НДС по АКТУ										**16 044 347,59**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, номер аттестата, подпись)

Основание : **Локальная смета 02-03-06, Оперфайл 177710**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №47

за июнь 2022г. На 2-03-06 Вентиляция работы. Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вентиляция (жилого дома)									
1	1	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,8	7516,06	63,86	261559,00	2222,00	168627,00	89906,00	351465,00
						2606,60	29,63	90710,00	1031,00			
2	2	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	7282,71	50,63	40783,00	283,00	27135,00	13225,00	54008,00
						2386,57	23,27	13365,00	130,00			
3	3	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,4	7836,47	50,63	230392,00	1488,00	168194,00	60166,00	290558,00
						2064,97	23,27	60710,00	684,00			
4	4	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79,9	7310,88	47,20	584139,00	3771,00	456219,00	123362,00	707501,00
						1553,81	21,65	124149,00	1730,00			
5	5	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	20	2143,40	64,41	42868,00	1288,00	4010,00	37200,00	80068,00
						1878,49	19,46	37570,00	389,00			
6	7	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,8	7516,06	63,86	261559,00	2222,00	168627,00	89906,00	351465,00
						2606,60	29,63	90710,00	1031,00			
7	8	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	7282,71	50,63	40783,00	283,00	27135,00	13225,00	54008,00
						2386,57	23,27	13365,00	130,00			

			Раздел 3: Противодымная защита									
31	109	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10218,65	508,65	10219,00	508,00	60,00	9675,00	19894,00
						9650,42	222,36	9650,00	222,00			
32	110	246-401-0105 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	42222,00		42222,00		42222,00		42222,00
33	119	1120-1501-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1	32523,99	1817,56	32524,00	1817,00	5024,00	25983,00	58507,00
						25682,58	831,06	25683,00	831,00			
34	120	СТПРАЙС-ЛИСТПЕРЕЧЕНЬ	Вентилятор осевой L-41000 м3/ч, N-18,5кВт, n-3000об/мин, цена:464800:1,12.1,02	шт	1	415000,00		415000,00		415000,00		415000,00
35	122	1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1	3954,70	127,81	3955,00	128,00	534,00	3273,00	7228,00
						3293,03	47,25	3293,00	47,00			
36	123	246-302-1325 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 710 мм	шт.	1	62350,00		62350,00		62350,00		62350,00
37	140	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	47,5	100,95	3,42	4795,00	163,00	294,00	4289,00	9084,00
						91,35	0,78	4339,00	37,00			
38	141	СТПРАЙС-ЛИСТПЕРЕЧЕНЬ	Переходник крышный CP-ANX-710, цена:42680:1,12.1,02	шт	1	38107,14		38107,00		38107,00		38107,00
39	142	СТПРАЙС-ЛИСТПЕРЕЧЕНЬ	Удлинитель корпуса CE-AXF-710-GP, цена:53760:1,12.1,02	шт	1	48000,00		48000,00		48000,00		48000,00
40	152	1120-1601-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,4 т. Установка	вентилятор	2	28776,61	4422,85	57553,00	8845,00	6681,00	45244,00	102797,00
						21013,02	2070,67	42026,00	4141,00			
41	153	СТПРАЙС-ЛИСТПЕРЕЧЕНЬ	Вентилятор дымоудаления крышный RFF-800-400-W L-18200 м3/ч, N-11кВт, n-3000об/мин цена:1004260:1,12.1,02	шт	2	896660,71		1793321,00		1793321,00		1793321,00
42	154	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,11	85067,20	3050,27	9357,00	336,00	517,00	5913,00	15270,00
						77316,20	587,65	8505,00	65,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	155	СТПРАЙС-ЛИСТПЕРЕЧЕНЬ	Стакан монтажный MONST-800-400-W, цена:154240:1,12:1,02	шт	2	137714,29		275429,00		275429,00		275429,00
			Итого по разделу 3: Противодымная защита					**2792832,00**	**11797,00**	**2687539,00**	**94377,00**	**2887209,00**
								93496,00	**5343,00**	**0,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**11582382,00**	**77171,00**	**8835175,00**	**2648099,00**	**14230481,00**
								2670031,00	**34645,00**	**0,00**	**0,00**	
		Итого по акту										**14 230 481,00**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**128 074,33**
		Итого с временными										**14 358 555,33**
		Зимние удорожания		**1,7 %**								**244 095,44**
		Итого с зимними удорожаниями										**14 602 650,77**
		НДС		**12 %**								**1 752 318,09**
		Итого с НДС по АКТУ										**16 354 968,86**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest company»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-01-07, Оперфайл 177760**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №48

за июнь 2022г. На 2-01-07 Сантехнические работы, Секция 1-1, Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1 выше отм.0,000									
1	15	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1186	1964,82	15,68	2330276,50	18596,50	12927,50	2252940,50	4583217,00
						1938,24	0,14	2298752,50	166,00			
2	16	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	1174,14	448,00		526014,50		526014,50		526014,50
3	17	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	782,5	2122,04	18,84	1660496,50	14742,00	8592,00	1604587,50	3265084,00
						2092,22	0,22	1637162,00	172,00			
4	18	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	774,675	227,00		175851,00		175851,00		175851,00
5	19	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15,5	2315,89	22,27	35896,50	345,00	166,00	34682,50	70579,00
						2282,90	0,36	35385,00	5,50			
6	20	241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	15,345	379,00		5816,00		5816,00		5816,00
7	21	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30,5	2566,11	26,38	78266,50	804,50	514,50	75424,50	153691,00
						2522,86	0,54	76947,00	16,50			

8	22	241-205-1105 РСНБ РК 2015	армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	30,195	640,00		19325,00		19325,00		19325,00
9	23	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	179	2785,70 2733,18	30,43 0,81	498640,50 489239,00	5447,00 145,00	3954,00	479596,50	978237,00
10	24	241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	177,21	1041,00		184475,50		184475,50		184475,50
11	25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1411	825,15 405,96	87,88 46,32	1164286,50 572809,50	123998,50 65357,50	467478,50	485007,00	1649293,50
12	26	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	1186	211,00		250246,00		250246,00		250246,00
13	27	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	15,5	325,00		5037,50		5037,50		5037,50
14	28	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	30,5	364,00		11102,00		11102,00		11102,00
15	29	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	179	536,00		95944,00		95944,00		95944,00
16	30	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,5	574,44 555,90	0,00 0,00	287,00 278,00	0,00 0,00	9,50	272,50	559,50
17	31	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	0,5	858,00		429,00		429,00		429,00
18	32	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15		0,5	1607,00		803,50		803,50		803,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
			Итого по разделу 1: Водопровод В1 выше отм.0,000					**7043194,00**	**163933,50**	**1768686,00**	**4932511,00**	**11975705,00**
								5110573,00	**65862,50**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 2: Водопровод В1 ниже отм.0,000									
19	53	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	14,5	1883,02	25,15	27304,00	364,50	17884,50	9037,00	36341,00
						624,46	11,49	9054,50	166,50			
20	54	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2503,75	25,15	40060,00	402,50	29666,00	9971,50	50031,50
						624,46	11,49	9991,50	184,00			
21	55	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3010,98	25,15	45164,50	377,50	35420,50	9348,50	54513,00
						624,46	11,49	9367,00	172,50			
22	56	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	21	4599,76	58,83	96595,00	1235,50	75161,50	20352,00	116947,00
						961,82	27,11	20198,00	569,50			
23	57	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45,5	121,12	1,26	5511,00	57,50	108,50	5238,50	10749,50
						117,48	0,00	5345,50	0,00			
24	58	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	126,61	1,26	2659,00	26,50	165,50	2417,50	5076,50
						117,48	0,00	2467,00	0,00			
25	59	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66,5	825,15	87,88	54872,50	5844,00	22032,00	22858,00	77730,50
						405,96	46,32	26996,50	3080,50			
26	60	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	14,5	211,00		3059,50		3059,50		3059,50
27	61	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	31	431,00		13361,00		13361,00		13361,00

28	62	234-303-0221 РСНБ РК 2015	от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	21	759,00		15939,00		15939,00		15939,00
			Итого по разделу 2: Водопровод В1 ниже отм.0,000					**304525,50**	**8308,00**	**212798,00**	**79223,00**	**383748,50**
								83420,00	**4173,00**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 3: Водопровод В2									
29	74	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	149	3169,70 1044,62	47,68 20,20	472285,50 155648,50	7104,50 3010,00	309532,50	155485,00	627770,50
30	75	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	88	3785,40 1239,18	56,98 23,61	333115,00 109048,00	5014,00 2077,50	219053,00	108903,00	442018,00
31	76	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4626,67 1369,52	82,55 33,59	18506,50 5478,00	330,50 134,50	12698,50	5500,00	24006,50
32	77	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	149	121,12 117,48	1,26 0,00	18047,00 17504,50	187,50 0,00	354,50	17154,50	35201,50
33	78	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	92	126,61 117,48	1,26 0,00	11648,00 10808,00	116,00 0,00	724,00	10592,00	22240,00
34	79	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	80,5	416,00		33488,00		33488,00		33488,00
35	80	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	80,5	94,00		7567,00		7567,00		7567,00
36	81	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм /цанги/	1000 шт.	0,0805	17246,00		1388,50		1388,50		1388,50
			Итого по разделу 3: Водопровод В2					**896045,50**	**12752,50**	**584806,00**	**297634,50**	**1193680,00**
								298487,00	**5222,00**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 4: Горячий водопровод Т3,Т4 выше отм. 0,000									
37	97	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		1186	1964,82	15,68	2330276,50	18596,50	12927,50	2252940,50	4583217,00

				м трубопровода		1938,24	0,14	2298732,50	180,50			
38	98	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	1174,14	448,00		526014,50		526014,50		526014,50
39	99	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	560,5	2122,04	18,84	1189403,50	10560,00	6154,50	1149356,50	2338760,00
						2092,22	0,22	1172689,50	123,50			
40	100	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	554,895	143,00		79350,00		79350,00		79350,00
41	101	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	269	2566,11	26,38	690283,50	7096,50	4538,00	665218,50	1355502,00
						2522,86	0,54	678649,50	145,50			
42	102	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	266,31	333,00		88681,00		88681,00		88681,00
43	103	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	2785,70	30,43	125356,50	1369,50	994,00	120569,00	245925,50
						2733,18	0,81	122993,00	36,50			
44	104	241-205-2204 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	44,55	584,00		26017,00		26017,00		26017,00
45	105	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	149	2863,28	616,67	426628,50	91883,50	3178,00	356449,50	783078,00
						2225,28	215,82	331566,50	32157,00			
46	106	241-205-2205 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	147,51	1104,00		162851,00		162851,00		162851,00
47	107	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1649	825,15	87,88	1360672,50	144914,00	546330,00	566815,50	1927488,00
						405,96	46,32	669428,00	76381,50			
48	108	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	1186	296,00		351056,00		351056,00		351056,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	109	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	269	482,00		129658,00		129658,00		129658,00
50	110	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	45	687,00		30915,00		30915,00		30915,00
51	111	234-303-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	149	848,00		126352,00		126352,00		126352,00
			Итого по разделу 4: Горячий водопровод Т3,Т4 выше отм. 0,000					**7643515,50**	**274420,00**	**2095016,50**	**5111349,50**	**12754865,00**
								5274079,00	**109010,00**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 5: Горячий водопровод Т3,Т4 ниже отм. 0,000									
52	132	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	41,5	416,00		17264,00		17264,00		17264,00
53	133	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	41,5	94,00		3901,00		3901,00		3901,00
54	134	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм /цанги/	1000 шт.	0,0415	17246,00		715,50		715,50		715,50
55	135	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1883,02	25,15	4707,50	62,50	3083,50	1558,00	6265,50
						624,46	11,49	1561,00	28,50			
56	136	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2241,89	25,15	38112,00	427,50	27069,00	10595,00	48707,00
						624,46	11,49	10616,00	195,50			
57	137	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2503,75	25,15	42564,00	427,50	31520,50	10595,00	53159,00
						624,46	11,49	10616,00	195,50			
58	138	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	17	3010,98	25,15	51186,50	427,50	40143,50	10595,00	61781,50
						624,46	11,49	10616,00	195,50			

59	139	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	3427,04	44,39	130227,50	1686,50	98051,50	30645,50	160873,00
						802,35	20,57	30489,50	781,50			
60	140	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	21	4599,76	58,83	96595,00	1235,50	75161,50	20352,00	116947,00
						961,82	27,11	20198,00	569,50			
61	141	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	91,5	121,12	1,26	11082,50	115,50	218,00	10534,50	21617,00
						117,48	0,00	10749,50	0,00			
62	142	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	126,61	1,26	2659,00	26,50	165,50	2417,50	5076,50
						117,48	0,00	2467,00	0,00			
63	143	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	112,5	825,15	87,88	92829,50	9886,50	37272,50	38670,00	131499,50
						405,96	46,32	45670,50	5211,00			
64	144	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	2,5	296,00		740,00		740,00		740,00
65	145	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	17	437,00		7429,00		7429,00		7429,00
66	146	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	34	545,00		18530,00		18530,00		18530,00
67	147	234-303-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	38	1461,00		55518,00		55518,00		55518,00
68	148	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	21	1846,00		38766,00		38766,00		38766,00
			Итого по разделу 5: Горячий водопровод Т3,Т4 ниже отм. 0,000					**612827,00**	**14295,50**	**455549,00**	**135962,50**	**748789,50**

			Раздел 6: Канализация К1									
69	150	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	702	1088,75 1077,44	3,83 1,46	764302,50 756363,00	2688,50 1025,00	5251,00	742240,00	1506542,50
70	151	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	700,596	1094,00		766452,00		766452,00		766452,00
71	152	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	368,5	1127,95 1123,62	1,58 0,64	415649,50 414054,00	582,50 236,00	1013,50	406004,00	821653,50
72	153	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	367,763	270,00		99296,00		99296,00		99296,00
73	154	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	39	642,00		25038,00		25038,00		25038,00
74	155	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	149,5	110,00		16445,00		16445,00		16445,00
75	156	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	336,5	39,00		13123,50		13123,50		13123,50
76	157	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм /цанги/	1000 шт.	0,3575	17246,00		6165,50		6165,50		6165,50
77	158	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	6	2458,67 1154,40	151,14 79,68	14752,00 6926,50	907,00 478,00	6919,00	5627,50	20379,50
78	159	234-304-0110 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м2	6,6	13278,00		87635,00		87635,00		87635,00
			Итого по разделу 6: Канализация К1					**2208859,00**	**4178,00**	**1027338,50**	**1153871,50**	**3362730,50**
								1177343,50	**1739,00**	**0,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**18708966,50**	**477887,50**	**6144194,00**	**11710552,00**	**30419518,50**
								12086886,00	**193183,50**	**0,00**	**0,00**	
		Итого по акту										**30 419 518,50**

		Временные здания и сооружения	**0,9 %**										**273 775,67**
		Итого с временными											**30 693 294,17**
		Зимние удорожания	**1,7 %**										**521 786,00**
		Итого с зимними удорожаниями											**31 215 080,17**
		НДС	**12 %**										**3 745 809,62**
		Итого с НДС по АКТУ											**34 960 889,79**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global Invest company»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Объект : **Секция 1-2. Жилой дом**

(наименование)

Основание : **Локальная смета 02-03-07, Оперфайл 177800**

Договор подряда (контракт) **№32** от **11/03/2021**

Акт выполненных работ №49

за июнь 2022г. На 2-03-07 Сантехнические работы. Секция 1-2. Жилой дом

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод В1 выше отм.0,000									
1	12	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	1082	416,00		450112,00		450112,00		450112,00
2	13	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	1082	94,00		101708,00		101708,00		101708,00
3	14	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм /цанги/	1000 шт.	1,082	17246,00		18660,00		18660,00		18660,00
4	15	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1186	1964,82	15,68	2330276,50	18596,50	12927,50	2252940,50	4583217,00
						1938,24	0,14	2298752,50	166,00			
5	16	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	1174,14	448,00		526014,50		526014,50		526014,50
6	17	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	782,5	2122,04	18,84	1660496,50	14742,00	8592,00	1604587,50	3265084,00
						2092,22	0,22	1637162,00	172,00			
7	18	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	774,675	227,00		175851,00		175851,00		175851,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	19	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15,5	2315,89	22,27	35896,50	345,00	166,00	34682,50	70579,00
						2282,90	0,36	35385,00	5,50			
9	20	241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	15,345	379,00		5816,00		5816,00		5816,00
10	21	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30,5	2566,11	26,38	78266,50	804,50	514,50	75424,50	153691,00
						2522,86	0,54	76947,00	16,50			
11	22	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	30,195	640,00		19325,00		19325,00		19325,00
12	23	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	179	2785,70	30,43	498640,50	5447,00	3954,00	479596,50	978237,00
						2733,18	0,81	489239,00	145,00			
13	24	241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	177,21	1041,00		184475,50		184475,50		184475,50
14	25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1411	825,15	87,88	1164286,50	123998,50	467478,50	485007,00	1649293,50
						405,96	46,32	572809,50	65357,50			
15	26	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	1186	211,00		250246,00		250246,00		250246,00
16	27	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	15,5	325,00		5037,50		5037,50		5037,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	28	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	30,5	364,00		11102,00		11102,00		11102,00
18	29	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	179	536,00		95944,00		95944,00		95944,00
			Итого по разделу 1: Водопровод В1 выше отм.0,000					**7612154,50**	**163933,50**	**2337924,00**	**4932238,50**	**12544393,00**
								5110295,00	**65862,50**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 2: Водопровод В1 ниже отм.0,000									
19	52	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	22,5	416,00		9360,00		9360,00		9360,00
20	53	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	22,5	94,00		2115,00		2115,00		2115,00
21	54	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм /цанги/	1000 шт.	0,0225	17246,00		388,00		388,00		388,00
22	55	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1883,02	25,15	18830,00	251,50	12334,00	6232,50	25062,50
						624,46	11,49	6244,50	115,00			
23	56	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	11	2503,75	25,15	27541,00	277,00	20395,50	6855,50	34396,50
						624,46	11,49	6869,00	126,50			
24	57	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3010,98	25,15	45164,50	377,50	35420,50	9348,50	54513,00
						624,46	11,49	9367,00	172,50			
25	58	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3427,04	44,39	23989,50	310,50	18062,00	5645,00	29634,50
						802,35	20,57	5616,50	144,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	59	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	9,5	4599,76	58,83	43697,50	559,00	34001,50	9207,00	52904,50
						961,82	27,11	9137,50	257,50			
27	60	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5235,45	58,83	31412,50	353,00	25289,00	5815,00	37227,50
						961,82	27,11	5771,00	162,50			
28	61	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43	121,12	1,26	5208,00	54,00	102,50	4950,50	10158,50
						117,48	0,00	5051,50	0,00			
29	62	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,5	126,61	1,26	1962,50	19,50	122,00	1784,50	3747,00
						117,48	0,00	1821,00	0,00			
30	63	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	58,5	825,15	87,88	48271,50	5141,00	19381,50	20108,50	68380,00
						405,96	46,32	23748,50	2709,50			
31	64	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	10	211,00		2110,00		2110,00		2110,00
32	65	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	26	431,00		11206,00		11206,00		11206,00
33	66	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	7	567,00		3969,00		3969,00		3969,00
34	67	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	9,5	759,00		7210,50		7210,50		7210,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	68	234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	6	947,00		5682,00		5682,00		5682,00
			Итого по разделу 2: Водопровод В1 ниже отм.0,000					**288117,50**	**7343,00**	**207149,00**	**69947,00**	**358064,50**
								73626,50	**3687,50**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 3: Водопровод В2									
36	81	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	145	3169,70 1044,62	47,68 20,20	459606,50 151470,00	6913,50 2929,00	301223,00	151311,00	610917,50
37	82	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	85,5	3785,40 1239,18	56,98 23,61	323651,50 105950,00	4871,50 2018,50	212830,00	105809,00	429460,50
38	83	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	22,5	4626,67 1369,52	82,55 33,59	104100,00 30814,00	1857,50 756,00	71428,50	30938,50	135038,50
39	84	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	145	121,12 117,48	1,26 0,00	17562,50 17034,50	182,50 0,00	345,00	16694,00	34256,50
40	85	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	108	126,61 117,48	1,26 0,00	13674,00 12688,00	136,00 0,00	850,00	12434,00	26108,00
41	86	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	84	416,00		34944,00		34944,00		34944,00
42	87	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	84	94,00		7896,00		7896,00		7896,00
43	88	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм /цанги/	1000 шт.	0,084	17246,00		1448,50		1448,50		1448,50
			Итого по разделу 3: Водопровод В2					**962883,00**	**13961,00**	**630965,00**	**317186,50**	**1280069,50**
								317956,50	**5703,50**	**0,00**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Горячий водопровод Т3,Т4 выше отм. 0,000									
44	101	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	1008	416,00		419328,00		419328,00		419328,00
45	102	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	1008	94,00		94752,00		94752,00		94752,00
46	103	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм /цанги/	1000 шт.	1,008	17246,00		17384,00		17384,00		17384,00
47	104	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1186	1964,82 1938,24	15,68 0,14	2330276,50 2298752,50	18596,50 166,00	12927,50	2252940,50	4583217,00
48	105	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	1174,14	448,00		526014,50		526014,50		526014,50
49	106	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	560,5	2122,04 2092,22	18,84 0,22	1189403,50 1172689,50	10560,00 123,50	6154,50	1149356,50	2338760,00
50	107	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	554,895	143,00		79350,00		79350,00		79350,00
51	108	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	269	2566,11 2522,86	26,38 0,54	690283,50 678649,50	7096,50 145,50	4538,00	665218,50	1355502,00
52	109	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	266,31	333,00		88681,00		88681,00		88681,00
53	110	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	2785,70 2733,18	30,43 0,81	125356,50 122993,00	1369,50 36,50	994,00	120569,00	245925,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	111	241-205-2204 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x8,3 мм	м	44,55	584,00		26017,00		26017,00		26017,00
55	112	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	149	2863,28 2225,28	616,67 215,82	426628,50 331566,50	91883,50 32157,00	3178,00	356449,50	783078,00
56	113	241-205-2205 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63x10,5 мм	м	140,954	1104,00		155613,00		155613,00		155613,00
57	114	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1649	825,15 405,96	87,88 46,32	1360672,50 669428,00	144914,00 76381,50	546330,00	566815,50	1927488,00
58	115	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	1186	296,00		351056,00		351056,00		351056,00
59	116	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	269	482,00		129658,00		129658,00		129658,00
60	117	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	45	687,00		30915,00		30915,00		30915,00
61	118	234-303-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	149	848,00		126352,00		126352,00		126352,00
			Итого по разделу 4: Горячий водопровод Т3,Т4 выше отм. 0,000					**8167741,50** **5274079,00**	**274420,00** **109010,00**	**2619242,50** **0,00**	**5111349,50** **0,00**	**13279091,00**
			Раздел 5: Горячий водопровод Т3,Т4 ниже отм. 0,000									

62	139	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	37,5	416,00		15600,00		15600,00		15600,00
63	140	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	37,5	94,00		3525,00		3525,00		3525,00
64	141	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм /цанги/	1000 шт.	0,0375	17246,00		646,50		646,50		646,50
65	142	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1883,02	25,15	18830,00	251,50	12334,00	6232,50	25062,50
						624,46	11,49	6244,50	115,00			
66	143	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	11	2241,89	25,15	24661,00	277,00	17515,00	6855,50	31516,50
						624,46	11,49	6869,00	126,50			
67	144	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2503,75	25,15	37556,00	377,50	27812,00	9348,50	46904,50
						624,46	11,49	9367,00	172,50			
68	145	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11	3010,98	25,15	33121,00	277,00	25975,00	6855,50	39976,50
						624,46	11,49	6869,00	126,50			
69	146	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	33	3427,04	44,39	113092,50	1465,00	85150,00	26613,00	139705,50
						802,35	20,57	26477,50	679,00			
70	147	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	16,5	4599,76	58,83	75896,00	971,00	59055,50	15991,00	91887,00
						961,82	27,11	15870,00	447,50			
71	148	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	121,12	1,26	9689,50	101,00	190,50	9210,50	18900,00
						117,48	0,00	9398,50	0,00			
72	149	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		16,5	126,61	1,26	2089,00	21,00	130,00	1899,50	3988,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		117,48	0,00	1938,50	0,00			
73	150	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	96,5	825,15	87,88	79627,00	8480,50	31971,50	33170,00	112797,00
						405,96	46,32	39175,00	4470,00			
74	151	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	10	296,00		2960,00		2960,00		2960,00
75	152	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	11	437,00		4807,00		4807,00		4807,00
76	153	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	26	545,00		14170,00		14170,00		14170,00
77	154	234-303-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	33	1461,00		48213,00		48213,00		48213,00
78	155	234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	16,5	1846,00		30459,00		30459,00		30459,00
			Итого по разделу 5: Горячий водопровод Т3,Т4 ниже отм. 0,000					**514942,50**	**12221,50**	**380514,00**	**116176,00**	**631118,50**
								122209,00	**6137,00**	**0,00**	**0,00**	
			Раздел 6: Канализация К1									
79	157	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,5	1732,92	9,11	6065,00	32,00	559,50	7130,00	13195,00
						1563,93	3,15	5474,00	11,00			
80	158	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	35662,83	3194,73	35663,00	3194,50	19109,00	17487,50	53150,50
						13359,28	92,65	13359,50	92,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	159	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	712,5	1088,75 1077,44	3,83 1,46	775734,50 767676,00	2728,50 1040,00	5329,50	753342,00	1529076,50
82	160	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	714,568	1094,00		781737,50		781737,50		781737,50
83	161	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	383,5	1127,95 1123,62	1,58 0,64	432569,00 430908,50	606,00 245,50	1054,50	422530,50	855099,50
84	162	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	382,733	270,00		103338,00		103338,00		103338,00
85	163	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	642,00		24396,00		24396,00		24396,00
86	164	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	148	110,00		16280,00		16280,00		16280,00
87	165	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	350,5	39,00		13669,50		13669,50		13669,50
88	166	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	6	2458,67 1154,40	151,14 79,68	14752,00 6926,50	907,00 478,00	6919,00	5627,50	20379,50
89	167	234-304-0110 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м2	6,6	13278,00		87635,00		87635,00		87635,00
			Итого по разделу 6: Канализация К1					**2291839,50**	**7468,00**	**1060027,50**	**1206117,50**	**3497957,00**
								1224344,50	**1867,00**	**0,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**19837678,50**	**479347,00**	**7235822,00**	**11753015,00**	**31590693,50**
								12122510,50	**192267,50**	**0,00**	**0,00**	
		Итого по акту										**31 590 693,50**
		Временные здания и сооружения		**0,9 %**								**284 316,24**

						строителей		строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с временными										31 875 009,74
		Зимние удорожания		1,7 %								541 875,17
		Итого с зимними удорожаниями										32 416 884,91
		НДС		12 %								3 890 026,19
		Итого с НДС по АКТУ										36 306 911,10

Сдал (Генподрядчик)

ТОО «Stroy Opt»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утешов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Global-Invest-company»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исраилов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Техническое и технологическое сопровождение:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Айтмырзаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)