Заказчик : **Алматинский областной филиал АО "НК" "КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование строительства и его адрес:

"Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-4 "Алматы-Ушконыр-Узынагаш-Аккайнар-Сураншы батыр-граница РК" км 43-58 (всего 15 км) (устройство покрытия)".

СПРАВКА №1 от 11 апреля 2018года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№ 19-04-25/43		07.03.2018г.	наименован.	код	наименование	код
		Доп.Согл.	№1	11.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	0,00									
В том числе: в текущем месяце - апрель	0,00	0,00							0,00	0,00
Выплата аванса	69 275 836,23	61 853 425,21							7 422 411,02	69 275 836,23
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств (5%) согл.дог.	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	69 275 836,23	61 853 425,21							7 422 411,02	69 275 836,23

М.П. Заказчик: **Директор Алматинского Областного филиала АО "НК" КазАвтоЖол"**

Дадамурзаев Б.Т.

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "ЖОЛ"**

Гейдаров С.С.

Заказчик : **Алматинский областной филиал АО "НК" "КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование строительства и его адрес:

"Среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения А-4 "Алматы-Ушконыр-Узынагаш-Аккайнар-Сураншы батыр-граница РК" км 43-58 (всего 15 км) (устройство покрытия)".

СПРАВКА *№2 от 13 апреля 2018г.*

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 19-04-25/43		07.03.2018г.	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
		Доп. Согл	№1	11.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	174 221 158,80									
В том числе: в текущем месяце - апрель	174 221 158,80	155 554 606,07							18 666 552,73	174 221 158,80
Выплата аванса	69 275 836,22	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	17 034 101,20	15 209 018,93							1 825 082,27	17 034 101,20
Удержание гарантийных обязательств (5%) согл.дог.	8 711 057,94	7 777 730,30							933 327,64	8 711 057,94
Возврат гарантийных обязательств	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	217 751 835,88	132 567 856,84							15 908 142,82	148 475 999,66

М.П. **Заказчик: Директор Алматинского Областного филиала АО "НК" КазАвтоЖол"**

_____ **Дадамурзаев Б.Т.**

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "ЖОЛ"**

_____ **Гейдаров С.С.**

Заказчик: АО "Национальная компания" "КазАвтоЖол "

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

АКТ
выполненных работ за АПРЕЛЬ 2018 года

по Среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения А-4 "Алматы-Ушконыр-Узынагаш-Аккайнар-Сураншы батыр-граница РК" км 43-58 (всего 15 км) (устройство покрытия).

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед.из	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	576-1	Фрезерование а/б покрытия дорожными фрезами	м2	30000	41,75	41,34	1 252 500	1 240 200	524 286	0,156	4680
					0,41	12,73	12 300	381 900	133	0,0552	1656
	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	6,74	407,51	407,51	2 747	2 747	1 516	0,00	0
					0,00	169,13	0	1 140	133	0,6960	5
	КСМ	Стоимость битума тн	тн	6,94	41 947,68		291117				
	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя гор.а/б смесью	тн	1283,5	243,10	201,52	312 019	258 651	184 397	0,23	295
					41,58	66,44	53 368	85 276	133	0,2286	293
	КСМ	Стоимость а/б смеси тн	тн	1296,335	4 092,14		5304784				
	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	28,56	407,51	407,51	11 638	11 638	6 424	0,00	0
					0,00	169,13	0	4 830	133	0,6960	20
	КСМ	Стоимость битума тн	тн	29,42	41 947,68		1234101				
	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из гор а/б смеси	м2	89250	21,29	15,35	1 900 133	1 369 988	1 305 728	0,03	2678
					5,94	5,06	530 145	451 605	133	0,0177	1580

КСМ	Стоимость а/б смеси тн	тн	8621,55	4 092,14		35280590					
Е0127-54-1	Добавлять на каждый 0,5 см до 5 см толщины покрытия	м2	178500	0,01	0,00	1 785	0	2 374	0,00009	16	
				0,01	0,00	1 785	0	133	0,0000	0	
КСМ	Стоимость а/б смеси тн	тн	2159,85	4 092,14		8838409					
Е0127-63-11	Укрепление обочин ГПС	м2	22500	20,36	15,57	458 100	350 325	304 337	0,03	675	
				4,79	5,38	107 775	121 050	133	0,02	450	
КСМ	Стоимость ГПС	м3	2790,00	580,88		1 620 655					
Е0127-20-1	Разборка бортовых камней	п.м	109	147,42	0,00	16 069	0	21 372	0,92	100,28	
				147,42	0,00	16 069	0	133	0,920	100	
КСМ	Погрузка и вывоз мусора с транпортировкой на 32 км	тн	5,67	345,30		1 958					
Е0127-34-2	Установка бортовых камней	п.м	109	134,01	6,63	14 607	723	16 011	0,69	75,21	
				108,68	1,76	11 846	192	133	0,0061	1	
КСМ	Стоимость бордюра	п.м	109	877,97		95699					
КСМ	Стоимость бетона	м3	6,431	4 685,94		30135					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			56667046	3 234 272	2 366 445		8 519	
			Тенге			733 288	1 045 993			4 105	
	Стоимость СМР:		Тенге			56 667 046					
	Всего заработная плата -		Тенге				1 779 281				
	Накладные расходы -		Тенге			2 366 445					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		Тенге			3 542 009					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62 575 500					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							12 624	
	Сметная заработная плата -		Тенге				1 779 281				
	ИТОГО		Тенге			62 575 500					

		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				1 779 281			
		ИТОГО по форме в базовых ценах 2001г:		Тенге			62 575 500,00				
		Налоги сборы обязательные платежи	2%	Тенге			1 251 510,00				
		Итого в текущих ценах 2018г. с К=2405/775	3,103	Тенге			198 055 212,03				
		ИТОГО стоимость в текущем уровне цен:		Тенге			198 055 212,03				
		Стоимость с учетом коэффициента снижения k=0,785410313	0,785410313	Тенге			155 554 606,07				
		НДС (12%)		Тенге			18 666 552,73				
		ИТОГО к оплате:		Тенге			**174 221 158,80**				

Заказчик: Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Искендиров К.Р.

Представитель Заказчика: Главный специалист отдела ККиПР Рысбеков М.М.

Инженер РГУ "Алматыжоллаборатория" Комитета автомобильных дорог Воробьев В.Ю.

Подрядчик: Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ" Подлесный В.Н.

Заказчик : Алматинский областной филиал АО "НК" "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес:

"Среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения А-4 "Алматы-Ушконыр-Узынагаш-Аккайнар-Сураншы батыр-граница РК" км 43-58 (всего 15 км) (устройство покрытия)".

СПРАВКА *№3 от 11 мая 2018г.*

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№ 19-04-25/43		07.03.2018г.	наименован.	код	наименование	код
		Доп. Согл	№1	11.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	230 919 454,08									
В том числе: в текущем месяце - МАЙ	56 698 295,28	50 623 477,93							6 074 817,35	56 698 295,28
Выплата аванса	69 275 836,23	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	69 275 836,23	46 644 406,28							5 597 328,75	52 241 735,03
Удержание гарантийных обязательств (5%) согл.дог.	11 545 972,70	2 531 173,89							303 740,87	2 834 914,76
Возврат гарантийных обязательств	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	219 373 481,38	1 447 897,76							173 747,73	1 621 645,49

М.П. Заказчик: Директор Алматинского Областного филиала АО "НК" КазАвтоЖол"

_____Кобыландин Ж.Н.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "ЖОЛ"

_____Гейдаров С.С.

Заказчик: АО "Национальная компания" "КазАвтоЖол "

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

АКТ
выполненных работ за МАЙ 2018 года

по Среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения А-4 "Алматы-Ушконыр-Узынагаш-Аккайнар-Сураншы батыр-граница РК" км 43-58 (всего 15 км) (устройство покрытия).

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед.из	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	576-1	Фрезерование а/б покрытия дорожными фрезами	м2	0	41,75	41,34	0	0	0	0,156	0
					0,41	12,73	0	0	133	0,0552	0
	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	1,19	407,51	407,51	485	485	267	0,00	0
					0,00	169,13	0	201	133	0,6960	1
	КСМ	Стоимость битума тн	тн	1,23	41 947,68		51596				
	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя гор.а/б смесью	тн	226,5	243,10	201,52	55 062	45 644	32 541	0,23	52
					41,58	66,44	9 418	15 049	133	0,2286	52
	КСМ	Стоимость а/б смеси тн	тн	228,765	4 092,14		936138				
	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	5,04	407,51	407,51	2 054	2 054	1 133	0,00	0
					0,00	169,13	0	852	133	0,6960	4
	КСМ	Стоимость битума тн	тн	5,19	41 947,68		217708				
	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из гор а/б смеси	м2	15750	21,29	15,35	335 318	241 763	230 423	0,03	473
					5,94	5,06	93 555	79 695	133	0,0177	279

КСМ	Стоимость а/б смеси тн	тн	1521,45	4 092,14		6225986					
Е0127-54-1	Добавлять на каждый 0,5 см до 5 см толщины покрытия	м2	31500	0,01	0,00	315	0	419	0,00009	3	
				0,01	0,00	315	0	133	0,0000	0	
КСМ	Стоимость а/б смеси тн	тн	381,15	4 092,14		1559719					
Е0127-63-11	Укрепление обочин ГПС	м2	22500	20,36	15,57	458 100	350 325	304 337	0,03	675	
				4,79	5,38	107 775	121 050	133	0,02	450	
КСМ	Стоимость ГПС	м3	2790,00	580,88		1 620 655					
Е0127-65-1	Разметка проезжей части из термопластика сплошной	км	10	2142,25	1692,25	21 423	16 923	14 392	3,18	31,8	
				450,00	632,07	4 500	6 321	133	2,85	29	
КСМ	Стоимость термопластика	кг	5768,00	128,32		740 150					
Е0127-65-5	Разметка проезжей части из термопластика прерывистой	км	5	2142,25	1692,25	10 711	8 461	7 195	3,18	15,9	
				450,00	632,07	2 250	3 160	133	2,85	14	
КСМ	Стоимость термопластика кг	кг	720,00	128,32		92 390					
Е0127-59-5	Устройство перильных ограждений	п.м	66,2	300,83	21,63	19 915	1 432	16 830	1,13	74,806	
				185,85	5,30	12 303	351	133	0,0214	1	
КСМ	Стоимость перильных ограждений	п.м	66,2	3378,16		223 634					
Е0127-59-5	Устройство к.о. бруса с катафотами	п.м	800	300,83	21,63	240 664	17 304	203 384	1,13	904	
				185,85	5,30	148 680	4 240	133	0,0214	17	
КСМ	Стоимость криволинейного бруса	п.м	800	4275,43		3 420 344					
Е0127-20-1	Разборка бортовых камней	п.м	0	147,42	0,00	0	0	0	0,92	0	
				147,42	0,00	0	0	133	0,920	0	
КСМ	Погрузка и вывоз мусора с транпортировкой на 32 км	тн	0,00	345,30		0					

Е0127-34-2	Установка бортовых камней	п.м	0	134,01	6,63	0	0	0	0,69	0
				108,68	1,76	0	0	133	0,0061	0
КСМ	Стоимость бордюра	п.м	0	877,97		0				
КСМ	Стоимость бетона	м3	0	4 685,94		0				
КСМ	Устройство автопавильонов	шт	5	368 137,33		1840687				
Е0127-53-1	Устройство покрытия на площадках АП	м2	680	21,29	15,35	14 477	10 438	9 948	0,03	20
				5,94	5,06	4 039	3 441	133	0,0177	12
КСМ	Стоимость а/б смеси	тн	65,688	4 092,14		268804				
Е0127-83-1	Установка дорожного знака 1.32.2	шт	2	878,35	175,43	1 757	351	1 706	3,84	8
				607,50	33,86	1 215	68	133	0,1320	0
КСМ	Стоимость знака	шт	2	2 176,91		4354				
КСМ	Стоимость стойки к дорожным знакам	шт	2	1 026,88		2054				
Е0127-61-1	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	15	110,11	59,93	1 652	899	1 298	0,32	5
к=0,5				50,18	14,85	753	223	133	0,0600	1
КСМ	Погрузка и вывоз мусора с транпортировкой на 32 км	тн	0,17	345,30		59				
Е0127-61-1	Установка сигнальных столбиков	шт	15	249,15	119,85	3 737	1 798	2 595	0,64	10
				100,35	29,70	1 505	446	133	0,1200	2
КСМ	Стоимость сигнальных столбиков	шт	15	1 024,14		15362				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			18385310	697 877	826 468		2 273
			Тенге			386 308	235 097			862
	Стоимость СМР:		Тенге			18 385 310				
	Всего заработная плата -		Тенге				621 405			
	Накладные расходы -		Тенге			826 468				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		Тенге			1 152 707				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20 364 485				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3 135
		Сметная заработная плата -		Тенге				621 405			
		ИТОГО		Тенге			20 364 485				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				621 405			
		ИТОГО по форме в базовых ценах 2001г:		Тенге			20 364 485,00				
		Налоги сборы обязательные платежи	2%	Тенге			407 289,70				
		Итого в текущих ценах 2018г. с К=2405/775	3,103	Тенге			64 454 816,89				
		ИТОГО стоимость в текущем уровне цен:		Тенге			64 454 816,89				
		Стоимость с учетом коэффициента снижения k=0,785410313	0,7854103133	Тенге			50 623 477,93				
		НДС (12%)		Тенге			6 074 817,35				
		ИТОГО к оплате:		Тенге			**56 698 295,28**				

Заказчик: Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Искендиров К.Р.

Представитель Заказчика: Главный специалист отдела ККиПР Рысбеков М.М.

Инженер РГУ "Алматыжоллаборатория" Комитета автомобильных дорог Воробьев В.Ю.

Подрядчик: Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ" Подлесный В.Н.

Заказчик : **Алматинский областной филиал АО "НК" "КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование строительства и его адрес:

"Среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения А-4 "Алматы-Ушконыр-Узынагаш-Аккайнар-Сураншы батыр-граница РК" км 43-58 (всего 15 км) (устройство покрытия)".

СПРАВКА *№4 от 13 августа 2018г.*

о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор			Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 19-04-25/43		07.03.2018г.	наименован.	код	наименование	код
		Доп. Согл	№1	11.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	230 919 454,08									
В том числе: в текущем месяце	0,00	0,00							0,00	0,00
Выплата аванса	69 275 836,23	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	69 275 836,23	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств (5%) согл.дог.	11 545 972,70	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств	11 545 972,70	10 308 904,20							1 237 068,50	11 545 972,70
Итого к оплате:	230 919 454,08	10 308 904,20							1 237 068,50	11 545 972,70

М.П. Заказчик: **Директор Алматинского Областного филиала АО "НК" КазАвтоЖол"**

Кобыландин Ж.Н.

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "ЖОЛ"**

Гейдаров С.С.