Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919
Подрядчик : ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002085
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4 -1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№ 14	10.02.2025 г.	Наименование	код	Наименование	код
		доп.соглаш.№1	17.04.2025 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область	291 959 236,33	48 355 210,18							5 802 625,22	54 157 835,40
Итого:	**291 959 236,33**	**48 355 210,18**							**5 802 625,22**	**54 157 835,40**
Удержание аванса 20%	58 391 847,27	9 671 042,04							1 160 525,04	10 831 567,08
Удержание резерва 5%										
Итого к оплате:	233 567 389,06	38 684 168,14							4 642 100,18	43 326 268,32

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Руководитель _____ **Тоқтасынов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "Каздорстройтех", БИН 020740002084
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор _____ **Дарибеков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технический надзор: ТОО «ТиП Solution», БИН 200240022287
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
№KZ62VJE00085411 - инженерные сети
№KZ85VJE00081893 - несущие и ограждающие конструкции
Эксперт _____ **Скурихин Н.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002084. Тел: 87071298631
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область
(наименование, адрес)

Объект : Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область
(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 10.02.2025г., доп.соглаш. №1 от 17.04.2025г.

Акт выполненных работ №8
за октябрь 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Колонна Км-1(31 шт)/Лист КМ-7/										
1	5	252-207-2043 *СпрСЦ 10.2024*	Болт М20 с гайкой	шт.	124	1 141,0		141 484,0		141 484,0		141 484,0	
			Колонна Км-2(8 шт)/Лист КМ-9/										
2	14	252-207-2043 *СпрСЦ 10.2024*	Болт М20 с гайкой	шт.	32	1 141,0		36 512,0		36 512,0		36 512,0	
			Колонна Км-3(2 шт)/Лист КМ-7/										
3	23	252-207-2043 *СпрСЦ 10.2024*	Болт М20 с гайкой	шт.	8	1 141,0		9 128,0		9 128,0		9 128,0	
			Узлы В,Г/Лист КМ-12/ Развертка по оси А										
4	28	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м/Ст-1/	т	1,3074	77 131,0 32 197,0	31 168,0 7 945,0	100 841,0 42 094,0	40 749,0 10 387,0	17 998,0		100 841,0	
5	30	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	1,0755	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	382 684,0 320 756,0	56 935,0 14 121,0	4 994,0		382 684,0	
6	35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	13,7891	401,0 222,0	7,0 2,0	5 529,0 3 061,0	97,0 28,0	2 372,0		5 529,0	
			Развертка по оси Ж										
7	39	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м/Ст-1/	т	1,4936	77 131,0 32 197,0	31 168,0 7 945,0	115 203,0 48 089,0	46 553,0 11 867,0	20 561,0		115 203,0	
8	41	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	1,2011	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	427 375,0 358 215,0	63 583,0 15 770,0	5 577,0		427 375,0	
9	46	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	78,1463	401,0 222,0	7,0 2,0	31 337,0 17 348,0	547,0 156,0	13 441,0		31 337,0	
			Развертка по оси 1/Лист КМ-14/										
10	50	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м/Ст-1/	т	0,9672	77 131,0 32 197,0	31 168,0 7 945,0	74 601,0 31 141,0	30 145,0 7 684,0	13 314,0		74 601,0	
11	52	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,6065	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	215 805,0 180 882,0	32 107,0 7 963,0	2 816,0		215 805,0	
12	57	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	45,6373	401,0 222,0	7,0 2,0	18 301,0 10 131,0	319,0 91,0	7 850,0		18 301,0	
			Развертка по оси 11/Лист КМ-14/										
13	61	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м/Ст-1/	т	0,7643	77 131,0 32 197,0	31 168,0 7 945,0	58 951,0 24 608,0	23 821,0 6 072,0	10 521,0		58 951,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	63	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,5733	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	203 992,0 170 980,0	30 349,0 7 527,0	2 662,0		203 992,0	
15	68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	38,7904	401,0 222,0	7,0 2,0	15 555,0 8 611,0	272,0 78,0	6 672,0		15 555,0	
			Развертка стены №1 по оси 11/Лист КМ-16/										
16	72	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	1.7151	188 902,0 106 458,0	68 428,0 13 424,0	323 986,0 182 586,0	117 361,0 23 024,0	24 039,0		323 986,0	
17	74	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.16736	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	59 550,0 49 913,0	8 859,0 2 197,0	777,0		59 550,0	
18	77	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м/Ст-1/	т	0,0945	77 131,0 32 197,0	31 168,0 7 945,0	7 289,0 3 043,0	2 946,0 751,0	1 301,0		7 289,0	
19	80	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	57,33184	401,0 222,0	7,0 2,0	22 990,0 12 728,0	402,0 115,0	9 861,0		22 990,0	
			Развертка стены №1/Н по оси 1/Лист КМ-16/										
20	83	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	1.1187	188 902,0 106 458,0	68 428,0 13 424,0	211 325,0 119 095,0	76 550,0 15 017,0	15 680,0		211 325,0	
21	85	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,14644	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	52 106,0 43 674,0	7 752,0 1 923,0	680,0		52 106,0	
22	88	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м/Ст-1/	т	0.0945	77 131,0 32 197,0	31 168,0 7 945,0	7 289,0 3 043,0	2 946,0 751,0	1 301,0		7 289,0	
23	91	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	39,42956	401,0 222,0	7,0 2,0	15 811,0 8 753,0	276,0 79,0	6 782,0		15 811,0	
24	92	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	39,42956	7 003,0 2 054,0	182,0 51,0	276 125,0 80 988,0	7 176,0 2 011,0	187 961,0		276 125,0	
			Колонны/Лист КМ-19/										
			Колонна Км-4(4 шт)										
25	94	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	0,59276	91 793,0 36 689,0	45 409,0 8 451,0	54 411,0 21 748,0	26 916,0 5 009,0	5 747,0		54 411,0	
26	97	252-207-2041 *СпрСЦ 10.2024*	Болт М16 с гайкой	шт.	16	1 139,0		18 224,0		18 224,0		18 224,0	
27	99	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	17,19004	401,0 222,0	7,0 2,0	6 893,0 3 816,0	120,0 34,0	2 957,0		6 893,0	
28	100	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	17,19004	7 003,0 2 054,0	182,0 51,0	120 382,0 35 308,0	3 129,0 877,0	81 945,0		120 382,0	
29	101	ех.часть табл.7 п.3	Доплата за марку стали С255	т	0,5296	14 178,0		7 509,0		7 509,0		7 509,0	
30	102	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,06124	7 791,0		477,0		477,0		477,0	
			Колонна Км-5(4 шт)										
31	103	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	0,49656	91 793,0 36 689,0	45 409,0 8 451,0	45 581,0 18 218,0	22 548,0 4 196,0	4 814,0		45 581,0	
32	106	252-207-2041 *СпрСЦ 10.2024*	Болт М16 с гайкой	шт.	16	1 139,0		18 224,0		18 224,0		18 224,0	
33	108	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	14,40024	401,0 222,0	7,0 2,0	5 774,0 3 197,0	101,0 29,0	2 477,0		5 774,0	
34	109	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	14,40024	7 003,0 2 054,0	182,0 51,0	100 845,0 29 578,0	2 620,0 734,0	68 646,0		100 845,0	
35	110	ех.часть табл.7 п.3	Доплата за марку стали С255	т	0,4334	14 178,0		6 145,0		6 145,0		6 145,0	
36	111	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,06124	7 791,0		477,0		477,0		477,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Балка Бм-1(4 шт)/Лист КМ-20/										
37	112	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,49092	188 902,0 106 458,0	68 428,0 13 424,0	92 736,0 52 262,0	33 593,0 6 590,0	6 881,0		92 736,0	
38	115	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	14,23668	261,0 190,0	4,0 0,0	3 716,0 2 705,0	57,0 0,0	954,0		3 716,0	
39	116	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	14,23668	401,0 222,0	7,0 2,0	5 709,0 3 161,0	99,0 28,0	2 449,0		5 709,0	
40	117	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	14,23668	7 003,0 2 054,0	182,0 51,0	99 699,0 29 242,0	2 591,0 726,0	67 866,0		99 699,0	
41	118	ех.часть табл.7 п.3	Доплата за марку стали С255	т	0,44172	14 178,0		6 263,0		6 263,0		6 263,0	
42	119	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,0492	7 791,0		383,0		383,0		383,0	
			Прогоны Пм-1/Лист КМ-20/										
43	120	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,67896	112 547,0 74 428,0	26 622,0 6 722,0	76 415,0 50 534,0	18 075,0 4 564,0	7 806,0		76 415,0	
44	123	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02196	954 056,0		20 951,0		20 951,0		20 951,0	Казахстан
45	124	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,68984	261,0 190,0	4,0 0,0	5 139,0 3 741,0	79,0 0,0	1 319,0		5 139,0	
46	125	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,68984	401,0 222,0	7,0 2,0	7 896,0 4 371,0	137,0 39,0	3 387,0		7 896,0	
47	126	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	19,68984	7 003,0 2 054,0	182,0 51,0	137 888,0 40 443,0	3 583,0 1 004,0	93 861,0		137 888,0	
48	127	ех.часть табл.7 п.3	Доплата за марку стали С255	т	0,6318	14 178,0		8 958,0		8 958,0		8 958,0	
49	128	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,0252	7 791,0		196,0		196,0		196,0	
			Развертка по оси Б/Лист КМ-22/										
50	129	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,08152	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	29 006,0 24 312,0	4 315,0 1 070,0	378,0		29 006,0	
51	132	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,36408	261,0 190,0	4,0 0,0	617,0 449,0	9,0 0,0	158,0		617,0	
52	133	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,36408	401,0 222,0	7,0 2,0	948,0 525,0	17,0 5,0	407,0		948,0	
53	134	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	2,36408	7 003,0 2 054,0	182,0 51,0	16 556,0 4 856,0	431,0 121,0	11 270,0		16 556,0	
54	135	ех.часть табл.7 п.3	Доплата за марку стали С255	т	0,08	14 178,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0	
55	136	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,00152	7 791,0		12,0		12,0		12,0	
			Развертка по оси 13/Лист КМ-22/										
56	137	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м/Ст-1/	т	0,1189	77 131,0 32 197,0	31 168,0 7 945,0	9 171,0 3 828,0	3 706,0 945,0	1 637,0		9 171,0	
57	139	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,1861	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	66 218,0 55 502,0	9 851,0 2 443,0	864,0		66 218,0	
58	144	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,845	401,0 222,0	7,0 2,0	3 547,0 1 964,0	62,0 18,0	1 521,0		3 547,0	
59	145	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	8,845	7 003,0 2 054,0	182,0 51,0	61 942,0 18 168,0	1 610,0 451,0	42 164,0		61 942,0	
			Развертка по оси В1/Лист КМ-22/										
60	148	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м		0,08152	355 820,0	52 938,0	29 006,0	4 315,0	378,0		29 006,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	152	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	2,36408	298 239,0 401,0	13 130,0 7,0	24 312,0 948,0	1 070,0 17,0	407,0		948,0	
						222,0	2,0	525,0	5,0				
62	153	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м²	2,36408	7 003,0 2 054,0	182,0 51,0	16 556,0 4 856,0	431,0 121,0	11 270,0		16 556,0	
			Обшивка парапета/Лист КМ-33/										
63	156	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,95288	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	339 054,0 284 186,0	50 443,0 12 511,0	4 424,0		339 054,0	
64	157	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,95288	328 317,0		312 847,0		312 847,0		312 847,0	
65	158	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	27,63352	261,0 190,0	4,0 0,0	7 212,0 5 250,0	111,0 0,0	1 851,0		7 212,0	
66	161	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,95288	7 791,0		7 424,0		7 424,0		7 424,0	
			Ферма Ф-1/Лист КМ-35/										
67	162	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т	32,266	201 808,0 125 941,0	62 932,0 16 265,0	6 511 537,0 4 063 612,0	2 030 563,0 524 806,0	417 361,0		6 511 537,0	
68	166	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	935,714	261,0 190,0	4,0 0,0	244 221,0 177 786,0	3 743,0 0,0	62 693,0		244 221,0	
69	167	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	935,714	401,0 222,0	7,0 2,0	375 221,0 207 729,0	6 550,0 1 871,0	160 943,0		375 221,0	
70	168	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м²	935,714	7 003,0 2 054,0	182,0 51,0	6 552 805,0 1 921 957,0	170 300,0 47 721,0	4 460 549,0		6 552 805,0	
71	169	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	32,266	7 791,0		251 384,0		251 384,0		251 384,0	
			Прогоны/Лист КМ-36/										
72	170	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м/П-1,П-2,П-3/	т	31,667	112 547,0 74 428,0	26 622,0 6 722,0	3 564 026,0 2 356 911,0	843 039,0 212 866,0	364 075,0		3 564 026,0	
73	174	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	918,343	261,0 190,0	4,0 0,0	239 688,0 174 485,0	3 673,0 0,0	61 529,0		239 688,0	
74	175	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	918,343	401,0 222,0	7,0 2,0	368 256,0 203 872,0	6 429,0 1 837,0	157 955,0		368 256,0	
75	176	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м²	918,343	7 003,0 2 054,0	182,0 51,0	6 431 156,0 1 886 277,0	167 138,0 46 835,0	4 377 741,0		6 431 156,0	
			Связи/Лист КМ-36/										
76	177	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/Св-1/	т	1,648	303 523,0 264 456,0	35 027,0 8 734,0	500 206,0 435 823,0	57 725,0 14 394,0	6 658,0		500 206,0	
77	181	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	47,792	261,0 190,0	4,0 0,0	12 474,0 9 080,0	191,0 0,0	3 202,0		12 474,0	
78	185	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/Св-2/	т	2,552	303 523,0 264 456,0	35 027,0 8 734,0	774 591,0 674 892,0	89 389,0 22 289,0	10 310,0		774 591,0	
79	189	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	74,008	261,0 190,0	4,0 0,0	19 316,0 14 062,0	296,0 0,0	4 959,0		19 316,0	
80	193	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/Р-1/	т	4,176	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	1 485 904,0 1 245 446,0	221 069,0 54 831,0	19 389,0		1 485 904,0	
81	196	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	121,104	261,0 190,0	4,0 0,0	31 608,0 23 010,0	484,0 0,0	8 114,0		31 608,0	
82	200	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/СГ-1/	т	5,796	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	2 062 333,0 1 728 593,0	306 828,0 76 101,0	26 911,0		2 062 333,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	203	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	168,084	261,0 190,0	4,0 0,0	43 870,0 31 936,0	672,0 0,0	11 262,0		43 870,0	
84	207	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/СГ-2/	т	2,48	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	882 434,0 739 633,0	131 286,0 32 562,0	11 515,0		882 434,0	
85	210	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	71,92	261,0 190,0	4,0 0,0	18 771,0 13 665,0	288,0 0,0	4 819,0		18 771,0	
86	214	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/СГ-3/	т	1,344	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	478 222,0 400 833,0	71 149,0 17 647,0	6 240,0		478 222,0	
87	217	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	38,976	261,0 190,0	4,0 0,0	10 173,0 7 405,0	156,0 0,0	2 611,0		10 173,0	
88	221	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/Ск-1/	т	1,392	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	495 301,0 415 149,0	73 690,0 18 277,0	6 463,0		495 301,0	
89	224	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	40,368	261,0 190,0	4,0 0,0	10 536,0 7 670,0	161,0 0,0	2 705,0		10 536,0	
90	228	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/Ск-2/	т	2,082	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	740 817,0 620 934,0	110 217,0 27 337,0	9 667,0		740 817,0	
91	232	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,082	261,0 190,0	4,0 0,0	543,0 396,0	8,0 0,0	139,0		543,0	
			Итого вне раздела					36 672 251 19 807 952	5 033 755 1 269 576	11 830 540 0	0 0	36 672 251	
			ВКЛЮЧЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ №2										
			Раздел 2: Конструкции металлические										
92	1	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,55732	188 902,0 106 458,0	68 428,0 13 424,0	105 279,0 59 331,0	38 136,0 7 481,0	7 811,0		105 279,0	
93	4	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	16,16228	401,0 222,0	7,0 2,0	6 481,0 3 588,0	113,0 32,0	2 780,0		6 481,0	
94	5	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	16,16228	7 003,0 2 054,0	182,0 51,0	113 184,0 33 197,0	2 941,0 824,0	77 046,0		113 184,0	
			Связи/Лист КМ-3б/ СГ-1										
95	7	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/СГ-1/	т	4,133	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	1 470 604,0 1 232 622,0	218 792,0 54 266,0	19 190,0		1 470 604,0	
96	10	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	119,857	401,0 222,0	7,0 2,0	48 063,0 26 608,0	839,0 240,0	20 615,0		48 063,0	
			СГ-2										
97	12	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/СГ-1/	т	1,766	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	628 378,0 526 690,0	93 489,0 23 188,0	8 200,0		628 378,0	
98	15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	51,214	401,0 222,0	7,0 2,0	20 537,0 11 370,0	358,0 102,0	8 809,0		20 537,0	
			СГ-3										
99	17	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/СГ-1/	т	0,987	355 820,0 298 239,0	52 938,0 13 130,0	351 194,0 294 362,0	52 249,0 12 959,0	4 583,0		351 194,0	
100	20	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	28,623	401,0 222,0	7,0 2,0	11 478,0 6 354,0	200,0 57,0	4 923,0		11 478,0	
101	21	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2		28,623	7 003,0	182,0	200 447,0	5 210,0	136 446,0		200 447,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		2 054,0	51,0	58 792,0	1 460,0				
			Итого по разделу 2: Конструкции металлические					2 955 645	412 327	290 403	0	2 955 645	
								2 252 914	100 609	0	0		
			ИТОГО по акту					39 627 896	5 446 082	12 120 943	0	39 627 896	
								22 060 866	1 370 185	0	0		
			Всего по акту									39 627 896	
			Всего									39 627 896,11	
			в т.ч. Оборудование									-	
			Затраты на организацию и управление стр.монт.раб.-7,3%	%	7,30			2 892 836,42					
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями-0,3%	%	0,30			127 562,20					
			Итого с дополнительными затратами									42 648 294,72	
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			2 132 414,74					
			Непредвиденные 5%	%	5,00			2 132 414,74					
			Итого в ценах 2024 года - 100%									46 913 124,20	
			в том числе на 2 квартал 2025г., доля-45%									21 110 905,89	
			в том числе на 3 квартал 2025г., доля-45%									21 110 905,89	
			в том числе на 4 квартал 2025г., доля-10%									4 691 312,42	
			на 2 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0388									21 930 009,04	
			на 3 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0587									22 350 116,06	
			на 4 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,079									5 061 926,10	
			итого в текущих ценах 2025 года									49 342 051,20	
			Всего НДС 12%									5 921 046,14	
			Всего по сметному расчету НДС 12%									55 263 097,35	
			Скидка подрядчика 2%									1 105 261,95	
			Итого к оплате									54 157 835,40	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каздорстройтех", БИН 020740002084
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Дарибеков Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г. Сарани", БИН 130840021364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Токтасынов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «ТиП Solution»

Скурихин Н.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

KZ62VJE00085411, KZ85VJE00081893

Директор ТОО "BAIKENN ENGINEERING"

Адамбаев С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

KZ05VJE00045115